



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 566 del 11/4/2024

Intervento: Patto per il Sud - ME 17792 - "Messa in sicurezza del versante a protezione dell'acquedotto in contrada Fondaco - Parrino" Comune di Forza D'Agrò, Codice Caronte SI_1_17792 - Codice ReNDiS 19IRD84/G1 - Importo € 1.100.000,00 - CUP J79D16001970001 - CIG 7408097B07

Approvazione Certificato di regolare esecuzione e atti di contabilità finale

Rimodulazione ed approvazione quadro economico - Disimpegno somme

Pagamento SAL n. 4 ed ultimo a tutto il 06/07/2022 e rata di saldo - CONSORZIO CAMPALE STABILE

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 517 del 15/03/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'arch. Salvatore Lizzio, le funzioni di Soggetto attuatore per la

- realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016: Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie"*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota

- dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga

al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Visto** il D.D.G. n. 1186 del 21/12/2019 con il quale il progetto è stato selezionato e ammesso a rendicontazione a valere sull'Azione 5.1.1 del PO FESR 2014/2020 per l'importo di € 892.871,01;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto individuato con codice interno ME_17604_Forza D'Agrò, dal titolo *"Messa in sicurezza del versante a protezione dell'acquedotto in contrada Fondaco-Parrino"* - Importo € 1.100.000,00 ricadente nel Comune di Forza D'Agro (ME), è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 26 luglio 2017 e ss.mm.ii., concernente *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"* nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture;"
- Visto** il Decreto n. 562 del 22 agosto 2017 con cui, nell'ambito dell'intervento identificato con codice interno ME 17792, dal titolo *"Messa in sicurezza del versante a protezione dell'acquedotto in contrada Fondaco - Parrino"*, ricadente nel Comune di Forza D'Agro (ME), l'ing. Francesco Cardile, tecnico in servizio presso l'AMAM S.P.A., così come già concordato nel tavolo tecnico del 9 agosto 2017, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 221 del 6 marzo 2018 con cui, nell'ambito dell'intervento identificato con codice interno ME 17792, dal titolo *"Messa in sicurezza del versante a protezione dell'acquedotto in contrada Fondaco - Parrino"*, Comune di Forza D'Agro, Codice Caronte SI_1_17792, si è provveduto ad approvare in

- linea amministrativa il progetto esecutivo e il relativo quadro economico per un importo totale di € 1.784.582,27, finanziando al contempo l'importo di competenza del Commissario di € 1.100.000,00;
- Visto** il Decreto n. 210 del 5 marzo 2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento *de quo*, l'ing. Natale Cucè, tecnico in servizio presso l'AMAM S.P.A., è stato incaricato quale Direttore dei Lavori;
- Visto** il Decreto n. 114 del 31 gennaio 2019 con cui, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME 17792, dal titolo "*Messa in sicurezza del versante a protezione dell'acquedotto in contrada Fondaco - Parrino*", in favore dell'operatore economico CONSORZIO CAMPALE STABILE, in ragione del ribasso economico del 36,3780%, quindi per un importo di € 714.419,70 al netto dell'I.V.A., di cui € 688.168,06 per lavori e € 26.251,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta offerto;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, redatto dal D.L. e vistato dal RUP in data 11 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, è stato fissato il termine utile per l'ultimazione delle opere di che trattasi, quantificato in 200 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla comunicazione di inizio delle opere;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 21 marzo 2019, rep. n. 187/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CONSORZIO CAMPALE STABILE, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 3878 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 641 del 15 maggio 2019 con cui, tra l'altro, è stato approvato il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 892.871,01, e, tenuto conto dell'importo di € 600,00 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stato impegnato l'importo complessivo di € 892.271,01 a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 221/2018;
- Visto** il Decreto n. 774 del 7 giugno 2019 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 142.883,94 oltre IVA, relativo alla liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, alla ditta Consorzio Campale Stabile;
- Visto** il Decreto n. 1042 del 25 luglio 2019 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 181.764,17 oltre IVA alla ditta esecutrice dei lavori Consorzio Campale Stabile relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 04.06.2019;
- Vista** la nota del 16/09/2019, acquisita agli atti in data 12/12/2019 con prot. n. 8993 con la quale il RUP, a seguito della richiesta di proroga avanzata dall'impresa in data 15.09.2019, ha concesso una proroga di 54 giorni, fissando quale data di ultimazione dei lavori il 20.11.2019;
- Vista** la nota del 04.05.2020, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3909, con la quale il RUP, a seguito della richiesta di proroga avanzata dall'impresa in data 20.11.2019, ha concesso una ulteriore proroga di 41 giorni, fissando quale data di ultimazione dei lavori il 01.01.2020;
- Visto** il Decreto n. 1871 del 12 dicembre 2019 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 207.303,58 oltre IVA alla ditta esecutrice dei lavori Consorzio Campale Stabile relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 26/09/2019;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori redatto dal D.L., firmato dall'impresa appaltatrice, vistato dal RUP in data 20.12.2019, con il quale è stata disposta la sospensione dei lavori dal 21.12.2019 al 12.01.2020, fissando quale nuova data di ultimazione dei lavori il 24.01.2020;
- Visto** il verbale di ripresa dei lavori del 12.01.2020, acquisita agli atti in data 16.11.2020 con prot. n. 10433;
- Visto** il Verbale di ulteriore sospensione dei lavori redatto dal D.L., firmato dall'impresa appaltatrice, vistato dal RUP in data 13.01.2020, con il quale, nelle more dell'approvazione della perizia di variante, è stata disposta l'immediata sospensione dei lavori;
- Visto** l'atto di sottomissione del 24.07.2020, acquisito agli atti in data 16.11.2020 con prot. n. 10433;
- Visto** il Decreto n. 1864 del 16.10.2020 con cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva già

approvata dal RUP in linea tecnica, è stato approvato, in linea amministrativa, un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 914.618,37 e, al contempo, è stato impegnato l'importo di €. 21.747,36 ad integrazione di quanto già impegnato con il decreto n. 641 del 15 maggio 2019;

Visto il Decreto n. 2110 del 17/11/2020 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 187.867,46 oltre IVA al Consorzio Campale Stabile, relativa allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 03.09.2020;

Vista la nota trasmessa con pec in data 13/07/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9769, integrata dalla nota trasmessa con pec in data 04/04/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4307, con le quali il RUP ha trasmesso, tra l'altro, il verbale di ripresa dei lavori redatto dal D.L. in data 01/07/2022, firmato dalla ditta appaltatrice e dal RUP, con cui è stata disposta l'immediata ripresa degli stessi;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. in data 23/10/2023, acquisito agli atti in data 04/12/2023 con prot. n. 15570, sottoscritto dall'impresa appaltatrice e vistato dal RUP, con cui è stato certificato che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 06/07/2022, dunque entro i termini contrattuali;

Vista la pec del 23/10/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13724, integrata dalle note acquisite agli atti in data 04/12/2023 con prot. n. 15570, e in data 04/04/2024 con prot. n. 4307, con le quali il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 4 ed ultimo a tutto il 06/07/2022 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 4 ed ultimo a tutto il 06/07/2022 e Stato finale dal quale si evince l'avanzamento dei degli stessi così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura	€ 1.161.237,01
Oneri per la sicurezza	€ 27.890,28
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.133.346,73
Importo del ribasso 36,378%	€ 412.288,87
Importo dei Lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 721.057,86
Oneri per la sicurezza	€ 27.890,28
Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri	€ 748.948,14

- La relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione redatti in data 20/10/2023, con cui il Collaudatore ha certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ha liquidato all'impresa esecutrice, che ha accettato senza riserve, un credito residuo pari ad € 3.744,74 oltre IVA;
- I certificati di pagamento n. 4 e n. 5 relativi rispettivamente al SAL n. 4 ed ultimo a tutto il 06/07/2022 di € 25.384,25 e allo Stato finale per un importo di € 3.744,74, il cui importo complessivo è pari ad € 29.128,99;

Vista la fattura elettronica n. 124/PA del 23/10/2023, acquisita agli atti in data 09/11/2023 con prot. n. 14517, emessa dal Consorzio Campale Stabile, relativa alla SAL n. 4 ed ultimo a tutto il 06/07/2022 corrispondente ad un importo pari ad € 25.384,25 oltre IVA;

Vista la fattura elettronica n. 39/PA del 21/03/2024, acquisita agli atti in data 25/03/2024 con prot. n. 3656, emessa dal Consorzio Campale Stabile, relativa alla alla rata di saldo corrispondente ad un importo pari ad € 3.744,74 oltre IVA;

Vista la Polizza fidejussoria n. 10034310004908, a garanzia dell'importo complessivo di € 32.041,89, aumentata del tasso di interesse legale pari al 10%, emessa in data 21/12/2023 – durata 23/10/2023

al 23/10/2025, tra la compagnia BENE ASSICURAZIONI S.p.A. ed il Consorzio Campale Stabile, acquisita agli atti in data 21/12/2023 con prot. n. 6504, relativa allo svincolo della rata di saldo;

Vista il Documento Unico di Regolarità Contributiva del Consorzio Campale Stabile rilasciato dalle Autorità competenti in data 15/02/2024, INAIL_42486740, acquisito agli atti in data 20/03/2024 con prot. n. 3474;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa esecutrice dei Lavori F.Ili Destro S.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 15/02/2024 INAIL_4249667, acquisito agli atti in data 20/03/2024 con prot. n. 3475;

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" rilasciata dal Consorzio Campale Stabile in data 11/04/2024; inviata tramite pec il 11/04/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4566;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*;

Visto la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 11/04/2024 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che il "Consorzio Campale Stabile." risulta non inadempiente;

Ritenuto di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 17792 - "Messa in sicurezza del versante a protezione dell'acquedotto in contrada Fondaco - Parrino" Comune di Forza D'Agrò, - Codice ReNDiS 19IRD84/G1 -, il **Certificato di collaudo nonché gli atti di contabilità finale e il relativo quadro economico**, rimodulato d'ufficio ed adeguato alle risultanze del CRE, per un importo complessivo pari ad € 914.316,73, come di seguito riportato:

ME 17792 FORZA D'AGRO' - stato finale			
A	Importo dei lavori complessivo di cui:	€ 1.161.237,01	
A2	oneri della Sicurezza	€ 27.890,28	
A1	Importo lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 1.133.346,73	
	importo del ribasso percentuale (36,3780%)	€ 412.288,87	
A1	importo dei lavori al netto del ribasso	€ 721.057,86	
A2	oneri della Sicurezza	€ 27.890,28	
A	Importo dei lavori al netto del ribasso comprensivi degli oneri		€ 748.948,14
B	Somme a disposizione		
B1	IVA sui Lavori	€ 164.768,59	
B2	ANAC importo già impegnato con decreto n. 6	€ 600,00	
B3	Imprevisti	€ 0,00	
B	Totale somme a disposizione		€ 165.368,59
C	Totale complessivo		€ 914.316,73

Ritenuto pertanto, alla luce degli atti di contabilità finale, di dovere disimpegnare l'importo di € 301,65, di cui € 247,25 dalla voce A1 relativa ai Lavori ed € 54,40 dalla voce B1 relativa all' IVA sui lavori;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 35.537,37 IVA inclusa, di cui alle fatture sottoelencate emesse dal Consorzio Campale Stabile:

- n. 124/PA del 23/10/2023, dell'importo di € 30.968,79 IVA inclusa e relativa al SAL n. 4 ed ultimo a tutto il 06/07/2022;

- n. 39/PA del 21/03/2024, dell'importo di € 4.568,58 IVA inclusa e relativa alla rata di saldo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 17792 - "Messa in sicurezza del versante a protezione dell'acquedotto in contrada Fondaco - Parrino" Comune di Forza D'Agro, - Codice ReNDiS 19IRD84/G1 -, il **Certificato di regolare esecuzione nonché gli atti di contabilità finale e il relativo quadro economico**, rimodulato d'ufficio ed adeguato alle risultanze del certificato di collaudo, per un importo complessivo pari ad € 914.316,73, come di seguito riportato:

ME 17792 FORZA D'AGRO' - stato finale		
A	Importo dei lavori complessivo di cui:	€ 1.161.237,01
A2	oneri della Sicurezza	€ 27.890,28
A1	Importo lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 1.133.346,73
	importo del ribasso percentuale (36,3780%)	€ 412.288,87
A1	importo dei lavori al netto del ribasso	€ 721.057,86
A2	oneri della Sicurezza	€ 27.890,28
A	Importo dei lavori al netto del ribasso comprensivi degli oneri	€ 748.948,14
B	Somme a disposizione	
B1	IVA sui Lavori	€ 164.768,59
B2	ANAC importo già impegnato con decreto n. 6	€ 600,00
B3	Imprevisti	€ 0,00
B	Totale somme a disposizione	€ 165.368,59
C	Totale complessivo	€ 914.316,73

Articolo 3 Di disimpegnare, a seguito dell'approvazione del quadro economico di cui all'articolo 2, l'importo di € 301,65, di cui € 247,25 dalla voce A1 relativa ai Lavori ed € 54,40 dalla voce B1 relativa all'IVA sui lavori;

Articolo 4 Di disporre, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il pagamento dell'importo di € 29.128,99 (ventinovemilacentotrentotto/99) di cui alle fatture sottoelencate emesse dal **Consorzio Campale Stabile - P.IVA IT03697610651** da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto:

- n. 124/PA del 23/10/2023, dell'importo di € 25.384,25 (venticinquemilatrecentottantaquattro/25) – SDI 10721683241, relativa al SAL n. 4 ed ultimo a tutto il 06/07/2022;
- n. 39/PA del 21/03/2024, dell'importo di € 3.744,74 (tremilasettecentoquarantaquattro/74) – SDI 11749488759 relativa alla rata di saldo da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto;

Articolo 5

Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 6.408,38 (seimilaquattrocentotto/38) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12;

Articolo 6

Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 35.537,37 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 641 del 15.05.2019 e ss.mm.ii. (voce A/1, lavori al netto del ribasso € 28.178,95 - voce A/2, importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 950,04 - voce B/1, IVA sui lavori € 6.408,38) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;

Articolo 5

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone) *Francesca Arnone*

Il Soggetto Attuatore

(arch. Salvatore Lizzio)



SALVATORE LIZZIO
11.04.2024 12:04:54
GMT+01:00