

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014


DECRETO n. 61 del 14/1/2021

ME 105_B Rometta - "Mitigazione rischio idrogeologico – opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta mare" - CUP J59D14000180001 - CIG 65381858F0

Presa d'atto certificato di regolare esecuzione – Approvazione atti contabili – Disimpegno somme

IL SOGGETTO ATTUATORE


- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24 giugno 2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. 91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – "... il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le



procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'art. 7, c. 2, che dispone che “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l'intervento individuato con il codice ME105_B – Rometta (ME) - “Mitigazione Rischio Idrogeologico - Opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta Mare”, per un importo complessivo di € 1.000.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 578 del 18 luglio 2013, con il quale l'Ing. Nicolò Cannata, già nominato con determina sindacale n. 11782 del 2 agosto 2010, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 430 del 15 settembre 2015 con il quale si è preso atto del D.D.G. n. 1161 del 09 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 07 gennaio 2015 Reg. n. 1 – Fg. N. 1, con cui è stato finanziato l'importo di € 907.141,81 per la realizzazione del progetto esecutivo dei lavori nell'ambito dell'intervento ME105_B – Rometta (ME) - “Mitigazione Rischio Idrogeologico - Opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta Mare”;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 218 del 4 maggio 2016 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando alla impresa TERRAMARE S.r.l. per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento di cui

- all'oggetto, con un ribasso percentuale del 45,3563% corrispondenti a € 415.014,22 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, costo della manodopera, oltre IVA;
- Visto** il contratto di appalto sottoscritto in data 26 luglio 2016 tra il Soggetto Attuatore e la Sig.ra Cardile Concetta, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa TERRAMARE S.r.l. e registrato in data 5 agosto 2016 con il n. 97381 all'Agenzia delle Entrate;
- Visto** il Decreto n. 704 del 19 luglio 2018 con il quale, tra l'altro, si è preso atto del nuovo quadro economico dell'intervento *de quo*, già approvato dal RUP, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;
- Visto** il D.D.G. n. 850 del 21 novembre 2018 con cui, tra l'altro, l'intervento denominato "Mitigazione Rischio Idrogeologico – Opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta Mare", beneficiario il Commissario di Governo contro il rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, è stato imputato al PO FESR 2014 – 2020, *Azione 5.1.1.a Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti al rischio idrogeologico e di erosione costiera* come progetto retrospettivo;
- Visto** il D.S.R. n. 1000 del 12 dicembre 2018 con cui è stata approvata la Convenzione - sottoscritta in data 12 dicembre 2018 - regolante i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento regionale dell'Ambiente, e il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana per la realizzazione dell'intervento denominato *Mitigazione Rischio Idrogeologico – Opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta Mare, Codice Caronte SI_1_14065*, per un importo pari ad € 647.757,01;
- Visto** il D.D.G. n. 599 del 20 settembre 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2018 Reg. n. 1 – Fg. N. 119, con cui, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e del conseguente contratto, si è preso atto del quadro economico dell'intervento – ME 105_B Rometta – "Mitigazione rischio idrogeologico – opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta mare" già approvato dal RUP e, conseguentemente, è stata impegnata la somma di € 647.757,01;
- Visto** il Decreto n. 12 del 9 gennaio 2019 con il quale si è preso atto del summenzionato DDG n. 599 del 20 settembre 2018 di impegno della somma di € 647.757,01;
- Visto** il verbale di inizio lavori del 16 marzo 2017, trasmesso dal RUP con nota prot. n. 11163 del 27 luglio 2017 ed assunto agli atti di questo Ufficio in data 28 luglio 2017, con prot. n. 4354, con il quale è stato fissato il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori entro l'8 giugno 2018;
- Richiamato** il Decreto n. 43 del 16 gennaio 2019 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 per lavori a tutto il 12.07.2017, per un importo pari ad € 209.100,00 oltre IVA, a favore della ditta appaltatrice TERRAMARE S.r.l.;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori redatto dal RUP con il quale è stata disposta la sospensione degli stessi a far data dal 29.01.2018;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 20.03.2019 con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa immediata delle opere in pari data, fissando il nuovo termine di ultimazione al 28.07.2019;
- Visto** il certificato di ultimazione dei lavori del 29/07/2019 con il quale il D.L. ha attestato che i lavori sono stati ultimati il 27/07/2019 e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- Richiamato** il Decreto n. 1351 del 2 ottobre 2019 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 2 per lavori a tutto il 15.07.2019, per un importo pari ad € 161.300,00 oltre IVA, a favore della ditta appaltatrice TERRAMARE S.r.l.;
- Visto** il D.D.G. n. 1240 del 30 dicembre 2019 con il quale l'ARTA:
- ha preso atto del Quadro Economico rimodulato e approvato con Determina del RUP del 07.11.2019;



- ha rimodulato il suddetto Quadro Economico mantenendo inalterato l'importo complessivo in considerazione di un mero errore materiale su una voce delle "Somme a disposizione dell'amministrazione";
- ha rideterminato in autotutela l'importo complessivo del già citato Quadro Economico, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in € 544.504,60, atteso che non ha riconosciuto ammissibile la spesa riguardante i corrispettivi per servizi d'ingegneria e geologia e indagini geognostiche pari ad € 103.252,41;

Richiamato il Decreto n. 1082 del 24 giugno 2020 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n.3 ed ultimo per lavori a tutto il 27.07.2019, per un importo pari ad € 19.800,00 oltre IVA, a favore della ditta appaltatrice TERRAMARE S.r.l.;

Visto il Decreto n. 1638 del 17 settembre 2020 con il quale si è preso atto del summenzionato DDG n. 1240 del 30 dicembre 2019 e del relativo quadro economico, per un importo complessivo di € 544.504,60, disimpegnando, al contempo, la somma di € 103.252,41;

Visto lo Stato Finale dei lavori, redatto dal D.L. in data 08/01/2020, sottoscritto dall'impresa con riserve, da cui si evince un importo contrattuale dei Lavori, al netto, pari ad € 412.977,20 di cui:

- l'importo complessivo di € 390.200,00 corrispondente all'emissione di n.3 certificato di pagamento (anticipazione e SAL n.1-2-3) già corrisposti;

- l'importo di € 22.777,20 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;

Vista la relazione di accompagnamento allo stato finale, redatta dal D.L. in data 17/01/2020;

Visto il certificato di collaudo tecnico-amministrativo del 05/10/2020 con cui il Collaudatore ha certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed al contempo ha liquidato l'importo di € 22.777,20 oltre IVA quale credito netto dell'impresa;

Vista la Determina del 11/12/2020 con la quale il RUP ha approvato lo Stato finale ed il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo, confermando, al contempo, il non accoglimento, già espresso con determina del 10/12/2020, delle riserve esplicitate dall'impresa;

Ritenuto di prendere atto, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 105_B Rometta - "Mitigazione rischio idrogeologico – opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta mare", del Certificato di collaudo tecnico-amministrativo nonché approvare gli atti di contabilità finale ed il seguente quadro economico finale, rimodulato d'ufficio ed adeguato alle risultanze del certificato di collaudo, riportante un nuovo importo dei lavori effettivi pari ad € 412.977,20 che, rispetto a quello autorizzato, registra una minore spesa di € 2.037,02 oltre IVA:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO - ME 105_B ROMETTA		TOTALI
	LAVORI		
	Importo dei lavori a base d'asta	465.675,67 €	
	Manodopera non soggetta a ribasso d'asta	158.868,46 €	
	Sommano	624.544,13 €	
	Ribasso d'asta su lavori al netto della manodopera - 45,3563%	211.566,93 €	
	Importo contrattuale dei lavori compreso manodopera		412.977,20 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA al 22%	90.854,98 €	

B2	Contributo ANAC - Spese gara	4.500,00 €	
B3	Spese tecniche art. 92 comma 5 D.Lgs. n. 163/2006 - RUP - 25% del 2% dei lavori	3.138,12 €	
B4	Spese tecniche art. 92 comma 5 D.Lgs. n. 163/2006	0,00 €	
B5	Studio geologico esecutivo	0,00 €	
B6	Spese tecniche per collaudo amministrativo	4.035,55 €	
B7	Indagini geognostiche con IVA 22%	0,00 €	
B8	Oneri di accesso in discarica	10.231,25 €	
B9	Imprevisti	12.780,93 €	
B10	Prove di laboratorio su materiali	3.501,40 €	
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)		129.042,23 €
	TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO		542.019,43 €

Ritenuto

pertanto, di dovere disimpegnare l'importo di € 2.485,17, di cui € 2.037,02 dalla voce relativa ai lavori ed € 448,15 dalla voce relativa all'IVA;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2

Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 105_B Rometta - "Mitigazione rischio idrogeologico - opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta mare", del Certificato di collaudo tecnico-amministrativo approvando gli atti di contabilità finale e prendere atto che è stato accertato un residuo credito di € 22.777,20 oltre IVA nei confronti dell'Impresa TERRAMARE S.r.l. che verrà liquidato previa presentazione di polizze a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del DPR 207/2010;

Articolo 3

Di approvare il seguente quadro economico finale, riportante un nuovo importo dei lavori effettivi pari ad € 412.977,20 come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO - ME 105_B ROMETTA		TOTALI
	LAVORI		
	Importo dei lavori a base d'asta	465.675,67 €	
	Manodopera non soggetta a ribasso d'asta	158.868,46 €	
	Somma	624.544,13 €	
	Ribasso d'asta su lavori al netto della manodopera - 45,3563%	211.566,93 €	
	Importo contrattuale dei lavori compreso manodopera		412.977,20 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA al 22%	90.854,98 €	
B2	Contributo ANAC - Spese gara	4.500,00 €	

B3	Spese tecniche art. 92 comma 5 D.Lgs. n. 163/2006 - RUP - 25% del 2% dei lavori	3.138,12 €	
B4	Spese tecniche art. 92 comma 5 D.Lgs. n. 163/2006	0,00 €	
B5	Studio geologico esecutivo	0,00 €	
B6	Spese tecniche per collaudo amministrativo	4.035,55 €	
B7	Indagini geognostiche con IVA 22%	0,00 €	
B8	Oneri di accesso in discarica	10.231,25 €	
B9	Imprevisti	12.780,93 €	
B10	Prove di laboratorio su materiali	3.501,40 €	
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)		129.042,23 €
	TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO		542.019,43 €

Articolo 4 Di **disimpegnare**, per quanto esposto nelle premesse, l'importo complessivo di € 2.485,17, di cui € 2.037,02 dalla voce relativa ai lavori ed € 448,15 dalla voce relativa all'IVA;

Articolo 5 Di **pubblicare** il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

