



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 617 del 24/4/2024

OGGETTO: Patto per il SUD ME_17789 Santa Lucia Del Mela "Lavori di completamento del consolidamento dell'area esterna al plesso scolastico XXV Aprile costituito dalla scuola elementare sita in via Umberto I e dall'asilo nido in viale dei Pini." - Importo €1.570.000,00 - Codice ReNDiS 191R160/G1 - Codice Caronte SI_1_17789 - CUP J69D16002010001 - CIG 882508200E.

Approvazione Certificato di Collaudo e atti di contabilità finale - Rimodulazione ed approvazione quadro economico - Disimpegno somme

Pagamento rata di saldo all'operatore economico "CONSORZIO STABILE SIKELIA S.C.A R.L."

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 517 del 15/03/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato - ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 - all'arch. Salvatore Lizzio, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità

speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

Visto il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Vista la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;

Vista la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;

Visto l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

Vista la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie"*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

Visto il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

Visto la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota

dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;

Visto la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

Visto la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;

Considerato che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

Viste Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Viste Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

Considerato che il progetto identificato con codice interno **ME_17789 Santa Lucia Del Mela** *"Lavori di completamento del consolidamento dell'area esterna al plesso scolastico XXV Aprile costituito dalla scuola elementare sita in via Umberto I e dall'asilo nido in viale dei Pini."* - Importo €1.570.000,00 - Codice ReNDiS 19IR160/G1 - Codice Caronte SI_1_17789 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n°302 del 26/07/2017 e ss.mm.ii. concernente *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*;

Visto il Decreto n. 291 del 12/02/2020 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l' Ing. Letterio Lipari, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Santa Lucia Del Mela, già nominato con Determinazione Sindacale n.4 del 07.02.2020, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom. Giuseppe Galeano, già nominato con Decreto Commissariale n.595 dell'8/09/2017;

Visto il Decreto Commissariale n. 1211 del 15 giugno 2021 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato, in linea amministrativa il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, finanziando, pertanto, l'importo complessivo di € **1.570.000,00**;

Visto il Decreto Commissariale n. 1293 del 28 giugno 2021 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato confidato all'Arch. Pasquale Salvo, dipendente del Comune di Santa Lucia del Mela, l'incarico di Direzione dei Lavori, misura e contabilità;

Visto il Decreto Commissariale n. 1675 del 18 agosto 2021, con cui, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice **ME_17789 Santa Lucia Del Mela** *"Lavori di completamento del consolidamento dell'area esterna al plesso scolastico XXV Aprile costituito dalla scuola elementare sita in via Umberto I e dall'asilo nido in viale dei Pini."* - Codice Caronte SI_1_17789 in favore dell'operatore economico **"CONSORZIO STABILE SIKELIA S.C. A R.L."** in ragione del ribasso economico del **29,4431%**, offerto dal suddetto operatore economico pertanto, per un importo di € **819.524,78 al netto**

dell'I.V.A., di cui € 812.355,75 per lavori ed € 7.169,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 9 novembre 2021, rep. n. 682/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **"CONSORZIO STABILE SIKELIA S.C.A.R.L."**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 37095- serie 1T;

Visto il Decreto n. 2219 del 10/11/2021 con il quale, tra l'altro, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, a seguito del ribasso d'asta, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari € **1.156.428,94** disponendo, al contempo, l'impegno del suddetto importo;

Vista il **Verbale di Consegna dei Lavori del 02/05/2022**, a firma congiunta del D.L e dell'Impresa, vistato dal RUP, inviato tramite pec in data 24.05.2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6719, con cui, tra l'altro, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, pari a n. 345, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 12/04/2023;

Visto il Decreto n. 950 del 14 giugno 2022 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € **163.904,96 oltre IVA**, relativo all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, art. 13 c. 1, in favore dell'operatore economico **"CONSORZIO STABILE SIKELIA S.C.A.R.L."**;

Visto il Verbale Concordamento nuovi prezzi n. 1 del 16.06.2022;

Visto il Decreto n. 1154 del 1° agosto 2022 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € **162.600,00 oltre IVA**, relativo al SAL n. 21 a tutto il 15/07/2022, in favore dell'operatore economico **"CONSORZIO STABILE SIKELIA S.C.A.R.L."**;

Visto il Decreto n. 1571 del 19 ottobre 2022 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € **185.9000,00 oltre IVA**, relativo al SAL n. 2 a tutto il 30/11/2022, in favore dell'operatore economico **"CONSORZIO STABILE SIKELIA S.C.A.R.L."**;

Visto il Decreto n. 1933 del 14 dicembre 2022 con cui, tra l'altro, si è approvato il quadro economico, rimodulato d'ufficio al fine di creare la voce B.12 "Compensazione per rincaro prezzi al I e II SAL, impegnando l'ulteriore importo pari ad € 144.677,21;

Visto il Decreto n. 794 del 4 maggio 2023 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € **132.200,00 oltre IVA**, relativo al SAL n. 3 a tutto il 31/03/2023, in favore dell'operatore economico **"CONSORZIO STABILE SIKELIA S.C.A.R.L."**;

Visto il Decreto n. 1423 del 02/08/2023 con cui si è **preso atto**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **ME_17789 Santa Lucia Del Mela "Lavori di completamento del consolidamento dell'area esterna al plesso scolastico XXV Aprile costituito dalla scuola elementare sita in via Umberto I e dall'asilo nido in viale dei Pini."** - Codice Caronte SI_1_17789, della **perizia di variante in corso d'opera, redatta dal direttore dei lavori e approvata in linea tecnica dal RUP ai sensi dell'art.106 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii**, ed è stato approvato in linea amministrativa il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.315.258,43;

Visto il Decreto n. 1441 del 03.08.2023 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € **151.700,00 oltre IVA**, relativo al SAL n. 4 ed ultimo a tutto il 31.05.2023, in favore dell'operatore economico **"CONSORZIO STABILE SIKELIA S.C.A.R.L."**;

Visto il Decreto n. 1441 del 03.08.2023 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € **151.700,00 oltre IVA**, relativo al SAL n. 4 ed ultimo a tutto il 31.05.2023, in favore dell'operatore economico **"CONSORZIO STABILE SIKELIA S.C.A.R.L."**;

Visto lo schema dell'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi n. 2, allegato alla suddetta perizia di variante, che prevede, all'art. 4, una proroga di 60 giorni per l'ultimazione dei lavori;

Visto il Decreto n. 1891 del 03/11/2023 con cui, **nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME_17789 Santa Lucia Del Mela "Lavori di completamento del consolidamento dell'area esterna al plesso scolastico**

XXV Aprile costituito dalla scuola elementare sita in via Umberto I e dall'asilo nido in viale dei Pini." - Codice Caronte SI_1_17789, tra l'altro, è stato approvato un nuovo quadro economico, rimodulato d'ufficio, per un importo pari a € 1.404.444,11;

Visto il certificato di ultimazione lavori del 12/06/2023, acquisito agli atti in data 08/02/2024 con prot.n. 1702, con il quale il Direttore dei Lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati in data 31/05/2023, e, quindi, entro i termini contrattuali;

Vista la pec dell'otto febbraio 2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1702, integrata dalla nota acquisita agli atti in data 08/02/2024 con prot. n. 1704, con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione di seguito elencata:

- lo Stato Finale dei lavori, redatto dal D.L. e sottoscritto dall'impresa, da cui si evince un importo finale dei Lavori, al netto, pari ad € 842'725,40 di cui:
 - l'importo complessivo di € 796.304,96, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 5 certificati di pagamento (Anticipazione e n. 4 SAL);
 - l'importo di € 46'420,44 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;
- la Relazione di accompagnamento allo stato finale dei lavori, redatta dal Direttore dei lavori in data 12/12/2023;
- il **Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo** del 17/01/2024, con il quale il Collaudatore ha attestato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ha liquidato il credito residuo dell'impresa in € 46.420,44;

Vista la pec del 03/04/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4167, con la quale il RUP ha trasmesso:

- il Certificato di pagamento n. 5 del 25/03/2024, relativo alla rata di saldo, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 842.725,40
Da cui detraendo:	
Recupero anticipazione	€ 163.904,96
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 632.400,00
Totale Deduzione	€ 796.304,96
Risulta il credito dell'impresa	€ 46.420,44

- la Polizza fidejussoria n. 553468481, relativa allo svincolo della rata di saldo, sottoscritta in data 27/03/2024 tra la compagnia Allianz e l'impresa "CONSORZIO STABILE SIKELIA S.C.A.R.L.",;

Vista la fattura elettronica n. 30 del 16/04/2024, acquisita agli atti in data 17/04/2024 con prot. n. 4864, emessa dall'operatore economico CONSORZIO STABILE SIKELIA S.C.A.R.L., per un importo pari ad € 46.420,44 oltre IVA, relativa al pagamento alla rata di saldo;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico **CONSORZIO STABILE SIKELIA S.C.A.R.L.**, rilasciato dalle autorità competenti in data 08/03/2024 prot. INPS_42852943, acquisito agli atti in data 18/04/2024 con prot. n. 4920;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta esecutrice dei Lavori **ZAB COSTRUZIONI SRL**, rilasciato dalle autorità competenti in data 20/02/2024 prot. INPS_39789182, acquisito agli atti in data 18/03/2024 con prot. n. 3412;

Vista la dichiarazione resa dall'operatore economico **CONSORZIO STABILE SIKELIA S.C.A.R.L.**, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 18/10/2021 con prot. n. 12628;

Visto la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 22/04/2024 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa "CONSORZIO STABILE SIKELIA S.C.A.R.L." risulta non inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *“per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”*.

Ritenuto di approvare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il **Certificato di Collaudo** nonché gli **Atti di contabilità finale con il relativo quadro economico**, rimodulato d'ufficio, per un importo pari a **€ 1.404.440,45**, come di seguito riportato:

ME 17789 SANTA LUCIA DEL MELA			
			TOTALI
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 1.191.503,36	
A.2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 6.920,36	
A.1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.184.583,00	
	Importo del ribasso (29,4431%)	€ 348.777,96	
	Lavori al netto del ribasso	€ 835.805,04	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.920,36	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 842.725,40
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 185.399,59	
B.2	Imprevisti < 5% sui lavori	€ -	
B.3	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 19.064,12	
B.4	Verifiche e collaudi compresi oneri ed IVA	€ -	
B.5	Studio geologico-tecnico compresi oneri ed IVA	€ -	
B.6	Espropri per p.u., registrazione e trascrizione atti correlati	€ 20.423,50	
B.7	Frazionamenti oneri ed IVA compresi	€ 6.344,00	
B.8	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.500,00	
B.9	Prove di laboratorio sui materiali compresa IVA	€ 3.548,19	
B.10	Oneri di conferimento a discarica compresa IVA	€ 24.023,14	
B.11	Contributo ANAC	€ 600,00	
B.12	Compensazione per rincaro prezzi IVA inclusa	€ 248.015,16	
B.13	Forniture e manutenzioni	€ 52.797,35	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 561.715,05
	Importo complessivo (A+B)		€ 1.404.440,45

Ritenuto pertanto, di dovere disimpegnare, a seguito delle risultanze degli atti di contabilità finale, l'importo di **€ 3,66**, di cui **€ 3,00** dalla voce **Lavori** ed **€ 0,66** dalla voce **B1 IVA sui lavori**;

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo di **€ 56.632,94 IVA inclusa** in favore dell'operatore economico **CONSORZIO STABILE SIKELIA S.C.A.R.L.**, di cui alla fattura n. 30 del 16/04/2024, emessa per la rata di saldo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge

11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno ME_17789 Santa Lucia Del Mela "Lavori di completamento del consolidamento dell'area esterna al plesso scolastico XXV Aprile costituito dalla scuola elementare sita in via Umberto I e dall'asilo nido in viale dei Pini." - Codice Caronte SI_1_17789 il **Certificato di Collaudo** nonché gli **Atti di contabilità finale**.

Articolo 3 Di approvare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il seguente quadro economico, rimodulato d'ufficio a seguito delle risultanze degli atti di contabilità finale per un importo pari a € 1.404.440,45, disimpegnando, complessivamente, l'importo complessivo di € 3,66:

ME 17789 SANTA LUCIA DEL MELA			
			TOTALI
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 1.191.503,36	
A.2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 6.920,36	
A.1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.184.583,00	
	Importo del ribasso (29,4431%)	€ 348.777,96	
	Lavori al netto del ribasso	€ 835.805,04	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.920,36	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 842.725,40
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 185.399,59	
B.2	Imprevisti < 5% sui lavori	€ -	
B.3	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 19.064,12	
B.4	Verifiche e collaudi compresi oneri ed IVA	€ -	
B.5	Studio geologico-tecnico compresi oneri ed IVA	€ -	
B.6	Espropri per p.u., registrazione e trascrizione atti correlati	€ 20.423,50	
B.7	Frazionamenti oneri ed IVA compresi	€ 6.344,00	
B.8	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.500,00	
B.9	Prove di laboratorio sui materiali compresa IVA	€ 3.548,19	
B.10	Oneri di conferimento a discarica compresa IVA	€ 24.023,14	
B.11	Contributo ANAC	€ 600,00	
B.12	Compensazione per rincaro prezzi IVA inclusa	€ 248.015,16	
B.13	Forniture e manutenzioni	€ 52.797,35	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 561.715,05
	Importo complessivo (A+B)		€ 1.404.440,45

Articolo 4 Di disporre, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il pagamento dell'importo di € 46.420,44 (quarantaseimilaquattrocentoventi/44), di cui alla fattura n. 30 del 16/04/2024 (SDI 11933148337), emessa dalla ditta **CONSORZIO STABILE SIKELIA S.C.A.R.L.**, (C.F./P.IVA 06619770826), relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Articolo 5 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n.

633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 10.212,50 (diecimiladuecentododici/50), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.

Articolo 6

Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 56.632,94, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 2219 del 10.11.2021 e ss.mm.ii. (voce A1 Lavori € 46.420,44 – voce B1 IVA sui Lavori € 10.212,50), così come modificato all'art. 3 del presente decreto, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Amone) *Francesca Amone*



Il Soggetto Attuatore

Arch. Salvatore Lizzio)

SALVATORE LIZZIO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
23.04.2024 08:10:55 GMT+00:00