

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



FSC Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Decreto n. 624 del 29/04/2026

Oggetto: Patto per il SUD – PA_17675 Cefalù – *“Interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità lungo la strada comunale Ferla_Cefalù”* – Importo globale € 277.747,87 – Codice Caronte SI_1_17675 – Codice ReNDiS 19IRD65/G1 – CUP J89D16003160001 - CIG 8520564FD5.

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione ed Atti di Contabilità Finale.

Pagamento rata di saldo all'operatore economico “NICO S.R.L”.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, particolare l'art. 9 *“Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE,”*



degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accREDITAMENTO delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate



- modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019*";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);



- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con codice ReNDIS 19IRD65/G1, codice CARONTE SI_1_17675 e con codice di assegnazione interno PA_17675 Cefalù – "Interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità lungo la strada comunale Ferla_Cefalù" – Importo globale € 277.747,87 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 200 del 15/05/2018 concernente "Riprogrammazione



[Handwritten signature]

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana


Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

risorse per gli interventi ricompresi nel 'Patto per il Sud – Regione Siciliana', area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'';

- Visto** il decreto n.468 del 11/03/2020 con cui, nell'ambito dei lavori relativi al progetto identificato con codice **PA_17675 Cefalù** – “Interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità lungo la strada comunale Ferla_Cefalù” – Codice Caronte SI_1_17675, il Geom. Angelo Capuana, tecnico in servizio presso il Comune di Cefalù, già nominato con Determinazione n.47 del 31/10/2019, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1514 del 2 settembre 2020 con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dell'intervento **PA_17675 Cefalù** – “Interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità lungo la strada comunale Ferla_Cefalù” – Importo globale € 277.747,87 – Codice Caronte SI_1_17675, ed al contempo è stato finanziato l'importo complessivo di € 277.747,87;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 711 del 13 aprile 2021 con il quale, nell'ambito dell'intervento de quo, è stato confermato all' Ing. Carmelo Radici l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori, Misure e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 565 del 22/03/2021 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice **PA_17675 Cefalù** – “Interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità lungo la strada comunale Ferla_Cefalù” – Importo globale € 277.747,87 – Codice Caronte SI_1_17675, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico **I.CO.GE.I. S.R.L.**, in ragione del ribasso percentuale del 28,7935 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 154.212,87 al netto dell'I.V.A., di cui € 150.574,25 per lavori ed € 3.638,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 21 giugno 2021, rep. n. 628/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **I.CO.GE.I. S.R.L.**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 20873 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 1712 del 3 settembre 2021 con cui è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 220.552,85, ed al contempo, si è disposto l'impegno del suddetto importo;
- Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori del 13 ottobre 2021, a firma congiunta del D.L e dell'Impresa, visto dal RUP, con cui, tra l'altro, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, pari a 60, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei lavori quella del 12.12.2021;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori del 18.10.2021, redatto dal Direttore dei lavori e vistato dal RUP, inviato in data 19.02.2022, acquisito agli atti in data 21.02.2022 con prot. n. 2198;
- Visto** il Verbale di assemblea di società a responsabilità limitata del 25 gennaio 2022, repertorio n. 539-raccolta n. 346, registrato a Catania il 27 gennaio 2022 al n. 2657 serie 1T, con cui l'assemblea ha deliberato il cambio di denominazione sociale da **I.CO.GE.I. S.R.L.**, a **NICO S.R.L.**;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 16.05.2022, inviato in data 17.05.2022, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 6424;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori del 05.07.2022, redatto dal Direttore dei lavori e vistato dal RUP, inviato in data 07.07.2022, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 8678;
- Visto** il Decreto n. 1296 del 9 settembre 2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, già approvata in linea tecnica dal RUP, ed è stato approvato,



in linea amministrativa, il relativo quadro economico, rimodulato dal RUP, il cui importo complessivo, rimasto invariato rispetto a quello di cui al decreto n. 1712 del 3 settembre 2021, è pari ad € 220.552,85;

Visto l'Atto di sottomissione redatto in data 24/05/2022, registrato all'Agezia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania al n. 3248 Serie 3 il 16 agosto 2022 che prevede, tra l'altro, una proroga di 30 giorni per l'ultimazione dei lavori;

Visto il Decreto n. 1395 del 21/09/2022 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento di € 120.290,31 oltre IVA all'operatore economico NICO S.R.L. per il pagamento del SAL n.1 a tutto il 05.07.2022;

Visto il Decreto n. 1682 del 4 novembre 2022 con il quale, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 264.944,64 impegnando, al contempo, l'importo di € 44.391,79;

Visto il Decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per l'attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni singolo intervento, a partire dall'anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di imputazione delle suddette spese, il quale ha previsto per l'intervento in oggetto l'importo di € 1.940,61;

Visto il decreto n. 1467 del 24/09/2024 con il quale è stato approvato un nuovo quadro economico, per un importo pari a € 266.885,25, anche al fine dell'inserimento della nuova voce "*Spese generali*" di cui al decreto n. 998/2024 sopra citato;

Visto il Decreto n. 1624 del 22/10/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto si è preso atto della perizia di variante n. 2, già approvata in linea tecnica dal RUP, ed è stato approvato, in linea amministrativa, il seguente quadro economico il cui importo complessivo è pari a € 277.747,87, impegnando, al contempo, l'importo di € 10.862,62, a valere sulle somme finanziate con il decreto n. 1514 del 2 settembre 2020:

QUADRO ECONOMICO		TOTALI
LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 223.580,07
A.2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 2.800,78
A.1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 220.779,29
	Importo del ribasso (28,7935%)	€ 63.570,08
	Lavori al netto del ribasso	€ 157.209,21
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.800,78
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri	€ 160.009,99
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 35.202,20
B.2	Spese per pubblicazione bando di gara	€ -
B.3	Prove di accettazione materiali e di collaudo compr. IVA	€ 5.000,00
B.4	Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 D. Lgs. 50/2016	€ 1.451,92
B.5	Imprevisti	€ -
B.6	Competenze tecniche D.L. e CSE compresi oneri ed IVA	€ 19.087,28
B.7	Compensazione per rincaro prezzi anno 2022 IVA inclusa	€ 45.749,73
B.8	Spese generali	€ 1.940,61
B.9	Oneri di conferimento a discarica	€ 3.707,21
B.10	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	€ 5.598,93
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 117.737,88
Importo complessivo (A+B)		€ 277.747,87

6



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 email : info@ucomidrogosicilia.it - sito web: www.ucomidrogosicilia.it

C. F. 97250980824

- Visto** l'atto di sottomissione n. 2 del 22/01/2025 sottoscritto dall'impresa esecutrice dal D.L. e vistato dal RUP che prevede, tra l'altro, una proroga di giorni venti per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il Verbale di ripresa n. 2 dei lavori del 30.04.2025 sottoscritto dall'impresa esecutrice, dal D.L. e vistato dal RUP acquisito agli atti in data 04/12/2025 con prot. n. 13375;
- Vista** la nota 21/05/2025, acquisita agli atti in data 22/05/2025 con prot. n. 5796, con la quale la ditta esecutrice NICO S.R.L. ha richiesto una proroga di 30 giorni per l'ultimazione dei Lavori;
- Vista** la nota, acquisita agli atti in data 05/06/2025 con prot. n. 6250, con la quale il RUP ha concesso una proroga di 30 giorni, fissando, pertanto quale nuova data di ultimazione dei Lavori il 08/07/2025;
- Vista** la pec del 04/12/2025 acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13375 con la quale il RUP ha trasmesso:
- Verbale di sospensione n. 3 dei lavori del 01.07.2025, sottoscritto dall'impresa esecutrice, dal D.L. e vistato dal RUP;
 - il Verbale di ripresa n. 3 dei lavori del 26.08.2025, sottoscritto dall'impresa esecutrice, dal D.L. e vistato dal RUP;
 - Verbale di sospensione n. 4 dei lavori del 08.09.2025, sottoscritto dall'impresa esecutrice, dal D.L. e vistato dal RUP;
 - il Verbale di ripresa n. 4 dei lavori del 29.09.2025, sottoscritto dall'impresa esecutrice, dal D.L. e vistato dal RUP;
- Visto** il Certificato di Ultimazione dei lavori del 13/10/2025, acquisito agli atti in data 18/12/2025 con prot. n. 14530, sottoscritto dall'impresa esecutrice, dal D.L. e vistato dal RUP, con cui è stato certificato che i lavori sono stati ultimati in data 10/10/2025 e quindi entro i termini contrattuali;
- Visto** il Decreto n. 1877 del 19.12.2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento di € 30.919,12 oltre IVA all'operatore economico NICO S.R.L. per il pagamento del SAL n. 2 e ultimo a tutto il 10.10.2025;
- Visto** la pec del 02.04.2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4893, con cui il Rup ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:

- la **Relazione sullo Stato Finale dei Lavori del 02.04.2026 e il Certificato di Regolare esecuzione del 20.03.2026**, redatto dal Direttore dei Lavori e vistato dallo stesso, con cui è stato attestato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed è stato determinato quale credito residuo dell'impresa l'importo di € 8.800,56 oltre IVA;
- lo **Stato Finale dei lavori** redatto dal D.L. in data 02.04.2026, sottoscritto dall'impresa, dal quale risulta un importo finale dei lavori pari ad € 160.009,98 nonche l'importo di € 8.800,55 quale credito netto dell'impresa e corrispondente alla rata di saldo;
- il certificato di pagamento finale n. 3 del 24.03.2026, relativo alla rata di saldo, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni compresi oneri	€ 157.209,20
Oneri afferenti la sicurezza	€ 2.800,78
Somma	€ 160.009,98
Da cui detraendo:	
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 151.209,43
Risulta il credito dell'impresa	€ 8.800,55



- Vista** la pec dell'undici marzo 2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3587, con la quale l'impresa ha trasmesso la Polizza fideiussoria n. 1027473913, relativa allo svincolo della rata di saldo, sottoscritta in data 09.03.2026 tra la compagnia "HDI Assicurazioni S.p.A" e la stessa;
- Vista** la fattura elettronica n. 30 del 21.04.2026, acquisita agli atti in data 22.04.2026 con prot. n. 5948, emessa dalla impresa NICO S.R.L. per il pagamento della rata di saldo, per un importo pari ad € 8.800,55 oltre IVA;
- Vista** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa dall'operatore NICO S.R.L., ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" acquisita agli atti in data 16 settembre 2022 con prot. 11558;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dell'operatore economico NICO S.R.L. rilasciato dalle Autorità competenti in data 02.02.2026 (NAIL_52656613, acquisito agli atti in data 24.04.2026 con prot. n. 6058);
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 27.04.2026 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la ditta NICO S.R.L. risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*;
- Ritenuto** di approvare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il **Certificato di Regolare Esecuzione nonché gli Atti di contabilità finale**, confermando il quadro economico già approvato con il decreto n. 1624 del 22.10.2024;
- Ritenuto** di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 10.736,67 IVA inclusa, relativo alla fattura n. 30 del 21.04.2026, emessa dalla NICO S.R.L. relativa alla rata di saldo;
- ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.*

DECRETA

- Articolo 1** I.e premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di approvare nell'ambito dell'intervento individuato con il codice PA_17675 Cefalù – *"Interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità lungo la strada comunale Ferla Cefalù"* – Codice Caronte SI_1_17675, il **Certificato di Regolare Esecuzione e gli Atti di contabilità finale**, confermando il quadro economico già approvato con il decreto n. 1624 del 22.10.2024.
- Articolo 3** Di disporre, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il **pagamento dell'importo di € 8.800,55 (ottomilaottocento/55)** di cui alla fattura n. 30 del 21.04.2026 (SDI 17150935519), emessa dalla



ditta **NICO S.R.L** (P.IVA/C.F.IT 06374490016) relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

- Articolo 4** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 1.936,12 (millenovecentotrentasei/12)**, da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 5** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 10.736,67** di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 1712 del 03/09/2021 e ss.mm.ii. (voce A1 Lavori € 8.800,55 – voce B1 IVA sui Lavori € 1.936,12), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 6** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)

Il Soggetto Attuatore

(Ing. Sergio Tumminello)

