

**COMMISSARIO di GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana


DECRETO n. 456 del 21/05/2026

OGGETTO: ME_219_2A - Naso "Consolidamento del centro abitato del versante Sud – 1° stralcio zona Municipio" – 2° lotto denominato ME_219_2A. CUP J76J16000660001- CIG Z3433A0EBB

Pagamento attività di collaudo statico - Arch. Francesco Musso

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale, con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014 n. 116, ed in particolare il comma 1 che prevede "i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191...";
- Vista** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..." e "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, ...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, ha delegato all'Ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n.



164, e in particolare l'art. 7, comma 2, che dispone "A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.";

- Visto** l'art. 36 ter, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che prevede "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento",
- Visto** il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;
- Visto** il D.P.C.M. 15 settembre 2015, recante il "Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni";
- Visto** il D.P.C.M. 14 luglio 2016, recante le modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- Visto** il I Atto Integrativo al sopracitato Accordo di Programma, sottoscritto in data 03/05/2011, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana ed il relativo decreto approvativo del 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 28/10/2014, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana ed il relativo decreto approvativo del 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo sottoscritto in data 20/01/2015, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 29/01/2019 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATIM, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, ed il relativo decreto approvativo n. 129 del 02/11/2020, che prevede n. 7 interventi prioritari per un importo complessivo di € 18.531.476,00.
- Vista** la disponibilità delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex OPCM 3886/10 intrattenuta presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato, finalizzata all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato sulla G.U. n.



77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12, che ha sostituito il D. Lgs. 50/2016 così come integrato e corretto dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209;

Vista la legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 “*Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti*” con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla normativa vigente, con particolare attenzione al settore delle infrastrutture, dei contratti pubblici e dell’autotrasporto;

Considerato nell’ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il codice ME_219_A NASO: “Consolidamento del centro abitato versante sud- 1° stralcio zona Municipio”- Importo complessivo € 3.841.010,50 così suddiviso:
- intervento ME_219_1A, per un importo complessivo di € 258.875,56;
- intervento ME_219_2A, per un importo complessivo di € 3.282.134,94;
- intervento ME_219_3A, per un importo complessivo di € 300.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 57 del 12 febbraio 2016 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, l’Ing. Ivan Joseph Duca, responsabile dell’Area Tecnica 1 del Comune di Naso, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il Decreto Commissariale n. 873 del 03/05/2021 con il quale nell’ambito dell’intervento ME_219_A - Naso “Consolidamento del centro abitato del versante Sud – 1° stralcio zona Municipio”, è stato finanziato il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, finanziando, pertanto, l’importo complessivo di € 3.282.134,94;

Visto il Decreto n. 1457 del 20/07/2021 con il quale, si è disposta l’aggiudicazione efficace dell’appalto per l’esecuzione dei lavori previsti nell’intervento ME_219_2A - Naso “*Consolidamento del centro abitato del versante Sud – 1° stralcio zona Municipio*” – 2° lotto denominato ME_219_2°, in favore dell’Operatore Economico POLLARA CASTRENZE S.r.l., in ragione del ribasso economico del 29,2155% per un importo di € 1.377.089,95 al netto dell’I.V.A.;

Vista la nota prot. 2606 del 20/09/2021 con cui lo scrivente ufficio ha affidato alla RTP Studio Cancelli Associato (capogruppo mandataria) – Studio Associato di Geologia Rondoni & Darderi (Mandante), i servizi tecnici di Ingegneria ed Architettura per la Direzione Lavori, misure e contabilità e CSE relativi all’intervento in oggetto;


Vista la nota prot. n. 2888 del 28/10/2021 con cui lo scrivente ufficio ha affidato il servizio di collaudo statico e tecnico amministrativo all’arch. Francesco Musso, per un importo complessivo pari ad € 26.151,02, oltre oneri previdenziali ed IVA;

Vista la nota trasmessa in data 02/11/2021, acquisita agli atti in data 04/11/2021 con prot. n. 2938, con la quale l’arch. Francesco Musso ha formalmente accettato l’affidamento dell’incarico di cui alla nota prot. n. 2888 del 28/10/2021, allegando la documentazione richiesta dai prescritti requisiti ai sensi del Codice;

Vista la nota prot. n. 2950 del 05/11/2021 con la quale lo scrivente ufficio ha invitato il collaudato arch. Francesco Musso, ad avviare le attività propedeutiche relative al servizio di collaudo statico e amministrativo;

Visto il Disciplinare d’incarico relativo all’affidamento del servizio di collaudo statico e tecnico amministrativo rep. 812 sottoscritto in data 28/07/2022, tra il Soggetto Attuatore e l’arch. Francesco Musso, con il quale, tra l’altro, all’art. 6, è stato determinato il corrispettivo per l’espletamento delle suddette attività per un importo pari ad € 26.151,02 oltre oneri previdenziali e IVA, di cui:

- € 17.937,58 per l’attività di collaudo statico;



- € 8.213,44 per collaudo tecnico amministrativo;

- Vista** la PEC del 20/10/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12805 con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, il Verbale consegna lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'ex art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in data 27/09/2021, così come integrato con successiva nota prot. n. 13138 del 27/10/2021, con cui, in considerazione dei 365 giorni naturali e consecutivi stabiliti nel contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei lavori quella del 27/09/2022;
- Visto** il Decreto n. 2205 del 09/11/2021 con cui si disposta l'approvazione del contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 2.573.134,55, e, al contempo, in considerazione degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 772.791,85, si è disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 1.800.342,70;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 3 novembre 2021, rep. n. 680/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico POLLARA CASTRENZE S.r.l., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 36297 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 1158 del 02/08/2022 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento di € 5.230,20 oltre oneri ed imposta di bollo all'Arch. Francesco Musso per l'espletamento del servizio di collaudo statico e tecnico amministrativo a titolo di anticipazione del 20% quale anticipazione dell'importo contrattuale, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 artt.35 comma 18°;
- Vista** l'ordinanza Sindacale n. 72 del 13/08/2022 con cui si è disposta la chiusura estiva del cantiere dei lavori in oggetto a partire dal 13 agosto 2022 fino al 4 settembre 2022, in conseguenza della festività di San Cono, patrono di Naso, determinando quindi quale nuovo termine contrattuale per l'ultimazione delle opere il giorno 21 ottobre 2022;
- Vista** la pec del 29 settembre 2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12091 con la quale il RUP ha trasmesso:
- la nota del 28 settembre 2022 con la quale la ditta POLLARA CASTRENZE S.r.l ha richiesto una proroga di 120 giorni;
 - la nota del 28 settembre 2022, con la quale il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 120 giorni naturali e consecutivi fissando, pertanto, quale data di ultimazione dei lavori quella del 18/02/2023;
 - la nota 28 settembre 2022, con la quale il RUP, in riscontro alla richiesta della ditta POLLARA CASTRENZE S.r.l e del parere favorevole del D.L., ha concesso una proroga di 120 giorni;
- Vista** la nota n. 8 del 24 febbraio 2023, acquisita agli atti in data 16/01/2024 con prot. n. 646, con cui il D.L., a seguito della richiesta avanzata dall'impresa affidataria in data 23 febbraio 2023, ha espresso parere favorevole per la concessione di 20 giorni naturali e consecutivi di proroga dei tempi contrattuali, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 10/03/2023;
- Vista** la nota del 30/10/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12469, con la quale il D.L. ha specificato che la richiesta di proroga dell'impresa e il relativo parere favorevole, sopra riportati, fossero da intendersi datati 13/02/2023 e non, come riportato nei suddetti atti il 23/02/2023;
- Vista** la nota del 24/02/2023, acquisita agli atti in data 29/01/2024 con prot. n. 1170, con la quale il RUP, a seguito della richiesta dell'impresa e del parere favorevole del D.L. sopra citati, ha concesso una proroga di giorni 20, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 10/03/2023;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori del 10/03/2023, acquisito agli atti in data 16/01/2024 con prot. n. 646, in attesa dell'approvazione della perizia di variante;



- Visto** il Decreto n. 1978 del 16/11/2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME_219_2A - Naso "Consolidamento del centro abitato del versante Sud – 1° stralcio zona Municipio" – 2° lotto denominato ME_219_2A., si è preso atto della perizia di variante e suppletiva e, al contempo, si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 3.230.303,44;
- Visto** l'Atto di Sottomissione sottoscritto in Caltanissetta in data 14/12/2023, acquisito agli atti in data 12/01/2024 con prot. n. 560, registrato in data 11/01/2024 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caltanissetta al n. 3000035, relativo alla perizia di variante di cui sopra, con cui, tra l'altro, all'art. 4, è stato prorogato di giorni 240 naturali e consecutivi il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori;
- Vista** il Verbale di ripresa dei lavori del 07/12/2023, acquisito agli atti in data 16/01/2024 con prot. n. 646, con cui il D.L. ha disposto l'immediata ripresa delle lavorazioni fissando il nuovo termine per l'ultimazione al 03/08/2024;
- Visto** il verbale di sospensione del 30/07/2024, acquisito agli atti in data 11/10/2024 con prot. n. 11719;
- Visto** il decreto n. 1703 del 04/11/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia di variante n. 2 e assestamento finale, già approvata dal RUP, e del relativo quadro economico per un importo complessivo è pari ad € 3.279.061,64;
- Visto** lo schema dell'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante n.2;
- Vista** la pec 27/03/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3648 con la quale il RUP ha trasmesso:
- il Verbale di ripresa dei lavori del 20/11/2024, con cui il D.L. ha disposto la ripresa delle lavorazioni in pari data fissando il nuovo termine per l'ultimazione al 24/11/2024;
 - il Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto dal D.L. in data 21/11/2024 firmato dalla Ditta esecutrice con cui è stato certificato che le lavorazioni sono state ultimate in pari data e quindi in tempo utile contrattuale;
- Visto** il Decreto n. 689 del 15/05/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 3.279.061,64, come di seguito riportato:

ME 219 2A NASO - QUADRO TECNICO ECONOMICO			
LAVORI			TOTALI
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 2.190.228,47	
A.2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 43.164,17	
A.1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 2.147.064,30	
	Importo del ribasso (29,2155%)	€ 627.275,57	
	Lavori al netto del ribasso	€ 1.519.788,73	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 43.164,17	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri (di cui € 413.126,98 già impegnati con D.C. n. 2128/2021, a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 873/2021)		€ 1.562.952,90
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori 22% (di cui € 90.887,94 già impegnati con D.C. n. 2128/2021, a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 873/2021)	€ 343.849,64	
B.2	Imprevisti ed arrotondamenti	€ -	
B.3	Acquisizione aree/immobili/asservimenti	€ 26.531,20	
B.4	Progettazione, necessarie attività preliminari, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, direzione lavori monitoraggio, compresi oneri ed IVA (di cui € 47.518,43 già impegnati con D.C. n. 2150/2020, a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 668/2017)	€ 203.253,81	



B.5	Incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (di cui € 15.752,73 già impegnati con D.C. n. 895/2021, n. 1399/2021 e n. 1500/2021, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 873/2021)	€	43.174,57	
B.6	Spese rilievi, indagini geognostiche e di laboratorio, monitoraggio compresa IVA (di cui € 185.437,80 già impegnati con D.C. n. 2433/2020, a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 208/2019)	€	206.833,16	
B.7	Smaltimento materiali	€	27.040,81	
B.8	Contributo ANAC (di cui € 30,00 già impegnati con D.C. 220/2018, a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 668/2017, € 225,00 già impegnati con D.C. 927/2019, a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 208/2019, € 600,00 già impegnati con D.C. 2251/2021 ed € 30,00 già impegnati con D.C. 888/2022, a valere sulle somme finanziate con D.C. 873/2021)	€	885,00	
B.9	Spese per commissioni di gara (di cui € 7.069,80 già impegnati con D.C. 1319/2018, a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 668/2017, ed € 12.743,17 già impegnati con D.C. 1456/2019, a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 208/2019)	€	19.812,97	
B.10	Sistema di monitoraggio	€	310.359,80	
B.11	Lavori in economia	€	-	
B.12	Collaudo statico e tecnico - amministrativo compresi oneri ed IVA	€	33.180,41	
B.13	Compensazione prezzi compresa IVA	€	478.644,27	
B.14	Prove	€	22.543,10	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.716.108,74
	Importo complessivo (A+B)			€ 3.279.061,64

Vista la nota del 13/04/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n.5443 con la quale l'Arch. Francesco Musso, ha richiesto il pagamento di € 16.499,94 oltre oneri previdenziali e Iva al netto del recupero dell'anticipazione per l'espletamento del servizio di Collaudo statico;

Vista la nota prot. n. 5873 del 21/04/2026 con la quale lo scrivente Ufficio, in riscontro alla nota del 13/04/2026 sopracitata, ha richiesto la trasmissione della documentazione necessaria;

Vista la nota del 28/04/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6260, integrata dalla pec del 28/04/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6261, con le quali RUP, tra l'altro, ha trasmesso:

- **la Relazione a struttura ultimata**, redatta dal D.L. in data 25/06/2025;
- **il Certificato di Collaudo Statico** redatto dall'Arch. Francesco Musso in data 13/02/2026, con l'attestazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina in data 03/03/2026 prot. n. 20260016038;

Visto il nuovo schema di parcella, trasmesso dal RUP con nota del 12/05/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6987, da cui si evince che il nuovo importo contrattuale, a seguito della perizia di variante, è pari ad € 31.001,48 oltre oneri di cui:

- € 21.730,14 per l'attività di collaudo statico;
- € 9.271,34 per collaudo tecnico amministrativo;

Vista la nota del 14/05/2026 acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7102 con la quale il RUP ha trasmesso la proposta di liquidazione relativa all'espletamento del servizio di collaudo statico, per un importo, al netto del recupero totale dell'anticipazione, pari ad € 16.499,94 oltre oneri;

Vista la pec del 15/05/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7206, con la quale l'Arch. Francesco Musso ha trasmesso:



- la dichiarazione resa dallo stesso in data 04.05.2026, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- la dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. n.445/2000 del 04/05/2026 con la quale lo stesso ha dichiarato di avere aderito, per l'anno in corso, al regime fiscale forfettario di cui all'articolo 1, commi da 45 a 89, della L.190/2014 come modificato dalla L.208/2015 e dalla L.145/2018 e di non avere dipendenti a suo carico;
- la nota prot. n. 0012291 del 10/09/2025 con la quale il Dirigente Scolastico ha autorizzato l'Arch. Francesco Musso all'esercizio della libera professione;
- la polizza di assicurazione professionale n. 744825(25) emessa dalla compagnia "Tokiomarine HCC" in favore dall' arch. Francesco Musso, con relativa appendice di rinnovo avente validità dal 16/02/2026 al 16/02/2027;

- Vista** la fattura elettronica n. 3 del 14/05/2026, acquisita agli atti in data 18/05/2026 con prot. n. 7264, emessa dall'arch. Francesco Musso, relativa al pagamento per il servizio di collaudo statico, al netto del recupero totale dell'anticipazione, per un importo pari ad € 16.499,94 oltre oneri;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Arch. Francesco Musso rilasciato dalle Autorità competenti in data 18/05/2026 prot. INPS n. 50778568, acquisito agli atti in data 19/05/2026 con prot. n. 7344;
- Vista** la certificazione di regolarità contributiva dell'arch. Francesco Musso rilasciata dall'Inarcassa in data 18-05-2026 con prot. n. 0777750, acquisita agli atti in data 19/05/2026 con prot. n. 7318;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 20/05/2026 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'arch. arch. Francesco Musso risulta non inadempiente;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di **€ 17.159,94 oneri inclusa**, al netto del recupero dell'anticipazione, di cui alla fattura n. 3 del 14/05/2026, emessa dall'arch. Francesco Musso, relativa all'espletamento del servizio di collaudo statico;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 **Di disporre**, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice - ME_219_2A_Naso "Consolidamento del centro abitato del versante Sud – 1° stralcio zona Municipio" – 2° lotto denominato ME_219_2A., **il pagamento dell'importo di € 17.159,94** (diciassettemilacentocinquantanove,04) € 660,00 per oneri, al netto del recupero del 20% dell'importo contrattuale già corrisposto con Decreto n. 1158 del 02/08/2022, relativo alla fattura n. 3 del 14/05/2026 (SDI 17342434052) per l'espletamento del servizio di collaudo statico a favore dell'arch. Francesco Musso - C.F. MSSFNC69M22B780V- P.IVA IT IT07058680823, da liquidare al professionista con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.



Articolo 3 Di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 17.159,94 comprensivo di oneri di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 2205 del 09/11/2021 e ss.mm.ii. (voce B.12) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)



Il Soggetto Affiatore
(Ing. Sergio Tumminello)

