

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 808 del 26/04/2021

PA 148_B - Mezzojuso - "Interventi urgenti per la messa in sicurezza del costone Brigna a monte dell'abitato di Mezzojuso" - Codice Caronte SI_1_13008 - CUP J16D14000020001 - CIG 6420231E36

Approvazione certificato di collaudo ed atti di contabilità finale

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. 91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le



procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'art. 7, c. 2, che dispone che “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l'intervento con codice PA 148 B – Mezzojuso, dal titolo *“Interventi urgenti per la messa in sicurezza del costone Brigna a monte dell'abitato di Mezzojuso”* per l'importo complessivo di € 2.144.000,00;
- Richiamato** il Decreto Commissariale n. 192 del 14/03/2013 con il quale l'Ing. Calogero Foti è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento con il supporto del geom. Giuseppe Ferrante;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 42 del 22/01/2015 con il quale si è preso atto del D.D.G. n. 895 del 03/10/2014 con cui è stato finanziato il progetto esecutivo Codice PA 148 B *“Interventi urgenti per la messa in sicurezza del costone Brigna a monte dell'abitato di Mezzojuso”* - a valere sulla linea di Intervento 2.3.1 A del PO FESR Sicilia 2007/2013, trasmessa dall'A.R.T.A. – Servizio 3, trasmesso con nota prot. n. 1809 del 15/01/2015, acquisita agli atti in data 19/01/2015 con prot. n. 270;
- Richiamato** il Decreto commissariale n. 253 del 13/05/2015 con il quale l'Arch. Enrico Gullotta, in servizio presso l'ufficio Tecnico del Comune di Mezzojuso, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'Ing. Calogero Foti;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 637 del 21/12/2015 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento in oggetto, a favore della Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L. con un ribasso applicato del 35,7773%, e quindi per un importo complessivo pari ad € 867.594,39 di cui € 697.426,71 per Lavori, € 140.145,08 per costo del personale non soggetto a ribasso, € 30.022,60 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso;
- Visto** il contratto rep. n. 134/2016, sottoscritto in data 11 aprile 2016 tra il Soggetto Attuatore e il CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L. con sede legale a Parma (AG) – via San Leonardo n. 17, operante, quest'ultima, con le consorziate esecutrici dei lavori Trombi Costruzioni S.r.l e Unirock S.r.l., debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 19/04/2016 al n. 45726/1 Serie I;
- Visto** il decreto commissariale n.147 del 04/04/2016, rettificato dal decreto commissariale n. 1005 del 24/10/2018, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità e CSE, all'ing. Pietro Agnello;
- Visto** il verbale di consegna lavori del 29 settembre 2016 con cui, tra l'altro, è stato fissato il termine ultimo per l'ultimazione delle opere in data 28 novembre 2017;
- Visto** il verbale di sospensione lavori redatto in data 21/10/2016 con il quale è stata disposta l'immediata sospensione delle opere di cui in oggetto;
- Visto** il Decreto commissariale n. 597 del 12/09/2017 con il quale il dott. Giuseppe Bellone è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'ing. Giosafat Bongiovanni;
- Visto** il verbale di ripresa lavori del 20/11/2017 con il quale, tra l'altro, è stato prorogato il termine contrattuale per l'ultimazione delle opere al 20/12/2018;
- Vista** la pec del 24/01/2018, acquisita agli atti in data 25/01/2018 con prot. n. 481, con la quale il Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L ha richiesto a quest'ufficio l'autorizzazione a subappaltare le opere rientranti nella Categoria OG13 "interventi di stabilizzazione e opere di rinaturalizzazione" alla Ditta Progresso Group S.r.l.;
- Vista** la nota prot. n. 905 del 14/02/2018 con la quale lo scrivente ufficio ha autorizzato il subappalto dei lavori attinenti alla Categoria OG13, invitando il D.L. a comunicare, qualora intervenissero, le attività di subappalto sugli Stati di Avanzamento Lavori;
- Visto** il contratto di subappalto sottoscritto tra l'impresa Trombi Costruzioni S.r.l., subappaltante, e l'impresa Progresso Group S.r.l., subappaltatrice, con il quale, è stato disposto, all'arti 1, di subappaltare i lavori attinenti alla Categoria OG13 per un importo complessivo pari ad € 148.500,80 e, all'art. 2 di corrispondere alla ditta appaltatrice la somma di € 5.139,57, già inclusa nel suddetto importo, corrispondente agli oneri per la sicurezza relativi alle attività oggetto del contratto;
- Visto** il Decreto n. 811 del 04/09/2018 di presa d'atto del D.D.G. n. 936 del 24.10.2017 con cui è stata impegnata dall'ARTA la somma di € 1.484.514,31 per l'intervento "PA 148 B, dal titolo *"Interventi urgenti per la messa in sicurezza del costone Brigna a monte dell'abitato di Mezzojuso"*, ed al contempo, è stato rimodulato il quadro economico per un importo complessivo di € 1.614.860,96;
- Visto** il Decreto n. 840 del 10/09/2018 con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € 173.518,87 oltre IVA, al Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L relativa all'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale dei lavori;



- Visto** il Decreto n. 1075 del 08/11/2018 con il quale è stato disposto il pagamento al Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L della somma complessiva di € 257.100,00 oltre IVA, relativa allo Stato d'Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 31/07/2018;
- Visto** il Decreto n. 90 del 28/01/2019 con il quale è stato disposto il pagamento al Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L della somma complessiva di € 117.500,00 oltre IVA, relativa allo Stato d'Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 22/10/2018;
- Vista** la nota del 16/11/2018, inviata tramite pec in pari data, acquisita agli atti in data 19/11/2018 con prot. n. 7716, con cui la ditta appaltatrice dei lavori *de quo* ha chiesto al RUP la concessione di una proroga di ulteriori 120 gg. rispetto alla data prevista di ultimazione dei lavori;
- Vista** la nota del 30.11.2018, inviata tramite pec in pari data, acquisita agli atti in data 03.12.2018 con prot. n. 8177, con cui l'impresa appaltatrice dei lavori ha richiesto la sospensione dei lavori;
- Visto** il verbale di sospensione lavori n. 2, redatto in data 30/11/2018, con il quale è stata disposta l'immediata sospensione delle opere di cui in oggetto;
- Vista** la PEC del 14 dicembre 2018, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8776, con cui il RUP ha trasmesso la nota del 14/12/2018 con la quale è stata concessa all'impresa "Consorzio Stabile Aurora S.C. A R.L., una proroga di centoventi (n. 120) gg. naturali e consecutivi;
- Visto** il verbale di ripresa lavori n. 2 del 18/03/2019, inviato tramite pec in pari data, acquisito agli atti il 19/03/2019 con prot. n. 1990;
- Visto** il verbale di sospensione lavori n. 3, redatto in data 24/07/2019, con il quale è stata disposta l'immediata sospensione delle opere di cui in oggetto;
- Visto** il verbale di ripresa lavori n. 3 del 21/10/2019, con il quale viene stabilito quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 16/11/2019;
- Visto** il Decreto n. 1518 del 20/10/2019 con il quale è stato disposto il pagamento al Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L della somma complessiva di € 242.300,00 oltre IVA, relativa allo Stato d'Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 13/08/2019;
- Visto** il Certificato di ultimazione lavori del 19/11/2019, acquisito agli atti in data 20/11/2019 con prot n.8197, con il quale il D.L. ha attestato che i lavori sono stati ultimati il 16/11/2019, e quindi entro il tempo utile contrattuale, e, contestualmente, ha assegnato all'impresa ulteriori trenta giorni per l'esecuzione di alcune lavorazioni di modesta entità;
- Vista** la nota prot. A190192 del 20/12/2019, acquisita agli atti in data 23/12/2019 con prot n.9273, con la quale il D.L. ha trasmesso anche il certificato di ultimazione delle piccole lavorazioni del 16/12/2019;
- Visto** il Decreto n. 1866 del 16/10/2020 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato rimodulato il quadro economico per un importo complessivo di € 1.614.861,14, come di seguito riportato:

A	Somme per lavori		
	Lavori a base d'asta	€ 1.085.961,96	
	Importo del Ribasso d'asta (35,7773%)	€ 388.527,87	
A1	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 697.434,09	
A2	Costi manodopera (non assoggettati a ribasso)	€ 140.146,56	
A3	Oneri per la sicurezza (non assoggettati al ribasso)	€ 29.899,90	
	TOTALE LAVORI AL NETTO compresi oneri e costi della manodopera		€ 867.480,55
B	SOMME A DISPOSIZIONE		

B.1	Imprevisti e lavori in economia	€ 112.680,53	
B.2	Acquisizione aree, occupazioni temporanee e ripristini	€ 130.000,00	
B.3	Incentivi ai sensi dell'art. 92 c.5 del D. Lgs. 50/2016	€ 6.280,59	
B.4	Spese tecniche relative a direzione lavori e CSE	€ 41.166,83	
B.5	Spese per attività di consulenza geologica: fase di direzione lavori, oneri ed IVA compresi	€ 14.840,91	
B.6	Spese per pubblicità	€ 25.000,00	
B.7	Spese per analisi di laboratorio	€ 18.300,00	
B.8	Competenze tecniche collaudo tecnico-amministrativo	€ 7.180,47	
B.9	Oneri di accesso a discarica	€ 70.000,00	
B.10	IVA sui lavori	€ 190.845,72	
B.11	Contributo AVCP	€ 600,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 616.895,05
B.12	Spese a carico della Struttura Commissariale per progettazione esecutiva e relazione geologica finanziate con D.C. 224/2014 e D.C. 90/2014 E impegnate con D.C. n. 90/2014		€ 130.346,65
C	economici lavori (IVA inclusa)		€ 138,89
	TOTALE COSTO INTERVENTO		€ 1.614.861,14

- Visto** il Decreto n. 2340 dell'undici dicembre 2020 con cui si è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € 29.300,00 oltre IVA, relativa al SAL n. 4 ed ultimo per lavori a tutto il 16.11.2019, in favore del Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L;
- Visto** lo Stato Finale dei lavori, redatto dal D.L. in data 28/01/2020, sottoscritto dall'impresa senza riserve, da cui si evince **un importo contrattuale dei Lavori, al netto, pari ad € 867.480,55 di cui:**
- *l'importo complessivo di € 819.718,87, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n.5 certificati di pagamento (anticipazione e SAL n.1-2-3-4);*
 - *l'importo di € 47.761,68 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;*
- Vista** la relazione sul conto finale, redatta dal D.L. in data 28/01/2020;
- Visto** il certificato di collaudo del 29/01/2021, acquisito agli atti in data 04/02/2021 con prot. n. 1237, con cui il Collaudatore ha certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed al contempo, ha liquidato l'importo di € 47.761,68 oltre IVA quale credito netto dell'impresa;
- Ritenuto** di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice PA 148_B - Mezzojuso - "Interventi urgenti per la messa in sicurezza del costone Brigna a monte dell'abitato di Mezzojuso" - Codice Caronte SI_1_13008, il Certificato di collaudo nonché gli atti di contabilità finale, confermando il quadro economico già approvato con decreto n. 1866 del 16/10/2020, per un importo complessivo pari a € 1.614.861,14;
- ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;*

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di approvare**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **PA 148_B - Mezzojuso** - *"Interventi urgenti per la messa in sicurezza del costone Brigna a monte dell'abitato di Mezzojuso"* - Codice Caronte SI_1_13008, **il Certificato di collaudo nonché gli atti di contabilità finale** prendendo atto che è stato accertato un residuo credito di **€ 47.761,68** oltre IVA nei confronti dell'Impresa Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L., che verrà liquidato previa presentazione di polizza a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del DPR 207/2010.
- Articolo 3** **Di confermare** il quadro già approvato con decreto n. 1866 del 16/10/2020, per un importo complessivo pari a **€ 1.614.861,14**.
- Articolo 6** **Di pubblicare il presente decreto** sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, provvedendo altresì alla sua trasmissione al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Fin. Cont., Uff. Monitoraggio e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

