



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 973 del 12/5/2023


OGGETTO: IV Atto Integrativo A.d.P. - ME 419 Capri Leone - *"Lavori di consolidamento del versante occidentale a salvaguardia del centro abitato"* - Codice ReNDiS 19IRC60/G1 - Importo complessivo € 1.175.000,00 - CUP J25J19000030001

Approvazione certificato di collaudo tecnico amministrativo e atti di contabilità finale.

Approvazione quadro economico-Disimpegno somme


IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, *"Disposizioni Urgenti di Protezione Civile"*, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;



- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "*Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico*", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;

- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”*;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *“decreto semplificazioni bis”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e*



gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

- Considerato** che tra gli interventi previsti nell’Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l’intervento contraddistinto con il codice IV Atto Integrativo A.d.P. - ME 419 Capri Leone - *“Lavori di consolidamento del versante occidentale a salvaguardia del centro abitato”* – Codice ReNDiS 19IRC60/G1 - Importo complessivo € 1.175.000,00, da realizzare nel Comune di Capri Leone (ME);
- Visto** il Decreto n. 861 del 20 giugno 2019 con cui, nell’ambito dei lavori relativi all’intervento individuato con codice interno ME 419 Capri Leone, dal titolo *“Lavori di consolidamento del versante occidentale a salvaguardia del centro abitato”* – Codice ReNDiS 19IRC60/G1, il Geom. Lorenzo Scarcina, in atto Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Capri Leone, già incaricato con Determina Sindacale n. 28 del 29/01/2018, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 1890 del 16 dicembre 2019 con il quale, nell’ambito dell’intervento individuato con il codice interno ME 419 Capri Leone, dal titolo *“Lavori di consolidamento del versante occidentale a salvaguardia del centro abitato”* – Codice ReNDiS 19IRC60/G1, si è provveduto a finanziare l’importo complessivo di € 1.175.000,00 per l’affidamento lavori;
- Visto** il Decreto n. 1853 dell’11.12.2019 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, l’ing. Salvatore Manzone è stato nominato Direttore dei Lavori;
- Visto** il Decreto n. 915 del 25 maggio 2020 con cui, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori previsti nell’intervento individuato con codice interno ME_419_Capri_Leone *“Consolidamento del versante occidentale a salvaguardia del centro abitato - Torrente Paliace”* – IV Atto integrativo A.d.P., in favore dell’operatore economico *“MOSEDIL S.R.L.”*, in ragione del ribasso economico del 33,1284% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 543.894,93 al netto dell’I.V.A., di cui € 525.128,66 per lavori ed € 18.766,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
- Visto** il Decreto n. 1691 del 24 settembre 2020 con il quale si è preso atto del disciplinare d’incarico, relativo all’affidamento dell’incarico di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione all’ing. Claudio Faranna;
- Visto** il contratto per l’affidamento dell’appalto sottoscritto in Palermo in data 10 agosto 2020, rep. n. 357/2020, tra il Soggetto Attuatore e l’operatore economico *“MOSEDIL S.R.L.”*, registrato in pari data presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 20394 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 1679 del 24/09/2020 con il quale, a seguito del ribasso d’asta, è stato rimodulato, il **quadro economico** dell’intervento per un importo complessivo pari ad € **854.851,38**, ed al contempo, in considerazione dell’importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 384,60, si è disposto l’impegno della somma di € **854.466,78**, a valere sulle somme finanziate con Decreto n. 1890 del 16 dicembre 2019;
- Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori del 22/01/2021, a firma congiunta del RUP e del D.L., trasmesso con pec in data 03/05/2021, acquisito agli atti in pari data con prot. 5353, con cui, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi utili per le lavorazioni pari a 365, così come stabilito nel Contratto d’appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 21/01/2022;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 15.03.2021, redatto dal Direttore dei lavori, vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 15.06.2022 con prot. n. 7580;
- Visto** il Decreto n. 631 del 30/03/2021 con il quale, nell’ambito dell’intervento di cui all’oggetto, si è preso atto della cessione da parte dell’operatore economico *“MOSEDIL S.R.L.”*, del ramo aziendale relativo all’attività di costruzione nel settore dei lavori pubblici e privati costituito dal complesso dei beni, delle attività, dei dipendenti e dei rapporti contrattuali in essere alla società **ARLEN Srl**;

- Visto** l'addendum al contratto per l'affidamento dell'appalto sottoscritto in Palermo in data 24/06/2021, rep. n. 631/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico "**ARLEN Srl**," registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 631/2021 - serie 1T;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 06.07.2021, acquisito agli atti in data 15.06.2022 con prot. n. 7580, con il quale, tra l'altro, è stato fissato il nuovo termine di ultimazione al 13.05.2022;
- Visto** il Decreto n. 1543 del 27.07.2021 con cui si è disposto il pagamento dell'anticipazione del 30% per un importo complessivo pari ad € 163.168,48 oltre IVA;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 08.11.2021, redatto dal Direttore dei lavori, vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 15.06.2022 con prot. n. 7580;
- Visto** il Decreto n. 2305 del 25 novembre 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 171.451,11 oltre IVA all'operatore economico "**ARLEN S.r.l.**" relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 30.09.2021;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 16.02.2022, acquisito agli atti in data 15.06.2022 con prot. n. 7580, con il quale, tra l'altro, è stato fissato il nuovo termine di ultimazione al 20.08.2022;
- Visto** l'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi del 16 febbraio 2022, acquisito agli atti in data 13 aprile con prot. n. 4917, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Agrigento al n. 344 serie 3° in data 8 marzo 2022;
- Visto** il Decreto n. 867 del 19 maggio 2022 con cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c, lett. e ed Comma 2 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. già approvata dal RUP, approvando, al contempo, in linea amministrativa, il quadro economico, parte integrante della perizia di variante, il cui importo complessivo è pari ad € **854.851,38**:
- Visto** il Decreto n. 974 del 29 giugno 2022 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 156.051,80 oltre IVA all'operatore economico "**ARLEN S.r.l.**" relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 24.02.2022;
- Visto** il **Certificato di ultimazione dei lavori**, inviato tramite pec in data 09.03.2023, acquisito agli atti in data 10.03.2023 con prot. n. 3389, redatto dal D.L., sottoscritto dall'impresa appaltatrice e vistato dal RUP, con cui è stato certificato che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 03.08.2022, dunque entro i termini contrattuali;
- Visto** il Decreto n. 472 del 13 giugno 2023 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 40.758,72 oltre IVA all'operatore economico "**ARLEN S.r.l.**" relativo al SAL n. 3 ed ultimo per lavori a tutto il 03.08.2022;
- Visto** il decreto n 836 del 09/05/2023 con cui, al fine del pagamento della compensazione prezzi Il semestre 2021, tra l'altro è stato rimodulato il quadro economico;
- Visto** il **Certificato di collaudo tecnico-amministrativo del 17.12.2022**, inviato tramite pec in data 30.12.2022, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 16501, con il quale il Collaudatore ha certificato che i lavori in oggetto corrispondono a quelli indicati nel sopraccitato contratto, che sono stati regolarmente eseguiti e che, a seguito dell'importo complessivo dello Stato Finale dei lavori pari ad € 534.100,61, il credito netto dell'impresa è pari ad € 2.670,50;
- Vista** la pec del 28.02.2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2772, con la quale il RUP ha trasmesso lo **Stato Finale dei lavori**, redatto dal D.L. in data 06.09.2022, sottoscritto dall'impresa, da cui si evince un **importo contrattuale dei Lavori, al netto, pari ad € 534.100,61 di cui:**
- *l'importo complessivo di € 531.430,11, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 4 certificati di pagamento (Anticipazione e SAL n. 1-2-3);*
 - *l'importo di € 2.670,50 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;*
- Visto** il Decreto n 847 del 10/05/2023 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 2.670,50 oltre IVA all'operatore economico "**ARLEN S.r.l.**" relativo al pagamento della rata di saldo ;

Ritenuto alla luce degli atti di collaudo tecnico amministrativo nonché di contabilità finali di approvare il nuovo quadro economico, come di seguito riportato, disimpegnando, pertanto, la somma complessiva di € 32,37 di cui € 26.54 dalla voce A1 “oneri delle sicurezza” ed € 5.83 dalla voce B1 IVA sui Lavori”:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - ME 419 CAPRI LEONE			
A	Lavori a misura compresi oneri di sicurezza	€	783.377,60
A1	Lavori soggetti a ribasso	€	752.376,96
A2	Oneri di sicurezza	€	31.000,64
	Importo del ribasso	€	249.250,45
	Lavori al netto dei ribasso	€	503.126,51
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	30.974,10
A	Sommano lavori + sicurezza		€ 534.100,61
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B.1	per IVA sui Lavori	€	117.502,14
B.2	per incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016	€	16.080,91
B3	Competenze Progettazione e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione compresi oneri ed IVA	€	60.427,94
B4	Competenze Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione compresi oneri ed IVA importo di cui al decreto 1427/2020	€	38.259,32
B5	Rimborso missione Direttore Lavori già impegnato con Decreto n. 80/2020	€	9,60
B6	Competenze collaudo statico compresi oneri ed IVA	€	14.695,65
B7	Espropri	€	11.927,39
B8	ANAC già impegnato con Decreto n. 425/2020	€	375,00
B9	Oneri di conferimento in discarica	€	20.540,00
B10	Imprevisti	€	2.920,45
B11	Compensazione prezzi II° sem 2021 IVA inclusa	€	37.980,00
B	Totale somme a disposizione Amministrazione		€ 320.718,40
C	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 854.819,01

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno ME 419 Capri Leone, dal titolo “Lavori di consolidamento del versante occidentale a salvaguardia del centro abitato” – Codice ReNDiS 19IRC60/G1 - Comune di Capri Leone (ME), l'approvazione degli atti di collaudo tecnico

amministrativo nonché di contabilità finale approvando, pertanto, il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - ME 419 CAPRI LEONE			
A	Lavori a misura compresi oneri di sicurezza	€ 783.377,60	
A1	Lavori soggetti a ribasso	€ 752.376,96	
A2	Oneri di sicurezza	€ 31.000,64	
	Importo del ribasso	€ 249.250,45	
	Lavori al netto dei ribasso	€ 503.126,51	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.974,10	
A	Sommano lavori + sicurezza		€ 534.100,61
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B.1	per IVA sui Lavori	€ 117.502,14	
B.2	per incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 16.080,91	
B3	Competenze Progettazione e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione compresi oneri ed IVA	€ 60.427,94	
B4	Competenze Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione compresi oneri ed IVA importo di cui al decreto 1427/2020	€ 38.259,32	
B5	Rimborso missione Direttore Lavori già impegnato con Decreto n. 80/2020	€ 9,60	
B6	Competenze collaudo statico compresi oneri ed IVA	€ 14.695,65	
B7	Espropri	€ 11.927,39	
B8	ANAC già impegnato con Decreto n. 425/2020	€ 375,00	
B9	Oneri di conferimento in discarica	€ 20.540,00	
B10	Imprevisti	€ 2.920,45	
B11	Compensazione prezzi II° sem 2021 IVA inclusa	€ 37.980,00	
B	Totale somme a disposizione Amministrazione		€ 320.718,40
C	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 854.819,01

Articolo 3 Di disporre il disimpegno della somma di € 32,37 di cui € 26,54 dalla voce A1 “oneri delle sicurezza” ed € 5,83 dalla voce B1 IVA sui Lavori” a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1679 del 24.09.2020 e ss.mm.ii.;

Articolo 4 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell’Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell’intervento, Sett. Fin. Cont., all’Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell’Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

