



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 882 del 27/5/2022

Oggetto: Patto per il SUD: ME_17599 Mistretta Consolidamento zona Castello (versante sud) a protezione del centro abitato - Importo € 1.400.000,00 - Codice ReNDiS 19IR224/G1 - Codice Caronte SI_1_17599. CUP J86J16001540001 CIG 7435184BED

Approvazione certificato di collaudo tecnico amministrativo ed atti di contabilità finale – Pagamento rata di saldo - ALPI S.R.L.

IL COMMISSARIO di GOVERNO

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 530 del 12.05.2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico,

a seguito delle dimissioni del Soggetto Attuatore Maurizio Croce, ha delegato - ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – con il potere di firma l'espletamento delle funzioni istituzionali della struttura commissariale al dottore Giacomo Gargano, Coordinatore della Segreteria Tecnica del Presidente della Regione Siciliana;

- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo

schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure"*

- d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con codice interno ME 17599 Mistretta (ME) *"Consolidamento zona Castello (versante sud) a protezione del centro abitato"* - Importo € 1.400.000,00 - codice ReNDiS

- 19IR224/G1 – Codice Caronte SI_1_17599 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 366 del 31/08/2017 concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 76 del 08/02/2017, con il quale:
- il geom. Rosario Mazzurco, dipendente del Comune di Mistretta, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento
 - è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dell'intervento individuato con il codice interno **ME 17599 Mistretta (ME)** “*Consolidamento zona Castello (versante sud) a protezione del centro abitato*”, con il relativo quadro economico, finanziando al contempo un importo pari ad € 1.400.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 557 del 12/06/2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'arch. Salvatore Badalamenti, in servizio presso questo ufficio del Commissario di governo è stato nominato Direttore dei lavori;
- Visto** il Decreto n. 1138 del 20 novembre 2018 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **ME 17599 Mistretta (ME)** “*Consolidamento zona Castello (versante sud) a protezione del centro abitato*”, in favore dell'operatore economico ALPI S.R.L., in ragione del ribasso economico del 35,1668% offerto dal suddetto operatore economico, pertanto, per un importo di € 603.672,43 IVA esclusa, di cui € 588.831,33 per lavori e € 14.841,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 19 febbraio 2019, rep. n. 177/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ALPI S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, con il n. 2264 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 264 del 6 marzo 2019 con cui, tra l'altro, si è disposta la rimodulazione del quadro economico dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 1.009.715,23, e, al contempo, tenuto conto dell'importo di € 375,00 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stata impegnata la somma complessiva di € 1.009.340,23;
- Visto** il Decreto n. 962 del 09 luglio 2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è provveduto alla nomina dell'Ufficio Direzione Lavori, costituito da funzionari dell'ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ed, in particolare, l'incarico di Direttore dei Lavori è stato assegnato all'arch. Giuseppe Di Leo;
- Visto** il verbale di consegna parziale dei Lavori del 30 ottobre 2019, firmato dall'Impresa esecutrice, dal D.L. e dal RUP, acquisito agli atti in data 4 novembre 2019 con prot. n. 7684;
- Visto** il Decreto n. 941 del 28.05.2020 con cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva già approvata in linea tecnica dal RUP e al contempo, è stato approvato, in linea amministrativa il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.009.715,22;
- Visto** l'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi del 12.06.2020, acquisito agli atti in data 11 novembre 2020 con prot.n 10226, dal quale si evince che, a seguito dell'approvazione della perizia di variante, il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori rimane invariato;
- Visto** il Verbale di consegna definitiva dei lavori, firmato dall'Impresa esecutrice, dal D.L. e dal RUP, acquisito agli atti in data 9 luglio 2020 con prot. n. 6001, con il quale, in considerazione dei 360 giorni, naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, così come stabilito nel CSA, è stata stabilita quale data di ultimazione dei lavori il 1° luglio 2021;
- Visto** l'atto costitutivo del 12 ottobre 2020, rep. n.4253, della Ditta “ALPI SRL” ora “ALPI HOLDING SRL”, acquisito agli atti in data 27 ottobre 2020 con prot.n.9481registrato a Udine in data 19 ottobre 2020

presso il Notaio, al n. 17539 - serie 1T, ;

- Vista** la nota del 21 ottobre 2020, acquisita agli atti in data 26/10/2020 con prot.n. 9435, con la quale è stato comunicato che, a seguito dell'operazione, con atto notarile del 12 ottobre 2020 la società "ALPI HOLDING SRL" ha conferito la propria attività operativa nella società di nuova costituzione, assumendo, pertanto, una nuova denominazione sociale "ALPI SRL".
- Vista** la nota del 2 dicembre 2020 prot. n. 11153 con la quale, lo scrivente ufficio ha preso atto dell'atto costitutivo Ditta "ALPI SRL" ora "ALPI HOLDING SRL";
- Visto** il Decreto n. 2398 del 18 dicembre 2020 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 334.221,17 oltre IVA all'operatore economico "ALPI SRL" relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 03.11.2020;
- Visto** il Decreto n. 1614 del 04/08/2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 339.542,47 oltre IVA all'operatore economico "ALPI SRL" relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 4 giugno 2021;
- Visto** il certificato di ultimazione dei Lavori firmato dall'Impresa esecutrice, dal D.L. e dal RUP, acquisito agli atti in data 07/06/2021 con prot. n. 6967, con il quale è stato certificato che gli stessi sono stati ultimati in data del 4 giugno 2021 e quindi in tempo utile contrattuale;
- Visto** il Decreto n. 67 del 19/01/2022 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto dell'assestamento somme finale già approvata dal RUP e, pertanto, si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del seguente quadro economico, parte integrante della perizia di assestamento, il cui importo complessivo è pari ad € 962.801,90:

QUADRO ECONOMICO - ME 17599 MISTRETTA			
		IMPORTI	TOTALI PARZIALI
A1	Totale lavori al lordo complessivi	€ 1.103.490,63	
A2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.841,10	
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.088.649,53	
A4	A detrarre il ribasso d'asta del 35,1668%	€ 382.843,20	
A5	Importo dei lavori al netto	€ 705.806,33	
A1	Oneri della sicurezza	€ 14.841,10	
A	Tot. lavori al netto + oneri sicurezza da contratto		€ 720.647,43
B	Somme a disposizione		
b.1	IVA sui Lavori 22%	€ 158.542,43	
b.2	Acquisizione aree	€ 2.149,16	
b.3	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00	
b.4	Competenze geologo	€ 0,00	
b.5	Spese per indagini geologiche	€ 0,00	
b.6	Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza misura e contabilità, direttore operativo	€ 0,00	
b.7	Polizza assicurativa Progettista RUP e DL	€ 0,00	
b.8	Versamento ANAC	€ 375,00	
b.9	Oneri di conferimento a discarica	€ 0,00	
b.10	Competenze RUP - Collaboratori Amministrativi	€ 0,00	
b.11	Piano di monitoraggio post-operam compreso IVA rd oneri per DL	€ 0,00	
b.12	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico-amministrativo	€ 4.974,15	
b.13	Per lavori in economia	€ 0,00	
b.14	Per funzioni tecniche art.133 c.3 D. Lgs. 50/2016 pari al 80% del 2% di A	€ 17.655,85	
b.15	Per acquisto beni strumentali art.133 c.4 D. Lgs. 50/2016 pari al restante 20% del 2% di A	€ 4.413,96	
b.16	Svolgimento D.L. (missioni Ufficio D.L. giusto accordo tra il Soggetto Attuatore e il Dip.to reg.le tecnico del 29/05/19 e D.D.G. 256/2019) (missioni per D.L., Direttori operativi, Coordinatore sicurezza)	€ 3.500,00	

b.17	Spese tecniche relative alla progettazione originaria	€ 28.000,00	
b.18	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	€ 15.645,73	
b.19	Collaudo tecnico -amministrativo	€ 6.898,19	
B	Totale Somme a disposizione	€ 242.154,47	€ 242.154,47
C	TOTALE COSTO INTERVENTO		€ 962.801,90

Vista la nota prot. 2432 del 09/03/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3040 con la quale il RUP ha trasmesso gli atti relativi allo stato finale di seguito elencati:

- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Sommario registro di contabilità;
- Disposizione n. 8 del 08/03/2022 con cui il RUP ha disposto l'approvazione degli atti relativi alla contabilità finale redatti dal D.L. dando atto che, la rata di saldo finale da liquidare all'impresa appaltatrice, è pari ad € 46.883,79 oltre IVA;
- Conto finale dei lavori redatto dal DL e vistato dal RUP in data 16/07/2021;
- Stato finale dei lavori emesso in data 16/07/2021 con il riepilogo dei certificati precedenti emessi, come di seguito riportati:

Certificati acconto emessi:	
Totale netto dei lavori	€ 720.647,43
Certificato di pagamento n. 1 del 03/11/2020	€ 334.221,17
Certificato di pagamento n. 2 del 25/06/2021	€ 339.542,47
Sommano le detrazioni	€ 673.763,64
Resta il credito netto dell'impresa	€ 46.883,79

- Relazione su conto finale redatta in data 20/07/2021 con cui il D.L. ha certificato che i Lavori di cui all'oggetto sono stati regolarmente eseguiti e, pertanto, così come riportato nello stato finale, resta un credito netto da liquidare all'impresa ALPI S.R.L. pari ad € 46.883,79 oltre IVA;

Vista la nota prot. 3453 del 04/04/2022, acquisita agli atti in data 05/04/2023 con prot. n. 4465 con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione inerente alla rata di saldo, di seguito elencata:

- Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo redatto in data 31/03/2022 con cui collaudatore ha certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e quindi sono collaudabili, dichiarando che resta un credito da liquidare all'impresa appaltatrice pari ad € 46.883,79 oltre IVA;
- Disposizione n. 9 del 04/04/2022 con cui il RUP ha disposto il pagamento all'impresa appaltatrice dell'importo pari ad € 46.883,79 oltre IVA, relativo alla rata di saldo finale;
- Certificato di pagamento relativo allo Stato finale redatto in data 01/04/2022, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 720.647,43
'Ammontare dei certificati precedenti	€ 673.763,64
Credito impresa arrotondato a 0 euro	€ 46.883,79
Per IVA al 22%	€ 10.314,43
TOTALE GENERALE	€ 57.198,22

Vista	la fattura elettronica n. 15/PA/2021 del 02/08/2021, acquisita agli atti in data 25/08/2021 con prot. n. 10354, emessa dall'impresa ALPI SRL, relativa al pagamento della rata di saldo, corrispondente ad un importo pari ad € 46.883,79 oltre IVA;
Visto	il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa ALPI SRL rilasciato dalle Autorità competenti in data 18/03/2022 – INPS 30463771- acquisito agli atti in data 01/04/2022 con prot. n. 4333;
Vista	la dichiarazione resa in data 26/06/2021 dalla ditta ALPI SRL, acquisita agli atti in data 28 giugno 2021 con prot. n. 7998 ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
Vista	la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 27/05/2022 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa LITOS PROGETTI S.R.L. risulta non inadempiente;
Considerato	<i>l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze";</i>
Ritenuto	di approvare il certificato di collaudo tecnico amministrativo nonché gli atti di contabilità finale;
Ritenuto	di dover procedere al pagamento dell'importo di € 57.198,22 IVA inclusa, di cui alla fattura n. 15/PA/2021 del 02/08/2021, emessa ditta ALPI SRL, relativa al pagamento della rata di saldo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1	Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Articolo 2	Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice interno ME 17599 Mistretta (ME) "Consolidamento zona Castello (versante sud) a protezione del centro abitato" - Codice ReNDiS 19IR224/G1, il certificato di collaudo Tecnico Amministrativo nonché gli atti di contabilità finale prendendo atto che è stato accertato un residuo credito di € 46.883,79 oltre IVA nei confronti dell'Impresa ALPI SRL;
Articolo 3	Di confermare, a seguito dell'approvazione degli atti di contabilità finale, il Quadro economico già approvato con il Decreto n. 67 del 19/01/2022;
Articolo 4	di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice interno ME 17599 Mistretta (ME) "Consolidamento zona Castello (versante sud) a protezione del centro abitato" - Codice ReNDiS 19IR224/G1, dell'importo di € 46.883,79 (quarantaseimilaottocentottantatre/79) di cui alla fattura n. 15/PA/2021 del 02/08/2021, SDI 5592651786, emessa dalla ditta ALPI SRL (P.IVA/C.F.01350690325), relativa alla rata di saldo,

da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Articolo 5

Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 10.314,43 (diecimilatrecentoquattordici/43) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.

Articolo 6

Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 57.198,22, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 264 del 06 marzo 2019 e ss.mm. (voce A/1 - lavori al netto del ribasso € 45.803,79 voce A/2 oneri per la sicurezza € 1.080,00 voce B/1- IVA sui lavori € 10.314,43) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 7

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.



**Il Delegato del Commissario di Governo
(Giacomo Gargano)**

Firmato digitalmente da: GIACOMO GARGANO
Data: 27/05/2022 11:29:01