



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

DECRETO n. 84 del 16/1/2024

CL_198_A MUSSOMELI - "Lavori di sistemazione e consolidamento del fronte roccioso soggetto a crollo a monte della Via Acquaviva" - CUP J87B14000980001 - CIG 752045294F

Approvazione certificato di regolare esecuzione e atti di contabilità finale - Rimodulazione ed approvazione quadro economico - Disimpegno somme

Pagamento rata di saldo all'operatore economico "CO.MA.C. S.R.L."

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Visto** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con



il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;

Visto il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;

Visto il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;

Visto il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03.05.2019, registrato alla Corte dei Conti il 04.06.2019 reg. n. 1 Fog. 1620;

Visto l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Vista l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;

Vista la nota protocollo n. 5834 del 31.12.2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei



servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che tra gli interventi previsti nell'Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento individuato con il codice CL 198 A Mussomeli "Lavori di sistemazione e consolidamento del fronte roccioso soggetto a crollo a monte della Via Acquaviva" – Importo € 700.000,00;
- Visto** il Decreto n. 108 del 9 marzo 2016 con cui l'Ing. Carmelo Alba, già incaricato con nota n. 11345 del 29 maggio 2015 del Comune di Mussomeli, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento *de qua*;
- Visto** il Decreto n. 189 del 27 febbraio 2018 con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo dell'intervento individuato con codice di identificazione CL 198 A Mussomeli "Lavori di sistemazione e consolidamento del fronte roccioso soggetto a crollo a monte della Via Acquaviva", per un importo complessivo pari ad € 689.500,00;
- Visto** il decreto 1299 del 12 dicembre 2018 con cui, nell'ambito dell'intervento, **CL_198_A MUSSOMELI** - "Lavori di sistemazione e consolidamento del fronte roccioso soggetto a crollo a monte della Via Acquaviva", è stato affidato all'Ing. Alfonso Paolo Alessi, l'incarico della progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, sicurezza, certificato di regolare esecuzione, geotecnica, piano di monitoraggio post intervento;
- Visto** il Decreto n. 115 del 31 gennaio 2019 con cui, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, è stata resa efficace l'aggiudicazione, già disposta con Decreto n. 1185 del 27 novembre 2018, dell'appalto dei lavori per la realizzazione dell'intervento CL 198 A Mussomeli "Lavori di sistemazione e consolidamento del fronte roccioso soggetto a crollo a monte della Via Acquaviva", in favore dell'operatore economico CO.MA.C. S.R.L., con un ribasso economico offerto del 33.8590%, per un importo di € 276.137,81 al netto dell'I.V.A., di cui € 270.491,40 per lavori e € 5.646,41 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 9 maggio 2019, rep. n. 202/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CO.MA.C. S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 6170 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 717 del 30.05.2019 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta, è stato approvato il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 496.860,26, ed al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto pari complessivamente ad € 225,00, è stata impegnata la rimanente somma di € 496.635,26, a valere sulle somme finanziate con il Decreto n. 189/2018;
- Visto** il Verbale di Consegna redatto dal Direttore dei lavori, acquisito agli atti in data 27.06.2019 con prot. n. 4519, sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP in data 27.06.2019 con il quale, tra l'altro, si è stabilito il tempo utile per l'ultimazione delle opere di che trattasi fissando il termine ultimo al 18.12.2019;
- Vista** la pec del 24 luglio 2019, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5239, con la quale è stata inviata la documentazione relativa al sub-affidamento dei lavori inferiore al 2% dell'importo contrattuale tra l'impresa subappaltatrice GHELLER S.r.l. e l'impresa sub-affidataria Calogero Corbetto;
- Vista** la pec del 24 luglio 2019, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5242, con la quale, tra l'altro, è stato trasmesso il contratto di sub-affidamento tra l'impresa GHELLER S.r.l. e l'impresa Calogero Corbetto, sottoscritto in Romano D'Ezzelino (VI) in data 8 luglio 2019,
- Vista** la pec del 29 luglio 2019, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5337, con la quale, tra l'altro, sono stati trasmessi:

- il contratto di subappalto tra l'impresa CO.MA.C. S.r.l. e l'impresa GHELLER S.r.l.,



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contratto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@comidirogeosicilia.it - sito web: www.comidirogeosicilia.it

C. F. 97250980824

sottoscritto in Romano D'Ezzelino (VI) in data 26 luglio 2019. inviato tramite pec in data 10.05.2019, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 3290;

- la nota del 26.07.2019 con cui l'impresa CO.MA.C. S.r.l, aggiudicataria dei lavori in oggetto, ha chiesto alla Struttura Commissariale contro il dissesto idrogeologico l'autorizzazione al subappalto di diverse opere all'impresa GHELLER S.r.l.:

- Vista** la nota prot. n. 0017512 del 1° ottobre 2019 del Comune di Mussomeli, inviata in pari data tramite pec, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6744, con la quale il RUP dell'intervento ha attestato l'ammissibilità della richiesta di autorizzazione al subappalto per un importo complessivo di € 30.853.65;
- Vista** la nota prot. n. 6845/UC del 03.10.2019 con cui il Soggetto Attuatore della predetta struttura ha autorizzato l'impresa appaltatrice CO.MA.C. S.r.l. al subappalto alla ditta GHELLER S.r.l., di lavori attinenti alla categoria dei lavori prevalenti per un importo inferiore ad € 150.000.00;
- Visto** il Decreto n. 1798 del 05.12.2019 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 55.227,56 oltre IVA, alla Ditta appaltatrice dei lavori in oggetto, CO.MA.C. S.r.l., quale pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, così come da certificato di pagamento redatto in data 10.10.2019;
- Vista** la nota n. 462 del 13/12/2019, inviata tramite pec del 10 gennaio 2020, acquisita agli atti in data 13 gennaio 2020 con prot. n. 254, nella quale è stata concessa una proroga di 60 (sessanta) giorni, fissando come nuovo termine di ultimazione dei lavori il 16 febbraio 2020;
- Vista** il Decreto n. 496 del 18 marzo 2020 con cui si è disposto il pagamento alla ditta esecutrice dei Lavori CO.MA.C S.R.L dell'importo di € 96.236,06 oltre IVA, relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 27/09/2019;
- Vista** la pec inviata il 29 luglio 2020, acquisita agli atti in data 30 luglio 2020, con prot.n. 6577 con la quale, il Rup ha trasmesso:
- il verbale di sospensione dei lavori, giusta nota n.18 del 21 gennaio 2020;
 - il verbale di ripresa dei lavori, giusta nota n. 32 /2020, con cui è stata stabilita, quale data di ripresa dei Lavori, quella del 10.07.2020, indicando un nuovo termine per l'ultimazione lavori al 05.08.2020;
- Visto** il Decreto n. 1787 dell'8 ottobre 2020 con il quale si è disposto il pagamento alla ditta esecutrice dei Lavori "CO.MA.C S.R.L" dell'importo di € 96.899,68 oltre IVA, relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 21.07.2020;
- Visto** il Decreto n. 1520 del 27 luglio 2021 con il quale si è preso atto della perizia di variante e suppletiva ed è stato approvato in linea amministrativa il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 494.742,56, prevedendo altresì il disimpegno di € 2.117,70, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 717 del 30.05.2019;
- Visto** lo schema dell'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato alla perizia di variante, che prevede all'art. 4 una proroga di mesi 1 per l'ultimazione dei lavori;
- Vista** la determina n.135 del 27.08.2020, trasmessa con nota del 31.10.2023 prot. n. 19364, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14081, con la quale il Rup ha disposto la sospensione dei lavori;
- Visto** il verbale di ripresa dei lavori del 15.09.2021, trasmesso con pec del 7 novembre 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14387, con il quale il Rup ha concesso una proroga di n. 90 giorni, richiesta dall'impresa esecutrice, stabilendo, pertanto, quale termine per l'ultimazione lavori il 22.12.2021;
- Visto** il Decreto n. 1945 del 13/11/2023 con il quale si è disposto il pagamento alla ditta esecutrice dei Lavori "CO.MA.C S.R.L" dell'importo di € 14.684,73 oltre IVA, relativo SAL n. 3 e ultimo a tutto il 21.01.2022;



Visto il Certificato di ultimazione dei lavori, inviato tramite pec in data 27.10.2023, acquisito agli atti in data 30.10.2023 con prot. n. 13975, con cui è stato certificato che gli stessi sono stati ultimati in data 21.01.2022 e, quindi, con un ritardo di 30 giorni rispetto al termine stabilito giusto verbale di ripresa del 15.09.2021, ovvero il 22.12.2021;

Vista la pec del 19/04/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5492, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione sottoelencata relativa allo stato finale:

- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatta dal Direttore dei lavori in data 15/03/2023, con cui lo stesso ha attestato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ha liquidato un credito residuo all'impresa appaltatrice pari a € 9.531,26, al netto della penale applicata per il ritardo per l'ultimazione dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Sommario del registro di contabilità;
- lo Stato Finale dei lavori, redatto dal D.L. e sottoscritto dall'impresa, da cui si evince un importo finale dei Lavori, al netto, pari ad € 276.892,69 di cui:

l'importo complessivo di € 263.048,03, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 4 certificati di pagamento (Anticipazione e n. 3 SAL);

l'importo di 4.313,40 relativo alla penale per ritardata ultimazione;

l'importo di € 9.531,26 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;

- Quadro tecnico economico rimodulato dal RUP a seguito dello stato finale;
- la Polizza fidejussoria n. 1965642, relativa allo svincolo della rata di saldo, sottoscritta in data 13/03/2023 tra la compagnia REVO Insurance S.p.A. e l'impresa CO.MA.C S.R.L.;

Vista la pec del 15/01/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 594, con la quale il RUP ha trasmesso il Certificato di pagamento relativo allo Stato Finale del 15/03/2023, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Per ritenute garanzie 0.5% fino al terzo ed ultimo SAL	€ 1.384,46
Per ritenuta (ai sensi dell'art. 13 c. 6 del contratto)	€ 12.460,20
Sommario	€ 13.844,66
Da cui detraendo:	
Penale per ritardo nell'esecuzione dei lavori	€ 4.313,40
Totale Deduzione	
Risulta il credito dell'Impresa	€ 9.531,26

Vista la fattura n. 497 del 31/12/2023, acquisita agli atti in data 11/01/2024 con prot. n. 441, emessa dall'impresa CO.MA.C. S.r.l., relativa allo stato finale, per un importo pari ad € 9.531,26 oltre IVA;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa CO.MA.C. S.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 31.10.2023 con prot. INAIL n. 38305863, ed acquisito agli atti in data 06.11.2023 con prot. n. 14332;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa sub-appaltatrice GHELLER S.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 04.10.2023 con prot. INAIL n. 406220047, ed acquisito agli atti in data 12.10.2023 con prot. n. 13213;

Vista la dichiarazione del 20 marzo 2019 resa dall'impresa CO.MA.C. S.r.l., ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 3.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 16/01/2024 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la ditta CO.MA.C. S.r.l. risulta non inadempiente;



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@comidrogosicilia.it - sito web: www.comidrogosicilia.it

C. F. 97250980824

Considerato

l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Ritenuto

di approvare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il **Certificato di regolare esecuzione** nonché gli **Atti di contabilità finale con il relativo quadro economico**, rimodulato d'ufficio al fine di non inserire la voce relativa alle "opere di completamento ed accessorie", perché ritenuta non necessaria, per un importo pari a € 479.472,59, come di seguito riportato:

CL 198 MUSSOMELI -finale			
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI di cui:	€ 416.283,18	
	Oneri di sicurezza speciali da PSC non soggetti a ribasso	€ 4.603,90	
	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 411.679,28	
	importo del ribasso 33.8590%	€ 139.390,49	
A1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 272.288,79	
A2	Oneri di sicurezza speciali da PSC non soggetti a ribasso	€ 4.603,90	
A	Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 276.892,69
B	B) SOMMEA DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	I.V.A. sui lavori (22% di A)	€ 60.916,39	
b2	Progettazione, Geotecnica, DD.LL., Misura e Contabilità, Sicurezza, Certificato di Regolare Esecuzione, IVA ed Oneri inclusi	€ 83.945,71	
b3	Indagini Geognostiche, IVA inclusa	€ 10.418,80	
b4	Studio Geologico, IVA ed Oneri inclusi	€ 11.718,25	
b5	Direttore Operativo di cantiere, IVA ed oneri inclusi	€ 0,00	
b6	Collaudo Statico, IVA ed Oneri inclusi	€ 13.364,33	
b7	Responsabile Unico del Procedimento, oneri inclusi	€ 2.081,42	
b8	Assicurazione RUP	€ 0,00	
b9	Oneri di conferimento a discarica materiali di risulta	€ 6.764,18	
b10	Spese di gara -ANAC di cui € 225,00 impegnati con d.c. 1052/2018	€ 225,00	
b11	Diritti parere A.U.S.L.	€ 292,00	
b12	Imprevisti ed arrotondamenti (max 5% di A)	€ 0,00	
b13	Perizia di variante e suppletiva oneri ed IVA inclusi	€ 9.038,15	
b14	Relazione geologica e prove geotecniche relative di variante oneri ed IVA	€ 2.388,46	
b15	prove sui materiali	€ 1.427,21	
	TOTALE SOMMEA DISPOSIZIONE		€ 202.579,90
	Importo complessivo (A+B)		€ 479.472,59

Ritenuto

pertanto, di dovere disimpegnare, a seguito delle risultanze degli atti di contabilità finale, l'importo di € 15.269,97:

Ritenuto

di dover procedere al pagamento dell'importo di € 11.628,14 IVA inclusa, di cui alla fattura



elettronica n. 497 del 31/12/2023, emessa dall'impresa CO.MA.C. S.r.l., relativa alla rata di saldo:

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164:

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno CL 198 A Mussomeli "Lavori di sistemazione e consolidamento del fronte roccioso soggetto a crollo a monte della Via Acquaviva", il Certificato di regolare esecuzione nonché gli Atti di contabilità finale.
- Articolo 3** Di approvare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il seguente quadro economico, rimodulato d'ufficio a seguito delle risultanze degli atti di contabilità finale per un importo pari a € 479.472,59, disimpegnando, complessivamente, l'importo complessivo di € 15.269,97:

CL 198 MUSSOMELI -finale			
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI di cui:	€ 416.283,18	
	Oneri di sicurezza speciali da PSC non soggetti a ribasso	€ 4.603,90	
	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 411.679,28	
	importo del ribasso 33,8590%	€ 139.390,49	
A1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 272.288,79	
A2	Oneri di sicurezza speciali da PSC non soggetti a ribasso	€ 4.603,90	
A	Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 276.892,69
B	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	I.V.A. sui lavori (22% di A)	€ 60.916,39	
b2	Progettazione, Geotecnica, DD.LL. Misura e Contabilità, Sicurezza, Certificato di Regolare Esecuzione, IVA ed Oneri inclusi	€ 83.945,71	
b3	Indagini Geognostiche, IVA inclusa	€ 10.418,80	
b4	Studio Geologico, IVA ed Oneri inclusi	€ 11.718,25	
b5	Direttore Operativo di cantiere, IVA ed oneri inclusi	€ 0,00	
b6	Collaudo Statico, IVA ed Oneri inclusi	€ 13.364,33	
b7	Responsabile Unico del Procedimento, oneri inclusi	€ 2.081,42	
b8	Assicurazione RUP	€ 0,00	
b9	Oneri di conferimento a discarica materiali di risulta	€ 6.764,18	
b10	Spese di gam -ANAC di cui € 225,00 impegnati con d.c. 1052/2018	€ 225,00	
b11	Diritto parere A.U.S.L.	€ 292,00	
b12	Imprevisti ed ammontamenti (max 5% di A)	€ 0,00	
b13	Perizia di variante e suppletiva oneri ed IVA inclusi	€ 9.038,15	
b14	Relazione geologica e prove geotecniche relative di variante oneri ed IVA	€ 2.388,46	
b15	prove sui materiali	€ 1.427,21	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 202.579,90
	Importo complessivo (A+B)		€ 479.472,59



7

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
 Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO
 Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@comidrogosicilia.it - sito web: www.comidrogosicilia.it
 C. F. 97250980824

- Articolo 4** Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice CL 198 A Mussomeli "Lavori di sistemazione e consolidamento del fronte roccioso soggetto a crollo a monte della Via Acquaviva", dell'importo di € 9.531,26 (novemilacinquecentotrentuno/26) relativo alla fattura 497 del 31/12/2023 (SDI 11241252191), emessa dall'impresa CO.MA.C. S.R.L. (P.I. IT02150110241 – C.F. 02150110241), inerente alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 5** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 2.096,88 (duemilanovantasei/88) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12
- Articolo 6** Di provvedere e al pagamento della somma complessiva di € 11.628,14 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 717 del 30.05.2019 e ss.mm.ii. (voce A/1 € 9.531,26 - voce B/1 € 2.096,88) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia
- Articolo 7** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)

