



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 468 del 2-7-2026

OGGETTO: PA_220A Prizzi - "Consolidamento zona a valle del Corso Finocchiaro Aprile e della via de Gasperi nel Comune di Prizzi (PA) 1° stralcio" - Codice ReNDiS PA220A/10 -CUP J57B14000340001- CIG 9225255940

Pagamento SAL n. 5 e Ultimo a tutto il 14/10/2025 all'operatore economico "A.T.I. F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)"

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale, con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeriali delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116, ed in particolare il comma 1 che prevede "i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191...";
- Vista** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione - con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..." e "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni,...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, ha delegato all'Ing. Sergio Tumminello le funzioni di

Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;

- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, e in particolare l'art. 7, comma 2, che dispone "A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.";
- Visto** l'art. 36 ter, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che prevede "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento",
- Visto** il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;
- Visto** il D.P.C.M. 15 settembre 2015, recante il "Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni";
- Visto** il D.P.C.M. 14 luglio 2016, recante le modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221"
- Visto** il I Atto Integrativo al sopracitato Accordo di Programma, sottoscritto in data 03/05/2011, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana ed il relativo decreto approvativo del 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 28/10/2014, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana ed il relativo decreto approvativo del 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo sottoscritto in data 20/01/2015, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 29/01/2019 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, ed il relativo decreto approvativo n. 129 del 02/11/2020, che prevede n. 7 interventi prioritari per un importo complessivo di € 18.531.476,00.
- Vista** la disponibilità delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex OPCM 3886/10 intrattenuta presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato, finalizzata all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato sulla G.U. n.



77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12, che ha sostituito il D. Lgs. 50/2016 così come integrato e corretto dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209;

- Vista** la legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti” con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla normativa vigente, con particolare attenzione al settore delle infrastrutture, dei contratti pubblici e dell'autotrasporto;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma successivi Atti Integrativi con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice PA 220_A Prizzi *“Lavori di consolidamento zona a valle del Corso Finocchiaro Aprile e della Via A. De Gasperi nel Comune di Prizzi (PA) – 1° stralcio”* - Codice ReNDiS PA220A/10, per un importo complessivo pari a € 2.500.000,00;
- Visto** il Decreto n. 552 del 16/11/2015 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Arch. Castrenze Collura, responsabile del settore tecnico del Comune di Prizzi, già individuato con nota prot. n. 6243 del 06/07/2015 del Comune di Prizzi, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria correlati alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla direzione dei lavori, misura e contabilità, alla relazione geologica nonché all'esecuzione delle indagini geologiche, sottoscritto in Palermo in data 18 novembre 2020, rep. n. 441/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico LITOS PROGETTI S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2 al n. 30017 - serie 1T;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 424 del 09/03/2022 con cui si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, per un importo complessivo pari a € 2.500.000,00, finanziando l'importo complessivo di € 2.164.250,19, tenuto conto dell'importo di € 335.749,81 già finanziato con i decreti n. 501/2016, n. 535/2016, n. 559/2016 e n. 445/2019;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 807 del 10/05/2022 con il quale è stata autorizzata la gara d'appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento individuato con codice interno PA_220A Prizzi - *“Consolidamento zona a valle del Corso Finocchiaro Aprile e della via de Gasperi nel Comune di Prizzi (PA) 1° stralcio”* - Codice ReNDiS PA220A/10;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 195 del 2 febbraio 2023 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno PA_220A Prizzi *“Consolidamento zona a valle del Corso Finocchiaro Aprile e della via de Gasperi nel Comune di Prizzi (PA) 1° stralcio”* – Codice ReNDiS PA220A/10, in favore dell'operatore economico “A.T.I.- F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)”, in ragione del ribasso economico del 30,7653% offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 1.231.801,37 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.141.061,18 per lavori ed € 90.740,19 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** l'atto costitutivo della RTP, sottoscritto in data 03/03/2023 rep. n. 2238- raccolta n.1819, sottoscritto tra A.T.I. - F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)”, registrato a Gela in data 8 marzo 2023 al n. 553 S. 1-T, in cui, all'art. 2 sono indicate le seguenti quote di partecipazione di ciascun componente nel modo di seguito riportato:
- F.A.E. COSTRUZIONI SRL (Mandataria) 51%
 - COESTRA SRL (Mandante) 49%
- Visto** l'atto costitutivo del 24.03.2023, rep. n. 2278- raccolta n. 1854, con il quale le A.T.I.- F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)”, hanno costituito la società consortile a responsabilità limitata denominata PRIZZI SOCIETA' CONSORTILE S.R.L.;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza sotto riserva di legge del 12/04/2023, acquisito agli atti in data 13/04/2023 con prot. n. 5207, con il quale, tra l'altro, in considerazione dei giorni stabiliti dal

contratto di appalto, pari a 243, è stato stabilito quale termine per l'ultimazione dei lavori il 10/12/2023;

Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 20 aprile 2023, rep. n. 946/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico "A.T.I. F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)", costituiti nella società consortile a responsabilità limitata denominata PRIZZI SOCIETA' CONSORTILE S.R.L, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 13523 - serie 1T;

Visto il decreto n. 791 del 04/05/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari a € 1.837.688,40 e, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 233.622,10, è stata impegnata la somma di € 1.604.066,30;

Vista la nota del 29/11/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15365, con cui l'impresa ha richiesto una proroga di 150 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori;

Vista la nota prot. n. 18/2016-04 del 01/12/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15538, con cui la Direzione dei Lavori ha espresso parere favorevole al rilascio della suddetta proroga;

Vista la nota prot. n. 17462 del 07/12/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15802, con cui il RUP ha concesso una proroga di 150 giorni per l'ultimazione dei lavori fissando il nuovo termine al 08/05/2024;

Visto il Decreto n. 2098 del 07/12/2023 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 302.851,35 oltre IVA, relativo al SAL n. 1 a tutto il 03/11/2023, in favore dell'ATI F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)";

Visto il Decreto n. 371 del 5 marzo 2024 con il quale è stato approvato un nuovo quadro economico per un importo complessivo di € 1.963.753,43;

Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 1, acquisito agli atti in data 16/10/2024 con prot. n. 11911, redatto dal D.L. in data 08/03/2024, vistato dal RUP, con cui è stata disposta l'immediata sospensione delle opere;

Visto il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 22/03/2024, acquisito agli atti in data 16/10/2024 con prot. n. 11911, con il quale è stata disposta la ripresa delle opere fissando il nuovo termine al 22/05/2024;

Vista la nota del 10/05/2024, acquisita agli atti in data 14/05/2024 con prot. n. 5946, con cui l'impresa ha richiesto una proroga di 90 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori;

Vista la nota prot. n. 28/2016-04 del 16/05/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6084, con cui la Direzione dei Lavori ha espresso parere favorevole al rilascio della suddetta proroga;

Vista la nota prot. 7440 del 21/05/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6301, con cui il RUP ha concesso una proroga di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori fissando il nuovo termine al 20/08/2024;

Visto il Decreto n. 604 del 19 aprile 2024 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 252.480,60 oltre IVA, relativo al SAL n. 2 a tutto il 7 marzo 2024, in favore dell'ATI F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)";

Visto il Decreto n. 815 del 31/05/2024 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il quadro economico per un importo complessivo di € 2.080.209,80;

Vista la PEC dell'11/09/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10529, con cui il RUP ha trasmesso la seguente documentazione:

- Verbale di sospensione parziale dei lavori n. 1 redatto dal D.L. in data 11/07/2024, vistato dal RUP, con cui è stata disposta la sospensione temporanea delle opere;
- Verbale di sospensione dei lavori n. 2 redatto dal D.L. in data 25/07/2024, vistato dal RUP, con cui è stata disposta l'immediata sospensione delle opere;
- Verbale di ripresa parziale dei lavori n. 1 redatto dal D.L. in data 06/08/2024, vistato dal RUP, con cui è stata disposta l'immediata ripresa parziale delle lavorazioni;

Visto il Decreto n. 1609 del 17/10/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 201.704,23 oltre IVA, relativo al SAL n. 3 a tutto il 03/07/2024, in favore dell'ATI F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)";



- Vista** la perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, corredata dai relativi elaborati tecnici- amministrativi, acquisita agli atti in data 07/11/2024 con prot. n. 12865;
- Visto** lo schema dell'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante e suppletiva. Che prevede, all'art. 4, una proroga di 90 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 25/11/2024, acquisito agli atti in data 05/12/2024 con prot. n. 14085, con il quale è stata disposta la ripresa delle opere, specificando, tra l'altro, che per effetto delle due sospensioni parziali di cui ai verbali sopracitati, pari complessivamente a 115 giorni, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato per il 25/03/2025;
- Visto** Il Decreto n. 1819 del 29/11/2024 con cui si è preso atto della perizia di variante, già approvata dal RUP, nonché del relativo quadro economico, il cui importo complessivo è pari ad € 2.500.000,00, come di seguito riportato:

PA220A PRIZZI - QUADRO ECONOMICO			
A	SOMMANO I LAVORI	€ 1.998.562,16	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 39.118,00	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.959.444,16	
	Importo del ribasso (30,7653%)	€ 602.828,87	
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 1.356.615,29	
A.2	Oneri di sicurezza	€ 39.118,00	
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 1.395.733,29
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 307.061,32	
B.2	Imprevisti sui lavori	€ 0,00	
B.3	Competenze tecniche di progettazione, DL, CSE oneri e iva inclusi (già impegnato con decreto n. 1793/2021)	€ 117.689,24	
B.4	Studio geologico oneri e Iva inclusi (di cui € 14.356,75 già impegnati con decreti n. 466/2018 e n. 355/2023)	€ 16.700,53	
B.5	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50_2016 (di cui € 12.519,69 già impegnati con decreti n. 1596/2022 e n. 754/2023)	€ 34.776,92	
B.6	Indagini geognostiche e prove di laboratorio (di cui € 45.567,13 già impegnati con decreto n. 271/2018)	€ 50.758,73	
B.7	Prove in situ sulle opere e relative spese accessorie compreso IVA	€ 14.291,93	
B.8	Oneri conferimento in discarica compreso IVA	€ 13.840,00	
B.9	Oneri per spostamento sottoservizi compreso IVA	€ 35.479,75	
B.10	Lavori di somma urgenza	€ 0,00	
B.11	Supporto RUP (già impegnato con decreto n. 559/2016)	€ 12.444,00	
B.12	Collaudo statico e tecnico-amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 31.743,81	
B.13	Commissioni di gara (già impegnato con decreti n. 1947/2020 e n. 2294/2020)	€ 30.220,29	
B.14	Contributo ANAC (già impegnato con decreti n. 1543/2019 e n. 1717/2022)	€ 825,00	
B.15	Compensazione per rincaro prezzi al Sal n. 2 IVA inclusa	€ 242.521,40	
B.16	Compensazione per rincaro prezzi al Sal n. 3 e seguenti IVA inclusa	€ 188.249,38	
B.17	Competenze tecniche DL e CSE derivanti dalla perizia di variante oneri e iva inclusi	€ 1.866,43	
B.18	Competenze tecniche per redazione perizia di variante oneri e iva inclusi	€ 5.797,98	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 1.104.766,71
	TOTALE (A+ B)		€ 2.500.000,00

- Visto** il Decreto n. 1994 del 23/12/2024 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 76.488,62 oltre IVA, relativo alla compensazione per rincaro prezzi al SAL n. 3 a tutto il 03/07/2024 2024, in favore dell'ATI F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)";
- Vista** la nota prot. n. 40/2016-04 del 18/03/2025, acquisita agli atti in data 19/03/2025 con prot. n. 3110, con cui la Direzione dei Lavori ha espresso parere favorevole al rilascio della proroga, pari a 90 giorni, richiesta dall'impresa mediante nota del 14/03/2025;

- Vista** la nota del 25/03/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3527, con cui il RUP ha concesso una proroga di 60 giorni per l'ultimazione dei lavori fissando il nuovo termine al 24/05/2025;
- Visto** il Decreto n. 552 del 14/04/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 219.763,60 oltre IVA, relativo al SAL n. 4 a tutto il 07/02/2025, in favore dell'ATI F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)";
- Visto** il decreto n. 951 del 30/06/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento di € 65.780,63 oltre IVA, relativo alla compensazione prezzi al SAL n. 4 a tutto il 07/02/2025, in favore dell'ATI F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)";
- Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori del 16/10/2025, acquisito agli atti in data 17/04/2026 con prot. n. 5697, con cui è stato attestato che è stato certificato che i Lavori sono stati ultimati in data 14/10/2025 e quindi con 143 giorno di ritardo oltre il termine ultimo fissato per il 24/05/2025;
- Preso atto** di quanto specificato nel certificato di ultimazione dei Lavori, sopracitato, in riferimento al ritardo di 143 giorni per l'ultimazione degli stessi, si specifica che, la penale, oggetto di eventuale accertamento in sede di Collaudo tecnico-Amministrativo, sarà conteggiata alla rata di saldo;
- Vista** la PEC del 02/03/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3019, integrata dalla pec del 25/05/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7590 e dalla pec del 29/05/2026, acquisita agli atti in data 03/06/2026 con prot. n. 7888, con le quali il RUP, tra l'altro, ha trasmesso la seguente documentazione:
- Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato Avanzamento dei Lavori n. 5 e Ultimo a tutto il 14/10/2025 dal quale si evince l'avanzamento degli stessi, così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura	€ 1.998.313,50
Oneri per la sicurezza	€ 39.468,82
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.958.844,68
Importo del ribasso 30,7653 %	€ 602.644,44
Importo dei Lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 1.356.200,24
Oneri per la sicurezza	€ 39.468,82
Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri	€ 1.395.669,06

- Certificato di pagamento n. 5 del 17/02/2026 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Importo dei Lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 1.356.200,24
Oneri per la sicurezza	€ 39.468,82
Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri	€ 1.395.669,06
Da cui detraendo:	
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 6.978,35
La ritenuta del 5,00% (art. 13, c6 contratto d'appalto)	€ 69.783,45
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 976.799,79
Dedotto l'intero importo dell'anticipazione	€ 246.360,27
Totale Deduzioni	€ 1.299.923,36
Risulta il credito dell'impresa	€ 95.745,70

- Vista** la fattura elettronica n. 16/FE del 25/06/2026, acquisita agli atti in data 30/06/2026 con prot. n. 9304, emessa dall' impresa F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L. per un importo pari ad € 48.830,30 oltre IVA, relativa alla quota parte del SAL n. 5 e Ultimo a tutto il 14/10/2025 spettante alla stessa;



- Vista** la fattura elettronica n. FATTPA 8_26 del 25/06/2026, acquisita agli atti in data 30/06/2026 con prot. n. 9303, emessa dall'impresa COESTRA S.R.L. per un importo pari ad € 46.915,39 oltre IVA, relativa alla quota parte del SAL n. 5 c Ultimo a tutto il 14/10/2025 spettante alla stessa;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa F.A.E. COSTRUZIONI SRL, rilasciato dalle Autorità competenti in data 24/06/2026 prot. INPS n. 54706780, acquisito agli atti in data 30/06/2026 con prot. n. 9335;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa COESTRA SRL, rilasciato dalle Autorità competenti in data 30/06/2026 prot. INPS n. 51387791, acquisito agli atti in data 02/07/2026 con prot. n. 9441;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa PRIZZI SOCIETA' CONSORTILE S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 30/06/2026 prot. INPS n. 51387740, acquisito agli atti in data 01/07/2026 con prot. n.9373;
- Vista** la dichiarazione resa dalla società PRIZZI SOCIETA' CONSORTILE S.R.L. in data 17/04/2023 ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 18/04/2023 con prot. n. 5430;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 01/07/2026 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che la ditta F.A.E. COSTRUZIONI SRL non risulta inadempiente;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 01/07/2026 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che la ditta COESTRA SRL non risulta inadempiente;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 02/07/2026 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che la ditta PRIZZI SOCIETA' CONSORTILE S.R.L. non risulta inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 116.809,75 IVA inclusa**, in favore dell'ATI: F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)", relativa al SAL 5 e
Ultimo a tutto il 14/10/2025, nel modo di seguito riportato:
- la somma di € 59.572,97 relativa alla fattura la fattura elettronica n. 16/FE del 25/06/2026 emessa dall'impresa F.A.E. COSTRUZIONI SRL;
 - la somma di € 57.236,78 relativa alla fattura n. FATTPA 8_26 del 25/06/2026 emessa dall'impresa COESTRA SRL;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice **PA_220A Prizzi - "Consolidamento zona a valle del Corso Finocchiaro Aprile e della via de Gasperi nel Comune di Prizzi (PA) 1° stralcio"** – Codice ReNDiS PA220A/10, il pagamento dell'importo di **€ 95.745,69 (novantacinquemilasettecentoquarantacinque/69)**, relativo al **SAL 5** e Ultimo a tutto il **14/10/2025**, in favore dell'ATI: **F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)**, da liquidare alla **PRIZZI SOCIETA' CONSORTILE S.R.L. (C.F/P.IVA: IT02119960850)** con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto, di cui:

- la somma di **€ 48.830,30** relativo alla fattura n. **16/FE del 25/06/2026 (SDI 17626024434)**, emessa dall'impresa **F.A.E. COSTRUZIONI SRL (C.F/P.IVA: IT01761250859)**;
- la somma di **€ 46.915,39** relativo alla fattura n. **FATTPA 8_26 del 25/06/2026 (SDI 17625174496)**, emessa dall'impresa **COESTRA SRL (C.F/P.IVA: IT04792680821)**;

Articolo 3 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 21.064,06 (ventunomilasessantaquattro/06)**, da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12, di cui:

- la somma di **€ 10.742,67** relativi alla fattura n. **16/FE del 25/06/2026** emessa dall'impresa **F.A.E. COSTRUZIONI SRL**;
- la somma di **€ 10.321,39** relativi alla fattura n. **FATTPA 8_26 del 25/06/2026** emessa dall'impresa **COESTRA SRL**;

Articolo 4 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 116.809,75 IVA inclusa**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 791 del 04.05.2023 e ss.mm.ii (voce A1 Lavori € 90.842,28 – voce A2 oneri sicurezza € 4.903,41- voce B1 IVA sui Lavori € 21.064,05), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Amone)



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)