



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 970 del 25/05/2023

Patto per il Sud - ME 17783 San Marco D'Alunzio- "Lavori di completamento del consolidamento centro abitato Catorelli SS Annunziata"- Codice Caronte SI_1_17783 Importo € 2.138.836,63 - Codice ReNDIS 19IR244/G1- CUP J89D16003300001 CIG 792607325B

Pagamento SAL n. 3 e Ultimo a tutto il 13/05/2022 all'Operatore Economico TECNOSYSTEM SRL.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico

COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824



ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;

- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” art. 1, comma 512 che prevede “*Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l’attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l’accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse*”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “*Patti per il Sud*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo*”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie*”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “*Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana*”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato

“B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

- Visto** il “*Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana*” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito “*Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’*”;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019*”;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*”;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;

COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con codice di assegnazione interno Me_17783 San Marco D'Alunzio dal titolo *"Lavori di completamento del consolidamento centro abitato Catorelli SS Annunziata"* - Codice Caronte SI_1_17783 – è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 366 del 31/08/2017 concernente *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 710 del 18.10.2017 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il Dott. Francesco Armeli, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Marco D'Alunzio, già incaricato con Determina Sindacale n. 20 del 11.10.2017, è stato confermato Responsabile Unico del procedimento

- Visto** il Decreto Commissariale n.1304 del 12/12/2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice - Me_17783 San Marco D'Alunzio dal titolo - "*Lavori di completamento del consolidamento centro abitato Catorelli SS Annunziata*"- Codice Caronte SI_1_17783", è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, finanziando, pertanto, l'importo complessivo di € 2.138.836,63;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1313 del 13.12.2018 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Ing. Domenico Di Maggio, dipendente presso il Comune di San Marco D'Alunzio, è stato nominato Direttore dei Lavori, misura e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 963 del 08/06/2020, con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice Me_17783 San Marco D'Alunzio dal titolo - "*Lavori di completamento del consolidamento centro abitato Catorelli SS Annunziata*"- Codice Caronte SI_1_17783", si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico TECNOSYSTEM S.R.L., in ragione del ribasso percentuale del 28,068% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 979.725,62 al netto dell'I.V.A., di cui € 971.032,20 per lavori ed € 8.693,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** la nota prot. n.3336 del 28 luglio 2020, con la quale, lo scrivente ufficio, a seguito dell'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori, ai sensi dell'art. 32 comma 8 e in ottemperanza al decreto Legge n.76/2020 convertito in Legge l'11 settembre 2020 n.120, stante l'urgenza e l'indifferibilità di attuazione dell'intervento in oggetto, ha richiesto l'avvio dei Lavori in via d'Urgenza;
- Visto** Verbale di Consegna dei Lavori in Via D'Urgenza, del 04.09.2020, a firma congiunta del D.L e dell'Impresa, vistato dal RUP, con cui, tra l'altro, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, pari a 300, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 30.06.2021;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 22 ottobre 2020, rep. n. 416/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico TECNOSYSTEM S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 26742-serie IT;
- Visto** il decreto n 119 del 19/01/2021, con il quale si è provveduto all'approvazione del contratto di cui sopra, e, al contempo, a seguito del ribasso d'asta si è disposta l'approvazione seguente quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.654.998,90 e tenuto conto dell'importo di € 8.099,61, già impegnato nella fase presedente del Contratto si è impegnato l'importo complessivo di € 1.646.899,29; come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO		TOTALI
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 1.358.624,19	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 8.693,42	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.349.930,77	
	importo del ribasso (28,068%)	€ 378.898,57	
	Lavori al netto del ribasso	€ 971.032,20	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.693,42	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 979.725,62
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori 22%	€ 215.539,64	
B.2	Imprevisti	€ 14.084,90	
B.3	Incentivi ex art.113 D. Lgs. 50/2016 (di cui € 7.499,61 già impegnati con D.C. n. 1081/2020)	€ 27.172,48	

COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824



B.4	Indagini geognostiche e prove di laboratorio IVA compresa	€ 26.915,72	
B.5	Competenze geologiche oneri ed IVA inclusi	€ 39.212,64	
B.6	Progettazione, DL, CSE, Misura e contabilità compresi oneri ed IVA	€ 236.675,44	
B.7	Competenze supporto al RUP per la verifica prog. Esecutiva compresi oneri ed IVA	€ 22.724,97	
B.8	Collaudo statico comprensivo di oneri e IVA	€ 21.922,52	
B.9	Collaudo amministrativo comprensivo di oneri e IVA	€ 12.624,98	
B.10	Oneri di conferimento in discarica IVA compresa	€ 7.000,00	
B.11	Pubblicazione bando	€ 0,00	
B.12	Monitoraggio dell'opera	€ 24.800,00	
B.13	Indennità di espropri e spese	€ 20.000,00	
B.14	Assicurazione spese attinenti	€ 6.000,00	
B.15	Contributo ANAC (già impegnato con D.C. n.1543/2019)	€ 600,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 675.273,28
	Importo complessivo (A+B)		€ 1.654.998,90

- Vista** la nota del 27 gennaio 2021, acquisita agli atti in data 29 gennaio 2021 con prot. n. 989, con la quale l'impresa esecutrice "TECNOSYSTEM S.r.l." ha richiesto l'autorizzazione a sub-appaltare alla "Kreo Casa Group" srl parte dei Lavori in oggetto, per una percentuale pari all'8,56% - nel rispetto di quanto indicato dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - pertanto, per un importo di € 83.913,89 di cui € 1.658,00 per oneri della sicurezza ed € 29.369,86 per il costo del personale;
- Visto** il contratto sub appalto sottoscritto in data 27 gennaio 2021 tra l'impresa esecutrice "TECNOSYSTEM S.r.l." e l'impresa sub-appaltatrice "Kreo Casa Group" per un importo di € 83.913,89 acquisito agli atti in data 29 gennaio 2021 con prot. n. 989;
- Visto** il Decreto n. 921 del 7 maggio 2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, in favore dell'impresa TECNOSYSTEM S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 293.917,69 oltre IVA;
- Vista** la nota prot. n. 15/2021 MB – OUT del 19.05.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6244, con la quale il legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori TECNOSYSTEM S.r.l., ha richiesto la proroga di ulteriori n. 90 giorni;
- Vista** la nota prot. n. 1082/UTC 4519 del 20 maggio 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6290 con la quale il RUP ha autorizzato l'affidamento dei Lavori in sub-appalto alla ditta "Kreo Casa Group", rientranti nella categoria principale OS21 nei limiti dell'importo di € 83.913,89;
- Vista** la pec del 24 giugno 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7915, con la quale il RUP ha trasmesso:
- il parere del Direttore dei Lavori rilasciato in data 03.06.2021 con il quale lo stesso ha ritenuto condivisibile e ammissibile la richiesta di proroga dell'impresa di cui alla sopracitata nota prot. n. 15/2021 MB – OUT del 19.05.2021;
 - La nota prot. 1377/UTC 5537 del 24 giugno 2021, con la quale il RUP ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga richiesta con nota prot. n. 15/2021 MB – OUT dalla ditta esecutrice TECNOSYSTEM S.r.l., fissando, pertanto quale data di ultimazione dei Lavori il 30/09/2021;
- Visto** il Decreto n. 1358 del 6 luglio 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 219.337,69 oltre IVA all'operatore economico "TECNOSYSTEM S.r.l." relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 06.04.2021;

- Visto** il Decreto n. 2294 del 23 novembre 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € **181.212,73 oltre IVA** all'operatore economico "TECNOSYSTEM S.r.l." relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 03.09.2021;
- Vista** la nota del 08.09.2021, acquisita agli atti in data 23/09/2021 con prot. n. 6244, con la quale il legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori TECNOSYSTEM S.r.l., ha richiesto la proroga di ulteriori n. 90 giorni;
- Vista** la pec dell'8 maggio 2023 acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6369, con la quale il RUP ha trasmesso:
- La nota del 13 ottobre 2021, con la quale lo stesso ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 90 giorni richiesta dalla ditta esecutrice TECNOSYSTEM S.r.l., fissando, pertanto quale data di ultimazione dei Lavori il 30/12/2021;
 - La nota del 22 dicembre 2021 con la quale il RUP ha concesso di una proroga di 17 giorni per l'esecuzione delle indagini per il completamento della paratia e nella considerazione che gli ulteriori lavori possano eseguirsi, fissando, pertanto quale data di ultimazione dei Lavori il 16/01/2022;
 - il Certificato di ultimazione dei Lavori redatto dal D.L. in data 10/06/2022, sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP, con cui lo stesso ha certificato che i Lavori sono stati ultimati in data 13/05/2022;
- Vista** la pec del 20.03.2023, acquisita agli atti in data 21/03/2023 con prot. n. 4071, con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione relativa al SAL n. 3 a tutto il 13.05.2022 di seguito elencata:
- Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - La nota del 16/03/2023 con la quale lo stesso, in considerazione dei 117 giorni di ritardo per l'ultimazione dei Lavori ha ritenuto di applicare una penale per un importo complessivo pari ad € 57.313,82 così come stabilito all'art. 7 del sopracitato contratto;
 - Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 e Ultimo a tutto il 13.05.2022 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a corpo compresi Oneri per la Sicurezza	€ 1.358.624,19
Oneri per la sicurezza	€ 8.693,42
Importo Lavori a misura soggetti al ribasso	€ 1.349.930,77
A Dedurre Importo del ribasso 28,068%	€ 378.898,57
Importo dei Lavori a misura al netto del ribasso	€ 971.032,20
Oneri per la sicurezza	€ 8.693,42
Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri	€ 979.725,62

- Certificato di pagamento n. 4 del 09.03.2023 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 971.032,20
Oneri afferenti alla sicurezza	€ 8.693,42
Sommano	€ 979.725,62
Da cui detraendo:	
Penale per ritardo Ultimazione Lavori 117*489,86	€ 57.313,82
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 4.898,63
L'Ammontare dei certificati precedenti	€ 400.550,42
Dedotto recupero quota parte anticip.	€ 293.917,69
Risulta il credito dell'impresa	€ 223.045,07



- Vista** la fattura elettronica n. 4 del 14 aprile 2023, acquisita agli atti in data 03.05.2023 con prot. n. 6064, emessa dall'impresa TECNOSYSTEM S.r.l., relativa al SAL n. 3 e ultimo a tutto il 13.05.2022, corrispondente ad un importo pari ad **€ 223.045,07 oltre IVA**;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva TECNOSYSTEM S.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 21.04.2023 - INPS_35677852, acquisito agli atti in data 22.05.2023 con prot. n. 7179;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva "Kreo Casa Group", rilasciato dalle Autorità competenti in data 09.03.2023 - INAIL_37230541, acquisito agli atti in data 08.05.2023 con prot. n. 6362;
- Vista** la dichiarazione resa dalla TECNOSYSTEM S.r.l. in data 6 agosto 2020 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 03.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 05.05.2021 con prot. 5536;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 25/05/2023, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'operatore economico TECNOSYSTEM S.r.l. risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*;
- Ritenuto** di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 272.114,99 IVA inclusa**, relativo alla Fattura n. 4 del 14 aprile 2023 emessa dalla Tecnosystem SRL per il pagamento del SAL n. 3 e ultimo a tutto il 13.05.2022;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice - **ME 17783 San Marco D'Alunzio**- *"Lavori di consolidamento centro abitato Catorelli SS Annunziata – Completamento"* Codice Caronte SI_1_17783", Codice ReNDIS 19IR244/G1, il pagamento dell'importo di **€ 223.045,07** (duecentoventitremilaquarantacinque/07) di cui alla fattura n. 4 del 14 aprile 2023 (SDI 9459461700), emessa dalla ditta TECNOSYSTEM S.r.l. (P.IVA/C.F IT00652750779), relativa allo Stato di avanzamento n. 3 e Ultimo per lavori a tutto il 13.05.2022, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 49.069,92** (quarantanovemilasestantanove/92), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 272.114,99** di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con il Decreto n. 119 del 19.01.2021 (voce A.1 € 214.351,65-Voce A.2 oneri per la sicurezza € 8.693,42 voce B.1 € 49.069,92), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato,

Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)



