

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 996 del 19.5.2014

Patto per il Sud – CDC_T1_ME 22495 - Capo d'Orlando (ME) - “Interventi urgenti ed integrati per la protezione dei litorali in erosione nel Comune di Capo d'Orlando, tramite consolidamento di tratti di muro di sostegno del Lungomare A. Doria nel Centro Urbano e San Gregorio” -

Approvazione certificato di regolare esecuzione ed atti di contabilità finale - Pagamento rata di saldo - D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.

CUP C17H19001010006 - CIG 79343229A3

IL SOGGETTO ATTUATORE


- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ed in particolare l'art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da

1

effettuarsi nella Regione Siciliana;

- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;*


- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito *“Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’”*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017”*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *“Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.”* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019”*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*



in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”;

- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, (c.d. *“decreto semplificazioni”*), che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 dicembre 2021;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il Comune di Capo D’Orlando rientra tra i Comuni sottoscrittori del suddetto *“Contratto di Costa”*;
- Considerato** che a seguito degli eventi meteo-marini del 23-24 febbraio 2019 che hanno prodotto ingenti danni alle infrastrutture lungo tutta la fascia tirrenica, il Sindaco del Comune di Capo d’Orlando, in sede di verbale di conferenza di servizi del 25/02/2019, ha chiesto un intervento immediato, anche e soprattutto nelle more dell’attuazione delle più ampie misure di tutela integrata dell’area costiera definite nel *“Contratto di Costa”*, comunicando altresì la disponibilità di personale in servizio presso il Comune di Capo d’Orlando per la stesura del progetto degli interventi urgenti individuando quale Responsabile del Procedimento l’Arch. Mario Sidoti Migliore;
- Richiamato** il Verbale di somma urgenza (ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016) del 26/02/2019, in cui il Responsabile dell’Area/RUP del Comune di Capo d’Orlando, ha dichiarato che gli interventi di che trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA;

- Richiamato** il Verbale di Tavolo Tecnico del 05/03/2019 in cui, verificati gli elaborati progettuali prodotti dal Comune di Capo d'Orlando e dal Servizio 11 del DRPC, è stato deciso di unificare i due progetti al fine di velocizzare le procedure di realizzazione dell'opera, restando in attesa che il progetto così unificato, redatto dal Comune di Capo d'Orlando, venisse trasmesso agli enti territorialmente competenti al fine di convocare apposita conferenza di servizi utile all'approvazione del progetto, nonché alla successiva fase di appalto;
- Considerato** che il progetto identificato con codice intervento Patto per il Sud – CDC_T1_ ME 22495 Capo d'Orlando (ME) - *"Interventi urgenti ed integrati per la protezione dei litorali in erosione nel Comune di Capo d'Orlando, tramite consolidamento di tratti di muro di sostegno del Lungomare A. Doria nel Centro Urbano e San Gregorio"* di importo pari ad € 450.000,00, rientra tra quelli individuati nel "Contratto di Costa";
- Visto** il Decreto Commissariale n. 523 del 17 aprile 2019 con cui, nell'ambito e in attuazione dell'intervento individuato ME 22495 - Capo D'Orlando (ME) *"Interventi urgenti ed integrati per la protezione dei litorali in erosione nel comune di Capo d'Orlando, tramite consolidamento di tratti di muro di sostegno Lungomare A. Doria nel Centro Urbano e San Gregorio"* – Importo € 450.000,00 – l'Arch. Mario Sidoti Migliore è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, progettista e direttore dei lavori;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 725 del 31 maggio 2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno CDC_T1_Capo d'Orlando, dal titolo Patto per il Sud – CDC_T1_ ME 22495 Capo d'Orlando (ME) - *"Interventi urgenti ed integrati per la protezione dei litorali in erosione nel Comune di Capo d'Orlando, tramite consolidamento di tratti di muro di sostegno del Lungomare A. Doria nel Centro Urbano e San Gregorio"*, è stata approvata in linea amministrativa il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, finanziando l'importo complessivo di € 450.000,00
- Visto** il Decreto Commissariale n.1610 del 17 settembre 2019 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno CDC_T1_Capo d'Orlando, dal titolo Patto per il Sud – CDC_T1_ **ME 22495** - Capo d'Orlando (ME) - *"Interventi urgenti ed integrati per la protezione dei litorali in erosione nel Comune di Capo d'Orlando, tramite consolidamento di tratti di muro di sostegno del Lungomare A. Doria nel Centro Urbano e San Gregorio"*, in favore dell'operatore economico D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L., in ragione del ribasso economico del 24,515% offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 251.080,62 al netto dell'I.V.A., di cui € 249.044,75 per lavori e € 2.035,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 14 gennaio 2020, rep. n. 279/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 1085 - serie 1T;
- Visto** il decreto n. 128 del 21/01/2020 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta si è disposta l'approvazione del quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 351.324,70, e, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 225,00, si è disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 351.099,70;
- Visto** il Verbale di consegna dei Lavori redatto in data 10/03/2020, con il quale il D.L., in considerazione dei 60 giorni naturali e consecutivi stabiliti nel contratto d'appalto, ha fissato quale data di ultimazione dei lavori quella del 09/05/2020;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori del 18/03/2020 a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19;



- Visto** il verbale di ripresa dei lavori del 28/04/2020 con il quale, a seguito della concessione della proroga di giorni 30, viene stabilito quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 19/07/2020;
- Visto** l'Atto di sottomissione del 24/06/2020 dal quale si evince all'art.5 che, a seguito dell'approvazione della perizia di variante, è stata concessa una proroga di 30 giorni per l'esecuzione dei lavori;
- Visto** il verbale di constatazione e ultimazione lavori redatto in data 20/07/2020, acquisito agli atti in data 15/09/2020 con prot. n.7813, con il quale il Direttore dei Lavori ha attestato che i lavori sono stati ultimati in data 09/07/2020, dunque entro il termine contrattuale, e, al contempo, ha assegnato all'impresa appaltatrice ulteriori giorni per l'esecuzione di alcune opere marginali di rifinitura;
- Visto** il Decreto n. 1398 del 06/08/2020 con il quale si è preso atto della perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, approvata in linea tecnica dal RUP, e, al contempo, è stato approvato il quadro per un importo complessivo pari ad € 407.828,49;
- Visto** il verbale di accertata ultimazione lavori, redatto in 24/08/2020, con il quale il Direttore dei Lavori ha attestato che i lavori di finitura sono stati ultimati in data 13/08/2020 e dunque entro i termini assegnati con il suddetto verbale di ultimazione dei Lavori del 20/07/2020;
- Visto** il Decreto n. 1664 del 23/09/2020 con il quale si è preso atto della perizia di assestamento somme redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, approvando, in linea amministrativa, il quadro economico per un importo complessivo è pari ad € 407.828,49, come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		totali parziali
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 365.041,00	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 2.240,37	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 362.800,63	
	importo del ribasso (24,515%)	€ 88.940,57	
	Lavori al netto del ribasso	€ 273.860,06	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.240,37	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 276.100,43
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
B1	IVA 22% sui lavori	€ 60.742,09	
B2	Competenze tecniche geologo compreso oneri, IVA e spese indagini geognostiche	€ 6.159,78	
B3	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ -	
B4	Incentivi RUP di cui all'art.113 D. Lgs. 50/2016 (2%)	€ 7.301,08	
B5	Contributo ANAC (già impegnato con decreto n.1543/2019)	€ 225,00	
B6	Lavori in economia (spostamento sottoservizi ripristino sede viaria)	€ 57.090,31	
B7	Oneri conferimento a discarica compresa IVA	€ 209,80	
	Totale somme a disposizione	€ 131.728,06	€ 131.728,06
	TOTALE		€ 407.828,49

- Visto** il Decreto n. 2326 dell'11/12/2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo al 1 e unico SAL a tutto il 26/06/2020, per un importo complessivo pari ad € 260.900,00 oltre IVA;
- Vista** la nota prot. 8238/2021, acquisita agli atti in data 19/03/2021 con prot. n. 3324 con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, gli atti relativi allo stato finale di seguito elencati:
- Il certificato di ultimazione dei lavori con cui il D.L., in data 21.06.2017, ha certificato che i lavori in oggetto risultino ultimati e quindi, in anticipo rispetto al termine contrattuale del 26.07.2017;

- Stato finale dei lavori emesso in data 11/01/2021 con il riepilogo dei certificati precedenti emessi come di seguito riportati:

Certificati acconto emessi:	
Totale netto dei lavori	€ 276.100,43
Certificato di pagamento n. 1 del 27/07/2020	€ 260.900,00
Sommano le detrazioni	€ 260.900,00
Resta il credito netto dell'impresa	€ 15.200,43

- Certificato di regolare esecuzione del 12/01/2021 con cui il D.L. ha certificato che i Lavori di cui all'oggetto sono stati regolarmente eseguiti e, pertanto, così come riportato nello stato finale, resta un credito netto da liquidare all'impresa **D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.** pari ad **€ 15.200,43**, quale saldo a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori relativi al suddetto certificato, salvo prescritta approvazione dello stesso;
- Certificato di pagamento relativo allo Stato finale redatto in data 11/01/2022, dell'importo di € 18.544,52;

- Ritenuto** di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice CDC_T1_ME 22495 - Capo d'Orlando (ME) - "Interventi urgenti ed integrati per la protezione dei litorali in erosione nel Comune di Capo d'Orlando, tramite consolidamento di tratti di muro di sostegno del Lungomare A. Doria nel Centro Urbano e San Gregorio" - il Certificato di regolare esecuzione nonché gli atti di contabilità finale, confermando il quadro economico già approvato con decreto n. 1664 del 23/09/2020;
- Vista** la Polizza fidejussoria n. 06/01/26/3073532, rilasciata dalla compagnia FINANZIARIA ROMANA in favore della ditta **D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.**, quale garanzia fidejussoria per lo svincolo della rata di saldo, rilasciata il 22/03/2021;
- Vista** la fattura elettronica n. 07/PA del 12/04/2021, acquisita agli atti in data 19/04/2021 con prot. n. 4721, emessa dall'impresa **D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.**, relativa al pagamento della rata di saldo, corrispondente ad un importo pari ad € 15.200,43 oltre IVA;
- Vista** la dichiarazione resa **D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.**, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 03.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" acquisita agli atti in data 09/11/2020 con prot. 10134;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva **D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 01/02/2021 – PROT. INPS_ 25953772, acquisito agli atti in data 20/04/2021 con prot.n. 4808;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.....per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*;
- Visto** l'art. 153 del decreto legge 19 maggio 2020, 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - S.O. n. 21/L riportante "Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973", con il quale sono state sospese fino al 31 maggio 2021 tutte le verifiche disposte per i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi del citato art. 48/bis;

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo di € 18.544,52 comprensivo di IVA di cui alla fattura elettronica n. 07/PA del 12/04/2021 emessa dall'impresa **D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.**, relativo al pagamento della rata di saldo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** **Di approvare**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice CDC_T1_ME 22495 - Capo d'Orlando (ME) - "Interventi urgenti ed integrati per la protezione dei litorali in erosione nel Comune di Capo d'Orlando, tramite consolidamento di tratti di muro di sostegno del Lungomare A. Doria nel Centro Urbano e San Gregorio", **il Certificato di regolare nonché gli atti di contabilità finale** prendendo atto che è stato accertato un residuo credito di € 15.200,43 oltre IVA nei confronti dell'Impresa **D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.**;
- Articolo 3** Di confermare, a seguito dell'approvazione degli atti di contabilità finale, il Quadro economico già approvato con il Decreto n. 1664 del 23/09/2020.
- Articolo 4** Di disporre, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il pagamento dell'importo di **€ 15.200,43 (quindicimiladuecento/43)** di cui alla fattura elettronica n. 07/PA del 12/04/2021 - SDI 4870237446 emessa dall'impresa **D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.** - C.F. 03036160830, relativa alla rata di saldo, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto;
- Articolo 5** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 3.344,09 (tremilatrecentoquarantaquattro/09)**, da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 6** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 18.544,52, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 128 del 21/01/2020, e ss.mm.ii. (voce A € 15.200,43 voce B1 3.344,09) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 7** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

