



**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
Ex DPCM 10 dicembre 2010 ed ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

**DECRETO COMMISSARIALE N. 816 del 15 NOV. 2012**

**ME 115\_1 A - S. ANGELO DI BROLO (ME) – “Opere di consolidamento e regimazione  
idraulica contrada Barba nel Comune di S. Angelo Di Brolo (ME)” – Pagamento S.A.L. n. 3 – ATI  
Mondello Costruzioni Srl – AN.CA.MA. Srl  
CUP J85D11000450001 - CIG 31100140BE**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

**VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 12/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.000.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della Tutela



del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**VISTO** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. in data 18 febbraio 2011;

**CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.;

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME115 A, riguardante l'esecuzione di "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba, Contrada Cartelli, Zona via Vallonello e via Trento e centro urbano", nel Comune di Sant'Angelo di Brolo per un importo complessivo di € 8.000.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 170 del 17/04/2012 con il quale viene confermata la nomina del RUP Ing. Bruno Manfré, precedentemente nominato dal DRPC di ME, confermando e prendendo atto di tutti i provvedimenti dallo stesso assunti a far data dalla nomina ricevuta dal Dipartimento;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 209 del 10/05/2012 con il quale si è provveduto ad impegnare le somme per la realizzazione dell'intervento relativo alle "Opere di consolidamento e regimazione idraulica contrada Barba nel comune di S. Angelo Di Brolo (ME)" per un importo complessivo di € 2.366.271,96 secondo il Quadro Economico di seguito riportato:

**A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto**

1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (24.8956%%)	€ 1.536.137,16
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 54.664,23

**Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza(A)** € 1.590.801,39

**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**

1. IVA (21%)	€ 334.068,29
2. Imprevisti (5% di A)	€ 105.000,00
3. Spese necessarie per la gestione dei lavori (1% di A)	€ 21.000,00
4. Oneri di accesso in discarica	€ 22.000,00
5. Incentivi per la progettazione (2% di A)	€ 42.000,00



6. Indagini geognostiche comprensive di IVA	€ 168.627,22
7. Rilievi aerofotogrammetrici	€ 22.800,00
8. Espropriazioni	€ 32.640,00
9. Gara e pubblicità	€ 0,00
10. Contributo AVCP	€ 0,00
11. Polizza assicurativa art. 112 D. Lgs. 163/2006	€ 5.000,00
12. Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico	€ 22.335,06
<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	<b>€ 775.470,57</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 2.366.271,96</b>

VISTO il Decreto Commissariale n. 214 del 11/05/2012, con il quale è stato disposto il pagamento di € 371.054,32 (trecentosettantunomilacinquantaquattro/32) IVA inclusa, afferente il S.A.L. n.1 per i lavori eseguiti a tutto il 05/03/2012, con cui si è provveduto a liquidare all'impresa il corrispettivo del Certificato di pagamento n. 1 del 13/04/2012 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€ 297.606,95
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.590,50
	TOTALE	€ 308.197,45
Ritenuta dello 0.5% per infortuni		€ 1.540,99
Importo da corrispondere al netto d'IVA	CREDITO	€ 306.656,46

VISTO il Decreto Commissariale n. 426 del 22/08/2012, con il quale è stato disposto il pagamento di € 567.162,71 (cinquecentosessantasettemilacentosessantadue/71) IVA inclusa, afferente il SAL n.2 per i lavori eseguiti a tutto il 17/05/2012, con cui si è provveduto a liquidare all'impresa il corrispettivo del Certificato di pagamento n. 2 del 15/06/2012 per gli importi riportati nella seguente tabella:

importo lavori soggetti a ritenute		€ 779.282,38
	TOTALE	€ 779.282,38
Totale certificati precedenti		€ 306.656,46
Ritenuta dello 0.5% per infortuni		€ 3.896,41
Importo da corrispondere al netto d'IVA	CREDITO	€ 468.729,51

VISTA la richiesta del 30/05/2012 inviata dalla capo-gruppo mandataria della A.T.I. Mondello Costruzioni Srl e AN.CA.MA. Srl al RUP e con la quale richiede la concessione di una proroga di 150 giorni per l'ultimazione dei lavori;

VISTA la nota prot. n. 218/65 del 15/06/2012, acquisita agli atti al prot.n. 2226 del 19/06/2012, con la quale il RUP trasmette la nota prot. n. 214/65 del 13/06/2012 indirizzata alla A.T.I. Mondello Costruzioni Srl e AN.CA.MA. Srl e con la quale viene concessa una proroga di giorni 60 e quindi i lavori ultimati entro il 24/08/2012;

VISTA la nota prot. n. 362/65 del 08/11/2012, acquisita agli atti al prot.n. 4655 del 12/11/2012, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Libretto delle misure n.3;
- Registro di Contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Quadro comparativo;



- Stato di avanzamento n. 3 dei lavori eseguiti a tutto il 08/08/2012 dalla quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 54.664,23
Importo Lavori al netto della sicurezza		€ 1.606.507,20
Ribasso d'asta del 24,8956% su € 1.606.507,20		€ 389.538,68
importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 1.216.968,52
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 54.664,23
	TOTALE	€ 1.216.968,52

- Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato in data 29/10/2012 dagli Enti competenti, al DRPC di ME che ha provveduto ad acquisirlo agli atti al prot. n. 72958 del 05/11/2012 e dal quale si evince la regolarità contributiva della Mondello Costruzioni s.r.l.;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato in data 29/10/2012 dagli Enti competenti, al DRPC di ME che ha provveduto ad acquisirlo agli atti al prot. n. 72962 del 05/11/2012, e dal quale si evince la regolarità contributiva della AN.CA.MA s.r.l.;
- C.P. n. 3 del 07/11/2012 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

importo lavori soggetti a ritenute		€ 1.216.968,52
	TOTALE	€ 1.216.968,52
Totale certificati precedenti		€ 775.385,97
Ritenuta dello 0.5% per infortuni		€ 6.084,84
Sommano le detrazioni		€ 781.470,81
Credito Impresa arrotondato a 0 euro		€ 435.497,71
Per Iva al 21%		€ 91.454,52
Importo da corrispondere compreso IVA	CREDITO	€ 526.952,23

- Fattura n. 15 del 25/10/2012 emessa dalla Mondello Costruzioni Srl per € 435.497,71 per lavori ed € 91.454,52 per IVA e quindi per complessive € 526.952,23.

**VISTA** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'ATI;

**VISTA** la richiesta effettuata ad Equitalia del 14/11/2012, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 dalla quale risulta che la Mondello Costruzioni s.r.l. risulta non inadempiente;

**CONSIDERATO** che occorre procedere al pagamento della fattura n. 15 del 25/10/2012 emessa dalla Mondello Costruzioni Srl per un importo complessivo pari ad € 526.952,23 (cinquecentoventiseimilanovecentocinquantadue/23) IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

## DECRETA

### Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### Articolo 2



E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di consolidamento e regimazione idraulica contrada Barba nel Comune di S. Angelo Di Brolo (ME)" individuato con il codice di identificazione ME 115\_1 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, alla ditta Mondello Costruzioni Srl con sede in Sant'Angelo di Brolo (Me), Via San Francesco di Paola n.3, C.F./P.IVA n. 02761240833, della fattura n. 15 del 25/10/2012, relativa al certificato di pagamento n. 3 del 07/11/2012 per lavori eseguiti a tutto il 08/08/2012, per un importo di € 526.952,23 (cinquecentoventiseimilanovecentocinquantadue/23) IVA inclusa, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 98A0200882520000300303027 che la stessa intrattiene presso la Unicredit Spa - Ag.di Sant'Angelo di Brolo (ME);

### Articolo 3

Al pagamento di cui al superiore Articolo, dell'ammontare complessivo di € 526.952,23 (cinquecentoventiseimilanovecentocinquantadue/23) si provvede a valere sull'impegno assunto con Decreto Commissariale n. 209 del 10/05/12 (voce A.1- Importo dei lavori al netto del ribasso € 420.457,63 - voce A.2 - Importo Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 15.040,08 - voce B.1 "IVA (21%)" € 91.454,52), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

### Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per l'emissione dell'ordinativo di pagamento e la relativa registrazione.

**Il Commissario Straordinario Delegato**

