

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010

**DECRETO COMMISSARIALE N. 1079 del 09 DIC. 2013**

ME 053 A – Brolo (ME) – “Opere di consolidamento e regimazione idraulica c.da Jannello”.  
Pagamento Ditta Geo Perforazioni SAL n.7 ed Ultimo  
**CUP J82J12000150001 CIG 428289873B**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

**VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore –

Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

**VISTO** il decreto legislativo, 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME-053 A, riguardante l'esecuzione delle – "Opere di consolidamento e regimazione idraulica c.da Jannello" presso il comune di Brolo (ME) per un importo di € 3.630.000,00 complessivamente;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 47 del 6 febbraio 2012 con il quale viene nominato RUP dell'Intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica c.da Jannello" nel comune di Brolo, l'Ing. Giuseppe La Placa in servizio presso la struttura commissariale;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 237 del 24/05/2012, con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica c.da Jannello" da realizzare nel comune di Brolo (ME) con il codice ME 053 A, per un importo di € 3.630.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 431 del 29/08/2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Opere di Consolidamento e regimazione idraulica c.da Jannello" – codice ME 053 A, a favore dell'impresa GEO PERFORAZIONI srl. con sede in Favara (AG) – c.da San benedetto s.n.c.- 92026, con un prezzo offerto pari a € 1.812.164,14, oltre a € 68.775,28 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, e quindi per un totale complessivo pari ad € 1.880.939,42 oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 26,8977%; (Allegato al Decreto n. 205 del 20/03/2013)

**VISTO** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la GEO PERFORAZIONI s.r.l., in data 26/09/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 04/10/2012 alla serie 3 n. 20435; (Allegato al Decreto n. 205 del 20/03/2013)

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 547 del 19/10/2012 è impegnata la somma di € 2.813.578,07 (duemilioniottocentotredicimilacinquecentosettantotto/07) per la realizzazione dell'intervento denominato "Opere di consolidamento e regimazione idraulica c.da Jannello"– individuato con il codice di identificazione ME 053 A, con il seguente Quadro Economico:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

Importo dei lavori al lordo compresa sicurezza	€ 2.547.718,00
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 68.775,28
Lavori al lordo esclusa sicurezza	€ 2.478.942,72
Ribasso d'asta (26,8977%)	€ 666.778,58



1. Importo dei lavori al netto esclusa sicurezza € 1.812.164,14  
 2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 68.775,28

Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto € **1.880.939,42**

**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**

1. IVA 21% sui lavori € 394.997,28  
 2. Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006) € 43.820,75  
 3. Compet. Collau. tec.-amm.vo e statico compr. IVA e oneri € 34.344,07  
 4. Spese per verif. tec. previs. dal C.S.A. , per verif. d'ordine del D.L. (art. 148, c. 3 207/2010 e/o prove di collaudo) € 10.000,00  
 5. Indennità piano particellare esproprio € 22.931,71  
 6. Pubblicità Gara e commissione gara € 12.044,55  
 7. Contributo Autorità di vigilanza € 600,00  
 8. Monitoraggio geotecnico € 29.607,02  
 9. Oneri di conferimento a discarica € 31.467,71  
 10. Allacciamento a pubblici servizi € 2.500,00  
 11. Imprevisti [art. 42, comma 3 b) D.P.R. 207/2010] € 238.986,39  
 12. Geologo compreso IVA e oneri € 30.716,19  
 13. Coordinatore sicurezza in esecuzione con IVA e oneri € 38.921,44  
 14. Coordinatore sicurezza Progettazione con IVA e oneri € 41.701,54

Totale somme a disposizione € **932.638,65**

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO** € **2.813.578,07**

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 655 del 29/11/2012 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 1 per i lavori eseguiti a tutto il 16/11/2012 relativo al Certificato di pagamento n. 1 del 27/11/2012 per un importo complessivo pari a € 582.606,29 (cinquecentottantaduemilaseicentosei/29);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 722 del 19/12/2012 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 2 per i lavori eseguiti a tutto il 07/12/2012 relativo al Certificato di pagamento n. 2 del 18/12/2012 per un importo complessivo pari a € 624.871,20 (seicentoventiquattromilaottocentosettantuno/20);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 205 del 20/03/2013 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 3 per i lavori eseguiti a tutto il 01/03/2013 relativo al Certificato di pagamento n. 3 del 13/03/2013 per un importo complessivo pari a € 339.997,78 (trecentotrentanovenovecentonovantasette/78);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 481 del 26/06/2013 con il quale si prende atto dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva, si concedono n. 30 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori, e si impegna, ad integrazione dell'importo di € 2.813.578,07 impegnato con D.C. n. 547 del 19/10/2012, l'ulteriore somma di € 286.421,93, con il seguente Quadro Economico:

**A. LAVORI**

Maggiore importo totale lavori derivanti dalla P.V.S. (compresi oneri di sicurezza) € 356.229,00

Totale Lavori € 356.229,00

**B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**



1. Maggiore IVA sul totale dei lavori affidati (21%)	€ 74.808,09
2. Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 6.095,84
3. Compet. Collau. tec.-amm.vo e statico compr. IVA e oneri <b>a detrarre</b>	€ - 9.682,92
4. Spese per verif. tec. previs. dal C.S.A. , per verif. d'ordine del D.L. (art. 148, c. 3 207/2010 e/o prove di collaudo	€ 12.800,00
5. Indennità piano particellare esproprio	€ 3.118,15
6 Oneri conferimento a discarica	€ 49.532,29
7. Allacciamento a pubblici servizi <b>a detrarre</b>	€ - 2.500,00
8 Monitoraggio geotecnico	€ 29.607,02
9 Oneri di conferimento a discarica	€ 31.467,71
10 Allacciamento a pubblici servizi <b>a detrarre</b>	€ -2.500,00
11 Imprevisti [art.42, comma 3 b) D.P.R. 207/2010] <b>a detrarre</b>	€ -221.393,83
12 Prestazioni geologiche (incl. IVA e oneri) <b>a detrarre</b>	€ -2.470,49
13 Coordinatore secur. Prog. IVA e oneri <b>a detrarre</b>	€ -38,62
14 Spostamento pali ENEL	€ 18.687,60
15 Spese art. 92, c. 7 bis D.lgs 163/2006	€ 1.236,82
Totale somme a disposizione	<b>€ -69.807,07</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 286.421,93</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 503 del 02/07/013 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 4 per i lavori eseguiti a tutto il 14/06//2013 relativo al Certificato di pagamento n. 4 del 24/06/2013 per un importo complessivo pari a € 430.331,64 (quattrocentotrentamilatrecentotrentuno/64);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 658 del 08/08/2013 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 5 per i lavori eseguiti a tutto il 14/06/2013 relativo al Certificato di pagamento n. 5 del 26/07/2013 per un importo complessivo pari a € 470.093,80 (quattrocentosettantamilaenovantatre/80);

**VISTA** la nota prot. n. 5615 del 20/09/2013, con la quale il RUP concede un ulteriore proroga di n. 23 giorni, fissando al 31/10/2013 il termine di ultimazione dei lavori;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 834 del 09/10/2013 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 6 per i lavori eseguiti a tutto il 16/09/2013 relativo al Certificato di pagamento n. 6 del 30/09/2013 per un importo complessivo pari a € 244.064,62 (duecentoquarantaquattroesessantaquattro/62);

**VISTA** la nota prot. 14713 n.19/11/2013 del , acquisita agli atti al prot. n. 7006 del 20/11/2013, con la quale il D. L. trasmette la seguente documentazione:

- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 7 ed ultimo a tutto il 31/10/2013 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura compresa sicurezza	€ 3.022.095,02
A Dedurre Oneri di sicurezza inclusa nei lavori 2,699486%	€ 81.581,03

Importo Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 2.940.513,99
Ribasso del 26,8977% da applicare su € 2.940.513,99	€ 790.930,63
<b>Per Lavori a misura al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€ 2.149.583,36</b>
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 81.581,03
Lavori a misura al netto	€ 2.231.164,39
<b>Totale Generale euro</b>	<b>€ 2.231.164,39</b>

- Certificato di pagamento n. 7 ed ultimo del 02/12/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 2.149.583,36
Per Oneri afferenti la sicurezza	€ 81.581,03
Sommano	€ 2.231.164,39
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 11.155,82
Ammontare certificati precedenti	€ 2.180.214,73
Totale deduzioni	€ 2.191.370,55
<b>Risulta il Credito all'Impresa</b>	<b>€ 39.793,84</b>

- la fattura n. 40 del 20/11/2013 relativa ai lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il SAL n.7, dell'importo complessivo di € 48.548,48 (quarantottomilacinquecentoquarantotto/48) IVA Inclusa;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dalle Autorità competenti in data 28/11/2013, e acquisito agli atti al prot. n. 7257 del 28/11/2013;

**VISTA** la richiesta effettuata ad Equitalia del 06/12/2013 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta GEO PERFORAZIONI SRL è soggetto non inadempiente;

**VISTA** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

**CONSIDERATO** che occorre procedere al pagamento della fattura n. 40 del 20/11/2013 emessa dalla ditta GEO PERFORAZIONI SRL per l'importo complessivo di € 48.548,48 (quarantottomilacinquecentoquarantotto/48) IVA Inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010;

## DECRETA

### Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

## Articolo 2

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento – “Opere di consolidamento e regimazione idraulica C.da Jannello” Brolo (ME), individuato con il codice di identificazione ME 053 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, alla ditta GEO PERFORAZIONI SRL, con sede in Favara (AG) – c.da San benedetto s.n.c – P.IVA 02443840844 – della fattura n. 40 del 20/11/2013 relativa al certificato di pagamento n. 7 del 02/12/2013, per i lavori eseguiti a tutto il 31/10/2013, per complessive € **48.548,48** (quarantottomilacinquecentoquarantotto/48) da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 73G 07108 16600 000000000197 che la stessa intrattiene presso la Banca di Credito Cooperativo Agrigentino di Agrigento;

## Articolo 3

Al pagamento delle somme di cui al superiore Articolo dell'ammontare complessivo € 48.548,48 (quarantottomilacinquecentoquarantotto/48), si provvede, a valere sul Decreto Commissariale n. 547 del 19/11/2012 così come modificato dal Decreto Commissariale n. 481 del 26/06/2013 (€ 38.331,50 Voce A1 “Importo lavori”, - € 1.462,34 Voce A2 “oneri di sicurezza non soggetti a ribasso”- € 8.754,64 Voce B1 “IVA sui lavori”), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

## Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

### Il Commissario Straordinario Delegato

(dott. Maurizio Croce)

