

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010

**DECRETO COMMISSARIALE N. 1081 del 09 DIC. 2013**

ME 115\_2 A S. ANGELO DI BROLO (ME) – “Opere di consolidamento e regimazione idraulica  
contrada Cartelli” – Pagamento SAL n. 4 ATI Aveni Srl- Gugliotta Trivellazioni -  
CUP J85D12000540001 – CIG 441832337B

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

**VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 12/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;



**VISTA** la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Agenda Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. in data 18 febbraio 2011;

**CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.;

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME115 A, riguardante l'esecuzione di "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba, Contrada Cartelli, Zona via Vallonello e via Trento e centro urbano", nel comune di Sant'Angelo di Brolo per un importo di € 8.000.000,00 complessivamente;

**VISTA** la nota prot. 304 del 28 settembre 2010 con la quale il Commissario Straordinario Delegato autorizza il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio per la Provincia di Messina, avvalendosi del proprio personale tecnico interno, alla predisposizione della progettazione esecutiva del predetto intervento e all'affidamento di eventuali indagini e studi specialistici, di competenza di soggetti non presenti all'interno dell'amministrazione i cui oneri potranno essere riconosciuti all'interno del finanziamento purché gli incarichi siano affidati secondo le norme di legge e regolamenti in materia di affidamento di servizi pubblici;

**VISTA** la nota prot. 10523 del 19 ottobre 2010, acquisita agli atti al prot. n. 437 del 21 ottobre 2010, con la quale il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio per la Provincia di Messina, manifesta la necessità di procedere alla suddivisione dell'intervento in questione in tre distinti progetti, e contestualmente comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Bruno Manfrè;

**VISTA** la nota prot. 464 del 27 ottobre 2010 con la quale il Commissario Straordinario Delegato, a seguito della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 21 ottobre 2010, autorizza il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio per la Provincia di Messina, a incorporare l'intervento in questioni in tre distinti progetti:

ME 115 1A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba" € 3.000.000,00,

ME 115 2A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli" € 2.500.000,00,

ME 115 3A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - centro urbano" € 2.500.000,00;

**VISTA** la nota prot. n. 537 del 09 novembre 2010, con la quale il Commissario, a rettifica della nota prot. n. 304 del 28 settembre 2010, trasferisce l'incarico di progettazione all'Ufficio del Commissario Delegato ex OPCM 3865/10;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 171 del 17/04/2012 con il quale è nominato, in sostituzione dell'Ing. Bruno Manfrè, il Geom. Vittorio Ricciardi RUP dell'intervento e di demandare allo stesso

la presa d'atto di tutti i provvedimenti assunti dall'Ing. Bruno Manfrè, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

**VISTO** il Decreto Commissariale n.301 del 28/06/2012, con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo alle "Opere di consolidamento e regimentazione idraulica in C.da Cartelli nel Comune di Sant'Angelo di Brolo, 1° Stralcio Funzionale", individuato con il codice di identificazione ME 115\_2 A per un importo complessivo di € 2.930.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 532 del 15/10/2012, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento e regimentazione idraulica in C.da Cartelli nel Comune di Sant'Angelo di Brolo, 1° Stralcio Funzionale", individuato con il codice di identificazione ME 115\_2 A, a favore della costituenda ATI AVENI SRL (Mandataria) e GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI SRL (Mandante) con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) via Moleti n. 14 - 98051, con un prezzo pari a € 1.568.548,67 oltre a € 38.176,54 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, corrispondenti ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 27,3607%;

**VISTO** il Contratto di lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'ATI AVENI SRL - GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI SRL, in data 25/10/2012 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma in data 07/11/2012 alla serie 3 n. 23358 (allegato al Decreto Commissariale n. 548 del 12/07/2013);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 657 del 30/11/2012, con il quale è impegnata la somma di € 2.391.393,89 (duemilionitrecentonovantunomilatrecentonovantatre/89), per la realizzazione dell'intervento denominato "Opere di consolidamento e regimazione idraulica contrada Cartelli", individuato con il codice di identificazione ME 115\_2 A;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 15 del 11/01/2013, con il quale è disposta l'integrazione alle somme al Decreto d'impegno n. 657 del 30/11/2012, per la realizzazione dell'intervento denominato "Opere di consolidamento e regimazione idraulica contrada Cartelli", individuato con il codice di identificazione ME 115\_2 A, con il seguente Quadro Economico:

A. Importo dei lavori

1. Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 1.568.548,67
2. <u>Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso</u>	€ 38.176,54
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ <u>1.606.725,21</u>

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA 21% sui lavori	€ 337.412,29
2. Imprevisti < 10% sui lavori	€ 99.104,77
3. Oneri accesso a discarica	€ 13.703,90
4. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D.lgs. 163/2006	€ 43.950,86
5. Lavori in economia	€ 10.000,00
6. Per espropriazioni	€ 37.000,00
7. Collaudo tecnico-amministrativo (IVA compresa)	€ 34.465,64
8. Direzione dei Lavori (IVA compresa)	€ 70.348,65
9. Oneri per la sicurezza in fase di esecuzione (IVA compresa)	€ 51.358,81
10. Indagini geognostiche geotecniche (IVA compresa)	€ 73.994,98



11. Pubblicazioni bandi di gara	€	6.000,00
12. Compensi commissione gara (IVA compresa)	€	13.328,78
13. AVCP	€	0,00
14. Consulenza geologica-geotecnica	€	21.414,90
<b>Totale Somme a Disposizione (B)</b>	€	<b>812.083,58</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>	€	<b>2.418.808,79</b>

**VISTO** il Decreto commissariale n. 548 del 12/07/2013, con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 06/05/2013, e del SAL n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 07/06/2013, per la somma complessiva di € 1.075.628,69 (IVA Inclusa) come da certificato di pagamento n. 1 del 12/06/2013, e certificato di pagamento n. 2 del 27/06/2013 per gli importo riportati nelle seguenti tabelle:

Certificato di pagamento n. 1 del 12/06/2013 per un importo pari € 409.332,41:

Per lavori e somministrazioni		€ 401.614,55
Per oneri afferenti la sicurezza	TOTALE	€ 9.774,81
Sommano		€ 411.389,36
Da cui detraendo :		
Ritenuta dello 0.5% per infortuni		€ 2.056,95
Risulta il credito dell'impresa in Euro	CREDITO	€ 409.332,41

Certificato di pagamento n. 2 del 27/06/2013 per un importo pari € 479.617,33:

Per lavori e somministrazioni		€ 872.188,81
Per oneri afferenti la sicurezza	TOTALE	€ 21.228,01
Sommano		€ 893.416,82
Da cui detraendo :		
Ritenuta dello 0.5% per infortuni		€ 4.467,08
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 409.332,41
Totale deduzioni		€ 413.799,49
Risulta il credito dell'impresa in Euro	CREDITO	€ 479.617,33

**VISTO** il Decreto commissariale n. 783 del 26/09/2013, con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 3 dei lavori eseguiti a tutto il 29/07/2013 per l'importo di € 479.706,65 come da certificato di pagamento n. 3 del 31/07/2013, per gli importo riportati nelle seguenti tabelle:

Per lavori e somministrazioni		€ 1.261.165,60
Per oneri afferenti la sicurezza	TOTALE	€ 30.695,22
Sommano		€ 1.291.860,82
Ritenuta dello 0.5% per infortuni		€ 6.459,30
Ammontare dei certificati precedenti		€ 888.949,74
Totale deduzioni		€ 895.409,04
Risulta il credito dell'impresa in Euro	CREDITO	€ 396.451,78

**CONSIDERATO** l'Atto di sottomissione stipulato in data 25/10/2012, dal quale si evince che l'ammontare dei lavori dal suddetto atto è di € 321.344,99 (trecentoventunomilatrecentoquarantaquattro/99/) al netto del ribasso d'asta del 27,3607% e che per effetto dei lavori suppletivi, il termine ultimo dei lavori viene prorogato di giorni 90 (novanta);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 1063 del 06/12/2013 con il quale si prende atto dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva, si impegna, ad integrazione della somma impegnata con D.C. n. 547 del 19/10/2012, l'ulteriore somma di € 320.441,12, con il seguente Quadro Economico:

**A. Importo dei lavori**

1. Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 2.591.239,64
2. Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 45.811,86
3 Sommano	€ 2.637.051,50
4. ribasso d'asta 27,3607%	€ 708.981,30
5. Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 1.882.258,34
6. Oneri della sicurezza in fase di prog. non soggetti a ribasso	€ 45.811,86
<u>Importo contrattuale comprensivo di sicurezza (A)</u>	<u>€ 1.928.070,20</u>

**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**

1. IVA 22% sui lavori	€ 409.900,38
2. Imprevisti	€ 0,00
3. Oneri accesso a discarica	€ 50.000,00
4. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D.lgs. 163/2006	€ 40.100,00
5. Lavori in economia	€ 0,00
6. Per espropriazioni	€ 37.000,00
7. Collaudo tecnico-amministrativo (IVA compresa)	€ 34.465,64
8. Direzione dei Lavori CSE e redaz. PVS (IVA compresa)	€ 125.597,92
9. CSE (IVA compresa)	€ 0,00
10. Indagini geognostiche geotecniche (IVA compresa)	€ 73.994,98
11. Pubblicazioni bandi di gara	€ 6.000,00
12. Compensi commissione gara (IVA compresa)	€ 12.675,89
13. AVCP	€ 0,00
14. Consulenza geologica-geotecnica	€ 21.414,90
<u>Totale Somme a Disposizione (B)</u>	<u>€ 811.179,71</u>

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)** € 2.739.249,91

**VISTA** la nota prot. n. 29 del 19/11/2013, acquisita agli atti al prot. n. 7454 del 06/12/2013, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Registro di Contabilità
- Libretto delle Misure
- Sommario del Registro di Contabilità
- SAL n. 4 a tutto il 11/11/2013 firmato dal RUP dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura compresi oneri di sicurezza	€ 2.319.109,04
A dedurre Incidenza Oneri Sicurezza inclusi nei lavori	€ 40.288,44



Importo Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 2.278.820,60
Ribasso d'asta del 27,3607% su € 1.736.202,86	€ 623.501,27
importo lavori al netto del Ribasso d'asta	€ 1.655.319,33
Importo Oneri Sicurezza inclusi nei lavori	€ 40.288,44
Lavori a misura al netto	€ 1.695.607,77
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.695.607,77</b>

- Certificato di pagamento n. 4 del 14/11/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 1.655.319,33
Sommano	€ 1.655.319,33
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 40.288,44
Sommano	€ 1.695.607,77
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 8.478,04
Ammontare dei certificati precedenti	€ 1.285.401,52
Totale deduzioni	€ 1.293.879,56
<b>Risulta il credito dell'Impresa</b>	<b>€ 401.728,21</b>

- Fattura n. 5/13 del 14/11/2013, emessa dall'Impresa ATI AVENI SRL – GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI, per un importo complessivo pari ad € 490.108,42 (quattrocentonovantamilacentotto/42) IVA Inclusa;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'ATI AVENI SRL – GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI SRL, rilasciato dalle Autorità competenti in data 09/09/2013 e acquisito agli atti al prot.n. 5393 del 10/09/2013;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto stipulato con l'impresa;

**VISTA** la richiesta effettuata ad Equitalia del 29/11/2013, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta che l'ATI AVENI SRL – GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI SRL è soggetto non inadempiente;

**CONSIDERATO** che bisogna procedere al pagamento della fattura n. 5 del 14/11/2013 emessa dall'ATI AVENI SRL – GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI SRL relativa al SAL n. 4 dei lavori eseguiti a tutto il 11/11/2013 come da certificato di pagamento n. 4 del 14/11/2013 per un importo complessivo pari ad € 490.108,42 (quattrocentonovantamilacentotto/42), IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

## DECRETA

### Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di consolidamento e regimazione idraulica contrada Cartelli", individuato con il codice di identificazione ME 115\_2 A, all'ATI AVENI SRL – GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI SRL C.F./P.IVA 03225690837 della somma complessiva di € 490.108,42 (quattrocentonovantamilacentotto/42), relativa al Sal n. 4 dei lavori eseguiti a tutto il 11/11/2013 come da certificato di pagamento n. 4 del 14/11/2013, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente IBAN IT 76W 03069 82072 100000004960 che la stessa intrattiene presso la banca Intesa Sanpaolo – Ag. di Barcellona P.G. (ME);

### Articolo 3

Al pagamento della somma complessiva di € 490.108,42 (quattrocentonovantamilacentotto/42), di cui al precedente articolo, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 657 del 30/11/2012, così come modificato e integrato dal Decreto Commissariale n. 1063 del 06/12/2013 (voce A1 "Importo dei lavori al netto del ribasso" € 392.134,99 - voce A2 "Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso" € 9.593,22 voce B1 "IVA 21% sui lavori" € 88.380,21), fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

### Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

**Il Commissario Straordinario Delegato**



(Maurizio Croce)

