



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE N. 1122 del 18 DIC. 2013

CT 024 A – Castel di Iudica *"Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione Cinquegrana"*.

Pagamento Impresa A.T.I. Mammana Michelangelo – Pettinato Costruzioni S.r.l. – Eredi di Anello Andrea S.r.l. - SAL n.1 e SAL n. 2
CUP J45D12000530001 - CIG 4774249AE6

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore;

Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice - CT 024 A - dell'intervento "Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione Cinquegrana " nel comune di Castel di Iudica (CT), per un importo complessivo di € 3.000.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 96 del 16 Giugno 2011, con il quale il Geom. Domenico Faranda in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Castel di Iudica (CT), viene nominato Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il Decreto Commissariale n. 640 del 22 Novembre 2012, con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato CT 024 A - dell'intervento "Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti" nel comune di Castel di Iudica (CT), per un importo complessivo di € 3.000.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 251 del 04 Aprile 2013, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione Cinquegrana " nel comune di Castel di Iudica (CT) codice CT 024 A, a favore dell'impresa A.T.I. Mammana Michelangelo (Mandataria) – Pettinato Costruzioni S.r.l. (Mandante) – Eredi di Anello Andrea S.r.l. (Mandante) con sede in Castel di Lucio (ME), Via Maria Santa Lucia snc cap 98070 - con un ribasso percentuale del 29,6650% corrispondenti a € 1.321.246,21 (euro unmilliontrecentoventunomiladuecentoquarantasei/21) oltre a € 108.075,00 (euro centoottomilasettantacinque/00) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

VISTO il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta Mammana Michelangelo – Pettinato Costruzioni S.r.l. – Eredi di Anello Andrea S.r.l., in data 09 Maggio 2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 17/06/2013 alla serie 3 n. 13112, in cui all'art. 6 è stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque decorrenti dalla data di consegna dei lavori);

VISTO il Decreto Commissariale n. 476 del 24 Giugno 2013 con il quale, è stato nominato RUP dell'intervento il Geom. Giuseppe La Placa , in sostituzione del Geom. Domenico Faranda nominato con il suddetto Decreto Commissariale n. 96 del 16 giugno 2011;



VISTO il Decreto Commissariale n. 479 del 25 Giugno 2013, con il quale il Geom. Domenico Faranda, in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Castel di Iudica (CT), viene nominato Direttore dei lavori;


VISTO il Decreto Commissariale n. 490 del 27 Giugno 2013 con il quale è impegnata la somma di € 2.227.552,38 per la realizzazione dell'intervento denominato "Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti" – codice CT 024 A, con il seguente Quadro Economico:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto		
1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 29,6650%	€	1.321.246,21
2. Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	€	69.441,25
3. Oneri di sicurezza esclusi non soggetti a ribasso	€	<u>38.633,75</u>
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza	€	1.429.321,21
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. Rilievi planoaltimetrici, acc. Su manif. Indagini geogn.	€	0,00
2. Imprevisti (art. 42, c. 3b DPR 207/2010)	€	101.285,16
3. Espropriazioni	€	10.000,00
4. Accantonamenti (art. 133 D. lgs. 163/2006 1%)	€	19.865,80
5. Competenze tecniche	€	96.177,49
6. Incentivi, 2% (ex art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006)	€	38.936,97
7. Oneri Polizza responsabilità	€	4.000,00
8. Spese per Commissione giudicatrice	€	0,00
9. Pubblicità di gara	€	14.584,70
10. Spese di laboratorio compreso IVA	€	40.000,00
11. Oneri di accesso in discarica	€	173.223,60
12. IVA sui lavori 21%	€	300.157,45
13. Contributo Autorità Vigilanza	€	0,00
14. Spese per autorizzazioni nulla-osta etc.	€	<u>0,00</u>
Sommano	€	798.231,17
Importo complessivo	€	<u>€ 798.231,17</u> € 2.227.552,38

VISTO il verbale di consegna definitiva dei lavori, sottoscritto in data 10 Luglio 2013;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1014 del 29/11/2013 di presa atto della approvazione PVS con un maggiore importo rispetto a quello contrattuale pari ad € 67.727,39 e quindi per un nuovo importo netto dei lavori di € 1.497.048,60 comprensivi di € 116.114,47 per oneri sicurezza secondo il seguente Quadro Economico:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto		
1. Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	1.963.366,93
2. Ribasso d'asta (29,6650%)	€	582.432,80
2. Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	€	76.385,37
3. Oneri di sicurezza esclusi non soggetti a ribasso	€	<u>39.729,10</u>
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza	€	1.497.048,60
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. Rilievi planoaltimetrici, acc. Su manif. Indagini geogn.	€	0,00
2. Imprevisti (art. 42, c. 3b DPR 207/2010)	€	50.441,78
3. Espropriazioni	€	10.000,00



4. Accantonamenti (art. 133 D. lgs. 163/2006 1%)	€	19.865,80
5. Competenze tecniche	€	63.847,30
6. Incentivi, 2% (ex art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006)	€	35.283,99
7. Oneri Polizza responsabilità	€	4.000,00
8. Spese per Commissione giudicatrice	€	0,00
9. Pubblicità di gara	€	2.156,22
10. Spese di laboratorio compreso IVA	€	40.000,00
11. Oneri di accesso in discarica	€	175.558,00
12. IVA sui lavori 21%	€	329.350,69
13. Contributo Autorità Vigilanza	€	0,00
14. Spese per autorizzazioni nulla-osta etc.	€	0,00

Sommano € 730.503,78
 Importo complessivo € 2.227.552,38

VISTA la nota n. 11407 del 02/12/2013, acquisita agli atti al prot.n. 7308 del 02/12/2013, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 28/11/2013 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Sommano i lavori al lordo	€ 229.009,58
A detrarre incidenza oneri sicurezza inclusi (3,74%)	€ 8.564,96
Restano	€ 220.444,62
A detrarre il ribasso d'asta (29,6650% di 220.444,62)	€ 65.394,90
Restano	€ 155.049,72
Importo netto totale dei lavori, ivi compresa l'incidenza degli oneri per la sicurezza	€ 163.614,68

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 del 11/12/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 163.614,68
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 818,07
Totale deduzioni	€ 818,07
Risulta il credito dell'impresa	€ 162.796,61

VISTA la Fattura n. 1 del 11/12/2013 acquisita agli atti al prot.n. 7666 del 16/12/2013, emessa dall'Impresa A.T.I. Mammana Michelangelo – Pettinato Costruzioni S.r.l. – Eredi di Anello Andrea S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 198.611,12 IVA inclusa;

VISTA la nota n. 12052 del 17/12/2013, acquisita agli atti al prot.n. 7687 del 17/12/2013, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 16/12/2013 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Sommano i lavori a lordo	€ 706.514,26
A detrarre incidenza oneri sicurezza inclusi (3,74%)	€ 26.423,63
Restano	€ 680.090,63
A detrarre il ribasso d'asta (29,6650% di 680.090,63)	€ 201.748,89



Restano	€ 478.341,74
Importo netto totale dei lavori, ivi compresa l'incidenza degli oneri per la sicurezza	504.765,37

- Certificato di pagamento n. 2 del 17/12/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 504.765,37
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 2.523,83
Totale delle ritenute	€ 2.523,83
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 162.796,00
Totale delle deduzioni	€ 165.319,83
Risulta il Credito dell'impresa	€ 339.445,54

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Fattura n. 2 del 17/12/2013, emessa dall'Impresa A.T.I. Mammana Michelangelo – Pettinato Costruzioni S.r.l. – Eredi di Anello Andrea S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 414.122,90 IVA inclusa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa A.T.I. Mammana Michelangelo – Pettinato Costruzioni S.r.l. – Eredi di Anello Andrea S.r.l., rilasciato dalle autorità competenti in data 10/12/2013, e acquisito agli al prot.n. 7551 del 10/12/2013;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 18/12/2013 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che l'impresa A.T.I. Mammana Michelangelo – Pettinato Costruzioni S.r.l. – Eredi di Anello Andrea S.r.l. è soggetto non inadempiente;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 1 del 11/12/2013 e della fattura n. 2 del 17/12/2013 emesse dall'Impresa A.T.I. Mammana Michelangelo – Pettinato Costruzioni S.r.l. – Eredi di Anello Andrea S.r.l. per l'importo complessivo di € 612.734,02 (seicentododicimilasettecentotrentaquattro/02) IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento "Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione Cinquegrana" – codice CT 024 A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, alla ditta A.T.I. Mammana Michelangelo – Pettinato Costruzioni S.r.l.



– Eredi di Anello Andrea S.r.l. con sede Castel di Lucio (ME), Via Maria Santa Lucia snc, cap 98070 - C.F./P.IVA 03270200839 - della fattura n. 1 del 11/12/2013 come da certificato di pagamento n. 1 del 11/12/2013 relativo al SAL n. 1 dell'importo di € 198.611,12 e della fattura n. 2 del 17/12/2013 come da certificato di pagamento n. 2 del 17/12/2013 relativo al SAL n. 2 dell'importo di € 414.122,90, per un importo complessivo di € **612.734,02** (seicentododicimilasettecentotrentaquattro/02) da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 38G 01030 82540 000000164794 che la stessa intrattiene presso la Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Santo Stefano di Camastra;

Articolo 3

Al pagamento della somma di cui al superiore Articolo dell'ammontare complessivo di € 612.734,02 si provvede, a valere sul Decreto Commissariale n. 490 del 27 Giugno 2013 così come modificato dal Decreto Commissariale n. 1014 del 29/11/2013 (€ 475.817,37 - Voce A1 "Importo lavori", - € 26.423,63 Voce A2 "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso"- € 110.493,02 Voce B11 "IVA sui lavori"), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all' area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato

(dott. Maurizio Croce)

