

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

Ex DPCM 10 dicembre 2010  
Via Costantino Nigra, 5 - Palermo

**DECRETO COMMISSARIALE n. 638/13 del 02/08/2013**

Intervento ME 052 A - Comune di Basico' "Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza" - Pagamento SAL 3 ed ultimo ditta I.CO.LI. di Li Destri Giacomo & C. S.a.s  
**CUP J79H12000000001 CIG 3999467094**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

**VISTO** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;

**VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o piu' commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce e' stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

**VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilita' Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 11.500.000,00 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilita' Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**VISTO** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. in data 18 febbraio 2011;

**CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessita' di intervenire nelle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.;

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, e' compreso l'intervento individuato con il codice ME 052 A, riguardante l'esecuzione di "Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza"- nel Comune di Basico' (ME), per un importo originario di € 300.000,00, successivamente incrementato, nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24/02/2011, di € 1.000.000,00, e quindi per un importo complessivo di € 1.300.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 324 del 15/11/2011 di nomina del RUP Arch. Giovanni Trifilo', Responsabile Area Tecnica del Comune di Basico', a conferma della nomina avvenuta con Determina dal Sindaco n. 12 del 06/09/2005;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 65 del 14/02/2012 di finanziamento dell'intervento "Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza"- nel Comune di Basico' (ME);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 128 del 26/03/2012 con il quale e' stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza" - codice ME 052 A, a favore dell'impresa I.Co.Li di Li Destri Giacomo & C. s.a.s. con sede in Caltavuturo (PA) - Via G. Meli 85/a, con un prezzo offerto pari a € 572.565,20, oltre a € 37.386,10 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, e quindi per un totale complessivo pari ad € 609.951,30 oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 25,8134 %;

**VISTO** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la Societa' I.Co.Li di Li Destri Giacomo & C. s.a.s., in data 04/04/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 10/04/2012 alla serie 3 n. 8118;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 491 del 25/09/2012 con il quale si e' provveduto ad impegnare le somme relative l'intervento ME 052 A - "Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza"- con il seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza

1. Importo dei lavori al netto del ribasso	€	572.565,20
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	37.386,10
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€	<b>609.951,30</b>

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA 21% sui lavori	€	128.089,77
2. Incentivi RUP e Supporto al RUP art.92 c. 5 D.lgs. 163/2006	€	5.502,40
3. Competenze tecniche per la progettazione esecutiva	€	20.132,08
4. Competenze Tecniche D.L., misura e contabilita', sicurezza in fase di esecuzione, comprese IVA e oneri	€	78.289,00
5. Competenze collaudo statico e tecnico amministrativo comprese IVA e oneri	€	11.884,39
6. Competenze Tecniche geologo comprese IVA e oneri	€	19.680,49

7. Indagini geognostiche comprese IVA e oneri	€ 19.335,42
8 Oneri conferimento a discarica	€ 26.500,00
9 Pubblicita' di gara e spese commissione	€ 11.776,34
10 Contributo Autorita' di Vigilanza	€ 0,00
11 Spese per occupazione temporanea aree	€ 800,00
12 Lavori in economia	€ 32.068,40
13 Spese tecniche per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche in corso d'opera	€ 10.000,00
14 Piano di Monitoraggio post-operam incluso IVA	€ 24.082,87
15 Imprevisti	€ 48.849,27
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 436.990,43</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 1.046.941,73</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 496 del 26/09/2012 di pagamento del SAL n. 1 del 07/08/2012 per lavori eseguiti a tutto il 03/08/2012 relativo al Certificato di pagamento n. 1 del 08/08/2012 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 220.554,86
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 13.143,54
	TOTALE	€ 233.698,40
Ritenuta dello 0.5% per infortuni		€ 1.168,49
Importo da corrispondere al netto d'IVA	CREDITO	<b>€232.529,91</b>

**VISTA** la PVS del 22/10/2012 approvata dal RUP con relazione sull'ammissibilita' trasmessa con nota prot.n. 4734 del 23/10/2012 e acquisita agli atti al prot.n. 4306 del 24/10/2012;

**VISTO** l'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi n. 2 (Art. 163 D.P.R. 207/10) del 06/11/2012, registrato a Termini Imerese al n. 1779 serie 3 del 13/11/2012;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 698 del 13/12/2012 di presa atto della approvazione PVS con un maggiore importo rispetto a quello contrattuale pari ad € 68.666,08 e quindi per un nuovo importo netto dei lavori di € 678.617,38 comprensivi di oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e rimodulazione del Quadro Economico cosi come di seguito:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza

1. Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 636.731,16
<u>2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 41.886,22</u>

Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto **€ 678.617,38**

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA 21% sui lavori	€ 142.509,65
2. Incentivi RUP e Supporto al RUP art.92 c. 5 D.lgs. 163/2006	€ 5.510,18
3. Competenze tecniche per la progettazione esecutiva	€ 20.132,08
4. Competenze Tecniche D.L., misura e contabilita', sicurezza in fase di esecuzione, comprese IVA e oneri	€ 63.369,68
5. Competenze collaudo statico e tecnico amministrativo comprese IVA e oneri	€ 7.243,71
6. Competenze Tecniche geologo comprese IVA e oneri	€ 19.680,49
7. Indagini geognostiche comprese IVA e oneri	€ 19.335,42
8 Oneri conferimento a discarica	€
9 Pubblicita' di gara e spese commissione	€ 11.776,34
10 Contributo Autorita' di Vigilanza	€ 0,00
11 Spese per occupazione temporanea aree	€ 800,00
12 Lavori in economia	€
13 Spese tecniche per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche in corso d'opera	€ 10.500,00
14 Piano di Monitoraggio post-operam incluso IVA	€ 24.082,87
15 Imprevisti	€ 48.383,93

Totale somme a disposizione

**€ 368.324,35**

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO**

**€ 1.046.941,73**

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 703 del 17/12/2012 con il quale si e' provveduto a pagare il SAL n. 2 del 27/11/2012 per lavori eseguiti a tutto il 26/11/2012 relativo al Certificato di pagamento n. 2 del 29/11/2012 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 468.472,70
Importo Oneri Sicurezza		€ 33.041,81
	TOTALE	
Ritenuta dello 0.5% per infortuni		€ 2.507,57
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 232.529,91
Totale deduzioni		€ 235.037,48
Importo da corrispondere al netto d'IVA	CREDITO	<b>€266.477,03</b>

**VISTA** la nota prot.n. 3257 del 03/07/2013, acquisita agli atti al prot.n. 3985 del 04/07/2013, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- SAL n. 3 del 27/06/2013 per lavori eseguiti a tutto il 18/06/2013 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori cosi' come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura (compresi oneri di sicurezza speciali € 8.416,80)		€ 855.419,26
A dedurre Incidenza Oneri Sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso		€ 31.789,85
Oneri Sicurezza speciali inclusi nei lavori		€ 8.416,80
Importo Lavori a misura soggetti a ribasso al netto della sicurezza		€ 815.212,61
Ribasso d'asta su € 815.212,61	25,8134%	€ 210.434,09
importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 604.778,52
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 40.206,65
	TOTALE	<b>€ 644.985,17</b>

- Libretto delle misure;
- Libretto dei ferri;
- Registro di contabilita';
- Sommario del registro di contabilita';
- Disegni contabili;
- Quadro comparativo;
- Certificato di pagamento n. 3 del 01/07/2013 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 604.778,52
Importo Oneri Sicurezza		€ 40.206,65
	TOTALE	€ 644.985,17
Ritenuta dello 0.5% per infortuni		€ 3.224,93
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 499.006,94
Totale deduzioni		€ 502.231,87
Risulta il credito all'impresa	CREDITO	<b>€142.753,30</b>

- Fattura n.8 del 02/07/2013 emessa dalla ditta I.Co.LI. di Li Destri Giacomo & C. S.a.s. per l'importo complessivo di € 172.731,49 IVA inclusa;

**VISTA** la nota con la quale il RUP, accertata la regolarita' della documentazione prodotta, propone la liquidazione della fattura n. 8 del 02/07/2013 emessa dalla ditta I.Co.LI. di Li Destri Giacomo & C. S.a.s. per l'importo complessivo di € 172.731,49 (centosettantadue milasettecentotrentuno) IVA inclusa;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarita' Contributiva rilasciato dalle Autorita' competenti in data 22/07/2013 ed acquisito agli atti al prot.n. 4593 del 30/07/2013;

**VISTA** la richiesta effettuata ad Equitalia in data 02/08/2013 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta I.Co.LI. di Li Destri Giacomo & C. S.a.s., risulta non

inadempiente;

**VISTA** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

**CONSIDERATO** che occorre procedere al pagamento della fattura n. 8 del 02/07/2013 emessa dalla ditta I.Co.LI. di Li Destri Giacomo & C. S.a.s. per un importo pari ad € 172.731,49 (centosettantaduemilasettecentotrentuno) IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita' generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### **Articolo 2**

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "*Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza*" - individuato con codice di identificazione ME 052\_A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, della fattura n. 8 del 02/07/2013 emessa dalla ditta I.Co.LI. di Li Destri Giacomo & C. S.a.s., relativa al certificato di pagamento n. 3 del 01/07/2013 per lavori eseguiti a tutto il 18/06/2013, per complessive **€ 172.731,49** (centosettantaduemilasettecentotrentuno/49) da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 40U 08976 43160 000000051025 che la stessa intrattiene presso la Banca di Credito Cooperativo S. Giuseppe di Petralia Sottana - Ag. di Calvaturò;

### **Articolo 3**

Al pagamento di cui al superiore articolo dell'ammontare complessivo di € 172.731,49, si provvede a valere sul Decreto Commissariale n. 491 del 28/09/2012, così come modificato dal Decreto Commissariale n. 698 del 13/12/2012 (€ 135.588,46 Voce A1 "lavori", - € 7.164,84 Voce A2 "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso"- € 29.978,19 Voce B1 "IVA sui lavori"), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilita' speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

### **Articolo 4**

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato  
(dott. Maurizio Croce)

