

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

Ex DPCM 10 dicembre 2010
Via Costantino Nigra, 5 - Palermo

DECRETO COMMISSARIALE n. 659/13 del 09/08/2013

Intervento ME 057 A - "Opere di consolidamento con tiranti in acciaio, ricostruzione muri perimetrali di Capri Leone centro (ME)" - Pagamento S.A.L. n. 3 ed Ultimo - rimborso prove su pali e materiale - rimborso oneri conferimento a discarica alla ditta Bono Costruzioni S.r.l. . - **CUP J25D11000190001 - CIG 33858056AB**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;

VISTO l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 11.500.000,00 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessita' di intervenire nelle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, e' compreso l'intervento individuato con il codice ME 057 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "**Opere di consolidamento con tiranti in acciaio, ricostruzione muri perimetrali Capri Leone Centro**", nel comune di Capri Leone per un importo complessivo di € 600.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 233 del 20/09/2011 con il quale, ritenuto necessario procedere all'adozione di specifico atto da parte dell'Ufficio del Commissario, si e' confermata la nomina, gia' avvenuta con determina sindacale n. 33 del 13.08.2010, del RUP Geom. Gaetano Giuffre' per l'intervento "*Opere di consolidamento con tiranti in acciaio, ricostruzione muri perimetrali Capri Leone Centro*", individuato con il codice di identificazione ME 057 A;

VISTO il Decreto Commissariale n. 252 del 03/10/2011 di Finanziamento dell'Intervento "*Opere di consolidamento con tiranti in acciaio, ricostruzione muri perimetrali Capri Leone Centro*", individuato con il codice di identificazione ME 057 A;

VISTO il Decreto Commissariale n. 302 del 03/11/2011, con il quale e' stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME 057 A "Opere di consolidamento con tiranti in acciaio, ricostruzione muri perimetrali Capri Leone Centro", a favore dell'impresa Bono Costruzioni S.r.l., con sede in C/da Bonagrazia - 90040 Montelepre (PA), P.IVA 04446360820;

VISTO il contratto stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta Bono Costruzioni S.r.l., in data 15/11/2011, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma in data 28/11/2011 al n. 23601 serie n.3;

VISTA la nota prot.n. 5491 del 30/05/2012, acquisita agli atti al prot.n. 1930 del 31/05/2012, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Verbale sospensione lavori del 05/01/2012;
- Verbale di ripresa lavori del 25/03/2012 dal quale si stabilisce che i lavori devono essere ultimati entro il 14/07/2012.

VISTO il Decreto Commissariale n. 367 del 17/07/2012 con il quale si e' provveduto ad impegnare le somme relative all'intervento ME 057 "*Opere di consolidamento con tiranti in acciaio, ricostruzione muri perimetrali Capri Leone Centro*", nel comune di Capri Leone per un importo complessivo di € 424.452,22 cosi' distinto:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 265.777,09
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.659,71
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€ 273.436,80

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA 21% sui lavori	€ 57.421,73
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€ 2.426,59
3. Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, rilievo plano-altimetrico e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione comprese IVA ed oneri	€ 0,00
4. Competenze tecniche D.L., misura e contabilita', sicurezza	

in fase di esecuzione, comprese IVA ed oneri	€	40.310,46
5. Indagini geognostiche comprese IVA ed oneri	€	0,00
6. Competenze tecniche geologo ed indagini geofisiche comprese IVA ed oneri	€	0,00
7. Competenze collaudo statico comprese IVA ed oneri	€	7.959,74
8. Pubblicità gara	€	7.211,81
9. Contributo Autorità di Vigilanza	€	0,00
10. Imprevisti	€	35.685,09
Totale somme a disposizione	€	151.015,42
IMPORTO TOTALE	€	424.452,22

VISTO il Decreto Commissariale n. 372 del 18/07/2012 con il quale è stato disposto il pagamento di **€ 180.157,14** (centoottantamila centocinquantesette/14) IVA inclusa, afferente il SAL n.1 per i lavori eseguiti a tutto il 04/05/2012 con cui si è provveduto a liquidare all'impresa il corrispettivo del Certificato di pagamento n. 1 del 04 maggio 2012 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 145.447,53
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.190,86
	TOTALE	€149.638,39
Ritenuta dello 0,5% per infortuni		€ 748,19
Importo arrotondato da corrispondere al netto d'IVA	CREDITO	€148.890,20

VISTO il Decreto Commissariale n. 685 del 11/12/2012 con il quale è stato disposto il pagamento di **€ 182.678,78** IVA inclusa, afferente il SAL n.2 per i lavori eseguiti a tutto il 04/10/2012 con cui si è provveduto a liquidare all'impresa il corrispettivo del Certificato di pagamento n. 2 del 11/10/2012 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 282.552,26
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 8556,00
Per oneri speciali sicurezza		€ 10.236,00
	TOTALE	€301.371,26
Ritenuta dello 0,5% per infortuni		€ 1.506,86
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 148.890,20
Importo arrotondato da corrispondere al netto d'IVA	CREDITO	€150.974,20

VISTO il Decreto Commissariale n. 678 del 10/12/2012 con il quale si prende atto dell'approvazione della PVS e si rimodula il Quadro Economico come di seguito:

A.1	Totale nuovo importo netto dei lavori	€	282.552,62
A.2	Oneri sicurezza (€ 8.555,99 + € 10.263,00)	€	18.818,99
A.3	TOTALE NUOVO ATTO DI SOTTOMISSIONE	€	301.371,61
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA di A (al 21%)	€	63.288,04
B.2	Incentivi 2%, ai sensi art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€	2.652,34
B.3	Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, rilievo plano-altimetrico e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione comprese IVA e oneri	€	0,00
B.4	Competenze tecniche D.L., mis. e cont., sicurezza in fase di esecuzione, redazione PVS comprese IVA e oneri	€	31.845,45
B.5	Indagini geognostiche comprese IVA e oneri	€	0,00
B.6	Competenze tecniche geologo ed indagini geofisiche, comprese IVA e oneri	€	0,00
B.7	Competenze collaudo statico, comprese IVA ed oneri	€	7.959,74
B.8	Pubblicità gara	€	0,00
B.9	Contributo Autorità di Vigilanza	€	0,00
B.10	Oneri per il conferimento a Discarica, compresa IVA	€	13.550,00
B.11	Prove di carico su palo e prove sui materiali	€	3.597,57

B.12 Imprevisti
TOTALE somme a disposizione
IMPORTO TOTALE

€ 187,47
€ 123.080,61
€ 424.452,22

VISTA la nota prot.n. 6594 del 14/06/2013, acquisita agli atti al prot.n. 3672 del 18/06/2013, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Fattura n. 9 del 18/02/2013 per l'importo di € 3.370,61 IVA compresa per rimborso prove su pali e materiale emessa dalla ditta BONO COSTRUZIONI SRL;
- Fattura n. 10 del 18/02/2013 per l'importo di € 12.273,27 per rimborso oneri per conferimento a discarica.

VISTA la nota prot.n. 7196 del 01/07/2013, acquisita agli atti al prot. n. 4031 del 05/07/2013, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Certificato di pagamento n.2/bis per il pagamento oneri di accesso a discarica e prove di laboratorio per l'importo complessivo di € 12.928,83
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 11/06/2013;
- Stato finale dei lavori eseguito a tutto il 04/10/2012 firmato dal RUP dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura compresi oneri di sicurezza		€ 390.050,24
A dedurre Oneri di Sicurezza inclusi nei lavori 2,19%		€ 8.556,00
A dedurre Oneri speciali di Sicurezza		€ 10.263,00
Importo Lavori a misura soggetti a ribasso al netto della sicurezza		€ 371.231,24
Ribasso d'asta su € 371.231,24	23,8878%	€ 88.678,98
importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 282.552,26
Importo Oneri Sicurezza inclusi nei lavori 2,19%		€ 8.556,00
Importo Oneri speciali di Sicurezza		€ 10.263,00
Importo netto totale dei lavori		€ 301.371,26
A detrarre importi certificati precedenti		€ 299.864,40
Risulta il credito netto dell'impresa		€ 1.506,86

- Certificato di Pagamento n. 3 ed ultimo per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 282.552,26
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 8556,00
Per oneri speciali sicurezza		€ 10.236,00
	TOTALE	€301.371,26
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 299.864,40
Risulta il credito netto dell'impresa	CREDITO	€ 1.506,86

- Fattura n. 35 del 13/06/2013 emessa dalla ditta Bono Costruzioni S.r.l. per l'importo complessivo di € 1.823,30 (iva inclusa);

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Bono Costruzioni S.r.l., rilasciato in data 02/07/2013 ed acquisito agli atti al prot.n. 4122 del 09/07/2013;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 09/08/2013 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta Bono Costruzioni S.r.l. è soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 9 del 18/02/2013 per l'importo di **€ 3.370,61** per il rimborso prove su pali e materiale, fattura n. 10 del 18/02/2013

per l'importo di **€ 12.273,27** per rimborso oneri per conferimento a discarica e della fattura n. 35 del 13/06/2013 per l'importo complessivo di **€ 1.823,30** relativa allo stato finale dei lavori, emesse dalla ditta Bono Costruzioni S.r.l., per l'importo complessivo di **€ 17.467,18** (diciassettemilaquattrocentosessantasette/18) IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita' generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

È disposto il pagamento alla ditta Bono Costruzioni S.r.l., con sede in C/da Bonagrazia- 90040 Montelepre (Pa) - P.IVA 04446360820 - nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento con tiranti in acciaio, ricostruzione muri perimetrali Capri Leone Centro", individuato con il codice di identificazione ME 057 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, della fattura n. 9 del 18/02/2013 per il rimborso prove su pali e materiale, della fattura n. 10 del 18/02/2013 per rimborso oneri per conferimento a discarica e della fattura n. 35 del 13/06/2013 relativa allo stato finale dei lavori, per complessivi **€ 17.467,18** (diciassettemilaquattrocentosessantasette/18), da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 64W 03069 43490 050003830192 che la stessa intrattiene presso la Banca Popolare Intesa San Paolo - filiale di Partinico;

Articolo 3

Al pagamento di cui al superiore Articolo dell'ammontare complessivo di € 17.467,18, si provvede, a valere sul Decreto Commissariale n. 367 del 17/07/2012, così come modificato ed integrato dal Decreto Commissariale n. 678 del 10/12/2012 (€ 1.479,86 Voce A1 "lavori", - € 26,99 voce A2 oneri di sicurezza € 316,45 Voce B1 "IVA sui lavori" - € 12.273,27 voce B10 - € 3.370,61 voce B11), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilita' speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sara' trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato
(dott. Maurizio Croce)

