

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

Ex DPCM 10 dicembre 2010
Via Costantino Nigra, 5 - Palermo

DECRETO COMMISSARIALE n. 877/13 del 18/10/2013

ME 059 A - "Consolidamento a valle dell'abitato" - nel Comune di Casalvecchio Siculo.

Pagamento SAL n. 3 a tutto il 08/08/2013 alla ditta Itinera S.r.l.

CUP J49H12000450001 - CIG 4475225080

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;

VISTO l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessita' di intervenire nelle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, e' compreso l'intervento individuato con il codice ME 059 A, riguardante l'esecuzione di "Consolidamento a valle dell'abitato" - nel Comune di Casalvecchio Siculo (ME), per l'importo complessivo di € 1.363.853,00;

VISTO il Decreto commissariale n. 296 del 25/06/2012, con il quale e' stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Consolidamento a valle dell'abitato" - Intervento ME 059 A - Comune di Casalvecchio Siculo, per l'importo complessivo di € 1.363.853,00 (gia' allegato al Decreto n. 394 del 03/06/2013);

VISTO il Decreto Commissariale n. 464 del 13/09/2012 con il quale e' stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Consolidamento a valle dell'abitato - Casalvecchio Siculo (Me)" codice ME 059 A, a favore dell'impresa ITINERA srl con sede in Aragona (AG) - Via XXVIII Ottobre n.19 - 92021, con un prezzo offerto pari a € 572.991,14, oltre a € 39.971,33 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, e quindi per un totale complessivo pari ad € 611.962,47 oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 28,2937 % (gia' allegato al Decreto n. 394 del 03/06/2013);

VISTO il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ditta ITINERA s.r.l., in data 27/09/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 08/10/2012 alla serie 3 n. 20672 (gia' allegato al Decreto n. 394 del 03/06/2013);

VISTO il Decreto Commissariale n. 38 del 22/01/2013 (gia' allegato al Decreto n. 394 del 03/06/2013), con il quale e' stata impegnata la somma di € 954.358,27 (novecentocinquantaquattromilatrecentocinquanotto/27) per la realizzazione dell'intervento denominato "Consolidamento a valle dell'abitato" individuato con il codice di identificazione ME 059 A, con il seguente Quadro Economico:

A. Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 572.991,14
A1 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 38.971,33
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 611.962,47
B. Somme a disposizione	
B1 I.V.A. 21% sui lavori	€ 128.512,12
B2 Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.lgs 163/2006) (RUP - 25%) Attivita' di supporto al RUP (ex art. 92 comma 5 D.lgs 163/2006) (RUP - 9%)	€ 4.190,26 € 1.508,49
B3 Competenze tec. Progettazione esecutiva e c.s. in progettaz.	€ 0,00
B4 Competenze tec. D.L. misura e cont. Sicur. IVA e oneri	€ 46.139,54
B5 Competenze tec. C.s. esecuzione IVA e oneri	€ 42.731,90
B6 Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri	€ 22.827,11
B7 Competenza collaudo tecnico amm. Compresa IVA e oneri	€ 9.540,41
B8 Consulenza geologica compr. IVA e oneri	€ 0,00
B9 Indagini geognostiche compr. IVA e oneri	€ 0,00
B10 Pubblicita' gare	€ 2.849,68
B11 Espropri ed occupazione aree	€ 7.535,05
B12 Oneri di accesso a discarica	€ 7.500,00

B13 Contributo autorita' di vigilanza	€ 0,00
B14 Monitoraggio	€ 50.000,00
B15 Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 19.626,20
B16 Imprevisti (circa 15%)	€ 42.166,94
Totale somme a disposizione (B)	€ 342.395,80
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 954.358,27

VISTO il Decreto commissariale n. 73 del 01/02/2013, con il quale e' stato nominato Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai lavori di "Consolidamento a valle dell'abitato" - ME 059 A, il geom. Romina Sparacino in servizio presso la struttura Commissariale (gia' allegato al Decreto n. 394 del 03/06/2013);

VISTO il Decreto Commissariale n. 394 del 03/06/2013 con il quale e' stato disposto il pagamento del SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 22/03/2013 come da Certificato di pagamento n. 1 del 10/05/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 149.035,62
Sommano	€ 149.035,62
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 745,18
Totale deduzioni	€ 745,18
Risulta il credito dell'Impresa	€ 148.290,44

VISTO il Decreto Commissariale n. 496 del 28/06/2013 con il quale si prende atto dell'approvazione della PVS, si integra l'impegno e si rimodula il Quadro Economico cosi come di seguito:

A - MPORTO DEI LAVORI DI PERIZIA		
Lavori a misura al netto del ribasso d'asta (€ 572.991,14 + € 117.635,22)		€ 690 626,36
Sicurezza non soggetta a ribasso		€ 43 716,89
Totale Lavori compreso Sicurezza (A)		€ 734.343,25
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. sui lavori e prove euro	€ 154.212,08
B2	Incentivi 2% (ex art. 92 d. lgs 163/2006 - 25%)	€ 7.047,94
	attivit� di supporto al RUP (ex art. 92 d. lgs 163/2006 - 9%)	
B3	Competenze Tec. Progettazione esecutiva e c.s. in progettaz. - Compresa IVA e oneri	€ 47.819,20
B4	Competenze Tec. DD.LL: Misura e COnT. C.S.E., proc Espr. I.V.A. e oneri - Compresa IVA e oneri	€ 46.139,54
B4.1	Competenze Progettazione e C.S.E. Perizia di variante e Supletiva n. 1 - compresa IVA e oneri	€ 30.508,06
B5	Competenze Collaudo Statico compresa IVA e oneri	€ 7.444,33
B6	Competenze Collaudo Tecnico Amm.vo compresa IVA e oneri	€ 1.330,83
B7	Competenze geologica compresa IVA e oneri	€ 11.616,82
B7.1	Competenza geologica - Assistenza alla D.L. compresa IVA e oneri	€ 5.808,41
B8	Indagini geognostiche compresa IVA e oneri	€ 16.985,14
B9	Pubblicita' gara	€ 5.347,75
B10	Espropri ed occupazione aree	€ 7.535,05
B11	Oneri accesso alla discarica	€ 0,00
B12	Contributo autorita' di Vigilanza	€ 375,00
B13	Monitoraggio	€ 50.000,00
B14	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 23.110,00
B15	Imprevisti	€ 0,00
Totale somme a disposizione		€ 415 280,15
TOTALE		€ 1 149 623,40

VISTO il Decreto Commissariale n. 545 del 11/07/2013 con il quale si prende atto dell'approvazione della PVS, si annulla l'art.3 del Decreto Commissariale n. 496 del 28/06/2013, si integra l'impegno e si rimodula il Quadro Economico così come di seguito:

A) LAVORI	Importo
A.1) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	690.626,36
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	43.716,89
Totale lavori compreso sicurezza (A)	734.343,25
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) IVA 21% sui Lavori	154.212,08
B.2.1) Compenso RUP 25% dell'Incentivo 2% art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	5.034,24
B.2.2) Attivita' di supporto al RUP9% dell'incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	1.812,33
B.3.1) sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica, rilievo	47.819,20
B.3.2) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative a PERIZIA DI VARIANTE	30.508,06
B4) Comp. Tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilita', procedure espropriative e frazionamenti	46.139,54
B5) Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri	7.444,33
B6) Competenza collaudo tecnico amministrativo compresa IVA e oneri	1.330,83
B7) Consulenza geologica compresa IVA e oneri	11.616,82
B8) Indagini geognostiche compresa IVA e oneri	16.985,14
B9) Spese Pubblicita' Gara	5.347,75
B10) Espropri ed occupazione aree	7.535,05
B11) Oneri di accesso a discarica	-
B12) Contributo Autorita' di vigilanza AVCP	375,00
B13) Monitoraggio	50.000,00
B14) Prove di in corso d'opera e di collaudo	23.110,00
B15) Imprevisti	-
B16) Assistenza geologica alla D.L.	5.808,42
B17) Assicurazione RUP	662,26
Somme a disposizione al netto delle economie	415.741,05
TOTALE GENERALE INTERVENTO (A+B)	1.150.084,30

VISTO il Decreto Commissariale n. 639 del 02/08/2013 con il quale e' stato disposto il pagamento del SAL n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 27/06/2013 come da Certificato di pagamento n. 2 del 23/07/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 323.925,01
Sommano	€ 323.925,01
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.619,62
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 148.290,44
Totale deduzioni	€ 149.910,06
Risulta il credito dell'Impresa	€ 174.014,95

VISTA la nota del 26/08/2013, acquisita agli atti al prot.n. 5093 del 28/08/2013, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Registro di contabilita';
- Sommario del registro di contabilita';
- Libretto delle misure;
- Libretto dei ferri;
- Quadro confronto contabilita';
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 08/08/2013 dal quale si evince l'avanzamento dei

lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura compresa sicurezza	€ 932.641,36
A dedurre Oneri di sicurezza inclusa nei lavori	€ 25.787,95
A dedurre opere provvisoriale di sicurezza	€ 15.382,40
Importo Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 891.471,01
Ribasso del 28,2937% da applicare su € 891.471,01	€ 252.230,13
Per Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 639.240,88
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 41.170,35
Lavori a misura al netto	€ 680.411,23
Totale Generale euro	€ 680.411,23

VISTO il Certificato di pagamento n. 3 del 26/09/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 680.411,23
Sommano	€ 680.411,23
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 3.401,01
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 322.305,39
Totale deduzioni	€ 325.706,40
Risulta il credito dell'Impresa	€ 354.704,83

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" trasmessa con nota n. 2723 del 09/05/2013;

VISTA la nota del 26/09/2013 acquisita agli atti al prot.n. 5843 del 30/09/2013, con la quale la ditta ITINERA srl, trasmette la fattura n. 03 del 26/09/2013, relativa al Sal n.3 dei lavori a tutto il 08/08/2013 relativi all'intervento "Consolidamento a valle dell'abitato" - ME 059 A, per un importo complessivo di € 429.192,84 (IVA inclusa);

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta ITINERA SRL, rilasciato dalle Autorità competenti in data 13/09/2013 e acquisito agli atti al prot.n. 5678 del 23/09/2013;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 11/10/2013 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta ITINERA SRL è soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 03 del 26/09/2013 emessa dalla ditta ITINERA SRL, per un importo complessivo di € 429.192,84 (IVA inclusa);

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento - "Consolidamento a valle dell'abitato" nel Comune di Casalvecchio Siculo ed individuato con il codice di identificazione ME 059 A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, della fattura n. 03 del 26/09/2013 relativa al certificato

di pagamento n. 3 del 26/09/2013, per lavori eseguiti a tutto il 08/08/2013 dalla ITINERA SRL, con sede in Aragona (AG) - Via XXVIII Ottobre n.19 - 92021 - C.F./P.IVA 02503140846, per l'importo complessivo di € **429.192,84** (quattrocentoventinovemilacentonovantadue/84) da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 11U 07108 16600 000000002127 che la stessa intrattiene presso la Banca di Credito Cooperativo Agrigentino di Agrigento;

Articolo 3

Al pagamento di cui al superiore Articolo dell'ammontare complessivo di € 429.192,84, si provvede, a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 38 del 22/01/2013, così come modificato e integrato dal Decreto Commissariale n. 545 del 11/07/2013 (€ 340.644,38 - Voce A1 "Importo lavori" - € 14.060,45 - Voce A2 "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso"- € 74.488,01 Voce B1 "IVA sui lavori"), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato
(dott. Maurizio Croce)

