

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

Ex DPCM 10 dicembre 2010  
Via Costantino Nigra, 5 - Palermo

**DECRETO COMMISSARIALE n. 882/13 del 21/10/2013**

Intervento ME 072 - "Disgaggiamento massi e messa in sicurezza versante in C.da Galini" nel Comune di Galati Mamertino. Pagamento SAL n. 3 ed ultimo alla ditta D&D Costruzioni Srl  
**CUP J43B1000060001 CIG 3868593FEB**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

**VISTO** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;

**VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

**VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**VISTO** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessita' di intervenire nelle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii. ;

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, e' compreso l'intervento individuato con il codice ME 072, riguardante l'esecuzione delle "Disgaggiamento massi e messa in sicurezza versante in C.da Galini" nel Comune di Messina, per un importo complessivo di € 500.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 14 del 17/01/2012 con il quale e' confermata la nomina del RUP gia' avvenuta con Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 200 del 05/08/2010 dell'Arch. Giuseppa Cavolo in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Galati Mamertino;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 15 del 17/01/2012 in cui e' finanziata la somma di € 500.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato "Disgaggiamento massi e messa in sicurezza versante in C.da Galini" individuato con il codice di identificazione ME 072 A nell'allegato 1 al medesimo Accordo di Programma sopra citato;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 103 del 14/03/2012 con il quale e' stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME 072 A riguardante l'esecuzione dei lavori "Disgaggiamento massi e messa in sicurezza versante in C.da Galini"- Comune di Galati Mamertino (Me) - a favore dell'Impresa D & D Costruzioni Srl - Via Felice Bisazza n. 29 Messina - C.F./P.IVA 01781930837 (gia' allegato al Decreto Commissariale n. 114 del 21/02/2013);

**VISTO** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Impresa D&D Costruzioni Srl - Via Felice Bisazza n. 29 Messina, in data 26/06/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 10/04/2012 alla serie 3 n. 8127 (gia' allegato al Decreto Commissariale n. 114 del 21/02/2013);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 114 del 21/02/2013, con il quale e' stato disposto l'impegno delle somme necessarie per la realizzazione dell'intervento per l'importo complessivo di € 362.140,56 come da Q.E. di seguito riportato :

<b>A.</b> 1.Importo dei lavori a base d'asta	€ 229.769,50
2.Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.634,16
<b>Totale Lavori compreso sicurezza (A)</b>	<b>€ 237.403,66</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
1. Incentivi per progettazione (RUP 25% del 2%)	€ 1.582,74
2. Competenze Tecniche compreso IVA e oneri	€ 17.490,39
3. Compet. Geologo compr. Sondaggi, prove IVA e oneri	€ 11.315,01
4. Polizza assicurativa Progettista -RUP - D.L.	€ 0,00
5. Spese di pubblicazione bando di gara	€ 4.000,00
6. Espropri (occupazioni temporanee)	€ 7.732,68
7. Imprevisti	€ 12.421,74
8. IVA sui lavori (21%)	€ 49.854,77
9. Collaudo statico paratia compr. IVA e oneri	€ 2.756,83
10. Contributo AVCP	€ 0,00
11. Piano di monitoraggio	€ 17.582,74
<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	<b>€ 124.736,9</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 362.140,56</b>

Ed e' stato contestualmente disposto il pagamento del SAL n.1 a tutto il 08/11/2012 e relativo al

certificato di pagamento n. 1 del 31/01/2013 per complessivi € 110.983,44 Iva inclusa;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 351 del 16/05/2013 con il quale e' disposto il pagamento del SAL n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 05/02/2013 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazioni	€ 182.564,77
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 6.057,76
Sommano	€ 188.622,53
Ritenuta dello 0,5% per infortuni	€ 943,11
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 91.721,85
Totale deduzioni	€ 92.664,96
Risulta il credito all'impresa	€ 95.957,57

**VISTA** la nota prot.n. 1796 del 12/09/2013, acquisita agli atti al prot.n. 5565 del 18/09/2013, con la quale il RUP trasmette i seguenti documenti relativi al 3° Stato di Avanzamento dei Lavori ed ultimo cosi come di seguito:

- Registro di contabilita';
- Sommario del registro di contabilita';
- Libretto delle Misure;
- SAL n. 3 del 30/08/2013 per i lavori eseguiti a tutto il 10/07/2013 firmato dal RUP dal quale si evince l'avanzamento dei lavori cosi' come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€ 379.339,87
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 9.148,53
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 370.191,34
Il ribasso d'asta del 25,62% su € 370.191,34	€ 94.843,02
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 275.348,32
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 9.148,53
Lavori a misura al netto	€ 284.496,85
<b>TOTALE</b>	<b>€ 284.496,85</b>

- Certificato di Pagamento n. 3 del 30/08/2013 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazioni	€ 275.348,32
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 9.148,53
Sommano	€ 284.496,85
Ritenuta dello 0,5% per infortuni	€ 1.422,46
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 187.679,42
Totale deduzioni	€ 189.101,88
Risulta il credito all'impresa	€ 95.394,97

- Certificato di ultimazione dei lavori del 15/07/2013 in cui il DL , l'impresa D&D Costruzioni Srl e il RUP certificano che in pari data i lavori sono stati ultimati in conformita' del contratto di appalto e successiva PVS ed entro i termini stabiliti.

**VISTA** la fattura n. 8 del 05/09/2013 emessa dall'Impresa D & D Costruzioni Srl, per un importo pari ad € 115.427,91 (centoquindicimilaquattrocentoventisette/91) IVA inclusa;

**VISTA** la Determina Dirigenziale prot.n. 217 del 12/09/2013, con la quale il RUP determina di approvare il SAL n.3 ed ultimo per lavori eseguiti a tutto il 10/07/2013 e procedere al pagamento dell'importo relativo al certificato di pagamento n. 3 ed ultimo per l'importo di € 95.394,97 oltre IVA;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 858 del 11/10/2013 con il quale si prende atto delle PVS n. 1

e n. 2 e all'art.4 si prende atto del nuovo Quadro Tecnico Economico dell'intervento, così come rimodulato dal Responsabile dell'Area Tecnica dell' Ufficio del Commissario con nota del 11/10/2013, così come di seguito:

A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta	275.641,03
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	9.158,25
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>284.799,27</b>
	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Incentivo RUP 25% del 2%	1.898,72
B.2.1	IVA al 21% a fronte di fatture già emesse	59.445,62
B.2.2	IVA al 22%	379,47
B.3.1	Competenze tecniche progettazione e coord. Sicurezza in fase di progettazione compresi IVA e oneri	30.555,78
B.3.2	Competenze tecniche progettazione perizie di variante, compresi IVA e oneri	3.808,92
B.3.3	Competenze tecniche direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, compresi IVA e oneri	29.934,76
B.4	competenze geologiche, compresi IVA e oneri	11.315,01
B.5	Spese pubblicazione bando e gara	4.000,00
B.6	occupazione temporanea immobili ed espropriazioni	12.300,00
B.7	imprevisti	-
B.8	Competenze collaudo statico, compresi IVA e oneri	2.779,61
B.9	contributo AVCP	225,00
B.10	piano di monitoraggio	17.582,74
B.11	piantumazione essenze arboree	15.000,00
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>189.225,63</b>
	<b>TOTALE A + B</b>	<b>474.024,90</b>
C	Economie da ribasso d'asta	25.975,10
	<b>SOMMANO A+B+C</b>	<b>500.000,00</b>

**VISTO** che con lo stesso Decreto Commissariale n. 858 del 11/10/2013 all'art.5 e' disposto altresì l'impegno integrativo della somma di € 65.788,57 per la realizzazione dell'intervento ME 072 A a valere sulle economie accertate in relazione all'intervento ME 072 A finanziato con decreto n. 15 del 17/01/2012 come risultante dal seguente quadro di impegno:

1/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	275.641,03
2/A	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	9.158,25
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>284.799,28</b>
	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1/B	Incentivo RUP 25% del 2%	1.898,72
2.1/B	Competenze tecniche progett., D.L., coord. Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione compresi IVA e oneri	29.934,76
2.2/B	Competenze tecniche progettazione variante	3.808,92
3/B	competenze geologo compresi sondaggi, prove IVA e oneri	-
4/B	Polizza assicurativa progettista-RUP-DL	-
5/B	Spese pubblicazione bando e gara	4.000,00
6/B	Espropri (occupazioni temporanee e/o espropri)	12.300,00
7/B	imprevisti	-
8/B	IVA sui lavori	59.825,09
9/B	Competenze collaudo statico, compresi IVA e oneri	2.779,61

10/B	contributo AVCP	-
11/B	piano di monitoraggio	17.582,74
12/B	piantumazione essenze arboree	15.000,00
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>147.129,84</b>
	<b>TOTALE A + B</b>	<b>431.929,12</b>

**VISTA** la nota ricevuta a mezzo PEC in data 21/10/2013, acquisita agli atti al prot.n. 6314 del 21/10/2013, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Verbale di Sospensione dei lavori del 12/09/2012;
- Verbale di ripresa dei lavori del 09/11/2012;
- Verbale di sospensione dei lavori del 30/11/2012;
- Verbale di ripresa dei lavori del 16/04/2013;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarita' Contributiva dell'Impresa D & D Costruzioni Srl, rilasciato dalle Autorita' competenti in data 01/10/2013, e acquisito agli atti prot.n. 5950 del 04/10/2013;

**VISTA** la richiesta effettuata ad Equitalia del 09/10/2013, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta che la ditta D & D Costruzioni Srl e' soggetto non inadempiente;

**VISTA** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

**CONSIDERATO** che occorre procedere al pagamento della fattura n. 8 del 05/09/2013 emessa dalla ditta D&D Costruzioni Srl, relativa al SAL n.3 ed ultimo per lavori eseguiti a tutto il 10/07/2013, per un importo complessivo pari a € 115.427,91 (centoquindicimilaquattrocentoventisette/91) IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita' generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### **Articolo 2**

E' disposto, nell'ambito dell'intervento denominato "Disgaggiamento massi e messa in sicurezza versante in C.da Galini" nel Comune di Messina ed individuato con il codice di identificazione ME 072 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, il pagamento della somma complessiva di € **115.427,91** (centoquindicimilaquattrocentoventisette/91) relativa al certificato di pagamento n. 3 ed ultimo del 30/08/2013 per lavori eseguiti a tutto il 10/07/2013, a favore della ditta D & D Costruzioni Srl - C.F./P.IVA 01781930837, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 96Q 02008 16518 000500015735 che la stessa intrattiene presso la banca Unicredit;

### **Articolo 3**

Al pagamento della somma complessiva di € 115.427,91, si provvede a valere sulle somme impegnate dal Decreto Commissariale n. 114 del 21/02/2013 (€ 92.304,20 Voce A1 "lavori", - € 3.090,77 Voce A2 "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso"- € 20.032,94 Voce B8 "IVA sui lavori") mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilita' speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

#### **Articolo 4**

Il presente decreto sara' trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato  
(dott. Maurizio Croce)

