

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

Ex DPCM 10 dicembre 2010  
Via Costantino Nigra, 5 - Palermo

**DECRETO COMMISSARIALE n. 900/13 del 25/10/2013**

Intervento SR 185 A - Buscemi - "Consolidamento costone sottostante il Santuario" - Rata di Saldo - Stato finale dei lavori a tutto il 24/01/2013 - TECNO COSTRUZIONI S.r.l.

**CUP J65D12000240001 CIG 43566250AF**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

**VISTO** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;

**VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

**VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**VISTO** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessita' di intervenire nelle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii. ;

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, e' compreso l'intervento individuato con il codice SR 185 A - "Consolidamento costone sottostante il Santuario", nel comune di Buscemi (SR) per un importo complessivo di € 200.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 176 del 19/04/2012 con il quale e' stato nominato il Geom. Giuseppe Ferrante, Responsabile Unico del Procedimento;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 319 del 09/07/2012 con il quale e' finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Consolidamento costone sottostante il Santuario" nel comune di Buscemi (SR) - Cod. Intervento SR 185 A - per l'importo complessivo di € 200.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 449 del 07/09/2012 con il quale si dispone l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Consolidamento costone sottostante il Santuario" nel comune di Buscemi (SR), alla ditta TECNO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Liguria n. 9 - 90024 Gangi (PA), con un prezzo offerto pari a 94.948,12 oltre ad € 3.857,02 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 26,9089%;

**VISTO** il contratto stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta TECNO COSTRUZIONI S.r.l. in data 26/09/2013 e registrato a Roma all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 11/10/2012 al n. 21072 serie 3 (gia' allegato al Decreto n. 146 del 28/02/2013);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 566 del 30/10/2012 con il quale e' impegnata la somma complessiva di € 162.190,54 (centosessantaduemilacentonovanta/54), per la realizzazione dell'intervento denominato "Consolidamento costone sottostante il Santuario" nel comune di Buscemi (SR) ed individuato con il codice di identificazione SR 185 A con il seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto		
1. Importo lavori al netto del ribasso	€	94.948,12
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.857,02
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza	<b>€</b>	<b>98.805,14</b>
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. IVA 21% sui lavori	€	20.749,08
2. Imprevisti	€	9.880,00
3. Lavori in economia IVA inclusa	€	7.260,00
4. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D.lgs. 163/2001	€	2.675,22
5. Indagini e relazione geologica IVA compresa	€	9.300,00
6. Oneri conferimento a discarica	€	3.000,00
7. Competenze per assistenza alla D.L. Iva e oneri compr.	€	2.137,40
8. Competenze per sic. in progett. Ed esec. Iva e oneri compr	€	3.558,70
9. Contributo Autorita' di Vigilanza	€	225,00
10. Commissione Giudicatrice	€	1.500,00
11. Collaudo statico Iva e oneri compr.	€	3.100,00
<u>Totale somme a disposizione</u>		<u>€</u>
<b>63.385,40</b>		
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>		<b>€ 162.190,54</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 708 del 17/12/2012 con il quale e' stato disposto il pagamento del SAL n. 1 a tutto il 29/11/2012 e relativo al Certificato di pagamento n. 1 del 17/12/2012 per l'importo complessivo di € 41.920,29 così si evince dalla seguente tabella:

importo lavori		€ 40.486,29
Importo Oneri Sicurezza		€ 1.644,65
	TOTALE	€ 42.130,94
Ritenuta dello 0.5% per infortuni		€ 210,65
Totale deduzioni		€ 210,65
Importo da corrispondere al netto d'IVA	CREDITO	€ 41.920,29

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 146 del 28/02/2013 con il quale e' stato disposto il pagamento del SAL n. 2 a tutto il 15/01/2013 e relativo al Certificato di pagamento n. 2 del 21/02/2013 per l'importo complessivo di € 52.185,67 così si evince dalla seguente tabella:

importo lavori		€ 90.886,81
Importo Oneri Sicurezza		€ 3.692,04
	TOTALE	€ 94.578,85
Ritenuta dello 0.5% per infortuni		€ 472,89
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 41.920,29
Totale deduzioni		€ 42.393,18
Importo da corrispondere al netto d'IVA	CREDITO	€ 52.185,67

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 176 del 11/03/2013, con il quale si prende atto dell'approvazione della PVS ed e' rimodulato il Q.E.,. così come di seguito:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto		
1. Importo lavori di perizia al netto del ribasso 26,9089%		€ 106.210,58
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3.857,02
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		<b>€ 110.067,60</b>
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. IVA 21% sui lavori	€	23.114,20
2. Imprevisti	€	3.204,25
3. Lavori in economia	€	0,00
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D.lgs. 163/2001	€	2.983,39
3. Indagini e relazione geologica IVA compresa	€	9.300,00
4. Oneri conferimento a discarica	€	3.000,00
5. Competenze per assistenza alla D.L. Iva e oneri compr.	€	2.137,40
6. Competenze per sic. in progett. Ed esec. Iva e oneri compr	€	3.558,70
7. Contributo Autorita' di Vigilanza	€	225,00
8. Commissione Giudicatrice	€	1.500,00
9. Collaudo statico Iva e oneri compr.	€	3.100,00
Totale somme a disposizione		€
<u>52.122,94</u>		
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>		<b>€ 162.190,54</b>

**VISTA** la nota prot.n. 1519 del 26/03/2013, acquisita agli atti al prot.n. 1871 del 27/03/2013, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Registro di contabilita';
- Sommario del registro di contabilita';
- Libretto delle misure;
- Quadro confronto contabilita'
- Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 24/01/2013 firmato dal RUP dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura compresi oneri di sicurezza	€ 149.169,63
A dedurre Incidenza Oneri Sicurezza inclusi nei lavori	€ 3.857,02
Importo Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 145.312,61

Ribasso d'asta del 26,9089% su € 145.312,61	€ 39.102,02
importo lavori al netto del Ribasso d'asta	€ 106.210,59
Importo Oneri Sicurezza inclusi nei lavori	€ 3.857,02
Lavori a misura al netto	€ 110.067,61
Importo dei certificati precedenti a detrarre	€ 94.105,96
<b>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b>	<b>€ 15.961,65</b>

**VISTA** la Fattura n. 14 del 18/09/2013, acquisita agli atti al prot. n. 5584 del 19/09/2013, emessa dalla ditta TECNO COSTRUZIONI S.r.l., per l'importo complessivo di € 19.313,60 (IVA INCLUSA);

**VISTA** la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione firmata dal Direttore dei lavori e vistata dal RUP in data 17/09/2013, trasmessa con nota prot. n. 5164 e acquisita al prot. n. 5585 del 19/09/2013, che certifica che i lavori sono stati regolarmente realizzati, e liquida il credito dell'impresa sopra citata che, detratti gli acconti già corrisposti per complessivi € 94.105,96, risulta pari ad **€ 15.961,65**, oltre IVA;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 809 del 08/10/2013 con il quale il Commissario Delegato approva gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione inerenti i lavori di "Consolidamento costone sottostante il Santuario" nel comune di Buscemi (SR), dai quali risulta un credito residuo all'impresa TECNO COSTRUZIONI S.r.l. pari ad € 15.961,64 (IVA esclusa), da liquidare quale rata a saldo dei lavori di che trattasi;

**VISTA** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto stipulato con l'impresa;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dalle Autorità competenti in data 29/08/2013 ed acquisito al prot.n. 5336 del 09/09/2013;

**VISTA** la richiesta effettuata ad Equitalia del 25/10/2013 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta TECNO COSTRUZIONI S.r.l. è soggetto non inadempiente;

**CONSIDERATO** che occorre procedere al pagamento della fattura n. 14 del 18/09/2013 relativa al Certificato di regolare esecuzione del 17/09/2013, emessa dalla ditta TECNO COSTRUZIONI S.r.l. per un importo pari ad € 19.313,60 (diciannovemilatrecentotredici/60) IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### **Articolo 2**

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento "Buscemi - "Consolidamento costone sottostante il Santuario" individuato con il codice di identificazione SR 185 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, alla ditta TECNO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Liguria n. 9 - 90024 Gangi (PA)- C.F./P.IVA 04335830826 - della fattura n. 14 del 18/09/2013 relativa al Certificato di regolare esecuzione del 17/09/2013, per un importo complessivo **€ 19.313,60** (diciannovemilatrecentotredici/60) IVA inclusa, da liquidare alla ditta sul conto corrente bancario avente codice IT 89S 08958 43350 000000011889 - che la stessa intrattiene presso la Banca DI Credito Cooperativo Mutuo Soccorso - Ag. Di Gangi (PA);

### **Articolo 3**

Al pagamento della somma di cui al superiore articolo, si provvede a valere sul Decreto Commissariale n. 566 del 30/10/2013, così come modificato dal Decreto Commissariale n. 176 del 11/03/2013, (€ 15.796,66 voce A1 "lavori al netto del ribasso" - € 164,98 Voce A2 "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso" - € 3.351,94 Voce B1 "IVA sui lavori"), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

### **Articolo 4**

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato  
(dott. Maurizio Croce)

