

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

Ex DPCM 10 dicembre 2010
Via Costantino Nigra, 5 - Palermo

DECRETO COMMISSARIALE n. 969/13 del 19/11/2013

CT 027 A - Grammichele *"Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Completamento consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buozzi"*.
Pagamento certificato di pagamento n. 1 relativo al SAL n.1 e n. 2 alla Ditta GLOBALGEO S.r.l.
CUP: J95D12000450001 CIG 4800802323

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;

VISTO l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessita' di intervenire nelle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, e' compreso l'intervento individuato con il codice - **CT 027 A** - dell'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Completamento consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buozzi" nel comune di Grammichele (CT) per un importo complessivo di € 700.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 325 del 10 luglio 2012 con il quale e' stato confermato il Geom. Michele Iudica, Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il Decreto Commissariale n. 684 del 10 dicembre 2012, con il quale si e' provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato CT 027 A dell'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Completamento consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buozzi" nel comune di Grammichele (CT), per un importo complessivo di € 700.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 27 del 15 gennaio 2013, con il quale e' stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Completamento consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buozzi" - codice CT 027 A , a favore dell'impresa GLOBALGEO S.r.l. con sede in Montemaggiore Belsito (PA), Via Maria degli Angeli n. 22 cap 90020 - con un ribasso percentuale del 29,7999% corrispondenti a € 292.870,01 (duecentonovantaduemilaottocentosettanta/01) oltre a € 12.129,75 (dodicimilacentotrentanove/75) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

VISTO il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta GLOBALGEO S.r.l., in data 10 aprile 2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 04/06/2013 alla serie 3 n. 12237, in cui all'art. 6 e' stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

VISTO il verbale di consegna definitiva dei lavori, sottoscritto in data 09 agosto 2013;

VISTO il Decreto Commissariale n. 303 del 19 aprile 2013 con il quale e' impegnata la somma di € 549.978,26 per la realizzazione dell'intervento denominato "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Completamento consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buozzi" - codice CT 027 A , con il seguente Quadro Economico:

A. Lavori a seguito dell'aggiudicazione	€ 292.870,01
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.129,75
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 304.999,76
B Somme a disposizione	
B1 Accertamenti e indagini di laboratorio	€ 2.500,00
B2 Spese tecniche per relazione geologica	€ 10.648,68
B3 Spese tecniche per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 10.932,77
B4 Imprevisti (art.42, c.3b DPR 207/2010)	€ 42.932,29
B5 Spese per espropri	€ 18.240,00

B6 Competenze tecniche interne 2%	€ 8.586,46
B7 Competenze tecniche esterne (fraz.Catasto-Conservatoria)	€ 5.000,00
B8 Spese per gara	€ 3.775,00
B9 Oneri di accesso in discarica	€ 36.300,00
B10 Spese tecniche per collaudo statico	€ 5.020,60
B11 IVA sui lavori 21%	€ 64.049,95
B12 Spese per monitoraggio	€ 36.992,75
Totale somme a disposizione (B)	€ 244.978,50
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 549.978,26

VISTA la nota n. 4157 del 11/09/2013, acquisita agli atti al prot. n. 5418 del 11/09/2013, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 09/08 /2013 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori cosi' come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori compresa sicurezza	€ 147.102,87
Dedurre Oneri di sicurezza inclusa nei lavori	€ 4.156,13
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 142.946,74
Ribasso del 29,7999% da applicare su € 142.946,74	€ 42.597,99
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 100.348,76
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 4.156,13
Lavori a misura al netto	€ 104.504,88
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€ 104.504,88

- Certificato di pagamento n. 1 del 10/09/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 100.348,76
Per Oneri afferenti la sicurezza	€ 4.156,13
Sommano	€ 104.504,88
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 522,52
Totale deduzioni	€ 522,52
Risulta il credito dell'impresa	€ 103.982,36

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilita';
- Sommario del registro di contabilita';
- Disegni contabili;
- verbale di concordamento nuovi prezzi del 10/09/2013;
- Quadro di confronto contabilita'
- Fattura n. 24 del 10/09/2013 emessa dall'impresa GLOBALGEO S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 125.818,66 IVA inclusa;

VISTA la nota n. 4873 del 24/10/2013, acquisita agli atti al prot. n. 6424 del 25/10/2013 con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 23/10 /2013 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori cosi' come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori compresa sicurezza	€ 316.825,72
Dedurre Oneri di sicurezza inclusa nei lavori	€ 8.951,72
Lavori a misura soggetti a ribasso	€307.874,00
Ribasso del 29,7999% da applicare su € 307.874,00	€ 91.746,14
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 216.127,86
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 8.951,72
Lavori a misura al netto	€ 225.079,58
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€ 25.079,58

- Certificato di pagamento n. 2 del 24/10/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 216.127,86
---------------------------	--------------

Per Oneri afferenti la sicurezza	€ 8.951,72
Sommano	€ 225.079,58
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.125,40
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 103.982,36
Totale deduzioni	€ 105.107,76
Risulta il credito dell'impresa	€ 119.971,82

- Registro di contabilita';
- Sommario del registro di contabilita';
- Libretto delle misure;
- Disegni contabili;
- Quadro confronto contabilita';
- Fattura n. 30 del 24/10/2013 emessa dall'impresa GLOBALGEO S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 146.365,62 IVA inclusa;

VISTA la nota n. 5091 del 07/11/2013, acquisita agli atti al prot. n. 6730 del 08/11/2013, con la quale il RUP, per un mero errore nella trascrizione dei dati, annulla il certificato n. 1 del 10/09/2013 per l'importo di € 103.982,36 IVA esclusa;

VISTA la nota n. 5092 del 07/11/2013, acquisita agli atti al prot. n. 6731 del 08/11/2013, con la quale il RUP, in riferimento alla nota n. 4873 del 24/10/2013 relativa al SAL n. 2, acquisita agli atti al prot.n. 6424 del 25/10/2013, chiede di annullare il certificato di pagamento n. 2 del 24/10/2013 per l'importo di € 119.971,82, e trasmette nuovo certificato di pagamento n.1 del 24/10/2013, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 216.127,86
Per Oneri afferenti la sicurezza	€ 8.951,72
Sommano	€ 225.079,58
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.125,40
Totale deduzioni	€ 223.954,18
Risulta il credito dell'impresa	€ 223.954,18

- Fattura n. 30 del 24/10/2013 emessa dall'impresa GLOBALGEO S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 273.224,10 (duecentosettantatremiladuecentoventiquattro/10) che sostituisce integralmente quella prima citata;
- Nota di credito n. 02 del 24/10/2013 emessa dall'impresa GLOBALGEO S.r.l., per lo storno della fattura n. 24 del 10/09/2013;

VISTO il Decreto Commissariale n. 962 del 14/11/2013 di presa d'atto della PVS e suppletiva, con il quale si rimodula il Quadro Economico di impegno così come di seguito riportato:

A Nuovo importo lavori al lordo	€ 448.905,45
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.704,02
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 436.201,43
Ribasso d'asta del 29,7999	€ 129.987,59
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 318.917,86
B Somme a disposizione	
B1 Accertamenti e indagini di laboratorio	€ 2.520,65
B2 Spese tecniche per relazione geologica	€ 10.732,44
B3 Spese tecniche coordinatore sicurezza in esecuzione	€ 11.022,78
B4 Imprevisti	€ 22.102,08
B5 Spese per espropri	€ 18.240,00
B6 Competenze tecniche interne 2%	€ 8.586,46
B7 Competenze tecniche esterne (fraz.Catasto-Conservatoria)	€ 5.000,00
B8 Spese per gara	€ 3.775,00
B9 Oneri di accesso in discarica	€ 36.600,00
B10 Spese tecniche per collaudo statico	€ 5.020,60
B11 IVA sui lavori	€ 70.161,92
B12 Spese per monitoraggio	€ 37.298,47
Totale somme a disposizione (B)	€ 231.060,40
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 549.978,26

VISTO il Documento Unico di Regolarita' Contributiva dell'impresa GLOBALGEO S.r.l. rilasciato

dalle autorità competenti in data 09/10/2013, e acquisito agli al prot. n. 6088 del 09/10/2013;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 18/11/2013 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta GLOBALGEO S.r.l. è soggetto non inadempiente;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 30 del 24/10/2013 emessa dalla ditta GLOBALGEO S.r.l. per l'importo complessivo di € 273.224,10 (duecentosettantatremiladuecentoventiquattro/10) IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Completamento consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buozzi" - codice CT 027 A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, alla ditta GLOBALGEO S.r.l. con sede in Montemaggiore Belsito (PA), Via Maria degli Angeli, 22 cap 90020 - C.F./P.IVA 05489270826 - della fattura 30 del 24/10/2013 come da certificato di pagamento n. 1 del 24/10/2013 relativo al SAL n. 1 e n. 2, per complessivi **€ 273.224,10** (duecentosettantatremiladuecentoventiquattro/10) da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 63J 06175 43470 000000039780 che la stessa intrattiene presso la Banca Carige - Agenzia di Montemaggiore Belsito;

Articolo 3

Al pagamento della somma di cui al superiore Articolo dell'ammontare complessivo di € 273.224,10 si provvede, a valere sul Decreto Commissariale n. 303 del 19 aprile 2013 così come modificato dal Decreto Commissariale n. 962 del 14/11/2013 (€ 215.002,46 - Voce A1 "Importo lavori", - € 8.951,72 Voce A2 "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso"- € 49.269,92 Voce B11 "IVA sui lavori"), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato
(dott. Maurizio Croce)

