



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex DPCM 10 dicembre 2010 ed ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

DECRETO COMMISSARIALE n. 150 del 25 MAR. 2014

Intervento ME 052 A – Comune di Basicò “Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza” – Liquidazione ritenuta dello 0,5% per infortuni - Ditta I.CO.LI di Li Destri & C. S.a.s.
CUP J79H12000000001 CIG 3999467094

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;



CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma;

VISTO l'art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto/legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/01/2014, registrato in data 03 marzo 2014 alla Corte dei conti al n. 636, con il quale viene prorogato l'incarico di commissario straordinario delegato al dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 052 A riguardante l'esecuzione dell'intervento "Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza" – nel Comune di Basicò (ME), per un importo originario di € 300.000,00 successivamente incrementato, nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24/02/2011, di € 1.000.000,00, e quindi per un importo complessivo di € 1.300.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 324 del 15/11/2011 con il quale viene confermata la nomina, già avvenuta con Determina Sindacale n. 12 del 06/09/2005, del RUP Arch. Giuseppe Trifilò (Responsabile Area Tecnica del Comune di Basicò) l'esecuzione dell'intervento "Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza" – nel Comune di Basicò (ME), individuato con il codice ME 052 A;

VISTO il Decreto Commissariale n. 118 del 21/03/2012 con il quale si è disposto il conferimento dell'incarico di Direzione Lavori, misure e contabilità e coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione dell'intervento ME 052 A - "Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza" – nel Comune di Basicò (ME), a favore dell'Ing. Renato Cilona;

VISTO il Decreto Commissariale n. 65 del 14/04/2012, con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato ME 052 A riguardante l'esecuzione dell'intervento "Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza" – nel Comune di Basicò (ME), per un importo rimodulato complessivo di € 1.291.603,12;

VISTO il Decreto Commissariale n. 128 del 26/03/2012 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza" – nel Comune di Basicò (ME) - codice ME 052 , a favore dell'Impresa I.CO.LI di Li Destri & C. S.a.s. con sede in Caltavuturo (PA) G. Meli 85/a - con un prezzo offerto pari a € 572.565,20, oltre a € 37.386,10 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, e quindi per un totale complessivo pari ad € 609.951,30 oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 25,8134%;

VISTO il Contratto stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta I.CO.LI di Li Destri & C. S.a.s. in data 04/04/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 10/04/2012 - Serie 3 al n. 8118;

VISTO il Decreto Commissariale n. 491 del 25/09/2012 con il quale si è provveduto ad impegnare le somme relative l'intervento ME 052 A - "Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza"- con il seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza

1. Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 572.565,20	
2. <u>Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	€ 37.386,10	
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto		€ 609.951,30

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA 21% sui lavori	€ 128.089,77	
2. Incentivi RUP e Supporto al RUP art.92 c. 5 D.lgs. 163/2006	€ 5.502,40	
3. Competenze tecniche per la progettazione esecutiva	€ 20.132,08	
4. Competenze Tecniche D.L., misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione, comprese IVA e oneri	€ 78.289,00	
5. Competenze collaudo statico e tecnico amministrativo comprese IVA e oneri	€ 11.884,39	
6. Competenze Tecniche geologo comprese IVA e oneri	€ 19.680,49	
7. Indagini geognostiche comprese IVA e oneri	€ 19.335,42	
8. Oneri conferimento a discarica	€ 26.500,00	
9. Pubblicità di gara e spese commissione	€ 11.776,34	
10. Contributo Autorità di Vigilanza	€ 0,00	
11. Spese per occupazione temporanea aree	€ 800,00	
12. Lavori in economia	€ 32.068,40	
13. Spese tecniche per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche in corso d'opera	€ 10.000,00	
14. Piano di Monitoraggio post-operam incluso IVA	€ 24.082,87	
15. Imprevisti	€ 48.849,27	
Totale somme a disposizione		€ 436.990,43
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 1.046.941,73

VISTO il Decreto Commissariale n. 496 del 26/09/2012 di pagamento del SAL n. 1 del 07/08/2012 per lavori eseguiti a tutto il 03/08/2012 relativo al Certificato di pagamento n. 1 del 08/08/2012 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 220.554,86
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 13.143,54
	TOTALE	€ 233.698,40
Ritenuta dello 0.5% per infortuni		€ 1.168,49
Importo da corrispondere al netto d'IVA	CREDITO	€ 232.529,91

VISTA la PVS del 22/10/2012 approvata dal RUP con relazione sull'ammissibilità trasmessa con nota prot.n. 4734 del 23/10/2012 e acquisita agli atti al prot.n. 4306 del 24/10/2012;



VISTO l'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi n. 2 (Art. 163 D.P.R. 207/10) del 06/11/2012, registrato a Termini Imerese al n. 1779 serie 3 del 13/11/2012;

VISTO il Decreto Commissariale n. 698 del 13/12/2012 di presa atto della approvazione PVS con un maggiore importo rispetto a quello contrattuale pari ad € 68.666,08 e quindi per un nuovo importo netto dei lavori di € 678.617,38 comprensivi di oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e rimodulazione del Quadro Economico così come di seguito:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza

1. Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 636.731,16
2. <u>Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 41.886,22</u>
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€ 678.617,38

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA 21% sui lavori	€ 142.509,65
2. Incentivi RUP e Supporto al RUP art.92 c. 5 D.lgs. 163/2006	€ 5.510,18
3. Competenze tecniche per la progettazione esecutiva	€ 20.132,08
4. Competenze Tecniche D.L., misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione, comprese IVA e oneri	€ 63.369,68
5. Competenze collaudo statico e tecnico amministrativo comprese IVA e oneri	€ 7.243,71
6. Competenze Tecniche geologo comprese IVA e oneri	€ 19.680,49
7. Indagini geognostiche comprese IVA e oneri	€ 19.335,42
8. Oneri conferimento a discarica	€
9. Pubblicità di gara e spese commissione	€ 11.776,34
10. Contributo Autorità di Vigilanza	€ 0,00
11. Spese per occupazione temporanea aree	€ 800,00
12. Lavori in economia	€
13. Spese tecniche per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche in corso d'opera	€ 10.500,00
14. Piano di Monitoraggio post-operam incluso IVA	€ 24.082,87
15. Imprevisti	<u>€ 48.383,93</u>
Totale somme a disposizione	€ 368.324,35
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 1.046.941,73

VISTO il Decreto Commissariale n. 703 del 17/12/2012 con il quale si è provveduto a pagare il SAL n. 2 del 27/11/2012 per lavori eseguiti a tutto il 26/11/2012 relativo al Certificato di pagamento n. 2 del 29/11/2012 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 468.472,70
Importo Oneri Sicurezza		€ 33.041,81
	TOTALE	
Ritenuta dello 0.5% per infortuni		€ 2.507,57
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 232.529,91
Totale deduzioni		€ 235.037,48
Importo da corrispondere al netto d'IVA	CREDITO	€ 266.477,03

VISTA la nota acquisita agli atti al prot. 3715 del 19/06/2013, con la quale l'impresa I.CO.LI., comunica al D.L. che, in data 19/06/2013, ha ultimato le opere relative all'intervento di che trattasi;

VISTO il Decreto Commissariale n. 638 del 02/08/2013 con il quale si è provveduto a pagare il SAL n. 3 ed ultimo del 27/06/2013 per lavori eseguiti a tutto il 18/06/2013 relativo al Certificato di pagamento n. 3 del 01/07/2013 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 604.778,52
Importo Oneri Sicurezza		€ 40.206,65
	TOTALE	€ 644.985,17
Ritenuta dello 0.5% per infortuni		€ 3.224,93
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 499.006,94
Totale deduzioni		€ 502.231,87
Risulta il credito all'impresa	CREDITO	€ 142.753,30

VISTA la nota prot.n. 4289 del 13/09/2013, acquisita agli atti al prot.n. 5531 del 16/09/2013, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Perizia di assestamento finale del 30/08/2013, con la quale il RUP esprime parere favorevole;
- Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi n. 2 (Art. 163 D.P.R. 207/10) del 30/08/2013, registrato a Termini Imerese al n. 1272 serie 3 del 04/09/2013;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1114 del 16/12/2013 di presa atto della approvazione PVS con un maggiore importo rispetto a quello contrattuale pari ad € € **3.810,80** e, quindi, per un nuovo importo netto dei lavori di € **682.428,18** comprensivo di oneri sicurezza, si rimodula il Quadro Economico con le dovute variazioni relativamente alle voci *B.4 (D.L., misura e contabilità, CSE, geologo in fase esecutiva, redazione PVS)* e *B.15 (Imprevisti)*, come di seguito specificato:

A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	863.266,65
A.2 Economie derivanti dal ribasso d'asta del 25,8134%	€	222.838,47
A.3 Importo dei lavori al netto del r.a.	€	640.428,18
A.4 Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	42.000,00
A.5 Importo dei lavori al netto del r.a. incluso sicurezza	€	682.428,18
SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 IVA al 21% sui lavori	€	143.309,92
B.2 Incentivi RUP e supporto al RUP	€	6.155,81
B.3 Progettazione esecutiva, compresi IVA ed oneri	€	20.132,08
B.4 D.L., misura e cont., CSE, geologo in fase esecutiva redazione PVS compresi IVA ed oneri	€	58.432,64
B.5 Collaudo statico e tecnico amm.vo compresi IVA ed oneri	€	7.243,71
B.6 Competenze tecniche geologo	€	19.680,49
B.7 Indagini geognostiche compresi IVA ed oneri	€	19.335,42
B.8 Oneri di conferimento a discarica	€	-----
B.9 Pubblicità gara e spese commissione di gara	€	11.776,34
B.10. Contributo Autorità di Vigilanza	€	-----
B.11 Spese per occupazione temporanea delle aree	€	800,00



B.12 Lavori in economia	€	-----
B.13 Spese tecn. Accertamenti di laboratorio e verifiche tecn.	€	10.500,00
B.14 Piano di monitoraggio post-operam incluso IVA	€	24.082,87
B.15 Imprevisti/Economie	€	<u>43.064,27</u>
Totale Somme a disposizione	€	364.513,55
TOTALE COMPLESSIVO	€	1.046.941,73

VISTA la nota prot.n. 5941 del 10/12/2013, acquisita agli atti al prot.n. 7584 del 11/12/2013, con la quale il Comune di Basicò, trasmette la seguente documentazione:

- Certificato di Pagamento n. 4 del 02/09/2013 per un importo complessivo pari ad € 37.255,66 dal quale si evince la ritenuta dello 0,50% per infortuni pari ad € 3.412,14;
- Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale del 22/11/2013;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1123 del 18/12/2013 con il quale si è provveduto a pagare lo Stato finale dei lavori a tutto il 19/06/2013 relativo al Certificato di pagamento n. 4 del 02/09/2013 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 640.428,05
Importo Oneri Sicurezza		€ 41.999,99
	TOTALE	€ 682.428,04
Ritenuta dello 0.5% per infortuni		€ 3.412,14
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 641.760,24
Totale deduzioni		€ 645.172,38
Risulta il credito all'impresa	CREDITO	€ 37.255,66

VISTA la relazione, verbale di visita e certificato di Collaudo Statico sottoscritto in data 06/02/2014, con la quale si certifica che i lavori attinenti l'intervento ME 052 A - "Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza" – nel Comune di Basicò (ME), sono collaudabili e si esprime parere favorevole per la liquidazione del credito residuo dell'Impresa appaltatrice per l'importo complessivo di € 3.412,14 oltre IVA;

VISTA la nota acquisita agli atti al prot.n. 742 del 20/02/2014, con la quale la Ditta I.CO.LI di Li Destri & C. S.a.s. , trasmette la fattura n. 03 del 19/02/2014, inerente la liquidazione della ritenuta dello 0,5% per infortuni sul lavoro per l'importo complessivo di € 4.162,81 IVA inclusa, corredata della garanzia fideiussoria n. FN004/1402/5546 rilasciata dalla FIN. CONFIDI, presentata per lo svincolo delle ritenute di cui sopra;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dalle Autorità competenti in data 04/12/2013 ed acquisito agli atti al prot.n. 7395 del 05/12/2013;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della Fattura n. 03 del 19/02/2014 emessa dalla Ditta I.CO.LI di Li Destri & C. S.a.s., per l'importo complessivo di € 4.162,81 (quattromilacentosessantadue/81) IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

È disposto il pagamento a saldo, nell'ambito dell'intervento denominato "Drenaggi ed opere di convogliamento in C.da Badiazza" - individuato con codice di identificazione ME 052_A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, della Fattura n. 03 del 19/02/2014 emessa dalla Ditta I.CO.LI di Li Destri & C. S.a.s. - P.IVA 04035280827 - inerente la liquidazione della ritenuta dello 0,5% per infortuni sul lavoro per l'importo complessivo di € **4.162,81** (quattromilacentosessantadue/81) IVA inclusa, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 40U 08976 43160 000000051025 che la stessa intrattiene presso la Banca di Credito Cooperativo S. Giuseppe di Petralia Sottana – Ag. di Calvataro;

Articolo 3

Al pagamento di cui al superiore articolo dell'ammontare complessivo di € 4.162,81, si provvede, a valere sull'impegno assunto con Decreto Commissariale n. n. 491 del 25/09/2012, così come modificato dai Decreti Commissariali n. 698 del 13/12/2012 e n. 1114 del 16/12/2013 (€ 3.412,14 Voce A1 - € 750,67 Voce B1 "IVA sui lavori"), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per l'emissione dell'ordinativo di pagamento e la relativa registrazione.

Il Commissario Straordinario Delegato

(dott. Maurizio Croce)
Dot. Francesco VAZZANA



