



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
Ex DPCM 10 dicembre 2010

**DECRETO COMMISSARIALE N. 160 del 31 MAR. 2014.**

**ME 081 A** “Opere di consolidamento versante e sistemazione – Zona Ronco Marurà” nel Comune di Librizzi - Pagamento ditta TEK INFRASTRUTTURE S.r.l. - SAL n.2.  
**CUP J49H12000820001 - CIG 480658141E**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

**VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17



Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma;

**VISTO** l'art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto/legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/01/2014, registrato in data 03 marzo 2014 alla Corte dei conti al n. 636, con il quale viene prorogato l'incarico di commissario straordinario delegato al dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii. ;

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 081 A "Opere di consolidamento versante e sistemazione zona Ronco Marurà" nel comune di Librizzi per un importo complessivo di € 500.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 75 del 27 maggio 2011 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento de quo, il Geom. Santo Di Perna del Comune di Librizzi con il supporto dell'Ing. Giuseppe La Placa, in servizio presso la struttura del Commissario Straordinario Delegato;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 707 del 17 dicembre 2012 con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento ME 081 A "Opere di consolidamento versante e sistemazione zona Ronco Marurà" nel comune di Librizzi per la somma complessiva di € 500.000,00, di cui € 344.893,03 per lavori, suddivisi in € 327.756,24 per lavori soggetti a ribassod'asta ed € 17.136,79 per oneri di sicurezza non assoggettabili a ribasso, nonché € 155.106,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 32 del 17 gennaio 2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del summenzionato intervento in favore della Tek Infrastrutture s.r.l., con sede in San Cipirello (Palermo) Via Di Marco, 4 90040 C.F./P.IVA 05436080823 - , per il prezzo offerto, IVA esclusa, di € 229.811,86, corrispondente ad un ribasso percentuale del 29,8833 % oltre ad € 17.136,79 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso;

**VISTO** il Decreto Commissariale n.128 del 22/02/2013 con il quale è disposta la nomina del DL, misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione a favore dell'ing. Mobilia Massimiliano C.F.MBLMSM75H07F400A - P.IVA 02676610831;

**VISTO** il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi, sottoscritto il 16.04.2013 in Palermo tra il Commissario Straordinario Delegato e la Tek Infrastrutture s.r.l., debitamente registrato in data 23.04.2013 all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 2, al nr. 8826 – serie 3;

**VISTA** la nota acquisita agli atti al prot. n. 3995 del 04/07/2013, con la quale l'impresa Tek Infrastrutture S.r.l., chiede l'autorizzazione al subappalto alla ditta No Limits Consolidamenti S.r.l. con sede legale in Via Berlinguer, 4 – 95032 Belpasso (CT) per un importo totale di € 55.000,00 oltre IVA;

**VISTA** la Relazione Istruttoria con la quale il RUP, propone alla stazione appaltante, l'ammissibilità della richiesta di subappalto;

**VISTO** lo Schema di Contratto di Subappalto, sottoscritto in data 01/07/2013 tra l'impresa affidataria TEK infrastrutture S.r.l. e l'impresa subappaltatrice No Limits consolidamenti S.r.l.;


**VISTA** la nota acquisita agli atti al prot. n. 4115 del 09/07/2013, così come modificata dalla nota prot. n. 4119 del 11/07/2013, con la quale l'impresa Tek Infrastrutture S.r.l. comunica la variazione dell'importo necessario per l'esecuzione di lavori in subappalto, ovvero nel limite del 20% della categoria prevalente OS21, per un importo totale di € 27.500,00 oltre IVA;

**VISTA** la nota n. 4255 del 16/07/2013, con la quale si autorizza il subappalto nel limite del 20% della categoria prevalente OS21, all'impresa No Limits Consolidamenti S.r.l.;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 635 del 01/08/2013 con il quale è disposto l'impegno della somma complessiva di € 363.006,46 necessaria per la realizzazione dell'intervento ME 081 A "Opere di consolidamento versante e sistemazione zona Ronco Marurà" nel comune di Librizzi, con il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO		Importo €
LAVORI		
A.1)	Lavori al netto ribasso d'asta offerto	229.811,86
A.2)	oneri per la sicurezza diretti	10.136,79
A.3)	Oneri per la sicurezza indiretti	7.000,00
<b>A)</b>	<b>Totale LAVORI (A)</b>	<b>246.948,65</b>
SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1)	IVA 21% sui Lavori	51.859,22
B.2)	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	6.897,86
B.3)	spese tecniche IVA e oneri inclusi( DL, Mis e cont CSE)	22.035,61
B.4)	collaudo statico IVA e oneri incl.	3.742,76
B.5)	spese pubblicazione e gara	3.822,36
B.6)	indagini geognostiche IVA inclusa	0,00
B.7)	Contributo Autorità di vigilanza	0,00
B.8)	indennità occupazioni definitive e temporanee- spese di frazionamento	3.200,00
B.9)	Imprevisti (< 10%)	24.500,00
<b>B)</b>	<b>Totale SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>116.057,81</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>363.006,46</b>

**VISTA** la nota prot. n. 9053 del 17/09/2013, con la quale il RUP, con provvedimento a far data dal 09/09/2013, concede una proroga di giorni 30 per l'ultimazione dei lavori di che trattasi, stabilendo pertanto il nuovo termine di fine dei lavori al 03/10/2013;



**VISTA** la nota prot.n. 10099 del 17/10/2013, acquisita agli atti al prot. n. 6729 del 08/11/2013, con la quale il RUP trasmette il Verbale di sospensione dei lavori datato 19/09/2013;

**VISTA** la nota ricevuta a mezzo PEC in data 03/12/2013, acquisita agli atti al prot. n. 7311 del 03/12/2013, con la quale il RUP trasmette il Verbale di ripresa dei lavori datato 15/10/2013 e con il quale si stabilisce il nuovo termine contrattuale al 31/10/2013;

**VISTA** la nota prot. n. 11797 del 02/12/2013, con la quale il RUP, con provvedimento a far data dal 26/11/2013, concede una proroga di giorni 30 per l'ultimazione dei lavori di che trattasi, stabilendo il nuovo termine di fine dei lavori al 30/11/2013;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 1028 del 03/12/2013 con il quale viene disposto il pagamento di € 122.730,67 (centoventiduemilasettecentotrenta/67) IVA inclusa, afferente il I° S.A.L. per i lavori eseguiti a tutto il 25/10/2013 con cui si è provveduto a liquidare all'impresa Tek Infrastrutture S.r.l., il corrispettivo del Certificato di pagamento n.1 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 96.898,66
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 4.184,74
Sommano	€ 101.083,40
Ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 484,49
Totale deduzioni	€ 484,49
<b>Totale Generale</b>	<b>€ 100.598,91</b>

**VISTO** l'atto di sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi sottoscritto il 22/01/2014 in Librizzi (ME), registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palermo, al nr. 1138 - serie 3 A in data 27/01/2014 e con il quale, tra l'altro si proroga il termine ultimo dei lavori di ulteriori 90 giorni, fissando lo stesso al 29/01/2014;

**VISTO** il verbale di sospensione dei lavori del 20/12/2013;

**VISTO** il verbale di ripresa dei lavori del 27/01/2014 con il quale si proroga il termine ultimo dei lavori di ulteriori 38 giorni, fissando lo stesso al 07/04/2014;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 74 del 21/02/2014 con il quale si prende atto della PVS e si rimodula il Quadro Economico di impegno delle somme relative all'intervento dei lavori di "*Opere di consolidamento versante e sistemazione - Zona Ronco Marurà*" nel Comune di Librizzi, individuato con il codice di identificazione ME 081 A, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO PVS		Importi
<b>LAVORI</b>		
	Importo lavori soggetti a ribasso	340.314,22
	Ribasso d'asta	101.697,12
A.1)	Lavori al netto ribasso d'asta offerto	238.617,10
A.2)	oneri per la sicurezza diretti	10.525,18
A.3)	Oneri per la sicurezza indiretti	5.747,20
<b>A)</b>	<b>Totale LAVORI (A)</b>	<b>254.889,48</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1)	IVA sui Lavori al 22%	56.075,69
B.2)	Incentivo ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006 x RUP e supporto RUP	2.424,79
B.3)	spese tecniche IVA e oneri inclusi( DL, Mis e cont CSE)	29.716,19
B.4)	collaudo statico IVA e oneri incl.	4.202,27
B.5)	spese pubblicazione e gara	3.822,36
B.6)	indagini geognostiche IVA inclusa	0,00
B.7)	Contributo Autorità di vigilanza	0,00
B.8)	indennità occupazioni definitive e temporanee- spese di frazionamento	4.400,00
B.9)	Imprevisti (< 10% lavori a basa d'asta)	2.179,81
B.10)	Spese per accertamenti e prove sui materiali inclusa IVA	4.395,87
B.11)	Polizza RUP	900,00
<b>B)</b>	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)</b>	<b>108.116,98</b>
	<b>TOTALE intervento A + B</b>	<b>363.006,46</b>

VISTA la nota prot.n. 1857 del 26/02/2014, acquisita agli atti al prot. n. 869 del 28/02/2014, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 22/02/2014 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura compresa sicurezza	€ 315.207,22
A dedurre Oneri di Sicurezza inclusi nei lavori	€ 7.006,37
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 308.200,85
Ribasso del 29,8833% da applicare su € 308.200,85	€ 92.100,27
<b>Per Lavori a misura al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€ 216.100,27</b>
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 7.006,37
Lavori a misura al netto	€ 223.106,64
A sommare incidenza costi sicurezza non inclusi nei lavori (88,39% di € 5.474,20)	€ 5.080,28
<b>Importo netto totale dei lavori</b>	<b>€ 228.186,92</b>

- Certificato di pagamento n. 2 del 25/02/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 223.106,64
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 5.080,28
Sommano	€ 228.186,92
Ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.140,93
L'Ammontare dei certificati precedenti	€ 100.598,91
Totale deduzioni	€ 101.739,84
<b>Risulta il credito dell'impresa</b>	<b>€ 126.447,08</b>

- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;



- Disegni Contabili;
- Quadro confronto contabilità;
- Dichiarazione del Direttore dei lavori sulla percentuale di incidenza del subappalto e percentuale manodopera impiegata;
- Fattura n. 07 del 26/02/2014 emessa dalla TEK INFRASTRUTTURE S.r.l. per l'importo complessivo di € 154.265,44 IVA inclusa;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa TEK INFRASTRUTTURE S.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 26/11/2013, e acquisito agli al prot. n. 7192 del 27/11/2013;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa subappaltatrice NO LIMITS CONSOLIDAMENTI S.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 10/01/2014, e acquisito agli al prot. n. 91 del 13/01/2014;

**VISTA** la richiesta effettuata ad Equitalia del 28/03/2014 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta TEK INFRASTRUTTURE S.r.l. è soggetto non inadempiente;

**VISTA** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

**CONSIDERATO** che occorre procedere al pagamento fattura n. 07 del 26/02/2014 emessa dalla TEK INFRASTRUTTURE S.r.l. per l'importo complessivo di € 154.265,44 (centocinquantaquattromiladuecentosessantacinque/44) IVA inclusa, relativa al SAL n. 2 dei lavori eseguiti dalla ditta a tutto il 22/02/2014;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### **Articolo 2**

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento " *Opere di consolidamento versante e sistemazione – Zona Ronco Marurà*" nel Comune di Librizzi, individuato con il codice di identificazione – individuato con il codice di identificazione ME 081 A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, alla ditta TEK INFRASTRUTTURE S.r.l. con sede in Via Di Marco, 4 90040 C.F./P.IVA 05436080823 - della fattura 07 del 26/02/2014, relativa al certificato di pagamento n. 2 del 25/02/2014, per lavori eseguiti a tutto il 22/02/2014, per complessivi € **154.265,44** (centocinquantaquattromiladuecentosessantacinque/44) IVA inclusa da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT IT66B 02008 43580 000101197708 che la stessa intrattiene presso la Banca Unicredit - Ag. di San Cipirello;

### Articolo 3

Al pagamento della somma di cui al superiore articolo dell'ammontare complessivo di € 154.265,44 si provvede, a valere sul Decreto Commissariale di impegno 635 del 01/08/2013, così come modificato dal Decreto Commissariale n. 74 del 21/02/2014 (€ 118.545,17 - Voce A1 "Importo lavori", - € 2.821,63 Voce A2 "oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso", - € 5.080,28 Voce A3 "oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso", - € 27.818,36 Voce B1 "IVA sui lavori"), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

### Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

**Il Commissario Straordinario Delegato**

(dott. Maurizio Croce)



