



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE N. 189 del - 7 APR. 2014

ME 115_3 A S. ANGELO DI BROLO (ME) – “Opere di consolidamento e regimazione idraulica
Centro Urbano” – **Pagamento SAL 1 Ditta DIVA S.r.l.**
CUP J86D13000050001 – CIG 5214997FA6

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del



Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO l'art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto/legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/01/2014, registrato in data 03 marzo 2014 alla Corte dei conti al n. 636, con il quale viene prorogato l'incarico di commissario straordinario delegato al dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii. ;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME115_3 A, riguardante l'esecuzione di "Opere di consolidamento e regimazione idraulica Centro Urbano" – nel comune di Sant'Angelo di Brolo, per un importo di € 8.000.000,00 complessivamente;

VISTA la nota prot.n. 304 del 28 settembre 2010 con la quale il Commissario Straordinario Delegato autorizza il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio per la Provincia di Messina, avvalendosi del proprio personale tecnico interno, alla predisposizione della progettazione esecutiva del predetto intervento e all'affidamento di eventuali indagini e studi specialistici, di competenza di soggetti non presenti all'interno dell'amministrazione i cui oneri potranno essere riconosciuti all'interno del finanziamento purché gli incarichi siano affidati secondo le norme di legge e regolamenti in materia di affidamento di servizi pubblici;

VISTA la nota prot.n. 10523 del 19 ottobre 2010, acquisita agli atti al prot. n. 437 del 21 ottobre 2010, con la quale il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio per la Provincia di Messina, manifesta tra l'altro, la necessità di procedere alla suddivisione dell'intervento in questione in tre distinti progetti;

VISTA la nota prot.n. 464 del 27 ottobre 2010 con la quale il Commissario Straordinario Delegato, a seguito della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 21 ottobre 2010, autorizza il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio per la Provincia di Messina, a scorporare l'intervento in questione in tre distinti progetti:

ME 115 1A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba" € 3.000.000,00,
ME 115 2A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli" € 2.500.000,00,
ME 115 3A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica – centro urbano" € 2.500.000,00;

VISTA la nota prot.n. 537 del 09 novembre 2010, con la quale il Commissario, a rettifica della nota prot.n. 304 del 28 settembre 2010, trasferisce l'incarico di progettazione all'Ufficio del Commissario Delegato ex OPCM 3865/10;

VISTO il Decreto Commissariale n. 172 del 17 aprile 2012, con il quale è nominato Responsabile Unico del Procedimento, il Geom. Tindaro Pino Scaffidi;

VISTO il Decreto Commissariale n. 456 del 18 giugno 2013 con il quale si è provveduto finanziare la somma di € 2.069.505,23 per la realizzazione dell'intervento sopracitato;

VISTO il Decreto Commissariale n. 714 del 10 settembre 2013 con il quale è stato conferito l'incarico di DL, Direttore Operativo e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica Centro Urbano" – nel comune di Sant'Angelo di Brolo, rispettivamente a favore dell'Ing. Gianluca Coroneo libero professionista iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Palermo al n. 8322, dell'Ing. Rossella Zumbè libero professionista iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Palermo al n. 8364 e, all'Ing. Giuseppe Morganti iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Messina al n. 3349;

VISTO il Decreto Commissariale n. 679 del 28 agosto 2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica Centro Urbano" – nel comune di Sant'Angelo di Brolo, individuato con il codice di identificazione ME 115_3 A, a favore della ditta DIVA S.r.l con sede in VALLELUNGA PRATAMENO (CALTANISSETTA) - VIA MAGELLANO, N.1 Cap:93010 - con un ribasso percentuale del 31,1284% corrispondenti a € 914.080,43 (euronovecentoquattordicimilaottanta/43) oltre a € 65.251,96 (sessantacinquemiladuecentocinquantuno/96) per oneri della sicurezza non assoggettabili;

VISTO il contratto sottoscritto in Palermo in data 24 settembre 2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta DIVA S.r.l, registrato in data 08 ottobre 2013 all'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Roma 2, al nr.20425 - serie 3;

VISTO il Decreto Commissariale n. 843 del 10 ottobre 2013 con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 1.580.612,53 per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica Centro Urbano" – nel comune di Sant'Angelo di Brolo, come da seguente Quadro Economico:

LAVORI

Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 914.080,43
Oneri di sic. dir. non soggetti a ribasso	€ 50.981,26
Oneri di sic. indir. non soggetti a ribasso	€ 14.270,70
Totale lavori compreso sicurezza	€ 979.332,39
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22% sui lavori	€ 215.453,13
Incentivi (ex art. 92, c. 5 D.Lgs. 163/06) 2%	€ 27.457,04
Comp. tec. D.L. mis. cont. C.S.A, incl. IVA ed oneri	€ 129.783,87
Comp. geologo, incl. IVA ed oneri	€ 23.525,18
Rilievi topografici, incl. IVA ed oneri	€ 5.036,38
Comp. collaudo statico, incl. IVA ed oneri	€ 10.559,33
Comp. collaudo tecnico amm., incl. IVA ed oneri	€ 2.527,17
Espropri ed occupazione aree	€ 27.475,00



Spese per pubblicità e gara	€ 6.180,47
Contributo Autorità di Vigilanza	€ 600,00
Indagini geognostiche preliminari, incl. IVA ed oneri	€ 97.726,58
Prove di laboratorio in corso d'opera e di collaudo	€ 8.746,74
Imprevisti max 5 %	€ 45.704,02
Spese generali e tecniche max 1 %	€ 505,23
Totale somme a disposizione	€ 601.280,14
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 1.580.612,53

VISTA la nota acquisita agli atti al prot.n. 1251 del 14/03/2014, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Registro di contabilità SAL n. 1;
- Sommario del registro di contabilità SAL n. 1;
- Libretto delle misure;
- SAL n. 1 a tutto il 20/01/2014 firmato dal RUP dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura compresi oneri di sicurezza	€ 297.765,68
Oneri indiretti (da computo) € 4.741,60	
Oneri diretti € 10.727,61	€ 15.469,21
Importo Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 282.296,46
Ribasso d'asta del 31,1284% su € 282.296,46	€ 87.874,37
importo lavori al netto del Ribasso d'asta	€ 194.422,09
Importo Oneri Sicurezza inclusi nei lavori	€ 15.469,21
Lavori a misura al netto	€ 209.891,30
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€ 209.891,30

- Certificato di pagamento n. 1 del 13/03/2014 per gli importi nella tabella sotto riportata e nel quale viene precisato che il pagamento può essere effettuato a seguito di sospensione dei lavori superiore a 45 giorni:

Lavori e somministrazioni	€ 194.422,09
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 15.469,21
Sommano	€ 209.891,30
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.049,46
Totale deduzioni	€ 1.049,46
Risulta il credito dell'Impresa	€ 208.841,84

- Fattura n. 3 del 13/03/2014 emessa ditta DIVA S.r.l per l'importo complessivo di € 254.787,04 IVA inclusa;

VISTA la nota con la quale acquisita agli atti al prot. n. 1596 del 03/04/2014, con la quale il D.L., trasmette la seguente documentazione:

- Verbale di consegna lavori sottoscritto in data 06/11/2013;

- Verbale di sospensione dei lavori del 29/01/2014, con il quale si sospendono i lavori a far data dal 20/01/2014;
- Verbale di ripresa dei lavori del 11/03/2014, con il quale, stante che i lavori di che trattasi sono rimasti sospesi per complessivi 50 giorni, si stabilisce il nuovo termine contrattuale al 27/07/2014;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva ditta DIVA S.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 24/03/2014 e acquisito agli atti al prot.n. 1426 del 26/03/2014;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto stipulato con l'impresa;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 04/04/2014, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta ditta DIVA S.r.l. è soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO che bisogna procedere al pagamento della fattura n. 3 del 13/03/2014 emessa dalla ditta DIVA S.r.l. relativa al SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 20/01/2014 come da certificato di pagamento n. 1 del 13/03/2014 per l'importo complessivo di € 254.787,04 IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010, e ss.mm.ii.;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di consolidamento e regimazione idraulica – centro urbano" individuato con il codice di identificazione ME 115_3 A, alla ditta DIVA S.r.l. C.F./P.IVA 01654050853 della somma complessiva di € **254.787,04** (duecentocinquantaquattromilasettecentottantasette/04) a saldo della fattura n. 3 del 13/03/2014, relativa al Sal n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 20/01/2013 come da certificato di pagamento n. 1 del 13/03/2014, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente IBAN IT 21Z 03019 83380 000008000849 che la stessa intrattiene presso l'istituto bancario Credito Siciliano – Agenzia di Mussomeli (Cl);

Articolo 3

Al pagamento della somma complessiva di € 254.787,04, di cui al precedente articolo, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 843 del 10/10/2013, (€ 193.372,63 voce A1 "Importo dei lavori al netto del ribasso" - voce A2 "Oneri per sicurezza diretti" € 10.727,61 - voce A3 "Oneri indiretti" € 4.741,60 - voce B1 "IVA 22% sui lavori" € 45.945,20), fino alla concorrenza

della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato

(dott. Maurizio Croce)

