



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE N. 212 DEL 09 APR. 2014

ME 071 A - Frazzano' (ME) -"Consolidamento del centro abitato a monte della via San Filippo di Fragala' in corrispondenza del quartiere Serro” - Pagamento SAL n.1 e SAL n. 2 – Impresa Scancarello Gaetano

CUP: J95D13000090001 CIG 4993330245

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del



Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO l'art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto/legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/01/2014, registrato in data 03 marzo 2014 alla Corte dei conti al n. 636, con il quale viene prorogato l'incarico di commissario straordinario delegato al dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 071 A, riguardante l'esecuzione dell'intervento -"Consolidamento del centro abitato a monte della via San Filippo di Fragala' in corrispondenza del quartiere Serro" nel comune di Frazzano' (ME), per un importo complessivo di € 300.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 02 del 12/01/2012, con il quale l'Ing. Fabio Marino, in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Frazzanò (ME), viene nominato Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il Decreto Commissariale n. 35 del 21/01/2013, con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato ME 071 A - -"Consolidamento del centro abitato a monte della via San Filippo di Fragala' in corrispondenza del quartiere Serro" nel comune di Frazzano' (ME), per un importo complessivo di € 300.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 91 del 08/02/2013 di rimodulazione del Quadro Economico, con il quale l'importo complessivo dei lavori dell'intervento di che trattasi, già finanziato con Decreto commissariale n. 35 del 31/01/2013, viene rettificato in € 286.765,17, di cui € 224.986,72 per lavori, comprensivi di € 5.569,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 61.778,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come si evince dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
	VOCI	Quantità	Riferimento	Importo di progetto
A	IMPORTO PROGETTO			
a.1	Importo dei lavori a base d'asta			€ 219.416,74
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso diretti		diretti	€ 2.539,05

a.3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso indiretti		indiretti	€ 1.625,24
a.4	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso da coordinamento		PSC	€ 1.405,69
	Totale lavori e oneri sicurezza		a.1+a.2+a.3+a.4	€ 224.986,72
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	Imprevisti			€ 386,99
b.2	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006)			€ 499,73
b.3	IVA sui lavori, imposte e contributi dovuti per legge			€ 47.247,21
b.4	Indennità occupazione definitive, temporanee, spese correlate			€ 10.975,17
b.5	Collaudo statico			€ 1.499,34
b.6	Spese pubblicità e bando			€ 820,00
b.7	Contributo AVCP			€ 350,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 61.778,44
	TOTALE GENERALE		A + B	€ 286.765,17


VISTO il Decreto Commissariale n. 275 del 15/04/2013, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento -"Consolidamento del centro abitato a monte della via San Filippo di Fragala' in corrispondenza del quartiere Serro" nel comune di Frazzano' (ME), a favore della Società SCANCARELLO GAETANO, con sede in PALERMO – VIA UGO BETTI, 3 cap: 90147 - con un ribasso percentuale del 30,2430% corrispondenti a € 153.058,54 (euro centocinquantatremilacinquantotto/54) oltre a € 5.569,98 (cinquemilacinquecentosessantanove/98) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

VISTO il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ditta SCANCARELLO GAETANO, in data 12/06/2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 27/06/2013 alla serie 3 n. 14048;

VISTO il Decreto Commissariale n. 608 del 29/07/2013 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'Ing. Fabio Marino, in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Frazzano (ME);

VISTO il Decreto Commissariale n. 656 del 08/08/2013 con cui è impegnata la somma di € 242.164,33 per i lavori relativi all'intervento "Consolidamento del centro abitato a monte della via San Filippo di Fragala' in corrispondenza del quartiere Serro" nel comune di Frazzano' (ME), con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO D'IMPEGNO		Importo
	LAVORI	
a.1	Importo dei lavori al netto ribasso d'asta	153.058,54
a.2	Oneri di sicurezza	5.569,98
A	Totale lavori e oneri sicurezza	158.628,52
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	IVA sui lavori, imposte e contributi dovuti per legge	33.311,99
b.2	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006)	4.499,73
b.3	Indennità occupazione definitive, temporanee, spese correlate	28.424,75
b.4	Indagini geologiche IVA compresa	0,00
b.5	Collaudo statico	1.499,34
b.6	Spese pubblicità e bando	0,00
b.7	Contributo AVCP	0,00



b.8	Imprevisti (< 10%)	15.800,00
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	83.535,81
	TOTALE A+B	242.164,33

VISTO il verbale di consegna dei lavori, sottoscritto in data 07/10/2013, con il quale si fissa al 26/12/2013 la rata di ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori del 20/12/2013;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 27/01/2014, con il quale si dispone di riprendere, con decorrenza immediata, i lavori di che trattasi, a seguito di una sospensione di 38 giorni;

VISTO il Decreto Commissariale n. 58 del 10/02/2014 con il quale si prende atto della PVS e si rimodula il Quadro Economico di impegno delle somme relative all'intervento dei lavori di "Consolidamento del centro abitato a monte della via San Filippo di Fragala' in corrispondenza del quartiere Serro" nel comune di Frazzano' (ME), individuato con il codice di identificazione ME 071 A, secondo quanto di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO	Importo
a.1	Importo dei lavori a base d'asta	284.502,89
a.2	oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	3.254,43
	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	281.248,46
	a detrarre ribasso d'asta	85.057,97
a.1.a	Importo lavori al netto ribasso d'asta e oneri sicurezza	196.190,49
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso diretti	3.254,43
a.3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso indiretti	3.212,30
A	Totale lavori e oneri sicurezza (importo netto contrattuale)	202.657,22
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	IVA sui lavori, imposte e contributi dovuti per legge	44.584,59
b.2	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006)	5.754,30
b.3	Indennità occupazione definitive, temporanee, spese correlate	27.075,00
b.4	Indagini geologiche IVA compresa	-
b.5	Collaudo statico	1.499,34
b.6	Spese pubblicità e bando	-
b.7	Contributo AVCP	-
b.8	Imprevisti (< 10%)	1.500,00
B.9	caratterizzazione e analisi materiali	1.300,00
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	81.713,23
	TOTALE A+B	284.370,45

VISTA la nota del 18/02/2014, acquisita agli atti al prot. n. 737 del 20/02/2014, con la quale l'impresa Scancarello Gaetano, trasmette l'Atto aggiuntivo al contratto principale ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 (Ex art. 134-D.P.R. n. 554/1999), firmato e registrato all'Ufficio delle Entrate di Palermo – Ufficio territoriale di Plaermo 1, registrato il 18/02/2014 al n. 2503 serie 3, con la quale si proroga il termine ultimo dei lavori di ulteriori 45 giorni, stabilendo il nuovo termine contrattuale al 18/03/2013;

VISTA la nota n. 666 del 21/02/2014, acquisita agli atti al prot. n. 785 del 24/02/2014, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 13/02/2014 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura	€ 190.888,04
di cui 1,1439 per Oneri afferenti i costi della sicurezza inclusa nei lavori	€ 2.183,57
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 188.704,47
Ribasso del 30,2430% da applicare su € 188.704,47	€ 57.069,89
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 131.634,58
Importo Oneri indiretti per la sicurezza	€ 3.212,30
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 2.183,57
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€ 137.030,45

- Certificato di pagamento n. 1 del 27/03/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 131.634,58
Per Oneri afferenti la sicurezza	€ 2.183,57
Importo Oneri indiretti per la sicurezza	€ 3.212,30
Sommano	€ 137.030,45
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 685,15
Totale deduzioni	€ 685,15
Risulta il credito dell'impresa	€ 136.345,30


- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Fattura n. 07 del 20/02/2014, emessa dall'impresa Scancarello Gaetano, per un importo complessivo di € 166.341,26 (centosessantaseimilatrecentoquarantuno/26) IVA inclusa, relativa al Sal n. 1 dei lavori a tutto il 13/02/2014;

VISTA la nota n. del 25/03/2014, acquisita agli atti al prot. n. 1436 del 26/03/2014 con la quale il RUP trasmette la Fattura n. 09 del 25/03/2014, emessa dall'impresa Scancarello Gaetano, per un importo complessivo di € 77.934,73 (settantasettemilanovecentotrentaquattro/73) IVA inclusa, relativa al Sal n. 2 dei lavori a tutto il 11/03/2014;

VISTA la nota n. 1139 del 25/03/2014, acquisita agli atti al prot. n. 1437 del 26/03/2014, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 11/03/2014 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura	€ 282.470,41
di cui 1,1439 per Oneri afferenti i costi della sicurezza inclusa nei lavori	€ 3.231,18
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 279.239,23
Ribasso del 30,2430% da applicare su € 279.239,23	€ 84.450,32
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 194.788,91
Importo Oneri indiretti per la sicurezza	€ 3.212,30



Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 3.231,18
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€ 201.232,39

- Certificato di pagamento n. 2 del 27/03/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 194.788,91
Per Oneri afferenti la sicurezza	€ 3.231,18
Importo Oneri indiretti per la sicurezza	€ 3.212,30
Sommano	€ 201.232,39
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.006,16
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 136.345,30
Totale deduzioni	€ 137.351,46
Risulta il credito dell'impresa	€ 63.880,93

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Scancarello Gaetano, rilasciato dalle autorità competenti in data 26/03/2014 e acquisito agli atti al prot. n. 1455 del 27/03/2014;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 09/04/2014 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta Scancarello Gaetano è soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n.07 del 20/02/2014, relativa al Sal n. 1 dei lavori a tutto il 13/02/2014 come da certificato di pagamento n. 1 del 27/03/2014, per un importo complessivo di € 166.341,26 IVA inclusa, e della fattura n. 09 del 25/03/2014, relativa al Sal n. 2 dei lavori a tutto il 11/03/2014, come da certificato di pagamento n. 2 del 27/03/2014, per un importo complessivo di € 77.934,73 IVA inclusa emesse dall'impresa Scancarello Gaetano;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010 e ss.mm.ii.;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento – "Consolidamento del centro abitato a monte della via San Filippo di Fragala' in corrispondenza del quartiere Serro" nel comune di Frazzano'

(ME) - ed individuato con il codice di identificazione ME 071 A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, della fattura n.07 del 20/02/2014 come da certificato di pagamento n. 1 del 27/03/2014 relativa al Sal n. 1 dei lavori a tutto il 13/02/2014, dell'importo di € 166.341,26 (centosessantaseimilatrecentoquarantuno/26) IVA inclusa e della fattura n. 09 del 25/03/2014 come da certificato di pagamento n. 2 del 27/03/2014, relativa al Sal n. 2 dei lavori a tutto il 11/03/2014 dell'importo di € 77.934,73 (settantasettemilanovecentotrentaquattro/73) IVA inclusa, per un importo complessivo di € **244.275,99** (duecentoquarantaquattromiladuecentosettantacinque/99) alla ditta SCANCARELLO GAETANO, con sede in PALERMO – VIA UGO BETTI, 3 cap: 90147 – C.F./P.IVA 02468550823, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 22Y 01005 04600 000000014966 che la stessa intrattiene presso la Banca Nazionale del Lavoro – Ag. di Palermo;

Articolo 3

Al pagamento di cui al superiore Articolo dell'ammontare complessivo di € 244.275,99, si provvede, a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 656 del 08/08/2013 così come modificato dal Decreto Commissariale n. 58 del 10/02/2014 (€ 193.782,75 - Voce A1 "Importo lavori", - € 3.231,18 Voce A2 "oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso", - € 3.212,30 Voce A3 "oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso", - € 44.049,77 Voce B11 "IVA sui lavori"), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato

(dott. Maurizio Croce)



