



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE N. 225 del 17 APR. 2014

CT 027 A - Grammichele "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Completamento consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buozi".
Pagamento SAL n. 3ed ultimo - Ditta GLOBALGEO S.r.l.

CUP: J95D12000450001 CIG 4800802323

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore



Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO l'art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto/legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/01/2014, registrato in data 03 marzo 2014 alla Corte dei conti al n. 636, con il quale viene prorogato l'incarico di commissario straordinario delegato al dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice - CT 027 A - dell'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Completamento consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buoizzi" nel comune di Grammichele (CT) per un importo complessivo di € 700.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 325 del 10 luglio 2012 con il quale è stato confermato il Geom. Michele Iudica, Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell'Ing. Rossella Zumbè, in servizio presso la Struttura del Commissario Straordinario;

VISTO il Decreto Commissariale n. 684 del 10 dicembre 2012, con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato CT 027 A dell'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Completamento consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buoizzi" nel comune di Grammichele (CT), per un importo complessivo di € 700.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 27 del 15 gennaio 2013, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Completamento consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buoizzi" - codice CT 027 A , a favore dell'impresa GLOBALGEO S.r.l. con sede in Montemaggiore Belsito (PA), Via Maria degli Angeli n. 22 cap 90020 - con un ribasso percentuale del 29,7999% corrispondenti a € 292.870,01 (duecentonovantaduemilaottocentosettanta/01) oltre a € 12.129,75 (dodicimilacentonove/75) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

VISTO il decreto n. 107 del 19 febbraio 2013, con il quale viene conferito l'incarico di Direzione dei Lavori, misure e contabilità, all'Ing. Biagio Ventura, dipendente dell'amministrazione comunale del comune di Grammichele (CT);

VISTO il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta GLOBALGEO S.r.l., in data 10 aprile 2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 04/06/2013 alla serie 3 n. 12237, in cui all'art. 6 è stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

VISTO il Decreto Commissariale n. 303 del 19 aprile 2013 con il quale è impegnata la somma di € 549.978,26 per la realizzazione dell'intervento denominato "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Completamento consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buozzi" - codice CT 027 A , con il seguente Quadro Economico:

A. Lavori a seguito dell'aggiudicazione	€ 292.870,01
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.129,75
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 304.999,76
B Somme a disposizione	
B1 Accertamenti e indagini di laboratorio	€ 2.500,00
B2 Spese tecniche per relazione geologica	€ 10.648,68
B3 Spese tecniche per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 10.932,77
B4 Imprevisti (art.42, c.3b DPR 207/2010)	€ 42.932,29
B5 Spese per espropri	€ 18.240,00
B6 Competenze tecniche interne 2%	€ 8.586,46
B7 Competenze tecniche esterne (fraz.Catasto-Conservatoria)	€ 5.000,00
B8 Spese per gara	€ 3.775,00
B9 Oneri di accesso in discarica	€ 36.300,00
B10 Spese tecniche per collaudo statico	€ 5.020,60
B11 IVA sui lavori 21%	€ 64.049,95
B12 Spese per monitoraggio	€ 36.992,75
Totale somme a disposizione (B)	€ 244.978,50
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 549.978,26

VISTO il verbale di consegna parziale dei lavori del 11/06/2013;

VISTO il verbale di consegna definitiva dei lavori del 09/08/2013;

VISTO l'atto di sottomissione redatto in data 17/10/2013 in Grammichele (CT), registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di TERMINI IMERESE, al nr. 1558 - serie 3 Atti Privati, in data 05/11/2013;

VISTO il Decreto Commissariale n. 962 del 14/11/2013 di presa d'atto della PVS e suppletiva, con il quale si rimodula il Quadro Economico di impegno così come di seguito riportato:

A Nuovo importo lavori al lordo	€ 448.905,45
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.704,02



Importo lavori soggetto a ribasso	€ 436.201,43
Ribasso d'asta del 29,7999	€ 129.987,59
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 318.917,86
B Somme a disposizione	
B1 Accertamenti e indagini di laboratorio	€ 2.520,65
B2 Spese tecniche per relazione geologica	€ 10.732,44
B3 Spese tecniche coordinatore sicurezza in esecuzione	€ 11.022,78
B4 Imprevisti	€ 22.102,08
B5 Spese per espropri	€ 18.240,00
B6 Competenze tecniche interne 2%	€ 8.586,46
B7 Competenze tecniche esterne (fraz.Catasto-Conservatoria)	€ 5.000,00
B8 Spese per gara	€ 3.775,00
B9 Oneri di accesso in discarica	€ 36.600,00
B10 Spese tecniche per collaudo statico	€ 5.020,60
B11 IVA sui lavori	€ 70.161,92
B12 Spese per monitoraggio	€ 37.298,47
Totale somme a disposizione (B)	€ 231.060,40
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 549.978,26

VISTO il Decreto Commissariale n. 969 del 19/11/2013 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 09/08/2013, e del SAL n. 2, dei lavori eseguiti a tutto il 23/10 /2013 come da certificato di pagamento n. 1 del 24/10/2013, per l'importo complessivo di € 273.224,10 (duecentosettantatremiladuecentoventiquattro/10) IVA inclusa;

VISTO l'atto di sottomissione redatto in data 21/02/2014 in Grammichele (CT), registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di TERMINI IMERESE, al nr. 390 – serie 3 Atti Privati, in data 05/03/2014;

VISTO il Decreto Commissariale n. 127 del 13/03/2014 con il quale si prende atto della PVS e si rimodula il Quadro Economico di impegno delle somme relative all'intervento dei lavori di "*Opere di consolidamento e regimazione idraulica – Completamento consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buozi*" nel Comune di Grammichele, individuato con il codice di identificazione CT 027A, modificando le voci B4-B9-B11, come di seguito riportato:

A Nuovo importo lavori al lordo	€ 456.837,02
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.704,02
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 444.133,00

Ribasso d'asta del 29,7999	€ 132.351,19
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 324.485,83
B Somme a disposizione	
B1 Accertamenti e indagini di laboratorio	€ 2.520,65
B2 Spese tecniche per relazione geologica	€ 10.732,44
B3 Spese tecniche coordinatore sicurezza in esecuzione	€ 11.022,78
B4 Imprevisti	€ 2.302,46
B5 Spese per espropri	€ 18.240,00
B6 Competenze tecniche interne 2%	€ 8.586,46
B7 Competenze tecniche esterne (fraz.Catasto-Conservatoria)	€ 5.000,00
B8 Spese per gara	€ 3.775,00
B9 Oneri di accesso in discarica	€ 49.606,69
B10 Spese tecniche per collaudo statico	€ 5.020,60
B11 IVA sui lavori	€ 71.386,88
B12 Spese per monitoraggio	€ 37.298,47
Totale somme a disposizione (B)	€ 225.717,43
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 549.978,26

VISTA la nota prot. n. 1069 del 12/03/2014 , acquisita agli atti prot. n. 1213 del 13/03/2014, con la quale il RUP dell'intervento, trasmette la seguente documentazione contabile:

- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- SAL n. 3 ed ultimo del 12/03/2014 per i lavori eseguiti a tutto il 06/03/2014 firmato dal RUP dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura compresa sicurezza	€ 456.837,02
A dedurre Oneri di Sicurezza	€ 12.704,02
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 444.133,00
A cui si applica ribasso (29,7999%) su € 444.133,00	€ 132.351,19
Lavori al netto del ribasso	€ 311.781,81
Importo Oneri Sicurezza inclusi nei lavori	€ 12.704,02
Lavori a misura al netto	€ 324.485,83
Importo netto totale dei lavori	€ 324.485,83

- Certificato di Pagamento n. 2 del 12/03/2014 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazioni	€ 311.781,81
-------------------------------	--------------



	Sommano	€ 311.781,81
Per oneri afferenti la sicurezza		€ 12.704,02
	Sommano	€ 324.485,83
La ritenuta del 0,50% per infortuni		€ 1.622,43
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 223.954,18
	Totale deduzioni	€ 225.576,61
Risulta il credito all'Impresa in		€ 98.909,22

- Fattura n. 04 del 12/03/2014 emessa dall'impresa GLOBALGEO S.r.l., relativa al SAL n. 3 ed ultimo per i lavori eseguiti a tutto il 06/03/2014, per un importo complessivo pari ad € 120.669,25 IVA inclusa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa GLOBALGEO S.r.l. rilasciato dalle autorità competenti in data 10/04/2014, e acquisito agli al prot. n. 1748 del 10/04/2014;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 14/04/2014 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta GLOBALGEO S.r.l. è soggetto non inadempiente;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 04 del 12/03/2014 emessa dalla ditta GLOBALGEO S.r.l. per l'importo complessivo di € 120.669,25 (centoventimilaseicentosessantanove/25) IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010, e ss.mm.ii.;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Completamento consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buozzi "- codice CT 027 A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, alla ditta GLOBALGEO S.r.l. con sede in Montemaggiore Belsito (PA), Via Maria degli Angeli, 22 cap 90020 - C.F./P.IVA 05489270826 - della fattura 04 del 12/03/2014 come da certificato di pagamento n. 2 del 12/03/2014 relativo al SAL n. 3 ed ultimo, per complessivi € **120.669,25** (centoventimilaseicentosessantanove/25) da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 63J 06175 43470 000000039780 che la stessa intrattiene presso la Banca Carige – Agenzia di Montemaggiore Belsito;

Articolo 3

Al pagamento della somma di cui al superiore Articolo dell'ammontare complessivo di € 120.669,25 si provvede, a valere sul Decreto Commissariale n. 303 del 19 aprile 2013 così come modificato dal Decreto Commissariale n. 962 del 14/11/2013 e dal Decreto Commissariale n. 127 del 13/03/2014 (€ 95.156,92 - Voce A1 "Importo lavori", - € 3.752,30 Voce A2 "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso"- € 21.760,03 Voce B11 "IVA sui lavori"), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all' area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato

(dott. Maurizio Croce)



