



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE N. 264 del 23 APR. 2014

ME 115_2 A S. ANGELO DI BROLO (ME) – “Opere di consolidamento e regimazione idraulica
contrada Cartelli” – Pagamento SAL 5 ed ultimo ATI Aveni S.r.l. – Gugliotta Trivellazioni
S.r.l.

CUP J85D12000540001 – CIG 441832337B

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e
dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio
controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui
all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui
all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge
26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai
sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario
Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra
citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune
azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati
interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle
amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui
all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia –
Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 25/11/2010 dalla quale si evince
un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al
Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre
2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore –
Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del



Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO l'art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto/legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/01/2014, registrato in data 03 marzo 2014 alla Corte dei conti al n. 636, con il quale viene prorogato l'incarico di commissario straordinario delegato al dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii. ;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME115 A, riguardante l'esecuzione di "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba, Contrada Cartelli, Zona via Vallonello e via Trento e centro urbano", nel comune di Sant'Angelo di Brolo per un importo di € 8.000.000,00 complessivamente;

VISTA la nota prot. 304 del 28 settembre 2010 con la quale il Commissario Straordinario Delegato autorizza il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio per la Provincia di Messina, avvalendosi del proprio personale tecnico interno, alla predisposizione della progettazione esecutiva del predetto intervento e all'affidamento di eventuali indagini e studi specialistici, di competenza di soggetti non presenti all'interno dell'amministrazione i cui oneri potranno essere riconosciuti all'interno del finanziamento purché gli incarichi siano affidati secondo le norme di legge e regolamenti in materia di affidamento di servizi pubblici;

VISTA la nota prot. 10523 del 19 ottobre 2010, acquisita agli atti al prot. n. 437 del 21 ottobre 2010, con la quale il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio per la Provincia di Messina, manifesta la necessità di procedere alla suddivisione dell'intervento in questione in tre distinti progetti, e contestualmente comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Bruno Manfrè;

VISTA la nota prot. 464 del 27 ottobre 2010 con la quale il Commissario Straordinario Delegato, a seguito della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 21 ottobre 2010, autorizza il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio per la Provincia di Messina, a scorporare l'intervento in questione in tre distinti progetti:

ME 115 1A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba" € 3.000.000,00,
ME 115 2A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli" € 2.500.000,00,
ME 115 3A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - centro urbano" € 2.500.000,00;

VISTA la nota prot. n. 537 del 09 novembre 2010, con la quale il Commissario, a rettifica della nota prot. n. 304 del 28 settembre 2010, trasferisce l'incarico di progettazione all'Ufficio del Commissario Delegato ex OPCM 3865/10;

VISTO il Decreto Commissariale n. 171 del 17/04/2012 con il quale è nominato, in sostituzione dell'Ing. Bruno Manfrè, il Geom. Vittorio Ricciardi RUP dell'intervento e di demandare allo stesso la presa d'atto di tutti i provvedimenti assunti dall'Ing. Bruno Manfrè, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il Decreto Commissariale n. 301 del 28/06/2012 con il quale si è provveduto ad approvare e finanziare la somma di € 2.930.000,00 per la realizzazione dell'intervento sopracitato;

VISTO il Decreto Commissariale n. 532 del 15/10/2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli", individuato con il codice di identificazione ME 115_2 A, a favore della costituenda ATI AVENI SRL (Mandataria) e GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI SRL (Mandante) con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (Me) via Moletti n.14 - 98051, con un prezzo offerto pari a € 1.568.548,67 (unmilione cinquecentosessantottomilacinquecento quarantotto/67) oltre a € 38.176,54 (trentottomilacentosettantasei/54) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 27,3607%;

VISTO il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'ATI AVENI SRL - GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI SRL, in data 25/10/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma in data 07/11/2012 alla serie 3 n. 23358;

VISTO il Decreto Commissariale n. 638 del 22/11/2012 con il quale si è disposto il conferimento dell'incarico di Direzione Lavori, misure e contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per l'intervento ME 115_2_ Sant'Angelo di Brolo- "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli", a favore dell'Ing. Sandro Orlando;


VISTO il Decreto Commissariale n. 657 del 30/11/2012 con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 2.391.393,89 per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli", come da seguente Quadro Economico:

A. Importo dei lavori

1. Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 1.568.548,67
2. <u>Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso</u>	€ 38.176,54
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 1.606.725,21

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA 21% sui lavori	€ 337.412,29
2. Imprevisti < 10% sui lavori	€ 99.104,77
3. Oneri accesso a discarica	€ 13.703,90
4. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D.lgs. 163/2006	€ 43.950,86
5. Lavori in economia	€ 10.000,00
6. Per espropriazioni	€ 37.000,00
7. Collaudo tecnico-amministrativo (IVA compresa)	€ 34.465,64
8. Direzione dei Lavori (IVA compresa)	€ 70.348,65



9. Oneri per la sicurezza in fase di esecuzione (IVA compresa)	€	51.358,81
10. Indagini geognostiche geotecniche (IVA compresa)	€	73.994,98
11. Pubblicazioni bandi di gara	€	0,00
12. Compensi commissione gara (IVA compresa)	€	13.328,78
13. AVCP	€	0,00
Totale Somme a Disposizione (B)	€	784.668,68
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€	2.391.393,89

VISTO il Decreto Commissariale n. 15 del 11/01/2013 con il quale si è provveduto a modificare e integrare il sopra citato Decreto n. 657 del 30/11/2012, per l'importo complessivo di € 2.418.808,79 per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica contrada Cartelli" individuato con il codice ME 115_2A, con il seguente Quadro Economico:

A. Importo dei lavori

1. Importo dei lavori al netto del ribasso	€	1.568.548,67
2. Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€	38.176,54

Totale lavori compreso sicurezza (A) € **1.606.725,21**

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA 21% sui lavori	€	337.412,29
2. Imprevisti < 10% sui lavori	€	99.104,77
3. Oneri accesso a discarica	€	13.703,90
4. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D.lgs. 163/2006	€	43.950,86
5. Lavori in economia	€	10.000,00
6. Per espropriazioni	€	37.000,00
7. Collaudo tecnico-amministrativo (IVA compresa)	€	34.465,64
8. Direzione dei Lavori (IVA compresa)	€	70.348,65
9. Oneri per la sicurezza in fase di esecuzione (IVA compresa)	€	51.358,81
10. Indagini geognostiche geotecniche (IVA compresa)	€	73.994,98
11. Pubblicazioni bandi di gara	€	6.000,00
12. Compensi commissione gara (IVA compresa)	€	13.328,78
13. AVCP	€	0,00
14. Consulenza geologica-geotecnica	€	21.414,90

Totale Somme a Disposizione (B) € **812.083,58**

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) € **2.418.808,79**

VISTO il Decreto Commissariale n. 548 del 12/07/2013 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 06/05/2013, e del SAL n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 07/06/2013, per la somma complessiva di € 1.075.628,69 (IVA inclusa) come da certificato di pagamento n. 1 del 06/05/2013, e certificato di pagamento n. 2 del 27/06/2013 per gli importi riportati nelle seguenti tabelle:

- Certificato di pagamento n.1 del 12/06/2013 per un importo pari € 409.332,41:

Per lavori e somministrazione	€ 401.614,55
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 9.774,81
Sommano	€ 411.389,36

Da cui detraendo:	
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 2.056,95
Risulta il credito dell'Impresa in Euro	€ 409.332,41

- Certificato di pagamento n.2 del 27/06/2013 per un importo pari € 479.617,33:

Per lavori e somministrazione	€ 872.188,81
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 21.228,01
Sommano	€ 893.416,82
Da cui detraendo:	
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 4.467,08
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 409.332,41
Totale deduzioni	€ 413.799,49
Risulta il credito dell'Impresa in Euro	€ 479.617,33

VISTO il decreto Commissariale n. 783 del 26/09/2013, con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 3 dei lavori eseguiti a tutto il 29/07/2013 per l'importo di € 479.706,65 come da certificato di pagamento n. 3 del 31/07/2013, per gli importi riportati in tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 1.261.165,60
Sommano	€ 1.261.165,60
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 30.695,22
Sommano	€ 1.291.860,82
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 6.459,30
Ammontare dei certificati precedenti	€ 888.949,74
Totale deduzioni	€ 895.409,04
Risulta il credito dell'Impresa	€ 396.451,78

VISTO l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi redatto in data 25/10/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 08/11/2013 alla serie 3 n. 1393, con il quale, tra l'altro, viene prorogato di 90 giorni fissando il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori al 20/01/2014;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1063 del 06/12/2013 con il quale si prende atto dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva e si impegna, ad integrazione del precedente decreto di impegno n. 657/12, così come modificato ed integrato dal D.C. n.15/13, la ulteriore somma di € 320.441,12 per la realizzazione dell'intervento denominato "Opere di consolidamento e regimazione idraulica contrada Cartelli", individuato con il codice di identificazione ME 115_2 A, come emerge dalla differenza degli importi di spesa previsti nel superiore quadro economico rispetto a quanto già impegnato, come si evince dal seguente nuovo quadro economico di impegno:

QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO VARIANTE

A IMPORTO DEI LAVORI

1 Importo dei lavori a base d'asta

€ 2.591.239,64



Oneri della sicurezza in fase di progettazione non soggetti a		
2 ribasso		€ 45.811,86
3	sommano	€ 2.637.051,50
4 ribasso d'asta 27,3607%		€ 708.981,30
5 Importo dei lavori al netto del ribasso		€ 1.882.258,34
Oneri della sicurezza in fase di progettazione non soggetti a		
6 ribasso		€ 45.811,86
importo contrattuale comprensivo di sicurezza (A)		€ 1.928.070,20

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 IVA 22% sui lavori		€ 409.900,38
2 Imprevisti		€ 0,00
3 Oneri accesso a discarica		€ 50.000,00
4 Incentivi, 2% art.92 comma 5 D.Lgs. 163/06		€ 40.100,00
5 Lavori in economia		€ 0,00
6 Per espropriazioni		€ 37.000,00
7 Collaudo tecnico-amministrativo (IVA compresa)		€ 34.465,64
8 Direzione dei Lavori, CSE e redazione PVS (IVA compresa)		€ 125.597,92
9 CSE (IVA compresa)		€ 0,00
10 Indagini geognostiche geotecniche (IVA compresa)		€ 73.994,98
11 Pubblicazioni bandi di gara		€ 6.000,00
12 Compensi commissione gara (IVA compresa)		€ 12.675,89
13 A.V.C.P.		€ 30,00
14 consulenza geologico-geotecnica		€ 21.414,90
totale somme a disposizione (B)		€ 811.179,71
IMPORTO TOTALE (A+B)		€ 2.739.249,91

VISTO il decreto Commissariale n. 1081 del 09/12/2013, con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 4 dei lavori eseguiti a tutto il 11/11/2013 per l'importo di € 490.108,42 come da certificato di pagamento n. 4 del 11/11/2013, per gli importi riportati in tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 1.655.319,33
Sommano	€ 1.655.319,33
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 40.288,44
Sommano	€ 1.695.607,77
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 8.478,04
Ammontare dei certificati precedenti	€ 1.285.401,52
Totale deduzioni	€ 1.293.879,56
Risulta il credito dell'Impresa	€ 401.728,21

VISTA la seguente documentazione:

- Nota del 16/12/2013 con la quale l'ATI Aveni S.r.l. – Gugliotta Trivellazioni S.r.l., chiede la concessione di una proroga dei tempi contrattuali di 90 giorni;
- Nota Prot. n. 2 del 15/01/2014, con la quale R.U.P., in riferimento alla richiesta sopra citata, concede una proroga di 60 giorni dei tempi contrattuali;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data 13/03/2014 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Barcellona P.G. in data 21/03/2014 alla serie 3 al n. 347;

VISTA la nota prot. 12 del 26/03/2014, acquisita agli atti al prot.n. 1452 del 27/03/2014, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Registro di contabilità SAL n. 5;
- Sommario del registro di contabilità SAL n.5;
- Libretto delle misure SAL n. 5;
- SAL n. 5 ed ultimo a tutto il 18/03/2014 firmato dal RUP dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura compresi oneri di sicurezza	€ 2.691.970,61
A dedurre Incidenza Oneri Sicurezza inclusi nei lavori	€ 46.765,92
Importo Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 2.645.204,69
Ribasso d'asta del 27,3607% su € 2.645.204,69	€ 723.746,52
importo lavori al netto del Ribasso d'asta	€ 1.921.458,17
Importo Oneri Sicurezza inclusi nei lavori	€ 46.765,92
Lavori a misura al netto	€ 1.968.224,09
TOTALE	€ 1.968.224,09

- Certificato di Pagamento n. 5 del 26/12/2013 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazioni	€ 1.921.458,15
Sommano	€ 1.921.458,15
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 46.765,94
Sommano	€ 1.968.224,09
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 9.841,12
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 1.687.129,73
Totale deduzioni	€ 1.696.970,85
Risulta il credito all'Impresa in	€ 271.253,24

- Fattura n. 01 del 26/03/2014 emessa dall' ATI AVENI SRL – GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI SRL per l'importo complessivo, relativa al SAL n. 5 ed ultimo per i lavori eseguiti a tutto il 18/03/2014 di € 330.928,95 IVA inclusa;


VISTO il Decreto Commissariale n. 237 del 18/04/2014 con il quale si prende atto dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva ad integrazione del precedente decreto di impegno n. 657/12, come modificato ed integrato dal D.C. n.15/13 e dal D.C. n.1063/13, e si impegna la maggiore somma di euro 2.385,93 e si rimodula il nuovo il Q.E di impegno per la realizzazione dell'intervento denominato "Opere di consolidamento e regimazione idraulica contrada Cartelli", individuato con il codice di identificazione ME 115_2 A, per un importo complessivo di **euro 2.741.635,84** come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO D' IMPEGNO

A. Importo dei lavori

1. Importo dei lavori al netto del ribasso

€ 1.921.458,15



2. Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 46.765,94
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 1.968.224,09
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. IVA 22% sui lavori	€ 420.155,29
2. Imprevisti < 10% sui lavori	€ 0,00
3. Oneri accesso a discarica	€ 42.023,63
4. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D.lgs. 163/2006	€ 31.000,00
5. Lavori in economia	€ 0,00
6. Per espropriazioni	€ 8.000,00
7. Collaudo tecnico-amministrativo (IVA compresa)	€ 34.465,64
8. Direzione dei Lavori e CSE (IVA compresa)	€ 125.597,92
9. Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (IVA compresa)	€ 0,00
10. Indagini geognostiche geotecniche (IVA compresa)	€ 73.994,98
11. Pubblicazioni bandi di gara	€ 4.053,5
12. Compensi commissione gara (IVA compresa)	€ 12.675,89
13. AVCP	€ 30,00
14. Consulenza geologico-geotecnica	€ 21.414,90
Totale Somme a Disposizione (B)	€ 773.411,75
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€ 2.741635,84

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'ATI AVENI SRL – GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI SRL, rilasciato dalle Autorità competenti in data 10/04/2014 e acquisito agli atti al prot.n. 1749 del 10/04/2014;

VISTA la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto stipulato con l'impresa;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 23/04/2014, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta che l'ATI AVENI SRL – GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI SRL è soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO che bisogna procedere al pagamento della fattura n. 01 del 26/03/2014 emessa dall'ATI AVENI SRL – GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI SRL relativa al SAL n. 5 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 18/03/2014 come da certificato di pagamento n. 5 del 26/12/2013 per l'importo complessivo di € 330.928,95 IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010, e ss.mm.ii.;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di consolidamento e regimazione idraulica contrada Cartelli", individuato con il codice di identificazione ME 115_2 A, all'ATI AVENI SRL – GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI SRL C.F./P.IVA 03225690837 della somma complessiva di € **330.928,95** (trecentotrentamilanovecentoventotto/95) a saldo n. 01 del 26/03/2014, relativa al Sal n. 5 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 18/03/2014 come da certificato di pagamento n. 5 del 26/12/2013, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente IBAN IT 76W 03069 82072 100000004960 che la stessa intrattiene presso la banca Intesa San Paolo – Ag. di Barcellona P.G. (Me);

Articolo 3

Al pagamento della somma complessiva di € 330.928,95, di cui al precedente articolo, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 657 del 30/11/2012, così come modificato e integrato dal D. C. n. 15 del 11/01/2013, dal D. C. n. 1063 del 06/12/2013 e dal D. C. n. 237 del 18/04/2014 (voce A1 "Importo dei lavori al netto del ribasso" € 264.775,76 - voce A2 "Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso" € 6.477,48 - voce B1 "IVA 22% sui lavori" € 59.675,71), fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato

(dott. Maurizio Croce)

