



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
Ex OPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE N. AM del 1107 13 0 GIU. 2014

ME 092 A – “Regimazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area Nord – Ovest dell’Abitato di Mistretta” nel comune di Mistretta – Pagamento Ditta GeoDesia Srl – Stato finale.

**CUP J81I12000270001 CIG 47106138DO**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

**VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore



Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16/07/2010;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n.147, con il quale all'art. 17, comma 1, periodo primo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni".

**VISTO** l'art. 6 c. 1 della legge 6 febbraio 2014, n. 6, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i sei anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i cinque anni";

**VISTO** il Decreto Commissariale del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/01/2014, registrato in data 03/03/2014 alla Corte dei Conti al n. 636, con il quale viene prorogato l'incarico di Commissario Straordinario Delegato al Dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME-092 A, riguardante l'esecuzione delle opere di "Regimazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area Nord – Ovest dell'Abitato di Mistretta" presso il comune di Mistretta (ME) per un importo di € 800.000,00 complessivamente;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 326 del 16/11/2011 con il quale viene nominato RUP dell'Intervento "Regimazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area Nord – Ovest dell'Abitato di Mistretta" nel comune di Mistretta, il Geom. Rosario Mazzurco in servizio presso l'Ufficio Tecnico del comune di Mistretta (già allegato al Decreto Commissariale n. 91 del 25/02/2014);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 586 del 07/11/2012 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento "Regimazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area Nord – Ovest dell'Abitato di Mistretta" ME 092 A, per l'importo complessivo di € 778.679,50 (già allegato al Decreto Commissariale n. 91 del 25/02/2014);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 710 del 18/12/2012 (già allegato al Decreto Commissariale n. 91 del 25/02/2014) con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Regimazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area Nord – Ovest dell'Abitato di Mistretta"– codice ME 092 A, a favore dell'impresa

GEODESIA srl. con sede in Valledlunga Pratameno (CL) – via Nazionale n. 85, cap 93010, con un ribasso percentuale del 29,7512% corrispondenti a € 332.081,96 oltre a € 17.750,27 per oneri di sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

**VISTO** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la GEODESIA s.r.l. in data 01/02/2013 e registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 11/02/2013 alla serie 3 n. 3317, in cui all’art. 6 è stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 180 decorrenti dalla data di consegna dei lavori (già allegato al Decreto Commissariale n. 91 del 25/02/2014);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 419 del 07/06/2013 (già allegato al Decreto Commissariale n. 91 del 25/02/2014) è impegnata la somma di € 567.419,42 per la realizzazione dell’intervento denominato “Regimazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area Nord – Ovest dell’Abitato di Mistretta”– individuato con il codice di identificazione ME 092 A, con il seguente Quadro Economico:

**A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d’appalto**

1	Importo dei lavori oggetto del ribasso d’asta del 29,7512%	€	332.081,96
2	Importo sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	12.870,27
3	Importo sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	4.880,00
	<b>Totali oneri per attuazione P.d.S</b>	<b>€</b>	<b>17.750,27</b>
	<b>Importo dei lavori da appaltare</b>	<b>€</b>	<b>349.832,23</b>

**B. Somme a disposizione dell’Amministrazione**

1	IVA 21% sui lavori	€	73.464,77
2	Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€	9.809,46
3	Compet. Tecn. Progett. Geotecn. E coord.	€	18.398,86
4	Compet. Tecn. Supporto D.L. e coord. Sicur. In fase di esec.	€	21.833,24
5	Collaudo statico	€	6.097,40
6	Imprevisti < 10%	€	46.950,56
7	Indagini geognostiche e prove di Lab.	€	0,00
8	Spese relazione geologica, incl. IVA ed Oneri	€	8.032,90
9	Espropri	€	5.000,00
10	Oneri di conferimento a discarica	€	9.000,00
11	Allacciamento a pubblici servizi	€	9.000,00
12	Spese di pubblicazione, bando di gara, esito di gara	€	10.000,00
13	Contributo AVCP	€	0.00
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>217.587,19</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO A + B</b>	<b>€</b>	<b>567.419,42</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 637 del 02/08/2013 (già allegato al Decreto Commissariale n. 91 del 25/02/2014) con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 23/04/2013 per l’importo complessivo di € 101.838,45 (IVA inclusa) come da certificato di pagamento n. 1 del 24/04/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 83.406,99
Per Oneri afferenti la sicurezza	€ 1.179,95
<b>Sommano</b>	<b>€ 84.586,84</b>



La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 422,93
Totale deduzioni	€ 422,93
<b>Totale Generale</b>	<b>€ 84.164,01</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 686 del 04/09/2013 (già allegato al Decreto Commissariale n. 91 del 25/02/2014) con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 2 a tutto il 24/05/2013 per l'importo complessivo di € 127.686,29 (IVA inclusa) come da certificato di pagamento n. 2 del 21/08/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 187.983,71
Per Oneri afferenti la sicurezza	€ 2.659,38
Sommano	€ 190.643,09
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 953,22
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 84.164,01
Totale deduzioni	€ 85.117,23
<b>Totale Generale</b>	<b>€ 105.525,86</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 712 del 10/09/2013 (già allegato al Decreto Commissariale n. 91 del 25/02/2014) con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n.3 a tutto il 21/08/2013 per l'importo complessivo di € 97.519,07 (IVA inclusa) come da certificato di pagamento n.3 del 06/09/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 267.852,49
Per Oneri afferenti la sicurezza	€ 3.789,86
Sommano	€ 271.642,35
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.358,21
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 189.689,87
Totale deduzioni	€ 191.048,08
<b>Totale Generale</b>	<b>€ 80.594,27</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 1039 del 04/12/2013 (già allegato al Decreto Commissariale n. 91 del 25/02/2014) di presa d'atto e approvazione della PVS e rimodulazione Q.E. così come di seguito:

#### QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO RIMODULATO

<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>€ 551.415,53</b>
Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	€ 14.869,22
Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori	€ 4.880,00
Totale oneri della sicurezza (3,583777 % sull'importo dei lavori)	€ 19.749,22
a detrarre	€ 19.749,22
Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 531.666,31
Ribasso d'asta del 29,7512 % su € 531.666,31	€ 158.177,11
Importo netto dei lavori detratta incidenza costi sicurezza	€ 373.489,20
a sommare	€ 19.749,22
Importo dei lavori al netto	€ <b>393.238,42</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1 I.V.A. sui lavori	€ 83.796,03
B.2 Incentivi ex art. 92, c. 5 D. Lgs. 163/2006 (Progettazione e D.L. RUP- Supp. al RUP 2 %)	€ 11.028,31
B.3 Competenze tecniche progettazione geotecnica e C.S.P., incl. IVA ed oneri	€ 15.205,67
B.4 Competenze tecniche supporto alla D.L., C.S.E. e P.V.S., incl. IVA ed oneri (determina 163/2013)	€ 27.685,99
B.5 Collaudo, incl. IVA ed oneri	€ 5.186,56

B.6 Imprevisti	€ 6.690,01
B.7 Spese indagini geognostiche, geotec. e prove di lab., IVA ed oneri incl. (finanz. con D.C. n. 330 del 18.11.11 e oggetto di impegno di spesa con D.C. n. 419 del 8.8.2012)	€ 0,00
B.8 Competenze relazione geologica, incl. IVA ed oneri	€ 6.639,07
B.9 Espropri (occupazione temporanea)	€ 5.000,00
B.10 Oneri di conferimento a discarica	€ 2.949,36
B.11 Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
B.12 Spese di pubblicazione, bando di gara, esito di gara	€ 10.000,00
B.13 Contributo AVCP (oggetto di impegno di spesa con D.C. n. 271 del 20.03.2013)	€ 0,00
<b>Somme a disp. dell'Amm.</b>	<b>€ 174.181,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNO</b>	<b>€ 567.419,42</b>

**VISTA** la nota del 20/01/2014, acquisita agli atti al prot.n. 248 del 22/01/2014, con la quale l'ing. Basilio Ceraolo trasmette n. 5 copie di collaudo statico, ai sensi dell'art.7 della Legge 1086/1971, di cui una depositata in bollo il 30/12/2013 presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina (già allegato al Decreto Commissariale n. 384 del 18/06/2014);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 91 del 25/02/2014 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 4 ed ultimo a tutto il 12/12/2013 per l'importo complessivo di € 142.334,34 (IVA inclusa) come da Certificato di pagamento n. 4 del 19/12/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 369.353,01
Per Oneri afferenti la sicurezza	€ 19.543,10
Sommano	€ 388.896,11
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.944,48
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 270.284,14
Totale deduzioni	€ 272.228,62
<b>Totale Generale</b>	<b>€ 116.667,49</b>

**VISTO** il certificato di regolare esecuzione del 22/04/2014 firmato dal RUP (già allegato al Decreto Commissariale n. 361 del 05/06/2014);

**VISTA** la nota prot.n.5435 del 20/05/2014, acquisita agli atti al prot.n. 2427 del 22/05/2014, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 20/12/2013

Importo netto totale dei lavori	€ 392.264,80
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 386.951,63
Totale deduzioni	€ 386.951,63
<b>Resta il credito all'impresa</b>	<b>€ 5.313,17</b>

- Relazione sul conto finale;
- Certificato di ultimazione lavori del 14/01/2014 in cui si certifica la fine dei lavori in data 20/12/2013;
- Formulario rifiuti;
- Provvedimento di liquidazione stato finale e oneri conferimento a discarica.

**VISTA** la nota del 04/06/2014, acquisita agli atti al prot.n. 2765 del 06/06/2014, con la quale la ditta Geodesia Srl trasmette la fattura n. 1 del 28/01/2014 per il rimborso degli oneri di conferimento a discarica per l'importo di € 2.936,05, fattura n.4 del 27/05/2014 relativa allo Stato



finale dei lavori per l'importo di € 6.482,07 IVA inclusa insieme alla polizza fideiussoria ai sensi dell'art.102 comma 3 del DPR 554/99;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta GEODESIA Srl rilasciato dalle Autorità competenti in data 09/06/2014, e acquisito agli al prot.n.2823 del 10/06/2014;

**VISTA** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

**CONSIDERATO** che occorre procedere al pagamento della fattura n. 1 del 28/01/2014 per il rimborso degli oneri di conferimento a discarica per l'importo di € 2.936,05 IVA inclusa e della fattura n.4 del 27/05/2014 relativa allo Stato finale dei lavori per l'importo di € 6.482,07 IVA inclusa e quindi per l'importo complessivo di € 9.418,12;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010 e ss.mm.ii.;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### **Articolo 2**

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento "Regimazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area Nord – Ovest dell'Abitato di Mistretta"– nel comune di Mistretta (ME) ed individuato con il codice di identificazione ME 092 A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, della fattura n. 1 del 28/01/2014 per il rimborso degli oneri di conferimento a discarica e della fattura n.4 del 27/05/2014 relativa allo Stato finale dei lavori, emesse dalla GEODESIA SRL, con sede in Valledunga Pratameno (CL) – via Nazionale n. 85, cap 93010, C.F./P.IVA 01654040854, per l'importo complessivo di € **9.418,12** (novemilaquattrocentodiciotto/12) da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 88 G 02008 83470 000300270786 che la stessa intrattiene presso la Banca Unicredit S.p.a. – Ag. di Mussumeli (CL);

### **Articolo 3**

Al pagamento di cui al superiore Articolo dell'ammontare complessivo di € 9.418,12 si provvede, a valere sul Decreto Commissariale n. 419 del 07/06/2013, così come modificato dal Decreto Commissariale n. 1039 del 04/12/2013 (Voce A1 € 5.107,05 - Voce A2 € 206,12 – Voce B1 € 1.168,90 - B10 € 2.936,05 ), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

#### Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

**Il Commissario Straordinario Delegato**

(dott. ~~Mario~~ Croce)



