



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010

**DECRETO COMMISSARIALE N. 533 DEL 10 9 SET. 2014**

Intervento SR 177 A Carlentini: “Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)” - Comune di Carlentini (SR) – Pagamento SAL n. 5 alla ditta Urania Costruzioni Srl.

**CUP J15D12000320001 CIG 43661694A3**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**


**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

**VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 18/10/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 18.199.385,52 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**VISTO** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del



Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, e ss.mm.ii.;

**VISTO** l’art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni";

**VISTO** l’art. 6 c. 1 della legge 6 febbraio 2014, n. 6, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i sei anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i cinque anni";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/01/2014, registrato in data 03 marzo 2014 alla Corte dei conti al n. 636, con il quale viene prorogato l’incarico di commissario straordinario delegato al dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;

**VISTO** l’art. 10 del decreto legge 21 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale  *i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;*

**VISTA** la nota prot. n. 3399 del 9 luglio 2014, con la quale il Presidente della Regione Siciliana on. Crocetta Rosario, nelle more della definizione degli adempimenti correlati al passaggio di consegne, invita il Commissario dott. Croce Maurizio ad assicurare la continuità gestionale ed amministrativa della struttura commissariale, al fine di non pregiudicare le attività in corso di svolgimento e la stessa positiva definizione degli interventi in itinere;

**VISTO** il parere rilasciato dall’Ufficio legale della Struttura Commissariale in data 13 luglio 2014 e acquisito agli atti con il prot. n. 3468 del 16 luglio 2014, con il quale – preso atto della citata nota a firma del Presidente della Regione – si ritiene che, per poter assicurare la continuità gestionale e amministrativa senza pregiudicare le attività in corso di svolgimento, il dott. Croce Maurizio è legittimato ad emanare tutti gli atti necessari a garantire il regolare funzionamento della struttura oltre a quelli funzionali ad assicurare l’adempimento delle obbligazioni riferite a crediti certi, liquidi ed esigibili;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.604 del 08/09/2014, acquisito agli atti al prot.n. 4113 del 08/09/2014, con il quale è nominato quale Soggetto Attuatore, cui viene delegato il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del

rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuare nel territorio della Regione Siciliana, il dott. Maurizio Croce a cui sono delegati altresì i poteri di firma del Commissario medesimo;

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice SR 177 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR) - contraddistinto con il cod. SR 177 A", per un importo di € 2.500.000,00 complessivamente;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 191 del 26 aprile 2012 con il quale è stata confermata la nomina del geom. Francesco Ingalisi, quale Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori (già allegato al Decreto Commissariale n. 116 del 04/03/2014);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 247 del 28.05.2012 con il quale si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento dell'intervento - "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" Cod. Intervento SR 177 A Carlentini", per un importo di € 2.500.000,00 di cui € 1.646.286,57 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 98.833,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (già allegato al Decreto Commissariale n. 116 del 04/03/2014);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 429 del 23/08/2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" nel comune di Carlentini (SR) a favore dell'impresa URANIA COSTRUZIONI SRL con sede in via Cesare Battisti n. 374 - 98122 Messina, con un prezzo offerto pari a € 1.202.334,12 oltre a € 98.833,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 26,9669% (già allegato al Decreto Commissariale n. 116 del 04/03/2014);

**VISTO** il contratto stipulato in data 26/09/2012 tra il Commissario Straordinario e la URANIA COSTRUZIONI SRL il cui importo è stabilito all'art. 3 in € 1.202.334,12 oltre a € 98.833,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 26,9669% (già allegato al Decreto Commissariale n. 116 del 04/03/2014);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 307 del 04/05/2013 (già allegato al Decreto Commissariale n. 116 del 04/03/2014) con il quale è impegnata la somma di € 2.047.454,02 con il seguente Quadro Economico:



<b>RIEPILOGO SOMME DA IMPEGNARE</b>	
<b>LAVORI</b>	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1 202 334,12
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 98 833,69
	<b>€ 1 301 167,81</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
I.V.A. sui lavori 21%	€ 273 245,24
Compenso incentivante progettazione esecutiva (i.b.a. x 2%x28%)	€ 9 772,67
Compenso incentivante RUP (i.b.a. x 25% x 2%)	€ 8 725,60
Compenso incentivante C.S.P. (i.b.a. x 2% x 3%)	€ 1 047,07
Onorario per Supporto al RUP	€ 9 573,84
Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, C.S.E.	€ 39 248,41
Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo statico	€ 5 371,78
Onorario per la redazione dei calcoli	€ 16 299,77
Indagini geognostiche e di Laboratorio	€ 11 069,82
Spese per ripristino allacci e sottoservizi ed opere esistenti	€ 97 000,00
Assicurazione – Progettisti interni	€ 3 497,28
Bando di gara (impegni DD.CC. nn. 307,614,435,415 del 2012)	-
Contributo AVCP (già impegnato con D.C. 577/2012)	-
Occupazione temporanea	€ 14 110,00
Oneri per indagini calcestruzzo e ferri	€ 30 500,00
Imprevisti	€ 86 824,73
Spese per commissione giudicatrice	€ 5 000,00
Oneri per il conferimento in discarica	€ 135 000,00
<b>TOT SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 746 286,21</b>
<b>A + B</b>	<b>€ 2 047 454,02</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 856 del 11/10/2013 (già allegato al Decreto Commissariale n. 116 del 04/03/2014) con il quale è disposto il pagamento del SAL n.1 per i lavori eseguiti a tutto il 26/07/2013 come da certificato di pagamento n.1 del 10/10/2013 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazioni	€ 249.021,13
Per materiali giacenti in cantiere	€ 47.072,53
Sommano	€ 296.093,66
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 10.923,28
Sommano	€ 307.016,94
Ritenuta dello 0,5% per infortuni	€ 1.535,08
Totale deduzioni	€ 1.535,08
Risulta il credito all'impresa	<b>€ 305.481,86</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n.1071 del 09/12/2013 (già allegato al Decreto Commissariale n. 116 del 04/03/2014) con il quale si prende atto della PVS e si rimodula il Q.E. così come di seguito:

<b>QUADRO ECONOMICO P.V.S.</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
1	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.430.397,46
2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 105.751,69
	<b>Totale lavori e oneri di sicurezza (A)</b>	<b>€ 1.536.149,15</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	

1	I.V.A. sui lavori	€	334.897,99
2	Compenso incentivante progettazione esecutiva (i.b.a. x 2% x 28%)	€	9.772,67
3	Compenso incentivante RUP (i.b.a. x 25% x 2%)	€	10.321,56
4	Compenso incentivante C.S.P. (i.b.a. x 2% x 3%)	€	1.047,07
5	Onorario per Supporto al RUP	€	9.573,84
6	Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, C.S.E.	€	69.911,25
7	Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo statico	€	5.371,78
8	Onorario per la redazione dei calcoli	€	16.299,77
9	Indagini geognostiche e di Laboratorio	€	11.069,82
10	Spese per ripristino allacci e sottoservizi ed opere esistenti	€	97.000,00
11	Assicurazione - Progettisti interni	€	3.497,28
12	Bando di gara (impegni DD.CC. nn. 307,614,435,415 del 2012)	€	-
13	Contributo AVCP (già impegnato con D.C. 577/2012)	€	-
14	Occupazione temporanea	€	14.110,00
15	Oneri per indagini calcestruzzo e ferri	€	11.351,45
16	Imprevisti	€	-
17	Spese per commissione giudicatrice	€	6.885,75
18	Oneri per il conferimento in discarica	€	286.571,55
19	Spese per assistenza scavi da archeologo	€	15.000,00
<b>Totale Somme a DisposizioneE (B)</b>		<b>€</b>	<b>902.681,78</b>
<b>A + B</b>		<b>€</b>	<b>2.438.830,93</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 1091 del 09/12/2013 (già allegato al Decreto Commissariale n. 116 del 04/03/2014) con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 2 del 02/12/2013 per i lavori eseguiti a tutto il 29/11/2013 come da certificato di pagamento n. 2 del 04/12/2013 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazioni	€ 500.267,21
Per materiali giacenti in cantiere	€ 12.653,31
Sommano	€ 512.290,52
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 18.672,81
Sommano	€ 531.593,33
Ritenuta dello 0,5% per infortuni	€ 2.657,97
Totale deduzioni	€ 305.481,86
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 305.481,86
Totale deduzioni	€ 308.139,83
Risulta il credito all'impresa	<b>€ 223.453,50</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n.143 del 20/03/2014 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 3 del 14/02/2014 per i lavori eseguiti a tutto il 05/02/2014 come da Certificato di Pagamento n. 3 del 28/02/2014 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazioni	€ 955.199,60
Per materiali giacenti in cantiere	€ 5.577,98
Sommano	€ 960.777,58
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 50.809,64
Sommano	€ 1.011.587,22
Ritenuta dello 0,5% per infortuni	€ 5.057,94



L'ammontare dei certificati precedenti	€ 528.935,36
Totale deduzioni	€ 533.993,30
Risulta il credito all'impresa	€ 477.593,92

**VISTO** il Decreto Commissariale n.405 del 26/06/2014 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 4 del 11/06/2014 per i lavori eseguiti a tutto il 30/05/2014 come da Certificato di Pagamento n. 4 del 18/06/2014 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazioni	€ 1.129.049,35
Per materiali giacenti in cantiere	€ 4.988,89
Sommano	€1.134.038,24
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 84.883,59
Sommano	€ 1.218.921,83
Ritenuta dello 0,5% per infortuni	€ 6.094,61
L'ammontare dei certificati precedenti	€1.006.529,28
Totale deduzioni	€1.012.623,89
Risulta il credito all'impresa	€ 206.297,94

**VISTA** la nota prot.n. 13708 del 06/08/2014, acquisita agli atti al prot.n. 3866 del 11/08/2014, con la quale il RUP trasmette i seguenti documenti relativi al 5° Stato di Avanzamento dei Lavori ed ultimo così come di seguito:

- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle Misure;
- SAL n. 5 del 29/07/2014 per i lavori eseguiti a tutto il 29/07/2014 firmato dal RUP dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza		€1.801.689,77
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori		€39.413,90
Oneri speciali di sicurezza inclusi nei lavori		€60.591,41
		€ 100.005,31
Importo lavori a misura soggetti a ribasso		€1.701.684,45
Il ribasso d'asta del 26,9669% su € 1.701.684,45		€ 458.891,54
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta		€1.242.792,91
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori		€ 100.005,31
Lavori a misura al netto		€1.342.798,22
	<b>TOTALE</b>	<b>€1.342.798,22</b>

- fattura n.25 del 31/07/2014 per complessivi € 150.373,55 IVA inclusa emessa dalla ditta Urania Costruzioni Srl relativa al SAL n.5 dei lavori eseguiti a tutto il 29/07/2014;
- atto di sottomissione dal quale si evince la proroga di n.98 gg (già allegato al Decreto Commissariale n.405 del 26/06/2014);

**VISTO** il Certificato di Pagamento n. 5 del 08/09/2014 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazioni	€ 1.242.792,91
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 100.005,31
Sommano	€ 1.342.798,22
Ritenuta dello 0,5% per infortuni	€ 6.713,99

L'ammontare dei certificati precedenti	€ 1.212.827,22
Totale deduzioni	€ 1.219.541,21
Risulta il credito all'impresa	€ 123.257,01

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa Urania Costruzioni Srl, rilasciato dalle Autorità competenti in data 05/09/2014, e acquisito agli atti prot.n. 4120 del 08/09/2014;

**VISTA** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

**VISTA** la richiesta effettuata ad Equitalia del 09/09/14, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta che la ditta Urania Costruzioni Srl è soggetto non inadempiente;

**CONSIDERATO** che occorre procedere al pagamento della fattura n.25 del 31/07/2014 per complessivi € 150.373,55 IVA inclusa relativa al SAL n.5 dei lavori eseguiti a tutto il 29/07/2014 emessa dalla ditta Urania Costruzioni Srl;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del decreto legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e ss.mm.ii.,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

### **Articolo 2**

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "*Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)*" *Cod. Intervento SR 177 A Carlentini*" nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, della somma complessiva di € **150.373,55** (centocinquantamilatrecentosettantatre/55) relativa alla fattura n. 25 del 31/07/2014 emessa come da certificato di pagamento n. 5 del 08/09/2014 per lavori eseguiti a tutto il 29/07/2014, a favore della ditta Urania Costruzioni Srl – C.F./P.IVA 02122600832, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 16I 02008 16511 000500013748 che la stessa intrattiene presso la banca Unicredit – Sede Messina;

### **Articolo 3**

Al pagamento della somma complessiva di € 150.373,55, si provvede a valere sulle somme impegnate dal Decreto Commissariale n. 307 del 04/05/2013, così come modificato e integrato dal Decreto Commissariale n. 1071 del 09/12/2013 (€ 108.135,29 Voce A1 "lavori", - € 15.121,72 Voce A2 "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso"- € 27.116,54 Voce B1 "IVA sui lavori") mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

#### Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

*Al*

**Il Soggetto Attuatore**  
**(Dot. Maurizio Croce)**

