



### COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010

**DECRETO COMMISSARIALE N. 543 del 09 SET. 2014**

**ME 099\_1 A** – “Opere di consolidamento in contrada San Leonardo” nell’ambito dell’intervento  
“Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera,  
Torre delle Ciavole” nel Comune di Piraino (ME) - **Pagamento Ditta TERRAMARE S.r.l - SAL n.3**  
**CUP J69H11000400001 CIG 4731070A76**

### IL SOGGETTO ATTUATORE


**VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

**VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del



Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...*il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...*” e “*Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...*”

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 099\_A “Opere di consolidamento in contrada San Leonardo” nell'ambito dell'intervento “Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole” nel Comune di Piraino (ME), per un importo complessivo di € 1.100.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 089 del 14 giugno 2011 con il quale, il Geom. Carmelo Leone, in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Piraino, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento (già allegato al Decreto Commissariale n. 243 del 23/04/2014);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 493 del 25 settembre 2012, con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato ME 099\_A – “Opere di consolidamento in contrada San Leonardo” nell'ambito dell'intervento “Opere di consolidamento



Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole” nel Comune di Piraino (ME), per un importo complessivo di € 668.652,86 (già allegato al Decreto Commissariale n. 243 del 23/04/2014);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 735 del 27/12/2012, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento “Opere di consolidamento in contrada San Leonardo” nell’ambito dell’intervento “Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole” nel Comune di Piraino (ME), a favore dell’impresa TERRAMARE S.r.l. con sede in Messina, Via Dogali n. 1/a cap 98123 - con un ribasso percentuale del 29,3563% corrispondenti a € 354.424,29, oltre a € 9.016,54 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 89 del 07/02/2013, con il quale l’Ing. Domenico Gaetano Alampi, Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Piraino (ME), viene nominato Direttore dei lavori, misure e contabilità (già allegato al Decreto Commissariale n. 243 del 23/04/2014);

**VISTO** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta TERRAMARE S.r.l., in data 14 Febbraio 2013 e registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 04/03/2013 alla serie 3 n. 5067, in cui all’art. 6 è stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 230 (duecentotrenta) decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, e all’art. 7 è stabilito il corrispettivo pari ad € 354.424,29 oltre ad € 9.016,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 618 del 30/07/2013 (già allegato al Decreto Commissariale n. 243 del 23/04/2014), con il quale è impegnata la somma di € 486.312,04 per la realizzazione dell’intervento denominato “Opere di consolidamento in contrada San Leonardo” nell’ambito dell’intervento “Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole” nel Comune di Piraino (ME), individuato con il codice di identificazione ME 099\_1 A, con il seguente Quadro Economico:

VOCI	Importi
A 1 Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 354.424,29
A 2 Oneri per sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 7.717,50
A 3 Oneri per sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 1.299,04
<b>Totale lavori compreso sicurezza (A)</b>	<b>€ 363.440,83</b>
Somme a disposizione	
B 1 IVA 21% sui Lavori	€ 76.322,57
B 2 Incentivi ex art. 92, c,5 D. Lgs. 163/2006	€ 10.214,47
B 3 Collaudo Statico comp. Oneri ed IVA	€ 2.201,91
B 4 Per indagini geognostiche (IVA inclusa)	€ 0,00
B 5 Per indagini geognostiche integrative (IVA inclusa)	€ 0,00
Rimborso oneri trasferta e minute spese personale Uff. D.L.	
B 6 ex art. 206 del DPR 207/2010 (1% lavori)	€ 5.107,23
B 7 Pubblicità Gara	€ 3.488,86
B 8 Contributo Autorità di vigilanza	€ 0,00
B 9 Imprevisti 5%	€ 25.536,17
<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	<b>€ 122.871,21</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 486.312,04</b>



**VISTO** il Decreto Commissariale n. 680 del 28/08/2013 con il quale, è stato nominato RUP dell'intervento il Geom. Sarino Giuffrè C.F. GFFSRN57S04G699I, in sostituzione del Geom. Carmelo Leone nominato con il suddetto Decreto Commissariale n. 89 del 14 giugno 2011(già allegato al Decreto Commissariale n. 243 del 23/04/2014);


**VISTA** la seguente documentazione:

- il verbale di consegna del 13/05/2013 nel quale si specifica che l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 30/12/2013;
- la dichiarazione con la quale si fissa la data di ultimazione dei lavori al 25/05/2014 secondo quanto riportato nella dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori a firma del RUP in data 07/10/2013;
- il verbale di sospensione del 16/06/2014;
- la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" dalla ditta TERRAMARE srl;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 1088 del 09/12/2013 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n.1 a tutto il 31/10/2013 come da Certificato di pagamento n. 1 del 08/11/2013 per un importo complessivo pari ad € 183.160,52 (già allegato al Decreto Commissariale n. 243 del 23/04/2014);

**VISTO** il Decreto Commissariale n.167 del 01/04/2014 con il quale si prende atto della PVS e si rimodula il Q.E. così come di seguito:

	VOCI	Importi
A1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 335 711,32
A2	Oneri per sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 25 368,21
A3	Oneri per sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 2 361,30
	<b>Totale lavori compreso sicurezza (A)</b>	<b>€ 363 440,83</b>
	Somme a disposizione	
B1	IVA sui lavori	€ 79 956,98
B2	Incentivi ex art. 92 c.5 D.Lgs 163/06	€ 10 058,94
B3	Collaudo statico comp. Oneri ed IVA	€ 2 201,91
B4	Per indagini geognostiche (impegno D.C. 375 del 13.12.2011)	€ 0,00
B5	Per indagini geognostiche integrative (impegno D.C. 231 del 18.05.2012)	€ 0,00
B6	Rimborso oneri trasferta e minute spese personale Uff. DL ex art. 206 del DPR 207/10 (1% lavori)	€ 5 029,47
B7	Pubblicità gara (impegni D.C. 25 del 15.01.2013 - D.C. 219 del 26.03.2013 - D.C. 261 del 05.04.2013 - D.C. 398 del 04.06.2013)	€ 0,00
B8	Contributo Autorità di vigilanza (impegno D.C. 202 del 19.03.2013)	€ 0,00
B9	Imprevisti	€ 25 623,91
	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	<b>€ 122 871,21</b>



**TOTALE GENERALE (A+B)**

€ 486.312,04

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 243 del 23/04/2014 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n.2 a tutto il 16/01/2014 come da Certificato di pagamento n. 2 del 01/04/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 198.128,38
Per Oneri afferenti la sicurezza	€ 13.906,06
Sommano	€ 212.034,44
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.060,17
Certificati di pagamento precedenti	€ 150.131,57
Totale deduzioni	€ 151.191,74
<b>Risulta il credito dell'impresa</b>	<b>€ 60.842,70</b>

**VISTA** la nota n. 8848 del 17/07/2014, acquisita agli atti al prot.n. 3537 del 18/07/2014, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:


- Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 16/06/2014 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori compresa sicurezza	€ 347.054,50
A dedurre Oneri di sicurezza inclusa nei lavori	€ 1.605,08
Oneri di sicurezza speciali inclusi nei lavori	€ 22.423,38
	€ 24.028,46
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 323.026,04
Ribasso del 29,3563% da applicare su € 323.026,04	€ 94.828,49
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 228.197,55
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 24.028,46
Lavori a misura al netto	€ 252.226,01
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>€ 252.226,01</b>

- Certificato di pagamento n. 3 del 17/07/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 228.197,55
Per Oneri afferenti la sicurezza	€ 24.028,46
Sommano	€ 252.226,01
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.261,13
Certificati di pagamento precedenti	€ 210.974,27
Totale deduzioni	€ 212.235,40
<b>Risulta il credito dell'impresa</b>	<b>€ 39.990,61</b>

- Libretto delle misure;



- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Quadro di confronto contabilità

**VISTA** la nota prot. n. 6342 del 22/05/2014, acquisita agli atti al prot. n. 2622 del 29/05/2014, con la quale il RUP trasmette la concessione di proroga di 30 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto;

**VISTA** la fattura n. 02 del 17/07/2014 emessa dall'impresa TERRAMARE S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 48.788,54 (quarantottomilasettecentottantotto/54) IVA inclusa, trasmessa via e-mail ed acquisita agli atti al prot. n. 4140 del 09/09/2014;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa TERRAMARE S.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 03/09/2014, e acquisito agli atti al prot.n. 4059 del 03/09/2014;

**VISTA** la richiesta effettuata ad Equitalia del 09/09/2014 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta TERRAMARE S.r.l. è soggetto non inadempiente;

**CONSIDERATO** che la società TERRAMARE S.r.l. con atto del 06/11/2013 ha ceduto alla Banca di Credito Peloritano Spa il credito derivante dai lavori relativi all'intervento in oggetto per l'importo di € 354.424,29, oltre ad € 9.016,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

**VISTA** la nota prot.n. 6833 del 14/11/2013 con la quale è stata confermata dalla struttura commissariale l'accettazione della cessione di credito della società TERRAMARE S.r.l. per l'importo complessivo di € 363.440,83;

**CONSIDERATO** che occorre procedere al pagamento della fattura n. 02 del 17/07/2014 emessa dalla ditta TERRAMARE S.r.l. per l'importo complessivo di € 48.788,54 (quarantottomilasettecentottantotto/54) IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

## DECRETA

### Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### Articolo 2

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo" nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" nel Comune di Piraino (ME) - codice ME 099\_A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, alla ditta TERRAMARE S.r.l. con sede in Messina, Via Dogali n. 1/a cap 98123, - C.F./P.IVA 03155970837 - della somma di € 48.788,54 (quarantottomilasettecentottantotto/54) relativa alla fattura n. 02 del 17/07/2014, come



da certificato di pagamento n. 3 del 17/07/2014, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 55C 03426 16500 CC0010000734 che la stessa intrattiene presso la Banca di Credito Peloritano Spa - Messina;

### Articolo 3

Al pagamento della somma di cui al superiore articolo dell'ammontare complessivo di € 48.788,54 si provvede, a valere sul Decreto Commissariale n. 618 del 30 Luglio 2013, così come modificato dal decreto commissariale n. 167 del 01/04/2014 (€ 29.868,21 - Voce A1 "Importo lavori", - € 9.243,50 Voce A2 "oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso"- € 878,90 Voce A3 "oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso" - € 8.797,93 - Voce B11 "IVA sui lavori"), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

### Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

**Il Soggetto Attuatore**  
(dott. Maurizio Croce)

