

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

Ex DPCM 10 dicembre 2010  
Via Costantino Nigra, 5 - Palermo

**DECRETO n. 553/14 del 12/09/2014**

**EN 175\_ A** - Barrafranca "Mitigazione rischio Bivio Catena - Messa in sicurezza del Viale G. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara" - Pagamento Ditta I.C.G. S.r.l - SAL n.2

**CUP J25C11002140001 - CIG 37002452C5**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** l'art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale -tra l'altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;

**VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

**VISTO** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 - con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione - con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali - rispettivamente - "*...il Presidente della regione puo' delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...*" e "*Per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione puo' avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonche' delle strutture commissariali gia' esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...*"

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, gia' Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - e' stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, e' compreso l'intervento individuato con il codice EN 175\_A, riguardante l'esecuzione delle "Mitigazione rischio Bivio Catena - Messa insicurezza del viale G. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire ne torrente Tardara" nel Comune di Barrafranca, per un importo complessivo di € 1.500.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. n. 335 del 28/11/2011 con il quale, l'Arch. Francesco Costa, responsabile dell'area tecnica del comune di Barrafranca, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento (gia' allegato al d.c. 300 del 20/05/2014);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 352 del 01/12/2011, con il quale si e' provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato EN 175\_A - "Mitigazione rischio Bivio Catena - Messa insicurezza del viale G. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire ne torrente Tardara" nel Comune di Barrafranca, per un importo complessivo di € 1.500.000,00 (gia' allegato al D.C. n. 300 del 20/05/2014);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 010 del 16/01/2012, con il quale e' stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Mitigazione rischio Bivio Catena - Messa insicurezza del viale G. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire ne torrente Tardara" nel Comune di Barrafranca (EN), a favore dell'Impresa Societa' Lavori Pubblici S.L.P. S.r.l. con sede in Maletto (CT), Via Madre Teresa di Calcutta n. 13, con un prezzo offerto pari a € 807.416,80 (ottocentoseptemilaquattrocentosedici/80) oltre a € 5.615,98 (cinquemilaseicentoquindici/98) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, con un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 24,8484% (gia' allegato al D.C. n. 300 del 20/05/2014);

**VISTO** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta Societa' Lavori Pubblici S.L.P. S.r.l., in data 26/01/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 01/02/2012 alla serie 3 n. 2497, in cui all'art. 3 e' stabilito il corrispettivo pari ad € 807.416,80 (ottocentoseptemilaquattrocentosedici/80) oltre ad € 5.615,98 (cinquemilaseicentoquindici/98) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, e all'art. 4 e' stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 357

(trecentocinquantasette) decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori (gia' allegato al D.C. n. 300 del 20/05/2014);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 45 del 01/02/2012 con il quale si e' provveduto a conferire l'incarico di Direzione lavori misure e contabilita' e sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi l'intervento EN 175 A - "Mitigazione Bivio Catena - Messa in sicurezza del Viale Gen.Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca 1° Stralcio Funzionale" - a favore dell'Arch. La Terra Salvatore, per un importo complessivo pari a € 39.506,83 (euro trentanovemilacinquecentosei/83) oltre IVA e oneri previdenziali (gia' allegato al D.C. n. 300 del 20/05/2014);

**VISTO** il Verbale di sospensione dei lavori n. 1 redatto in data 22/05/2012 (gia' allegato al D.C. n. 300 del 20/05/2014);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 245 del 28/05/2012 con il quale e' impegnata la somma di € **1.208.482,15** per la realizzazione dell'intervento denominato "Mitigazione Bivio Catena - Messa in sicurezza del Viale Gen.Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca" nel Comune di Barrafranca (EN), individuato con il codice di identificazione ME 099\_1 A, con il seguente Quadro Economico (gia' allegato al d.c. 300 del 20/05/2014):

<b>Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto</b>	<b>€ 813.032,78</b>
1. Importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 807.416,80
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.615,98
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
1. IVA 21% sui lavori	€ 170.736,88
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D.lgs. 163/2006	€ 13.342,40
3. Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, misura e contabilita', coord.Sic. in fase di esecuzione comprese IVA ed oneri	€ 68.148,14
4. Competenze tecniche geologo indagini geognostiche e analisi comprese IVA ed oneri	€ 16.030,00
5. Competenze collaudo statico e tecn.amm. in corso d'opera comprese IVA ed oneri	€ 11.077,45
6. Spese pubbl. gara e commissione di gara	€ 4.811,22
7. Accantonamento art.133 comma 3 e 4 del codice	€ 5.000,00
8. Rimborso spese sopralluogo archeologo	€ 5.000,00
9. Allacciamenti	€ 5.000,00
10. Oneri conferimento a discarica	€ 15.000,00
11. Contributo Autorita' di Vigilanza	€ 0,00
12. <u>Imprevisti</u>	<u>€ 81.303,28</u>
<b>C. Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 395.449,37</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 1.208.482,15</b>

**VISTO** l'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi redatto in data 21/08/2013, registrato in data 19/09/2013 presso l'Agenzia delle Entrate di Catania sportello di Adrano al n. 11575 - serie 3(gia' allegato al D.C. n. 300 del 20/05/2014);

**VISTA** la nota n. 001049 del 21/08/2013, acquisita agli atti al prot. n. 5117 del 29/08/2013, con la quale il D.L. comunica una rettifica, per un mero refuso di stampa relativo al N.P. 12 "classe di resistenza C32/40 e classe di esposizione XD2", dell'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi sopraccitato (gia' allegato al D.C. n. 300 del 20/05/2014);

**VISTO** il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 26/08/2013, nel quale viene stabilito che i lavori vengano ripresi con decorrenza immediata e viene prorogata la data di ultimazione dei lavori al 08/06/2014 (gia' allegato al D.C. n. 300 del 20/05/2014);

**VISTA** la seguente documentazione (gia' allegata al D.C. n. 300 del 20/05/2014):

- Verbale di sospensione dei lavori n. 2 redatto in data 13/11/2013;
- Verbale di ripresa dei lavori del 25/11/2013, nel quale viene stabilito che i lavori vengano ripresi con decorrenza immediata e viene prorogata la data di ultimazione dei lavori al 25/06/2014;

**VISTA** la nota acquisita agli atti al prot. n. 7382 del 05/12/2013, con la quale la Ditta I.C.G. S.r.l., con sede in Messina, Via P. Nenni n. 4 cap 95035, - C.F./P.IVA 04962480879, comunica l'acquisizione della proprieta' dell'azienda "SOCIETA' LAVORI PUBBLICI S.r.l." aggiudicataria dei lavori dell'intervento di che trattasi, e trasmette copia dell'Atto di Cessione del 28/11/2013 di Repertorio n. 5220 - Raccolta n. 3210, registrato a Catania in data 29/11/2013 al n. 21076 (gia' allegato al D.C. n. 300 del 20/05/2014);

**VISTA** la nota acquisita del 28/03/2014 agli atti al prot. n. 1487 del 31/03/2014, con la quale la SOCIETA' LAVORI PUBBLICI S.r.l.", trasmette scrittura privata autenticata inerente alla cessione del credito dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato "Mitigazione Bivio Catena - Messa in sicurezza del Viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca" nel Comune di Barrafranca (EN), individuato con il codice di identificazione ME 099\_1 A (gia' allegato al D.C. n. 300 del 20/05/2014);

**VISTA** la n. 0004623 del 08/04/2014, acquisita agli atti al prot. n. 1773 del 11/04/2014, con la quale il RUP, trasmette ulteriore copia della dichiarazione della cessione dei crediti della Ditta S.L.P. alla Ditta I.C.G. S.r.l. (gia' allegata al D.C. n. 300 del 20/05/2014);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 222 del 17/04/2014 di presa d'atto approvazione perizia di variante e suppletiva, rimodulazione Quadro Economico d'impegno della 1ª perizia di variante rimodulato d'ufficio, secondo quanto di seguito riportato (gia' allegata al D.C. n. 300 del 20/05/2014):

**A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto**

1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	806.476,75
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.390,36
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€	<b>811.867,11</b>

**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**

1. IVA 22% sui lavori	€	178.610,76
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D.Lgs. 163/2006	€	13.342,40
3. Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, direzione lavori misura e contab. comprese IVA ed oneri	€	68.148,14
4. Competenze tecniche geologo indagini geognostiche e analisi comprese IVA ed oneri	€	16.030,00
5. Competenze collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera comprese IVA ed oneri	€	11.077,45
6. Spese pubblicita' gara e commissione di gara	€	4.811,22
7. Accantonamento art. 133 comma 3 e 4 del codice	€	5.000,00

8. Rimborso spese sopralluogo archeologo	€	5.000,00	
9. Allacciamenti	€	5.000,00	
10. Oneri conferimento a discarica			€
15.000,00			
11. Ripristino sottoservizi			€
8.588,40			
12. Contributo Autorita' di Vigilanza			€
0,00			
13. Imprevisti	€	66.006,66	
Totale somme a disposizione	€	<b>396.615,03</b>	
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			<b>€ 1.208.482,14</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 300 del 20/05/2014 con il quale e' stato disposto il pagamento del SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 20/01/2014 per l'importo complessivo di € 366.350,64 IVA inclusa, come da certificato di pagamento n. 1 del 21/03/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 299.701,87
Per Oneri afferenti la sicurezza	€ 2.084,54
Sommano	€ 301.786,41
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.499,00
Totale deduzioni	€ 1.499,00
<b>Risulta il credito dell'impresa</b>	<b>€ 300.287,41</b>

**VISTA** la nota n. 0006072 del 14/05/2014, acquisita agli atti al prot.n. 2430 del 21/05/2014, con la quale il RUP trasmette la documentazione relativa al secondo SAL:

- Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 02/04/2014 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori cosi' come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori compresa sicurezza	€ 881.960,68
Dedurre Oneri di sicurezza inclusa nei lavori	€ 4.586,20
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 877.374,84
Ribasso del 24,8484% da applicare su € 877.374,84	€ 218.013,52
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 659.360,96
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 4.586,20
Lavori a misura al netto	€ 663.947,16
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>€ 663.947,16</b>

- Certificato di pagamento n. 2 del 02/04/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 659.360,96
Per Oneri afferenti la sicurezza	€ 4.586,20
Sommano	€ 663.947,16
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 3.296,80
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 300.287,41
Totale deduzioni	€ 303.584,21
<b>Risulta il credito dell'impresa</b>	<b>€ 360.362,95</b>

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilita';
- Sommario del registro di contabilita';
- Documento Unico di Regolarita' Contributiva dell'impresa I.C.G. S.r.l. rilasciato dalle autorita' competenti in data 12/05/2014;

**VISTA** la nota del 24/04/2014, acquisita agli atti al prot. n. 1980 del 28/04/2014, con la quale la Ditta I.C.G. S.r.l. trasmette la Fattura n. 04 del 24/04/2014, relativa al Sal n. 2 dei lavori a tutto il 02/04/2014 per un importo complessivo pari ad € 439.642,80 (quattrocentotrentanovemilaseicentoquarantadue/80) IVA inclusa;

**VISTA** la richiesta effettuata ad Equitalia del 12/09/2014 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta I.C.G. S.r.l. e' soggetto non inadempiente;

**VISTA** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari" ricevuta a mezzo PEC in data 13/05/2014 e acquisita agli atti al prot. n. 2292 del 14/05/2014;

**CONSIDERATO** che occorre procedere al pagamento della Fattura n. 04 del 24/04/2014 emessa dalla ditta I.C.G. S.r.l. per l'importo complessivo di € 439.642,80 (quattrocentotrentanovemilaseicentoquarantadue/80) IVA inclusa, a seguito della cessione di credito come succitato;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita' generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### **Articolo 2**

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento "Mitigazione Bivio Catena - Messa in sicurezza del Viale Gen.Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca 1° Stralcio Funzionale" nel comune di Barrafranca (EN) codice EN 175\_A , alla ditta I.C.G. S.r.l. con sede in Messina, Via P. Nenni n. 4 cap 95035, - C.F./P.IVA 04962480879 - dell'importo complessivo di € 439.642,80 (quattrocentotrentanovemilaseicentoquarantadue/80) IVA inclusa, a saldo della Fattura n. 04 del 24/04/2014 relativa al Sal n. 2 dei lavori a tutto il 02/04/2014 come da certificato di pagamento n. 2 del 02/04/2014, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 75B 03019 84160 000000147448 che la stessa intrattiene presso il Credito Siciliano - Agenzia di Randazzo;

### **Articolo 3**

Al pagamento della somma di cui al superiore Articolo dell'ammontare complessivo di € 439.642,80 si provvede, a valere sul Decreto Commissariale n. 245 del 28/05/2012 così come modificato dal Decreto Commissariale n. 222 del 17/04/2014 (€ 357.861,29 - Voce A1 "Importo lavori", - € 2.501,66 Voce A2 "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso"- € 79.279,85 Voce B1 "IVA sui lavori"), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilita' speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

### **Articolo 4**

Il presente decreto sara' trasmesso all' area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Soggetto Attuatore  
(Dott. Maurizio Croce)

