



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

ex legge 11 agosto 2014 n. 116

Via C. Nigra, 5 – Palermo

DECRETO N. 575 del 29 SETTEMBRE 2014

ME 115_2 A S. ANGELO DI BROLO (ME) – “Opere di consolidamento e regimazione idraulica contrada Cartelli” – Stato finale dei lavori a tutto il 18/03/2014 – Pagamento rata di saldo all’ATI Aveni S.r.l. – Gugliotta Trivellazioni S.r.l.
CUP J85D12000540001 – CIG 441832337B

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale - tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;


VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi



di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME115 A, riguardante l'esecuzione di “Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba, Contrada Cartelli, Zona via Vallonello e via Trento e centro urbano”, nel comune di Sant'Angelo di Brolo per un importo di € 8.000.000,00 complessivamente;

VISTA la nota prot. 304 del 28 settembre 2010 con la quale il Commissario Straordinario Delegato autorizza il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio per la Provincia di Messina, avvalendosi del proprio personale tecnico interno, alla predisposizione della progettazione esecutiva del predetto intervento e all'affidamento di eventuali indagini e studi specialistici, di competenza di soggetti non presenti all'interno dell'amministrazione i cui oneri potranno essere riconosciuti all'interno del finanziamento purché gli incarichi siano affidati secondo le norme di legge e regolamenti in materia di affidamento di servizi pubblici (già allegata al D.C. n. 244 del 23/04/2014);

VISTA la nota prot. 10523 del 19 ottobre 2010, acquisita agli atti al prot. n. 437 del 21 ottobre 2010, con la quale il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio per la Provincia di Messina, manifesta la necessità di procedere alla suddivisione dell'intervento in questione in tre distinti progetti, e contestualmente comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Bruno Manfrè (già allegata al D.C. n. 244 del 23/04/2014);

VISTA la nota prot. 464 del 27 ottobre 2010 con la quale il Commissario Straordinario Delegato, a seguito della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 21 ottobre 2010, autorizza il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio per la Provincia di Messina, a scorporare l'intervento in questione in tre distinti progetti (già allegata al D.C. n. 244 del 23/04/2014):

ME 115 1A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba" € 3.000.000,00,

ME 115 2A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli" € 2.500.000,00,

ME 115 3A "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - centro urbano" € 2.500.000,00;

VISTA la nota prot. n. 537 del 09 novembre 2010, con la quale il Commissario, a rettifica della nota prot. n. 304 del 28 settembre 2010, trasferisce l'incarico di progettazione all'Ufficio del Commissario Delegato ex OPCM 3865/10 (già allegata al D.C. n. 244 del 23/04/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 171 del 17/04/2012 con il quale è nominato, in sostituzione dell'Ing. Bruno Manfrè, il Geom. Vittorio Ricciardi RUP dell'intervento e di demandare allo stesso la presa d'atto di tutti i provvedimenti assunti dall'Ing. Bruno Manfrè, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento (già allegato al D.C. n. 244 del 23/04/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 301 del 28/06/2012 con il quale si è provveduto ad approvare e finanziare la somma di € 2.930.000,00 per la realizzazione dell'intervento sopracitato (già allegato al D.C. n. 244 del 23/04/2014);


VISTO il Decreto Commissariale n. 532 del 15/10/2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli", individuato con il codice di identificazione ME 115_2 A, a favore della costituenda ATI AVENI SRL (Mandataria) e GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI SRL (Mandante) con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (Me) via Moleti n.14 - 98051, con un prezzo offerto pari a € 1.568.548,67 (unmilione cinquecentosessantottomilacinquecentoquarantotto/67) oltre a € 38.176,54 (trentottomilacentosessantasei/54) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 27,3607% (già allegato al D.C. n. 244 del 23/04/2014);

VISTO il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'ATI AVENI SRL - GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI SRL, in data 25/10/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma in data 07/11/2012 alla serie 3 n. 23358 (già allegato al D.C. n. 244 del 23/04/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 638 del 22/11/2012 con il quale si è disposto il conferimento dell'incarico di Direzione Lavori, misure e contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per l'intervento ME 115_2_ Sant'Angelo di Brolo- "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli", a favore dell'Ing. Sandro Orlando (già allegato al D.C. n. 244 del 23/04/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 657 del 30/11/2012 con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 2.391.393,89 per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli", come da seguente Quadro Economico (già allegato al D.C. n. 244 del 23/04/2014):

A. Importo dei lavori



1. Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 1.568.548,67
2. <u>Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso</u>	€ 38.176,54
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 1.606.725,21

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA 21% sui lavori	€ 337.412,29
2. Imprevisti < 10% sui lavori	€ 99.104,77
3. Oneri accesso a discarica	€ 13.703,90
4. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D.lgs. 163/2006	€ 43.950,86
5. Lavori in economia	€ 10.000,00
6. Per espropriazioni	€ 37.000,00
7. Collaudo tecnico-amministrativo (IVA compresa)	€ 34.465,64
8. Direzione dei Lavori (IVA compresa)	€ 70.348,65
9. Oneri per la sicurezza in fase di esecuzione (IVA compresa)	€ 51.358,81
10. Indagini geognostiche geotecniche (IVA compresa)	€ 73.994,98
11. Pubblicazioni bandi di gara	€ 0,00
12. Compensi commissione gara (IVA compresa)	€ 13.328,78
13. AVCP	€ 0,00

Totale Somme a Disposizione (B) € **784.668,68**

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) € **2.391.393,89**

VISTO il Decreto Commissariale n. 15 del 11/01/2013 con il quale si è provveduto a modificare e integrare il sopra citato Decreto n. 657 del 30/11/2012, per l'importo complessivo di € 2.418.808,79 per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica contrada Cartelli" individuato con il codice ME 115_2A, con il seguente Quadro Economico (già allegato al D.C. n. 244 del 23/04/2014):

A. Importo dei lavori

1. Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 1.568.548,67
2. <u>Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso</u>	€ 38.176,54
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 1.606.725,21

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA 21% sui lavori	€ 337.412,29
2. Imprevisti < 10% sui lavori	€ 99.104,77
3. Oneri accesso a discarica	€ 13.703,90
4. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D.lgs. 163/2006	€ 43.950,86
5. Lavori in economia	€ 10.000,00
6. Per espropriazioni	€ 37.000,00
7. Collaudo tecnico-amministrativo (IVA compresa)	€ 34.465,64
8. Direzione dei Lavori (IVA compresa)	€ 70.348,65
9. Oneri per la sicurezza in fase di esecuzione (IVA compresa)	€ 51.358,81
10. Indagini geognostiche geotecniche (IVA compresa)	€ 73.994,98
11. Pubblicazioni bandi di gara	€ 6.000,00
12. Compensi commissione gara (IVA compresa)	€ 13.328,78
13. AVCP	€ 0,00
14. Consulenza geologica-geotecnica	€ 21.414,90

Totale Somme a Disposizione (B) € **812.083,58**

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) € **2.418.808,79**

VISTO il Decreto Commissariale n. 548 del 12/07/2013 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 06/05/2013, e del SAL n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 07/06/2013, per la somma complessiva di € **1.075.628,69** IVA inclusa (già allegato al D.C. n. 244 del 23/04/2014);

VISTO il decreto Commissariale n. 783 del 26/09/2013, con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 3 dei lavori eseguiti a tutto il 29/07/2013 per l'importo complessivo di € 479.706,65 IVA inclusa (già allegato al D.C. n. 244 del 23/04/2014);

VISTO l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi redatto in data 25/10/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 08/11/2013 alla serie 3 n. 1393, con il quale, tra l'altro, viene prorogato di 90 giorni fissando il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori al 20/01/2014 (già allegato al D.C. n. 244 del 23/04/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 1063 del 06/12/2013 con il quale si prende atto dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva e si impegna, ad integrazione del precedente decreto di impegno n. 657/12, così come modificato ed integrato dal D.C. n.15/13, la ulteriore somma di € 320.441,12 per la realizzazione dell'intervento denominato "Opere di consolidamento e regimazione idraulica contrada Cartelli", individuato con il codice di identificazione ME 115_2 A, come emerge dalla differenza degli importi di spesa previsti nel superiore quadro economico rispetto a quanto già impegnato, come si evince dal seguente nuovo quadro economico di impegno (già allegato al D.C. n. 244 del 23/04/2014):


QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO VARIANTE

A IMPORTO DEI LAVORI

1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 2.591.239,64
	Oneri della sicurezza in fase di progettazione non soggetti a	
2	ribasso	€ 45.811,86
3	sommano	€ 2.637.051,50
4	ribasso d'asta 27,3607%	€ 708.981,30
5	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 1.882.258,34
	Oneri della sicurezza in fase di progettazione non soggetti a	
6	ribasso	€ 45.811,86
	importo contrattuale comprensivo di sicurezza (A)	€ 1.928.070,20

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1	IVA 22% sui lavori	€ 409.900,38
2	Imprevisti	€ 0,00
3	Oneri accesso a discarica	€ 50.000,00
4	Incentivi, 2% art.92 comma 5 D.Lgs. 163/06	€ 40.100,00
5	Lavori in economia	€ 0,00
6	Per espropriazioni	€ 37.000,00
7	Collaudo tecnico-amministrativo (IVA compresa)	€ 34.465,64
8	Direzione dei Lavori, CSE e redazione PVS (IVA compresa)	€ 125.597,92
9	CSE (IVA compresa)	€ 0,00

5 

10 Indagini geognostiche geotecniche (IVA compresa)	€ 73.994,98
11 Pubblicazioni bandi di gara	€ 6.000,00
12 Compensi commissione gara (IVA compresa)	€ 12.675,89
13 A.V.C.P.	€ 30,00
14 consulenza geologico-geotecnica	€ 21.414,90
totale somme a disposizione (B)	€ 811.179,71
IMPORTO TOTALE (A+B)	€ 2.739.249,91

VISTO il decreto Commissariale n. 1081 del 09/12/2013, con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 4 dei lavori eseguiti a tutto il 11/11/2013 per l'importo complessivo di € 490.108,42 IVA inclusa (già allegato al D.C. n. 244 del 23/04/2014);

VISTA la seguente documentazione (già allegata al D.C. n. 244 del 23/04/2014):

- Nota del 16/12/2013 con la quale l'ATI Aveni S.r.l. – Gugliotta Trivellazioni S.r.l., chiede la concessione di una proroga dei tempi contrattuali di 90 giorni;
- Nota Prot. n. 2 del 15/01/2014, con la quale R.U.P., in riferimento alla richiesta sopra citata, concede una proroga di 60 giorni dei tempi contrattuali;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data 13/03/2014 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Barcellona P.G. in data 21/03/2014 alla serie 3 al n. 347 (già allegato al D.C. n. 244 del 23/04/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 237 del 18/04/2014 (già allegato al D.C. n. 244 del 23/04/2014) con il quale si prende atto dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva ad integrazione del precedente decreto di impegno n. 657/12, come modificato ed integrato dal D.C. n.15/13 e dal D.C. n.1063/13, e si impegna la maggiore somma di euro 2.385,93 e si rimodula il nuovo il Q.E di impegno per la realizzazione dell'intervento denominato "Opere di consolidamento e regimazione idraulica contrada Cartelli", individuato con il codice di identificazione ME 115_2 A, per un importo complessivo di **euro 2.741.635,84** come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO D' IMPEGNO

A. Importo dei lavori

1. Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 1.921.458,15
2. Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 46.765,94
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 1.968.224,09

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA 22% sui lavori	€ 420.155,29
2. Imprevisti < 10% sui lavori	€ 0,00
3. Oneri accesso a discarica	€ 42.023,63
4. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D.lgs. 163/2006	€ 31.000,00
5. Lavori in economia	€ 0,00
6. Per espropriazioni	€ 8.000,00
7. Collaudo tecnico-amministrativo (IVA compresa)	€ 34.465,64
8. Direzione dei Lavori e CSE (IVA compresa)	€ 125.597,92
9. Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (IVA compresa)	€ 0,00
10. Indagini geognostiche geotecniche (IVA compresa)	€ 73.994,98

11. Pubblicazioni bandi di gara	€	4.053,5
12. Compensi commissione gara (IVA compresa)	€	12.675,89
13. AVCP	€	30,00
14. Consulenza geologico-geotecnica	€	21.414,90
Totale Somme a Disposizione (B)	€	773.411,75
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€	2.741.635,84

VISTO il decreto Commissariale n. 244 del 23/04/2014, con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 5 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 11/11/2013 per l'importo di € 330.928,95 IVA inclusa come da certificato di pagamento n. 5 del 26/12/2013, per gli importi riportati in tabella:


Per lavori e somministrazioni		€ 1.921.458,15
	Sommano	€ 1.921.458,15
Per oneri afferenti la sicurezza		€ 46.765,94
	Sommano	€ 1.968.224,09
La ritenuta del 0,50% per infortuni		€ 9.841,12
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 1.687.129,73
	Totale deduzioni	€ 1.696.970,85
Risulta il credito all'Impresa in		€ 271.253,24

VISTA la nota prot.n. 17 del 23/05/2014, acquisita agli atti al prot.n. 2542 del 26/05/2014, con la quale il RUP, trasmette la seguente documentazione:

- Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 18/03/2014 firmato dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura compresi oneri di sicurezza	€ 2.691.970,61
A dedurre Incidenza Oneri Sicurezza inclusi nei lavori	€ 46.765,92
Importo Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 2.645.204,69
Ribasso d'asta del 27,3607% su € 2.645.204,69	€ 723.746,52
Importo lavori al netto del Ribasso d'asta	€ 1.921.458,17
Importo Oneri Sicurezza inclusi nei lavori	€ 46.765,92
Lavori a misura al netto	€ 1.968.224,09
Importo netto totale dei lavori	€ 1.968.224,09
A dedurre l'ammontare dei certificati precedenti emessi	€ 1.958.382,97
Resta il credito netto dell'impresa	€ 9.841,12

- Relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori;
- Certificato di collaudo tecnico amministrativo del 23/05/2014;
- Certificato di ultimazione dei lavori firmato dal RUP in data 25/03/2014, con il quale si certifica che i lavori inerenti l'intervento di che trattasi, sono stati ultimati il 18/03/2014 dunque entro il tempo utile contrattuale;
- Fattura n. 02 del 23/05/2014, emessa dall'ATI Aveni S.r.l. – Gugliotta Trivellazioni S.r.l., relativa allo stato finale dei lavori a tutto il 18/03/2014 per l'importo complessivo di € 12.006,17 IVA inclusa;



VISTA la nota del 06/06/2014, acquisita agli atti al prot. n. 2795 del 09/06/2014 con la quale l'Ati Aveni s.r.l. – Gugliotta Trivellazioni s.r.l., trasmette la garanzia fideiussoria presentata ai sensi dell'art. 141, comma 9, del codice dei contratti e dell'art. 124, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, per lo svincolo della rata di saldo;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva l'Ati Aveni s.r.l. – Gugliotta Trivellazioni s.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 15/07/2014 e acquisito agli atti al prot.n. 3479 del 16/07/2014;

VISTA la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 “Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari” allegata al contratto stipulato con l'impresa;

CONSIDERATO che bisogna procedere al pagamento della fattura n. 02 del 23/05/2014 emessa dall' ATI AVENI SRL – GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI SRL relativa allo stato finale dei lavori a tutto il 18/03/2014 per l'importo complessivo di € 12.006,17 IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato “Opere di consolidamento e regimazione idraulica contrada Cartelli”, individuato con il codice di identificazione ME 115_2 A, all'ATI AVENI SRL – GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI SRL C.F./P.IVA 03225690837 della somma complessiva di € 12.006,17 (trecentotrentamilanovecentoventotto/95) a saldo della fattura n. n. 02 del 23/05/2014, relativa allo stato finale dei lavori a tutto il 18/03/2014, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente IBAN IT 76W 03069 82072 100000004960 che la stessa intrattiene presso la banca Intesa San Paolo – Ag. di Barcellona P.G. (Me);

Articolo 3

Al pagamento della somma complessiva di € 12.006,17, di cui al precedente articolo, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 657 del 30/11/2012, così come modificato e integrato dal D. C. n. 15 del 11/01/2013, dal D. C. n. 1063 del 06/12/2013 e dal D. C. n. 237 del 18/04/2014 (voce A1 “Importo dei lavori al netto del ribasso” € 9.841,12 - voce B1 “IVA 22% sui lavori” € 2.165,05), fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al

Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Soggetto Attuatore

(dott. Maurizio Croce)

