

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

Ex DPCM 10 dicembre 2010
Via Costantino Nigra, 5 - Palermo

DECRETO n. 590/14 del 02/10/2014

ME 130 B Castel di Tusa - Primo stralcio funzionale dell'intervento "*Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni - Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)*"-- Cod. Caronte SI_1_8249 Intervento a valere sulle linee di Intervento 2.3.1.1A (ex 2.3.1.1. "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico) e 2.3.1.2 (interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto) del PO FESR Sicilia 2007/2013.

Pagamento SAL n. 4 dei lavori eseguiti a tutto il 20/01/2014, alla ditta Costruzioni Bruno Teodoro Spa per l'importo complessivo di € 168.244,99 incluso IVA.

Pagamento oneri di conferimento a discarica e oneri per prove di laboratorio alla ditta Costruzioni Bruno Teodoro Spa per l'importo complessivo di € 10527,53 IVA inclusa. CUP J33B1000071006 CIG 46096557A3

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale -tra l'altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;

VISTO l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o piu' commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilita' di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. n.144 del [24-6-2014](#) - con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione - con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione puo' delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..."* e *"Per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione puo' avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonche' delle strutture commissariali gia' esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, gia' Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - e' stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

VISTA la rimodulazione del complemento di Programmazione del PO FESR 2007/2013 approvata con Decisione CE n. V(2011) 9028 del 06.12.2011 ed adottata dalla Giunta Regionale di Governo con Delibera n. 20 del 19.01.2012 con la quale e' stata previsto, per la linea di Intervento 2.3.1.1, l'inserimento - tra gli Enti Beneficiari - dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessita' di intervenire nelle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico, al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16.07.2010;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A e successivamente transitato in lettera B in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, e' compreso l'intervento individuato con il codice **ME 130 B Castel di Tusa** *"Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni - Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)"* per un importo massimo di € 1.219.000,00;
- con nota prot.n. 491 del 03.11.2010 del Commissario Straordinario, e' stato chiesto al Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria di svolgere tutte le

attività tecnico amministrative connesse all'attuazione dell'intervento, così come previsto dall'art. 3 della Convenzione stipulata il 28.10.2010, e, segnatamente di nominare il Responsabile Unico del Procedimento;

- con nota prot.n. 27464 del 4.11.2010 del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria, introitata in pari data al prot/UC n. 515, si è comunicato che l'ing. Pietro Viviano, Dirigente dell'Ufficio IV- Opere del Marittime per la Sicilia, ha assunto le funzioni di RUP;
- con nota prot.n. 1024/UC del 27.03.2012, il Commissario Straordinario ha trasmesso all'ARTA - Serv. 3 il progetto e gli atti amministrativi necessari per l'emissione, da parte dello stesso Assessorato, del decreto di finanziamento dell'intervento **ME 130 B Castel di Tusa "Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni - Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)" - 1° Stralcio esecutivo;**
- con nota prot.n. 36633 del 21.06.2012 del Servizio 3 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo" del Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, introitata al protocollo di quest'Ufficio al nr. 2288 del 22.06.2012, è stato trasmesso il D.D.G. n. 290 del 24 maggio 2012 del Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA, inerente l'ammissione a finanziamento e contestualmente impegno - nell'ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013, attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1 "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico" e 2.3.1.2. "Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto" - del progetto "Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni - Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)" nel Comune di Castel di Tusa (ME) - CUP J33B1000071006 per un importo complessivo di € 1.114.839,18;
- con nota prot.n. 50220 del 10.09.2012 del Servizio 3 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo" del Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA, acquisita al prot/UC n. 3413 del 11.09.2012, è stato trasmesso il D.D.G. n. 389 del 9.07.2012 del Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA che modifica e sostituisce l'art. 6 del citato D.D.G. n. 290 del 24.05.2012;

VISTO il verbale del RUP del 09.01.2012 con cui si attesta la sussistenza delle condizioni di somma urgenza, di cui all'art. 31, c. 1 - c della Direttiva 2004/18/CE, per i lavori relativi al primo stralcio funzionale dell'intervento "Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni - Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)", trasmesso con nota prot. n. 28694 del 20.11.2012 dell'Ufficio IV- Opere Marittime per la Sicilia del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria, acquisita al prot/UC n. 4815 del 20.11.2012;

VISTA la nota prot.n. 25756 del 23.10.2012 dell'Ufficio IV - Opere Marittime per la Sicilia del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria, acquisita in pari data al prot/UC n. 4276, con cui il RUP comunica l'aggiudicazione dei lavori, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, alla Bruno Teodoro spa, con un ribasso del 6,37 %;

VISTA la nota prot.n. 28684 del 20.11.2012 dell'Ufficio IV- Opere Marittime per la Sicilia del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria, acquisita al prot/UC n. 4943 del 26.11.2012, con cui il RUP comunica l'avvenuta consegna dei lavori;

VISTO il Decreto Commissariale n. 249 del 04/04/2013 con il quale :

- si prende atto della nota prot. n. 36633 del 21.06.2012 del Servizio 3 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo" del Dipartimento Regionale dell'ambiente dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, inerente la trasmissione del D.D.G. di finanziamento e impegno n. 290 del 24.05.2012 del Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA, così come modificato, limitatamente all'art. 6, dal D.D.G. n. 389 del 9 Luglio 2012, trasmesso con nota prot. 50220 del 10.09.2012 del Servizio 3- A.R.T.A.
- si accettano tutte le condizioni e prescrizioni del succitato D.D.G. di finanziamento e impegno n. 290 del 24 maggio 2012 del Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA, così come previsto dall'art. 9 dello stesso.

VISTO il Decreto Commissariale n. 847 del 11/10/2013 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 28/02/2013 e del SAL n.2 dei lavori eseguiti a tutto il 30/03/2013, alla ditta costruzioni Bruno Teodoro Spa per l'importo complessivo di € 640.317,47

incluso IVA, come si evince dalle seguenti tabelle relative ai certificati di pagamento n.1 e n.2:

- Certificato di pagamento n. 1 del 09/04/2013:

Per lavori e somministrazioni	€ 279.718,91
Ritenuta dello 0,5% per infortuni	€ 1.398,59
Totale deduzioni	€ 1.398,59
Risulta il credito all'impresa	€ 278.320,32

- Certificato di pagamento n. 2 del 10/05/2013:

Per lavori e somministrazioni	€531.847,23
Ritenuta dello 0,5% per infortuni	€ 2.659,24
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 278.320,32
Totale deduzioni	€ 280.979,56
Risulta il credito all'impresa	€ 250.867,67

VISTO il Decreto Commissariale n. 1082 del 09/12/2013 con il quale e' disposto il pagamento del SAL n. 3 del 13/06/2013 dei lavori eseguiti a tutto il 20/05/2013, alla ditta costruzioni Bruno Teodoro Spa per l'importo complessivo di € 251.275,80 IVA inclusa, come da Certificato di pagamento n. 3 del 09/07/2013 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazioni	€ 740.556,72
Ritenuta dello 0,5% per infortuni	€ 3.702,78
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 529.187,99
Totale deduzioni	€ 207.665,95
Risulta il credito all'impresa	€ 207.665,95

VISTA la nota prot.n.5409 del 13/03/2014, acquisita agli atti al prot.n. 1238 del 14/03/2014, con la quale il Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria trasmette, tra l'altro, la seguente documentazione:

- Determina di pagamento del 13/03/2014 a firma del RUP, in cui lo stesso decide di approvare il pagamento della fattura n.9 del 06/03/2014 per l'importo complessivo di € 168.244,99 (centosessantottomiladuecentoquarantaquattro/99) IVA inclusa.
- registro di contabilita';
- libretto delle misure del 24/01/2014;
- allegato contabile al SAL n.4;
- SAL n. 4 del 29/01/2014 dei lavori eseguiti a tutto il 20/01/2014 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori cosi come di seguito:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza		€936.517,14
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori		€ 36.019,89
Importo lavori a misura soggetti a ribasso		€900.497,24
Il ribasso d'asta del 6,370% su € 900.497,24		€ 57.361,68
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta		€843.135,56
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori		€ 36.019,89
Importo comprensivo oneri di sicurezza		€879.155,45
	TOTALE	€879.155,45

- Fattura n. 9 del 06/03/2014 emessa dalla ditta Costruzioni Bruno Teodoro Spa per l'importo complessivo di € 168.244,99 (centosessantottomiladuecentoquarantaquattro/99) IVA inclusa;
- Certificato di pagamento n. 4 del 13/03/2014 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazioni	€ 879.155,45
Ritenuta dello 0,5% per infortuni	€ 4.395,78
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 736.853,94

Totale deduzioni	€ 741.249,72
Risulta il credito all'impresa	€ 137.905,73

VISTA la nota prot.n.5402 del 13/03/2014, acquisita agli atti al prot.n. 1240 del 14/03/2014, con la quale il Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria trasmette, tra l'altro, la seguente documentazione:

- Provvedimento di liquidazione firmato dal RUP in cui lo stesso decide di approvare il pagamento della fattura n. 4 del 12/02/2014 per l'importo complessivo di € 399,55 (trecentonovantanove/55) IVA inclusa;
- Fattura n.4 del 12/02/2014 emessa dalla ditta Costruzioni Bruno Teodoro Spa per l'importo complessivo di € 399,55 (trecentonovantanove/55) IVA inclusa relativa al rimborso spese per prove di laboratorio materiale;
- Certificato ufficiale prove materiali;

VISTA la nota prot.n.5407 del 13/03/2014, acquisita agli atti al prot.n. 1237 del 14/03/2014, con la quale il Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria trasmette, tra l'altro, la seguente documentazione:

- Provvedimento di liquidazione firmato dal RUP in cui lo stesso decide di approvare il pagamento della fattura n. 5 del 25/02/2014 per l'importo complessivo di € 10.127,98 (diecimilacentosette/98) IVA inclusa;
- Fattura n. 5 del 25/02/2014 emessa dalla ditta Costruzioni Bruno Teodoro Spa per l'importo complessivo di € 10.127,98 (diecimilacentosette/98) IVA inclusa relativa al rimborso spese per conferimento a discarica;
- Copia dei formulari rifiuti;

VISTA la seguente documentazione:

- verbale di consegna parziale dei lavori del 16/11/2012;
- verbale di consegna definitiva dei lavori del 07/02/2013 in cui e' fissato il termine dei lavori in 240 giorni e quindi entro il 04/10/2013;
- PVS n.15 del 15/04/2013 e relativo atto di sottomissione del 03/12/2013;
- Verbale di sospensione dei lavori del 20/05/2013;
- Verbale di ripresa dei lavori del 25/10/2013 in cui e' fissato il nuovo termine contrattuale per il 10/03/2014;
- Certificato di ultimazione dei lavori del 24/01/2014.

VISTE le note prot.n. 2048 del 30/04/2014 e prot.n.3799 del 05/08/2014 indirizzate all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Servizio 3 - Assetto del Territorio e Difesa del Suolo - con la quale si richiede, tra l'altro, l'accreditamento delle somme relative al SAL n. 4 dei lavori, oneri di conferimento a discarica e oneri per prove di laboratorio IVA inclusi per l'importo complessivo di € 178.772,52;

VISTO il Decreto Commissariale n.535 del 09/09/2014 di presa d'atto del D.D.G. n.577 del 20.08.2013, con il quale a seguito di Perizia di variante, e' stato rideterminato l'importo del finanziamento di complessivi € 1.114.839,18 gia' concesso con decreto n.290 del 24/05/2012 e pertanto si e' rimodulato il quadro economico cosi come di seguito:

QUADRO ECONOMICO

A. Lavori al netto del ribasso	€	845.385,19
Oneri di sicurezza	€	36.116,00
Totale Lavori	€	881.501,19
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. Progettazione e Direzione Lavori 2% di A	€	18.780,32
2. Spese accessorie per produzione progetto, straordinario e gestione dei lavori (art. 8 convenzione)	€	9.390,16
3. Spese di pubblicazione Edilservice avviso procedura VIA e contributo AVCP	€	3.917,20
4. Spese di classificazione rifiuti e accesso a discarica	€	10.890,00
5. Collaudo Tecnico-amministrativo in corso d'opera	€	2.500,00
6. Accertamenti di laboratorio a carico dell'Amm.ne	€	2.500,00

7. Rivalsa IVA 21%	€	185.115,25
8. Imprevisti ed arrotondamenti	€	245,06
Totale Somme a Disposizione	€	233.337,99
TOTALE PROGETTO	€	1.114.839,18

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia in data 09/09/2014, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta che la ditta Costruzioni Bruno Teodoro Spa, e' soggetto non inadempiente;

VISTO il DURC della ditta Costruzioni Bruno Teodoro Spa rilasciato dalle Autorita' competenti in data 23/06/2014, acquisito agli atti del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria al prot.n.13116 del 25/06/2014, dal quale si evince che l'impresa e' in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 9 del 06/03/2014 per l'importo complessivo di € 168.244,99 relativa al Certificato di pagamento dei lavori n.4 del 13/03/2014, della fattura n.4 del 12/02/2014 per l'importo complessivo di € 399,55 relativa al rimborso spese per prove di laboratorio materiale e della fattura n. 5 del 25/02/2014 per l'importo complessivo di € 10.127,98 relativa al rimborso spese per conferimento a discarica emesse dalla ditta Costruzioni Bruno Teodoro Spa e che le somme occorrenti per il pagamento delle stesse pari ad € 178.772,52 risultano disponibili per il funzionario delegato presso la Cassa Regionale accreditate mediante O.A. n. 45;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita' generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento **ME 130 B Castel di Tusa** - Primo stralcio funzionale dell'intervento "*Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni - Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)*"-- Cod. Caronte SI_1_8249 Intervento a valere sulle linee di Intervento 2.3.1.1A (ex 2.3.1.1. "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico) e 2.3.1.2 (interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto) del PO FESR Sicilia 2007/2013, della somma complessiva di **€ 178.772,52** (centosettantottomilasettecentosettantadue/52) relativa alla fattura n. 9 del 06/03/2014 per l'importo di € 168.244,99 come da certificato di pagamento n.4 del 13/03/2014, alla fattura n.4 del 12/02/2014 per l'importo di € 399,55 per il rimborso spese per prove di laboratorio materiale e alla fattura n. 5 del 25/02/2014 per l'importo complessivo di € 10.127,98 relativa al rimborso spese per conferimento a discarica, a favore della ditta Costruzioni Bruno Teodoro Spa - con sede in via Campidoglio n. [70 98076](tel:09198076) - Sant'Agata di Militello (Me) - C.F./P.IVA [02669810836](tel:02669810836) - da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 62Q [05034 82670 00000000513](tel:050348267000000000513) che la stessa intrattiene presso il Banco Popolare Siciliano;

Articolo 3

Al pagamento della somma complessiva di € 178.772,52, si provvede a valere sulle somme impegnate dal Decreto Commissariale n. 249 del 04/04/2013 (€ 132.227,20 Voce A1 "lavori", - € 5.678,53 Voce A2 "oneri di sicurezza"- € 30.339,26 Voce B7 "rivalsa IVA- 22%" - € 10.127,98 Voce B/4 - € 399,55 Voce B/6) mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento, le cui somme occorrenti risultano disponibili per il funzionario delegato presso la Cassa Regionale accreditate mediante O.A. n. 45;

Articolo 4

Il presente decreto sara' trasmesso all'Area AA.GG dell'Ufficio del Commissario per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento e al RUP per quanto di competenza, anche ai fini del rigoroso rispetto delle previsioni contenute nella nota prot.n. 36633 del 21.06.2012 del Servizio 3 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo" del Dipartimento Regionale dell'ambiente dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

