



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

ex lege 11 agosto 2014 n. 116

Via C. Nigra, 5 – Palermo

**DECRETO n. 619 del 13 OTT. 2014**


Intervento CT 027 A - “Completamento di consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buozzi” nel Comune di Grammichele (CT).

Approvazione atti di contabilità finale e ammissibilità del certificato di regolare esecuzione.

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

- VISTO** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – *“...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...”* e *“Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”*
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;



**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice CT 027 A, riguardante l'esecuzione di "Completamento di consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buoizzi"- nel Comune di Grammichele (CT), per l'importo complessivo di € 700.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 325 del 10/07/2012 con il quale è stata confermata la nomina del RUP dell'intervento Geom. Michele Iudica in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Grammichele;

**VISTO** il Decreto commissariale n. 684 del 10/12/2012, con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Completamento di consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buoizzi" - Intervento CT 027 A - Comune di Grammichele, con il seguente quadro economico :

A Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 417.193,15
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.129,75
<b>Totale lavori compreso sicurezza (A)</b>	<b>€ 429.322,90</b>
<b>B Somme a disposizione</b>	
B1 Accertamenti e indagini di laboratorio	€ 2.500,00
B2 Spese tecniche per relazione geologica	€ 10.648,68
B3 Imprevisti	€ 53.230,80
B4 Spese per espropri	€ 18.240,00
B5 Competenze tecniche interne 2%	€ 8.586,46
B6 Competenze tecniche esterne (fraz.Catasto-Conservatoria)	€ 5.000,00
B7 Spese per gara	€ 4.000,00
B8 Oneri di accesso in discarica	€ 36.300,00
B9 Spese tecniche per collaudo statico	€ 5.020,60
B10 IVA sui lavori 21%	€ 90.157,81
B11 Spese per monitoraggio	€ 36.992,75
<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	<b>€ 270.677,10</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 700.000,00</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 27 del 15/01/2013 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi l'intervento a favore dell'impresa GLOBALGEO Srl con sede in Montemaggiore Belsito (PA) - Via Maria degli Angeli n. 22 90020 - con un prezzo offerto pari a € 292.870,01 oltre a €



12.129,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 304.999,76 oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 29,7999%;

**VISTO** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa GLOBALGEO Srl in data 10/04/2013;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 303 del 19/04/2013 con il quale si è provveduto a impegnare la somma di € 549.978,26 (cinquecento-quarantanove mila-novecentosettantotto/26) ;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 962 del 14.11.2013 di "Presenza atto perizia di variante e suppletiva - Rimodulazione impegno somme";

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 127 del 13/03/2014 di "Presenza atto 2^ perizia di variante e di assestamento - Rimodulazione impegno" come di seguito:

<b>Importo lavori perizia di variante</b>	<b>€. 456.837,02</b>
Oneri della sicurezza	€. 12.704,02
Importo lavori a base d'asta	€. 444.133,00
Ribasso d'asta del 29,7999% su €.444.133,00	€.132.351,19
Importo complessivo dei lavori al netto	€. 324.485,83
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
- Accertamenti e indagini di laboratorio	€. 2.520,65
- Spese tecniche per relazione geologica	€. 10.732,44
- Spese tecniche C.S.E.	€. 11.022,78
- Imprevisti (art.42 c.3b DPR 207/2010)	€. 2.302,46
- Spese per espropri	€. 18.240,00
- Competenze tecniche interne 2%	€. 8.586,46
- Fraz. Catasto-Conservatoria	€. 5.000,00
- Spese per gara	€. 3.775,00
- Oneri di accesso in discarica	€. 49.606,69
- Spese tecniche per collaudo statico	€. 5.020,60
- I.V.A. sui lavori	€. 71.386,88
- Spese per Monitoraggio	€. 37.298,47
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€. 225.492,43</b>
<b>Importo complessivo</b>	<b>€. 549.978,26</b>

**VISTO** l'Atto di Sottomissione redatto in data 21.02.2014, debitamente registrato a Termini Imerese in data 5.3.2014;

**PREMESSO INOLTRE CHE:**

- I lavori realizzati consistevano nella realizzazione in opera di un muro di sostegno su pali finalizzato al consolidamento della scarpata sottostante la via B. Buozzi nonché completamento della sede viaria con asfalto, marciapiedi, illuminazione pubblica e sottoservizi fognario e idrico.

- L'Impresa appaltatrice per i lavori in oggetto ha prodotto una cauzione definitiva mediante polizza assicurativa n. 722029206 del 10/01/2013 rilasciata dalla società ALLIANZ Lyod Adriatico per l'importo di Euro 60.389,65 come riportato all'art. 22 del contratto.

- Il contratto principale venne stipulato in data 10/04/2013, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Dir. Provinciale di Roma al n. 12237 serie 3 del 04/06/2013.



- In base all'applicazione del ribasso d'asta del 29,7999 % sull'importo a base di gara è risultato un importo contrattuale di Euro 304.999,76 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad Euro 12.129,75.
- E' stato redatto n.01 Verbale di concordamento di nuovi prezzi in data 10/09/2013, con il quale furono concordati con l'Impresa n. 05 (cinque) nuovi prezzi (da NP.1 a NP.5).
- A seguito delle due Perizie venne rilasciate dall'Impresa appaltatrice due Atti di sottomissione, uno in data 17/10/2013, registrato in data 05/11/2013 a Termine Imerese al n° 1558 S III, con il quale furono concordati con l'Impresa n. 08 nuovi prezzi (da NP.1 a NP.08) e l'altro in data 21/02/2014 registrato in data 05/03/2014 a Termine Imerese al n. 390 serie III con la quale si concordano con l'Impresa n.02 nuovi prezzi (da NP.09 a NP.10), per un totale complessivo di n.10 (dieci) nuovi prezzi soggetti a registrazione fiscale.
- I lavori del contratto principale furono consegnati con un verbale di consegna parziale redatto in data 11/06/2013 e un verbale di consegna definitiva redatto in data 09/08/2013, in data 24/06/2013 fu accertato il concreto inizio dei lavori.
- L'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 240 consecutivi a partire dalla data di consegna definitiva, e quindi la scadenza del tempo utile restava fissata per il giorno 05/04/2014.
- i lavori di scavo furono sospesi e ripresi con n. 02 verbali, e precisamente:
  - a) verbale di sospensione dei lavori in data 19/12/2013;
  - b) Ordine di servizio di ripresa dei lavori in data 20/12/2014;
- Durante l'esecuzione dei lavori, no furono concesse all'Impresa.
- Per effetto delle consegne parziale prima e definitiva dopo e in assenza proroghe il tempo utile é stato complessivamente di giorni 240 (duecentoquaranta) e quindi a tutto il giorno 05/04/2014.
- L'ultimazione dei lavori é stata effettuata il giorno 07/03/2014, come accertato da verbale redatto in pari data, e quindi entro il termine utile contrattuale.
- Per quanto riguarda le opere strutturali è stato emesso regolare Certificato di Collaudo Statico dall'Ing. Salvatore Celona (Collaudatore Statico in corso d'opera) e depositato presso gli uffici del Genio Civile di Catania con prot. 045934 del 12/03/2014 (con esito favorevole).
- Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.
- Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.
- Nel corso dell'appalto all'Impresa non é stata corrisposta alcuna anticipazione di somme di denaro.
- I lavori si sono svolti in conformità gli accordi contrattuali ed le disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.
- Le principali variazioni apportate sono state giustificate con le relative perizie di variante e/o suppletive e assestamento già citate.
- Nel corso dei lavori è stato emanato un ordine di servizio in data 20/12/2013.
- Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 02 certificati di pagamento in acconto, come appresso riportato, per un importo complessivo netto di Euro 322.863,40 (trecentoventiduemilaottocentosessantatre/40):

1° certificato di acconto del 24/10/2013	Euro 223.954,18
2° certificato di acconto del 12/03/2014	Euro 98.909,22
Ammontare complessivo corrisposto	Euro 322.863,40





con determina dirigenziale n. 66 del 07/02/2013 e Decreto Commissariale n. 107 del 19/02/2013 di Conferma del Direttore dei Lavori.

**VISTO** lo Stato Finale dei lavori è stato emesso dal Direttore dei Lavori il 8.08.2014 per € 324.485,83, per cui, detraendo l'importo dei Certificati di Pagamento precedentemente emessi per € 322.863,40 resta un credito dell'impresa di € 1.622,43.

**VISTA** la nota prot.3882 del 19.09.2014 pervenuta a questo Ufficio prot.3882 del 19.09.2014. con la quale è stato trasmesso il certificato di regolare esecuzione che conferma l'importo netto dei lavori in € 324.485,83, e il credito residuo dell'impresa esecutrice dei lavori pari ad € 1.622,43;

**VISTA** la fattura dell'impresa Globalgeo s.r.l. n. 25 del 17.09.2014 pervenuta a questo Ufficio al n. prot.4358 del 22.09.2014 dell'importo di € 1.979,36 I.V.A. compresa per rata di saldo;

**RITENUTO** effettuare ai sensi del 2° comma dell'art. 234 del Regolamento 207/2010, la revisione contabile degli atti e deliberare l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia lavori pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

### **Articolo 2**

Sono approvati gli atti di contabilità finale e si ritiene ammissibile il certificato di regolare esecuzione, inerenti i lavori Intervento CT 027 A - "Completamento di consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buozzi" nel Comune di Grammichele (CT) dai quali risulta un credito residuo nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori pari ad € 1.622,43 oltre IVA.

### **Articolo 3**

Con successivo Decreto si provvederà a liquidare all'impresa Globalgeo s.r.l. la somma complessiva di € 1.622,43 oltre IVA quale rata di saldo previa presentazione di polizza a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.

### **Articolo 4**

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del procedimento al Servizio di Ragioneria ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza.

Il Soggetto Attuatore  
(dot. Maurizio Croce)

