

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO N. 626 del 04 OTT. 2014

ME 066_A – Comune di Ficarra - “Consolidamento geomorfologico delle aree in dissesto in località Rinella ed in località San Noto”- **Pagamento SAL 5 all’impresa Renzo Costruzioni s.r.l.**

CUP E32J09000090002 CIG 2796158692

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 066 A, riguardante l'esecuzione di lavori di “Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località *Rinella* e in località *San Noto*”, nel comune di Ficarra per un importo di € 1.450.000,00 complessivamente;

VISTO il Decreto Commissariale n. 379 del 14 dicembre 2011 con il quale si è provveduto ad impegnare le somme per la realizzazione dell'intervento relativo ai lavori di “Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località *Rinella* e in località *San Noto*”, nel comune di Ficarra per un importo complessivo di € 1.089.005,82 secondo il quadro Economico di seguito riportato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta € 597.191,52

2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 47.825,21

Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza €

645.013,63



B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1a) RUP	€.	4.121,08
1b) Incentivo D.L.	€.	2.637,49
2a) Competenze tecniche prog. Esecutiva, coord sicurezza e geotecnica	€.	55.846,79
2b) Competenze rilievo piano altimetrico e geologo	€.	24.750,80
3. Indagini, prove laboratorio e monitoraggio	€.	24.754,30
4. Competenze tecniche collaudo	€.	8.735,87
5. Oneri conferimento in discarica	€.	43.867,60
6. Contributo autorità di Vigilanza	€.	0,00
7. Pubblicità di gara	€.	11.466,66
8. Ripristino allacci pubblici servizi	€.	15.000,00
9. Spese per stipula e registrazione atti servitù aree private	€.	11.165,66
10. Imprevisti e accantonamento	€.	82.421,63
11. IVA sui lavori (21%)	€.	135.453,51
12a) IVA 20% su voce 2a	€.	11.068,82
12b) IVA 21% su voce 2b	€.	5.065,94
12c) IVA 21% su voce 3	€.	5.198,40
12d) IVA 21% su voce 4	€.	1.834,53
13) IVA su allacci a pubblici servizi (4%)	€.	600,00
Totale somme a disposizione	€	443.989,09


IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 1.089.005,82

VISTO il Decreto Commissariale n. 77 del 20/02/2012 con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € 186.210,31 relativa al SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 21/12/2011, così come da certificato di pagamento n. 1 del 22/12/2011 per gli importi riportati nella tabella seguente:

Importo Lavori e Oneri Sicurezza		€ 154.666,15
Trattenute per infortuni	0,50%	€ 773,33
Risulta a Credito dell'Impresa (oltre IVA)		€ 153.892,82

VISTO il Decreto Commissariale n. 166 del 13/04/2012 con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € 95.522,92 relativa al SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 29/02/2012, così come da certificato di pagamento n. 2 del 26/03/2012 per gli importi riportati nella tabella seguente:

Importo Lavori e Oneri Sicurezza		€ 234.007,42
Trattenute per infortuni	0,50%	- € 1.170,04
Sommano		€ 232.837,38
a dedurre l'ammontare dei pagamenti precedenti		€ 153.892,82
Risulta a Credito dell'Impresa (oltre IVA)		€ 78.944,56



VISTO il Decreto Commissariale n. 306 del 29/06/2012, con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 16/05/2012, così come da certificato di pagamento n. 3 del 12/06/2012 per gli importi riportati nella tabella seguente:

Importo Lavori e Oneri Sicurezza		€ 346.312,15
Trattenute per infortuni	0,50%	- € 1.731,56
Sommano		€ 344.580,59
a dedurre l'ammontare dei pagamenti precedenti		€ 232.837,38
Risulta a Credito dell'Impresa (oltre IVA)		€ 111.743,21

VISTO il Decreto Commissariale n. 161 del 07/03/2013 di presa d'atto della Perizia di Variante e Suppletiva e rimodulazione del Quadro Economico come di seguito riportato:

A) Lavori

A1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 23,0811% € 688.871,06

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 51.493,75

A) Totale lavori al netto compresi oneri di sicurezza € 740.364,81

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione (A)

1a) Incentivi (824.216,35*2%*25%) ex art. 18 l.109/94 € 4.615,73

1b) Incentivo D.L. (824.216,35*2%*16%) € 2.954,07

2a) Competenze tecniche prog. Esecutiva, coord sicurezza e geotecnica (compr.oneri) € 55.846,79

2b) Competenze rilievo plano altimetrico e competenze geologo € 15.214,99

3) Indagini, prove laboratorio e monitoraggio (escluso IVA) € 16.992,22

4) Competenze tecniche collaudo compresi oneri € 10.422,00

5) Oneri conferimento in discarica € 33.500,00

6) Contributo autorità di Vigilanza € 0,00

7) Pubblicità di gara € 1.914,24

8) Ripristino allacci pubblici servizi € 0,00

9) Spese per stipula e registrazione atti servitù aree private € 11.165,66

10) Imprevisti e accantonamento € 20.610,96

11) IVA sui lavori (21%) € 155.476,61

12a) IVA 20% su voce 2a € 11.068,82

12b) IVA 21% su voce 2b € 3.101,93

12c) IVA 21% su voce 3 € 3.568,37


12d) IVA 21% su voce 4 € 2.188,62

13) IVA su allacci a pubblici servizi (4%) € 0,00

Totale somme a disposizione (B) € 348.641,01

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 1.089.005,82



VISTA la seguente documentazione:

- Il verbale di consegna dei lavori del 27/09/2011 con il quale è stabilito che l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 25/05/2012;
- Il verbale di sospensione parziale dei lavori del 24/02/2012 con il quale il DL ordina all'impresa la sospensione dei lavori in località S. Noto per le avverse condizioni metereologiche, fermo restando il regolare svolgimento delle lavorazioni previste in località Rinella;
- Il verbale di ripresa dei lavori del 30/03/2012 con il quale il DL ordina all'impresa la ripresa dei lavori in località S. Noto a decorrere dal 02/04/2012 dando atto che la conclusione dei lavori resta fissata al 18/06/2012;
- La concessione di proroga di quaranta giorni per l'ultimazione dei lavori, sottoscritta dal RUP a seguito della richiesta effettuata dalla ditta RENZO COSTRUZIONI S.R.L. fissando il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori al 28/07/2012;
- Il verbale di sospensione dei lavori del 11/07/2012 col il quale il DL ordina la sospensione dei lavori alla ditta ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva;
- Il processo verbale di ripresa del 08/04/2013, con il quale, considerato che con atto di sottomissione di cui alla PVS n. 1 sono stati concessi ulteriori 30 gg per l'esecuzione delle opere in variante e cessate le cause che impedivano di procedere la regolare esecuzione dei lavori, fissa il termine per la utile ultimazione dei lavori al 24/05/2013;
- Il verbale di sospensione dei lavori del 07/05/2013 con il quale il DL dispone di sospendere i lavori e relaziona al RUP sulla urgente necessità di approntare un'ulteriore perizia di variante per poter utilmente proseguire i lavori senza recarne pregiudizio;

VISTO il Decreto Commissariale n. 475 del 21/06/2013 con il quale è stato disposto il pagamento della somma di € 283.708,99 relativa al SAL n. 4 per i lavori eseguiti a tutto il 22/04/2013, così come da Certificato di Pagamento n. 4 del 03/06/2013 per gli importi riportati nella tabella seguente:

Importo Lavori e Oneri Sicurezza		€ 581.960,63
Trattenute per infortuni	0,50%	- € 2.909,80
Sommano		€ 579.050,83
a dedurre l'ammontare dei pagamenti precedenti		€ 344.580,59
Risulta a Credito dell'Impresa (oltre IVA)		€ 234.470,24

VISTA la fattura n. 12 del 07/07/2014 emessa dalla RENZO COSTRUZIONI S.R.L. per un importo di € 74.653,81 per lavori, € 16.423,84 per IVA e quindi per complessivi € 91.077,65;



VISTA la fattura n. 13 del 07/07/2014 emessa dalla RENZO COSTRUZIONI S.R.L. relativa ai materiali trasportati a discarica per un importo complessivo pari ad € 19.229,64 con allegati formulari in copia conforme;

VISTO il verbale di accertamento a discarica del 24/02/2012, firmato dal RUP con il quale dichiara che il sito di stoccaggio più vicino al cantiere oggetto dei lavori per la messa in riserva (R13) e per l'attività di recupero (R5) del materiale proveniente dalla demolizioni e dagli scavi è sito in Patti, c.da Mulinello presso la ditta PI.ECO.s.r.l.;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dalle autorità competenti in data 31/07/2014, acquisito agli atti al prot. n. 3775 del 01/08/2014;

VISTA la nota del Comune di Ficarra prot. n. 4717 del 04/08/2014, acquisita agli atti prot. n. 3816 del 06/08/2014, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- fattura n. 12 del 07/07/2014 emessa dalla RENZO COSTRUZIONI S.R.L. per un importo di € 74.653,81 per lavori, € 16.423,84 per IVA e quindi per complessivi € 91.077,65;
- fattura n. 13 del 07/07/2014 emessa dalla RENZO COSTRUZIONI S.R.L. relativa ai materiali trasportati a discarica per un importo complessivo pari ad € 19.229,64 con allegati formulari in copia conforme;
- Determinazione n. 112 del 04/08/2014 di liquidazione delle fatture n. 12/2014 e n. 13/2014 del 07/07/2014 della Ditta Renzo Costruzioni,
- V SAL dei lavori eseguiti al 06/05/2013 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza		€ 819.187,14
A dedurre oneri di sicurezza inclusi nei lavori		€ 24.460,82
Importo lavori a misura soggetti a ribasso		€ 794.726,32
Ribasso d'asta su € 794.726,32	23,0811%	€ 183.431,58
Importo Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 611.294,74
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori		€ 24.460,82
importo lavori al netto		€ 635.755,56
A sommare incidenza costi sicurezza non inclusi nei lavori (88,74% di € 23.928,73)		€ 21.234,03
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI		€ 656.989,59

- Registro di contabilità
- Libretto delle misure
- Sommario del registro di contabilità
- Libretto dei ferri
- Quadro di confronto
- Disegni contabili
- Certificato di pagamento n.5 del 08/07/2014 per gli importi riportati nella tabella seguente:



Importo Lavori e Oneri Sicurezza		€ 656.989,59
Trattenute per infortuni	0,50%	- € 3.284,95
Sommano		€ 653.704,64
a dedurre l'ammontare dei pagamenti precedenti		€ 579.050,83
Risulta a Credito dell'Impresa (oltre IVA)		€ 74.653,81

VISTA la Determina n. 157 del 24/09/2014 di Rimodulazione Q.E. a seguito dell'intervenuta variazione dell'aliquota IVA dal 21% al 22%;

VISTO il Decreto Commissariale n. 595 del 03/10/2014 con il quale si è rimodulato il Q.E. di impegno di cui al Decreto Commissariale n. 379 del 14 dicembre 2011 a seguito di adeguamento dell'IVA, così come di seguito:

A) Lavori

A1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 23,0811%	€ 688.871,06	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 51.493,75	
A) Totale lavori al netto compreso sicurezza (A)	€ 740.364,81	€ 740.364,81

B) Somme a disposizione

1a) Incentivi RUP art. 18 L.109/94	€ 4.615,73	
1b) Incentivo D.L. (824.216.35*2%*16%)	€ 2.954,07	
2a) Comp. Tec. prog. esec., sicur. e geotec. (compr. oneri)	€ 55.846,79	
2b) Comp. rilievo piano altimetrico e comp. Geologo	€ 15.214,99	
3) Indagini, prov. laborat. e monitoraggio (escluso IVA)	€ 16.992,22	
4) Comp. Tec. (collaudo) compreso oneri	€ 10.422,00	
5) Oneri conferimento in discarica	€ 33.500,00	
6) Contributo Autorità di vigilanza	€	
7) Pubblicità di gara (ex art.29 L.109/94)	€ 1914,24	
8) Ripristino allacci pubblici servizi	€ 0,00	
9) Spese per stipula e registrazione atti servitù aree private	€ 11.165,66	
10) Imprevisti e accantonamento ex art. 26 L.109/94	€ 18.893,60	
11) Spese funzionamento della Struttura 1,5%	€ 0,00	
12) IVA su lavori già pagati (21%)	€ 121.600,67	
13) IVA 22% sui lavori residui (€161.313,98)	€ 35.489,08	
14) IVA 20% su Competenze tecniche	€ 11.068,82	
15) IVA 21% su Rilievo e Geologo	€ 3.101,93	
16) IVA su Indagini	€ 3.568,37	
17) IVA 22% su Compt. Collaudo	€ 2292,84	
18) IVA 4% su allacci a pubblici servizi	€ 0,00	
Totale somme a disposizione (B)	€ 348.641,01	€ 348.641,01

TOTALE GENERALE (A+B)

€ 1.089.005,82



VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia Servizi S.p.A. in data 13/10/2014, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la RENZO COSTRUZIONI S.R.L. risulta non inadempiente;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento delle fatture n. 12 e n. 13 del 07/07/2014 per l'importo complessivo pari ad € 110.307,29 IVA inclusa, emessa dalla Renzo Costruzioni S.r.l.;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento "*Consolidamento geomorfologico delle aree in dissesto in località Rinella ed in località San Noto*", individuato con il codice di identificazione ME 066 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, alla ditta RENZO COSTRUZIONI SRL con sede in Solagna (VI) via Montegrappa n.7, C.F./P.IVA 01786140663 - delle fatture n. 12 e n. 13 del 07/07/2014, relative rispettivamente al certificato di pagamento n. 5 del 08/07/2014 per i lavori eseguiti a tutto il 06/05/2013 pari ad € 91.077,65 e al trasporto dei materiali a discarica pari ad € 19.229,64, per un importo complessivo di € **110.307,29** (centodiecimilatrecentosette/29) IVA inclusa, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 52V0810260840000003061760, che la stessa intrattiene presso la Cassa Rurale bassa – Filiale di Valstagna.

Articolo 3

Al pagamento di cui al superiore Articolo dell'ammontare complessivo di € 110.307,29 (centodiecimilatrecentosette/29) IVA inclusa si provvede, a valere sull'impegno assunto con decreto Commissariale n. 379 del 14 dicembre 2011, così come modificato dal Decreto Commissariale n. 595 del 03/10/2014 (voce A.1 - Importo dei lavori al netto del ribasso - per un importo pari a € 47.785,35, voce A.2 – Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso - per un importo pari ad € 26.868,46, voce B.11 – IVA - per un importo pari a € 16.423,84 e voce B.5 Oneri di conferimento a discarica per un importo pari a € 19.229,64), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;



Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per l'emissione dell'ordinativo di pagamento e la relativa registrazione.

Il Soggetto Attuatore
(dott. Maurizio Croce)

