

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

Ex DPCM 10 dicembre 2010
Via Costantino Nigra, 5 - Palermo

DECRETO n. 683/14 del 07/11/2014

Intervento SR 177 A Carlentini: "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR) - Pagamento SAL n. 6 e rimborso spese sostenute per ripristino allacci, sottoservizi ed opere esistenti alla ditta Urania Costruzioni Srl.

CUP J15D12000320001 CIG 43661694A3

SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale -tra l'altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;

VISTO l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o piu' commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilita' di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 - con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione - con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali - rispettivamente - "*...il Presidente della regione puo' delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...*" e "*Per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione puo' avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonche' delle strutture commissariali gia' esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...*"

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, gia' Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - e' stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, e' compreso l'intervento individuato con il codice SR 177 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR) - contraddistinto con il cod. SR 177 A", per un importo di € 2.500.000,00 complessivamente;

VISTO il Decreto Commissariale n. 191 del 26 aprile 2012 con il quale e' stata confermata la nomina del geom. Francesco Ingalisi, quale Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori (gia' allegato al Decreto Commissariale n. 116 del 04/03/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 247 del 28.05.2012 con il quale si e' provveduto all'approvazione ed al finanziamento dell'intervento - "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" Cod. Intervento SR 177 A Carlentini", per un importo di € 2.500.000,00 di cui € 1.646.286,57 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 98.833,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (gia' allegato al Decreto Commissariale n. 116 del 04/03/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 429 del 23/08/2012 con il quale e' stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" nel comune di Carlentini (SR) a favore dell'impresa URANIA COSTRUZIONI SRL con sede in via Cesare Battisti n. 374 - 98122 Messina, con un prezzo offerto pari a € 1.202.334,12 oltre a € 98.833,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 26,9669% (gia' allegato al Decreto Commissariale n. 116 del 04/03/2014);

VISTO il contratto stipulato in data 26/09/2012 tra il Commissario Straordinario e la URANIA COSTRUZIONI SRL il cui importo e' stabilito all'art. 3 in € 1.202.334,12 oltre a € 98.833,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 26,9669% (gia' allegato al Decreto Commissariale n. 116 del 04/03/2014);

VISTO il verbale di consegna parziale dei lavori del 07/02/2013 firmato dal RUP, con il quale si stabilisce, tra l'altro, il tempo utile di esecuzione dei lavori in giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi, in ottemperanza alle condizioni riportate all'art. 6 del contratto d'appalto, cosicche' l'ultimazione dei lavori dovra' avvenire entro il 01/08/2014;

VISTO il Decreto Commissariale n. 307 del 04/05/2013 (gia' allegato al Decreto Commissariale n. 116 del 04/03/2014) con il quale e' impegnata la somma di € 2.047.454,02;

VISTO il Decreto Commissariale n. 856 del 11/10/2013 (gia' allegato al Decreto Commissariale n. 116 del 04/03/2014) con il quale e' disposto il pagamento del SAL n.1 per i lavori eseguiti a tutto il 26/07/2013 come da certificato di pagamento n.1 del 10/10/2013 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazioni	€ 249.021,13
Per materiali giacenti in cantiere	€ 47.072,53
Sommano	€ 296.093,66
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 10.923,28
Sommano	€ 307.016,94
Ritenuta dello 0,5% per infortuni	€ 1.535,08
Totale deduzioni	€ 1.535,08
Risulta il credito all'impresa	€ 305.481,86

VISTO il verbale di consegna definitiva dei lavori del 03/12/2013 firmato dal RUP, con il quale, il tempo utile di esecuzione stabilito in giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi, in riferimento al programma dei lavori eseguiti rispetto ai tempi trascorsi in regime di consegna parziale, viene cosi' rideterminato fissando la data di ultimazione dei lavori al 16/10/2014;

VISTO il Decreto Commissariale n.1071 del 09/12/2013 (gia' allegato al Decreto Commissariale n. 116 del 04/03/2014) con il quale si prende atto della PVS e si rimodula il Q.E. cosi' come di seguito:

QUADRO ECONOMICO P.V.S.

A LAVORI

1	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.430.397,46
2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 105.751,69
	Totale lavori e oneri di sicurezza (A)	€ 1.536.149,15

B SOMME A DISPOSIZIONE

1	I.V.A. sui lavori	€ 334.897,99
2	Compenso incentivante progettazione esecutiva (i.b.a. x 2%x28%)	€ 9.772,67
3	Compenso incentivante RUP (i.b.a. x 25% x 2%)	€ 10.321,56
4	Compenso incentivante C.S.P. (i.b.a. x 2% x 3%)	€ 1.047,07
5	Onorario per Supporto al RUP	€ 9.573,84
6	Direzione dei Lavori, Misura e Contabilita', C.S.E.	€ 69.911,25
7	Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo statico	€ 5.371,78
8	Onorario per la redazione dei calcoli	€ 16.299,77
9	Indagini geognostiche e di Laboratorio	€ 11.069,82
10	Spese per ripristino allacci e sottoservizi ed opere esistenti	€ 97.000,00
11	Assicurazione - Progettisti interni	€ 3.497,28
12	Bando di gara (impegni DD.CC. nn. 307,614,435,415 del 2012)	€ -
13	Contributo AVCP (gia' impegnato con D.C. 577/2012)	€ -
14	Occupazione temporanea	€ 14.110,00
15	Oneri per indagini calcestruzzo e ferri	€ 11.351,45
16	Imprevisti	€ -
17	Spese per commissione giudicatrice	€ 6.885,75
18	Oneri per il conferimento in discarica	€ 286.571,55
19	Spese per assistenza scavi da archeologo	€ 15.000,00
	Totale Somme a Disposizione E (B)	€ 902.681,78
	A + B	€ 2.438.830,93

VISTO il Decreto Commissariale n. 1091 del 09/12/2013 (gia' allegato al Decreto Commissariale n. 116 del 04/03/2014) con il quale e' disposto il pagamento del SAL n. 2 del 02/12/2013 per i lavori eseguiti a tutto il 29/11/2013 come da certificato di pagamento n. 2 del 04/12/2013 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazioni	€ 500.267,21
Per materiali giacenti in cantiere	€ 12.653,31
Sommano	€ 512.290,52
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 18.672,81
Sommano	€ 531.593,33
Ritenuta dello 0,5% per infortuni	€ 2.657,97
Totale deduzioni	€ 305.481,86

L'ammontare dei certificati precedenti	€ 305.481,86
Totale deduzioni	€ 308.139,83
Risulta il credito all'impresa	€ 223.453,50

VISTO l'atto di sottomissione redatto in data 14/01/2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 07/01/2014 alla serie 3 n. 448, in cui all'art. 4, con il quale viene prorogato di ulteriori 98 giorni il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, fissando il termine ultimo al 22/01/2015;

VISTO il Decreto Commissariale n.143 del 20/03/2014 con il quale e' disposto il pagamento del SAL n. 3 del 14/02/2014 per i lavori eseguiti a tutto il 05/02/2014 come da Certificato di Pagamento n. 3 del 28/02/2014 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazioni	€ 955.199,60
Per materiali giacenti in cantiere	€ 5.577,98
Sommano	€ 960.777,58
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 50.809,64
Sommano	€ 1.011.587,22
Ritenuta dello 0,5% per infortuni	€ 5.057,94
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 528.935,36
Totale deduzioni	€ 533.993,30
Risulta il credito all'impresa	€ 477.593,92

VISTO il Decreto Commissariale n. 405 del 26/06/2014 con il quale e' disposto il pagamento del SAL n. 4 del 11/06/2014 per i lavori eseguiti a tutto il 30/05/2014 come da Certificato di Pagamento n. 4 del 18/06/2014 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazioni	€ 1.129.049,35
Per materiali giacenti in cantiere	€ 4.988,89
Sommano	€ 1.134.038,24
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 84.883,59
Sommano	€ 1.218.921,83
Ritenuta dello 0,5% per infortuni	€ 6.094,61
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 1.006.529,28
Totale deduzioni	€ 1.012.623,89
Risulta il credito all'impresa	€ 206.297,94

VISTO il Decreto Commissariale n. 533 del 09/09/2014 con il quale e' disposto il pagamento del SAL n. 5 del 29/07/2014 per i lavori eseguiti a tutto il 29/07/2014 come da Certificato di Pagamento n. 5 del 08/09/2014 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazioni	€ 1.242.792,91
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 100.005,31
Sommano	€ 1.342.798,22
Ritenuta dello 0,5% per infortuni	€ 6.713,99
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 1.212.827,22
Totale deduzioni	€ 1.219.541,21
Risulta il credito all'impresa	€ 123.257,01

VISTA la nota prot.n. 0018088 del 23/10/2014, acquisita agli atti al prot.n. 5034 del 23/10/2014, con la quale il RUP trasmette i seguenti documenti relativi al 6° Stato di Avanzamento dei Lavori cosi' come di seguito:

- Registro di contabilita';
- Sommario del registro di contabilita';
- Libretto delle Misure;
- SAL n. 6 del 15/10/2014 per i lavori eseguiti a tutto il 04/09/2014 firmato dal RUP dal quale si evince l'avanzamento dei lavori cosi' come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€2.058.981,33
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€43.706,06
Oneri speciali di sicurezza inclusi nei lavori	€62.045,63
	€105.751,69
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€1.953.229,64
Il ribasso d'asta del 26,9669% su € 1.953.229,64	€526.725,48
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€1.426.504,16
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€105.751,69
Lavori a misura al netto	€1.532.255,85
TOTALE	€1.532.255,85

- Certificato di Pagamento n. 6 del 08/09/2014 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazioni	€ 1.426.504,16
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 105.751,69
Sommano	€ 1.532.255,85
Ritenuta dello 0,5% per infortuni	€ 7.661,28
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 1.336.084,23
Totale deduzioni	€ 1.343.745,51
Risulta il credito all'impresa	€ 188.510,34

- Fattura n. 31 del 15/10/2014 per complessivi € 229.982,61 IVA inclusa emessa dalla ditta Urania Costruzioni Srl relativa al SAL n.6 dei lavori eseguiti a tutto il 04/09/2014;

VISTA la nota prot.n. 0018087 del 23/10/2014, acquisita agli atti al prot.n. 5033 del 23/10/2014, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Fattura n. 33 del 17/10/2014 per complessivi € 948,72 IVA inclusa emessa dalla ditta Urania Costruzioni Srl, relativa al rimborso spese anticipate per spese di distacco e riallaccio linee elettriche ENEL con allegati giustificativi di spesa;
- Fattura n. 34 del 17/10/2014 per complessivi € 7.558,78 IVA inclusa emessa dalla ditta Urania Costruzioni Srl, relativa al rimborso spese anticipate per la realizzazione della segnaletica stradale con allegati giustificativi di spesa;

VISTA la nota prot.n. 0018089 del 23/10/2014, acquisita agli atti al prot.n. 5035 del 23/10/2014, con la quale il RUP trasmette fattura n. 32 del 17/10/2014 per complessivi € 55.999,56 IVA inclusa emessa dalla ditta Urania Costruzioni Srl, relativa a liste in economia per ripristino allacci, sottoservizi ed opere esistenti dei lavori in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 0018091 del 23/10/2014, acquisita agli atti al prot.n. 5040 del 23/10/2014, con la quale il RUP trasmette fattura n. 35 del 17/10/2014 per complessivi € 1.220,00 IVA inclusa emessa dalla ditta Urania Costruzioni Srl, relativa al rimborso per spese anticipate per il riempimento rotonda con terreno vegetale;

VISTA la nota prot. n. 0018488 del 29/10/2014, acquisita agli atti al prot.n. 5194 del 03/11/2014, con la quale il RUP dispone la liquidazione delle suddette fatture a favore della ditta Urania Costruzioni Srl, per la liquidazione delle spese sostenute per ripristino allacci, sottoservizi ed opere esistenti, per l'importo complessivo di € 65.727,06 IVA inclusa;

VISTO il Documento Unico di Regolarita' Contributiva dell'Impresa Urania Costruzioni Srl, rilasciato dalle Autorita' competenti in data 05/09/2014, e acquisito agli atti prot.n. 4120 del 08/09/2014;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in

materia di tracciabilita' dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 07/11/2014, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta che la ditta Urania Costruzioni Srl e' soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento fattura n. 31 del 15/10/2014 per complessivi € 229.982,61 IVA inclusa relativa al SAL n.6 dei lavori eseguiti a tutto il 04/09/2014 - della fattura n. 32 del 17/10/2014 per complessivi € 55.999,56 IVA inclusa relativa a liste in economia per ripristino allacci, sottoservizi ed opere esistenti - della fattura n. 33 del 17/10/2014 per complessivi € 948,72 IVA inclusa relativa al rimborso spese anticipate per spese di distacco e riallaccio linee elettriche ENEL - della fattura n. 34 del 17/10/2014 per complessivi € 7.558,78 IVA inclusa relativa al rimborso spese anticipate per la realizzazione della segnaletica stradale e della fattura n. 35 del 17/10/2014 per complessivi € 1.220,00 IVA inclusa relativa al rimborso per spese anticipate per il riempimento rotonda con terreno vegetale, emesse dalla ditta Urania Costruzioni Srl;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita' di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del decreto legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e ss.mm.ii.,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "*Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)*" Cod. Intervento SR 177 A Carlentini" nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, della fattura n. 31 del 15/10/2014 per complessivi € 229.982,61 IVA inclusa, relativa al SAL n.6 dei lavori eseguiti a tutto il 04/09/2014 - della fattura n. 32 del 17/10/2014 per complessivi € 55.999,56 IVA inclusa, relativa a liste in economia per ripristino allacci, sottoservizi ed opere esistenti - della fattura n. 33 del 17/10/2014 per complessivi € 948,72 IVA inclusa, relativa al rimborso spese anticipate per spese di distacco e riallaccio linee elettriche ENEL - della fattura n. 34 del 17/10/2014 per complessivi € 7.558,78 IVA inclusa, relativa al rimborso spese anticipate per la realizzazione della segnaletica stradale e della fattura n. 35 del 17/10/2014 per complessivi € 1.220,00 IVA inclusa relativa al rimborso per spese anticipate per il riempimento rotonda con terreno vegetale, per un totale complessivo di **€ 295.709,67** (duecentonovantacinquemilasettecentonove/67), a favore della ditta Urania Costruzioni Srl - C.F./P.IVA 02122600832, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 16I 02008 16511 000500013748 che la stessa intrattiene presso la banca Unicredit - Sede Messina;

Articolo 3

Al pagamento della somma complessiva di € 295.709,67, si provvede a valere sulle somme impegnate dal Decreto Commissariale n. 307 del 04/05/2013, così come modificato e integrato dal Decreto Commissariale n. 1071 del 09/12/2013 (€ 182.763,96 Voce A1 "lavori", - € 5.746,38 Voce A2 "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso"- € 41.472,27 Voce B1 "IVA sui lavori") (Voce € 65.727,06 B 10 Spese per ripristino allacci e sottoservizi ed opere esistenti) mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilita' speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sara' trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)



