

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116
Via C. Nigra, 5 – Palermo

DECRETO N. 480 del 18 DIC. 2014

SR 162 A “Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti” nel Comune di Carlentini.

Pagamento SAL n. 2 – Ditta TRISCARI COSTRUZIONI S.R.L.

CUP J15D12000450001 CIG 5225076D1B

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 18/10/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 18.199.385,52 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile.

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede; tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice SR 162 A “Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti” nel comune di Carlentini - Importo € 800.000,00;

VISTO il Decreto commissariale n. 506 del 03/07/2013 con il quale è stato approvato, finanziato e dichiarato di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità l'intervento **SR 162 A** “Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti” nel Comune di Carlentini, per un importo complessivo di € 763.402,88;

VISTO il Decreto commissariale n. 329 del 10/07/2012 con il quale è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Ingalisi Francesco dipendente dell'Ufficio dei

VISTO il Decreto Commissariale n. 485 del 30/07/2014 di presa d'atto PV, rimodulazione Q.T.E. , Integrazione Impegno somme e rimodulazione Q.E.I, così come di seguito (già allegato al Decreto n. 648 del 24/10/2014):

	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO
A	LAVORI	
a1	lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 548.356,43
a2	a detrarre il ribasso del 32%	€ 175.474,06
a3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 70.949,83
a4	Totale lavori e oneri di sicurezza (A)	€ 443.832,20
	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	IVA sui lavori	€ 97.643,08
b.2	incentivi (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 12.386,13
b.3	Competenze tecniche DL, misura e contabilità, C.S.E. (compreso IVA e oneri)	€ 78.219,34
b.4	Consulenza geologica (compreso IVA e oneri)	€ 8.619,55
b.5	Rilievi (compreso IVA e oneri)	€ 4.000,00
b.6	Competenze collaudo statico (compreso IVA e oneri)	€ 4.003,30
b.7	Espropri ed occupazione aree	€ 18.856,62
b.8	Spese competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo	€ 8.504,00
b.9	Indagini preliminari geognostiche (compreso IVA e oneri)	€ 0,00
b.10	Spese per pubblicità e gara	€ 3.000,00
b.11	Contributo Autorità di vigilanza	€ 375,00
b.12	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 9.824,78
b.13	Imprevisti	€ -
b.14	Spese di carattere strumentale	€ 2.000,00
b.15	Maggiore onere per conferimento materiale di risulta a discarica	€ 6.700,00
B16	Spese di plottaggio	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 254.131,80
	TOTALE GENERALE (A + B)	€ 697.964,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 601 del 07/10/2014 con il quale viene disposto il pagamento di € 180.512,54 IVA inclusa afferente il I° S.A.L., per i lavori eseguiti a tutto il 12/09/2014 con cui si è provveduto a liquidare all'impresa il corrispettivo del Certificato di pagamento n. 1 del 30/09/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 148.704,62
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 743,52
Totale deduzioni	€ 743,52
Credito impresa	€ 147.961,10

VISTA la nota del 07/10/2014, con la quale il RUP concede una ulteriore proroga di giorni 30 (trenta), fissando la data di ultimazione dei lavori al 02/12/2014;

VISTA la nota prot.n. 0019668 del 20/11/2014, acquisita agli atti al prot. n. 5619 del 21/11/2014, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

lavori Pubblici del comune di Carlentini, già individuato con determina sindacale n° 51 del 25.08.2010 (già allegato al D.C. 601 del 07/10/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 601 del 26/07/2013 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento SR 162 A "Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti" nel Comune di Carlentini a favore dell'impresa TRISCARI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in GIOIOSA MAREA (MESSINA), Via Umberto I° n. 311 Cap: 98063, con un ribasso percentuale del 32,0000% corrispondenti a € 340.127,91 oltre a € 29.771,16 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, e quindi per un importo complessivo pari a € 369.899,17 oltre IVA (già allegato al D.C. 601 del 07/10/2014);

VISTO il contratto stipulato in data 4 settembre 2013, tra il Commissario e l'impresa Triscari Costruzioni s.r.l., registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 11/09/2013 alla serie 3 n. 18573 (già allegato al D.C. 601 del 07/10/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 711 del 09/09/2013 con il quale è disposto il conferimento dell'incarico di DL, misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per i lavori, a favore dell'Ing. Freni Francesco - C.F. FRNFNC67E24C3651D – P.I. 04798930873, iscritto all'albo Professionale degli Ingegneri della Prov. Di Catania al n. 2862 per un importo complessivo pari ad € 44.924,88 comprensivo di IVA e oneri previdenziali (già allegato al Decreto n. 648 del 24/10/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 768 del 25/09/2013 con il quale si è provveduto ad approvare il Quadro Tecnico Economico rimodulato d'ufficio alla luce del ribasso d'asta e ad impegnare la somma di € 569.730,05 necessaria alla realizzazione dei sopracitati lavori (già allegato al D.C. 601 del 07/10/2014);

VISTO il contratto di subappalto stipulato in data 25/10/2013, tra la ditta Triscari Costruzioni s.r.l. e l'impresa Consolidamenti Speciali S.r.l.;


VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in data 19/11/2013 (già allegato al Decreto n. 648 del 24/10/2014);

VISTO il Verbale di sospensione dei lavori con decorrenza 19/12/2013;

VISTA la nota Prot. 2229/UC del 09/05/2014 con la quale si autorizza la redazione della P.V.S., nel limite del quinto d'obbligo rispetto all'importo contrattuale (già allegato al Decreto n. 648 del 24/10/2014);

VISTO l'atto di sottomissione redatto in data 02/07/2014, registrato all'Agenzia delle Entrate del Comune di Patti in data 08/07/2014 alla serie 3 n. 496, con il quale si concede all'impresa un maggior tempo di giorni 45 per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il Verbale di ripresa dei lavori con decorrenza 02/07/2014 con il quale, in rapporto ai giorni ancora disponibili (ottanta), alla data della sospensione dei lavori stabilita nel sopra citato Verbale (19/12/2013), e a quelli concessi con il suddetto atto di sottomissione (gg. quarantacinque), si stabilisce la nuova data di ultimazione dei lavori al 03/11/2014;



- Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 19/11/2014 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo dei lavori a lordo	€ 517.198,29
A detrarre oneri sicurezza esclusi	€ 40.683,77
Restano	€ 476.514,52
A detrarre incidenza oneri sicurezza inclusi (3,4684 di € 476.514,52)	€ 16.527,43
Restano	€ 459.987,09
A detrarre ribasso d'asta (32,000% di 459.987,09)	€ 147.195,87
Restano	€ 312.791,22
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€ 370.002,42

- Certificato di pagamento n. 2 del 20/11/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 370.002,42
Ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.850,01
Ammontare dei certificati precedenti	€ 147.961,00
Totale delle deduzioni	€ 149.811,01
Risulta il credito dell'impresa in	€ 220.191,41
Totale Generale	€ 259.713,60

- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Fattura n. 5 del 20/11/2014 emessa dalla ditta TRISCARI COSTRUZIONI S.R.L., per il pagamento del sal n. 2 a tutto il 19/11/2014, per l'importo complessivo di € 268.633,02 IVA inclusa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva ditta TRISCARI COSTRUZIONI S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 26/09/2014 e acquisito agli atti al prot.n. 4488 del 29/09/2014;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva ditta Consolidamenti Speciali S.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 26/09/2014 e acquisito agli atti al prot.n. 4502 del 29/09/2014;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto stipulato con l'impresa;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 17/12/2014, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta ditta TRISCARI COSTRUZIONI S.R.L. è soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO che bisogna procedere al pagamento della fattura n. 5 del 20/11/2014 emessa dalla TRISCARI COSTRUZIONI S.R.L. relativa al sal n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 19/11/2014 come da certificato di pagamento 2 del 20/11/2014 per l'importo complessivo di € 268.633,02 IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del decreto legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e ss.mm.ii.,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato **SR 162 A** "*Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei Caduti*" nel Comune di Carlentini, alla ditta TRISCARI COSTRUZIONI S.R.L. C.F./P.IVA 03114680832 della somma complessiva di € **268.633,02** (duecentosessantottomilaseicentotrentatre/02) a saldo della fattura n. n. 5 del 20/11/2014, relativa al sal n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 19/11/2014 come da certificato di pagamento 2 del 20/11/2014, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente IBAN IT 08R 03019 82231 000008002279 che la stessa intrattiene presso l'istituto bancario Credito Siciliano – Agenzia di Gioiosa Marea;

Articolo 3

Al pagamento della somma complessiva di € 268.633,02 , di cui al precedente articolo, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 768 del 25/09/2013 così come modificato dal Decreto Commisariale n. 485 del 30/07/2014 (€ 190.144,89 - Voce A1 "Importo lavori", - € 30.046,11 Voce A2 "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso"- € 48.442,02 Voce B17 "IVA sui lavori"), fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)

