

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

ex lege 11 agosto 2014 n. 116

Via C. Nigra, 5 – Palermo

DECRETO N. 784 del 18 DIC. 2014

ME 063 A Castoreale - “Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato – completamento” - Pagamento Ditta C.N.T. Srl - Stato finale
CUP J85D12000780001 CIG 4678902014

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;


VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi



di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice - ME 063 A Castoreale - “Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato – completamento” per un importo complessivo di € 1.650.000,00;

VISTO il decreto Commissariale n. 264 del 07 giugno 2012 con il quale è stato confermato l'arch. Gaetano Buccheri, Responsabile Unico del Procedimento come già determinato con Determina Sindacale n.29 del 28/05/2012 (già allegato al D.C. 135 del 19/03/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 564 del 26/10/2012, con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato ME 063 A Castoreale - “Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato – completamento”, per un importo complessivo di € 1.585.394,53(già allegato al D.C. 135 del 19/03/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 662 del 03/12/2012 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento “Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato – completamento”– codice ME 063 A Castoreale – alla C.N.T. Srl, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), Via S. Andrea, 289 cap 98051 - con un ribasso percentuale del 28,1903% corrispondenti a € 696.078,74

oltre a € 29.979,52 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA (già allegato al D.C. 135 del 19/03/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 718 del 19/12/2012 con il quale si è disposto il conferimento dell'incarico di Direzione Lavori, misure e contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per l'intervento ME 063 A - "Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato - completamento" nel comune di Castoreale, a favore dell'Ing. Pietro Colonna, nato a Messina il 05/05/1969 - C.F. CLNPTR69E05F158B - iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Messina al n. 1867 (già allegato al D.C. 135 del 19/03/2014);

VISTO il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta C.N.T S.r.l., in data 24/01/2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 04/03/2013 alla serie 3 n. 5070, in cui all'art. 6 è stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) decorrenti dalla data di consegna dei lavori (già allegato al D.C. 135 del 19/03/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 113 del 21/02/2013 con il quale è impegnata la somma di € 1.166.313,41 (unmilionecentosessantaseimilatrecentotredici/41) per la realizzazione dell'intervento denominato ME 063 A Castoreale - "Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato - completamento", con il seguente Quadro Economico (già allegato al D.C. 135 del 19/03/2014):

| | |
|--|-----------------------|
| A1) Lavori al netto del ribasso d'asta | € 696.078,74 |
| A2) Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso | € 29.979,52 |
| A) Totale lavori compreso sicurezza (A) | € 726.058,26 |
| B) Somme a disposizione | |
| B1) IVA 21% sui lavori | € 152.472,23 |
| B2) Incentivi al 2% (ex art.92 comma 5 RUP + supp.RUP) | € 6.795,36 |
| B3) Acquisizione progettaz. Definitiva esecutiva Iva e oneri inclusi | € 0,00 |
| B4) Direzione dei lavori e misure e contabilità | € 70.452,62 |
| B5) Coordinatore della sicurezza in fase di prog. | € 34.211,52 |
| B6) Collaudo statico IVA e oneri inclusi | € 16.317,27 |
| B7) Collaudo tecnico amministrativo Iva e oneri inclusi | € 19.054,69 |
| B8) Spese pubblicazioni e gara | € 14.978,96 |
| B9) Oneri per accertamenti e verifiche tecniche | € 13.257,00 |
| B10) Oneri conferimento a discarica | € 4.000,00 |
| B11) Contributo Autorità Vigilanza | € 375,00 |
| B12) Espropri | € 8.408,75 |
| B13) Imprevisti (circa 10%) | € 9.931,75 |
| TOTALE GENERALE (A+B) | € 1.166.313,41 |

VISTO il Decreto Commissariale n. 789 del 27/09/2013 con il quale viene disposto il pagamento di € 232.078,00 (duecentotrentaduemilaesettantotto/00) IVA inclusa, afferente il I° S.A.L. per i lavori eseguiti a tutto il 12/08/2013 con cui si è provveduto a liquidare all'impresa il corrispettivo del Certificato di pagamento n.1 del 13/09/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella allegato al D.C. 135 del 19/03/2014):



| | |
|--|---------------------|
| Lavori e somministrazioni | € 192.770,18 |
| Ritenuta del 0,50% per infortuni | € 963,85 |
| Credito impresa arrotondato a 100 euro | € 191.800,00 |
| Per IVA al 21% | € 40.278,00 |
| Totale Generale | € 232.078,00 |

VISTO l'atto di sottomissione redatto in data 10/12/2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 10/12/2013 alla serie 3 n. 1504 (già allegato al D.C. 135 del 19/03/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 57 del 10/02/2014 con il quale si prende atto della PVS n. 1 e si rimodula il Quadro Economico di impegno delle somme relative all'intervento dei lavori di "Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato – completamento" nel comune di Castoreale, individuato con il codice di identificazione ME 063, come di seguito riportato (già allegato al D.C. 135 del 19/03/2014):

| QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO | | Importi | |
|--|--|---------|---------------------|
| LAVORI | | | |
| | Importo lavori originari | € | 999.317,56 |
| | Maggiori lavori in perizia | € | 42.546,75 |
| A.1 | Importo dei lavori PVS1 | € | 1.041.864,31 |
| A.2 | oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € | 31.255,91 |
| A.3 | importo lavori a base d'asta (A1-A2) | € | 1.010.608,40 |
| A.4 | ribasso d'asta (28,1903% su A3) | € | 284.893,54 |
| A | Importo netto lavori (A1-A4) | € | 756.970,77 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |
| 1/B | IVA (21% su SAL n° 1 di € 191,800,00 + 22% su importo residuo lavori) | € | 164.615,57 |
| 2.1/B | Incentivo RUP (25% del 2%) | € | 5.209,32 |
| 2.2/B | Incentivo supporto al RUP (9% del 2%) | € | 1.875,36 |
| 3/B | Acquisizione progettazione, compresi oneri e IVA | € | - |
| 4/B | Competenze Direzione lavori, misura e contabilità, compresi oneri e IVA al 22% | € | 47.488,89 |
| 5/B | Coord. Sicurezza in fase di esecuzione, compresi oneri e IVA al 22% | € | 23.771,50 |
| 6/B | collaudo statico, compresi oneri e IVA al 22% | € | 8.171,07 |
| 7/B | collaudo tecnico amministrativo, compresi oneri e IVA al 22% | € | 2.334,59 |
| 8/B | spese pubblicazione gara | € | 775,18 |
| 9/B | oneri per accertamenti e verifiche tecniche, compreso oneri e IVA al 22% | € | 16.508,50 |
| 10/B | oneri di conferimento a discarica | € | 4.000,00 |
| 11/B | contributo autorità di vigilanza | € | 375,00 |
| 12/B | espropri | € | 8.408,75 |
| 13/B | imprevisti | € | 24.358,36 |
| 14/B | assistenza geologica alla DL, compreso oneri e IVA al 22% | € | 4.717,58 |
| 15/B | Indagini geognostiche integrative compresa IVA al 22% | € | 2.778,06 |
| B | Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione | € | 315.387,73 |
| | TOTALE (A + B) | € | 1.072.358,50 |

VISTO il Decreto Commissariale n. 135 del 19/03/2014 con il quale viene disposto il pagamento di € 322.690,00 (trecentoventiduemilaseicentonovanta/00) IVA inclusa, afferente il II° S.A.L. per i lavori eseguiti a tutto il 18/02/2014 con cui si è provveduto a liquidare all'impresa il corrispettivo del Certificato di pagamento n.2 del 07/03/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella (già allegato al D.C. 135 del 19/03/2014):

| | |
|--|---------------------|
| Lavori e somministrazioni | € 458.593,61 |
| Ritenuta del 0,50% per infortuni | € 2.292,97 |
| Ammontare dei certificati precedenti | € 191.800,00 |
| Sommano le detrazioni | € 194.092,97 |
| Credito impresa arrotondato a 100 euro | € 264.500,00 |
| Per IVA al 21% | € 58.190,00 |
| Totale Generale | € 322.690,00 |

VISTA la nota del 27/03/2014 acquisita agli atti al prot. n. 1466 del 28/03/2014, con la quale il D.L., in riferimento alla richiesta della ditta affidataria C.N.T. di una proroga di 45 giorni per il completamento dell'esecuzione dei lavori, esprime parere favorevole (già allegato al D.C. 396 del 23/06/2014);

VISTA la nota del 27/03/2014 acquisita agli atti al prot. n. 1481 del 31/03/2014, con la quale il RUP trasmette atto di Concessione di proroga dei lavori di giorni 45, fissando il termine ultimo di ultimazione lavori al 17/05/2014 (già allegato al D.C. 396 del 23/06/2014);

VISTO l'atto di sottomissione redatto in data 05/05/2014 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 06/05/2014 alla serie 3 n. 456 con il quale si stabilisce, tra l'altro, un'ulteriore proroga di 90 giorni fissando il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori al 15/08/2014 (già allegato al D.C. 396 del 23/06/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 370 del 12/06/2014 con il quale si prende atto della PVS n. 2 e si rimodula il Quadro Economico di impegno delle somme relative all'intervento dei lavori di "Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato – completamento" nel comune di Castoreale, individuato con il codice di identificazione ME 063, come di seguito riportato (già allegato al D.C. 396 del 23/06/2014):

| Voce | LAVORI | Importo |
|--|---|---------------------|
| 1/A | Nuovo importo lavori PVS2 | 1.196.889,71 |
| 2/A | oneri sicurezza non soggetti a ribasso | 35.906,69 |
| 3/A | Lavori a base d'asta PVS2 (1/A-2/A) | 1.160.983,02 |
| 4/A | ribasso d'asta (28,1903% su 3/A) | 327.284,60 |
| A | Importo lavori PVS2 al netto ribasso (1/A-4/A) | 869.605,11 |
| SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE | | |
| 1/B | IVA sui lavori | 189.395,13 |
| 2.a/B | Incentivo RUP | 5.984,45 |
| 2.b/B | incentivo supporto al RUP | 2.154,40 |
| 3/B | Competenze progettazione + sicurezza in fase prog | - |
| 4/B | Direzione lavori, misura e contabilità | 56.616,61 |
| 5/B | Sicurezza in fase di esecuzione | 27.881,08 |
| 6/B | Collaudo statico | 8.519,99 |
| 7/B | collaudo tecnico-amministrativo | 2.639,10 |
| 8/B | spese pubblicazione e gara | 775,18 |
| 9/B | oneri x accertamenti e verifiche tecniche | 31.570,00 |
| 10/B | oneri conferimento a discarica | 5.487,78 |
| 11/B | contributo AVCP | 375,00 |
| 12/B | Indennità espropriazione | 8.408,75 |
| 13/B | Imprevisti | - |
| 14/B | assistenza geologica a DL | 5.650,00 |
| 15/B | Indagini geognostiche integrative | 2.778,06 |
| 16/B | indennità sopralluogo e spese istruttoria Provincia | 99,68 |
| 17/B | Oneri x spostamento palo ENEL | 1.402,13 |
| 18/B | Spese pubblicazione decreto esproprio | 322,00 |
| B | Totale somme a disposizione dell'amministrazione | 350.059,34 |
| | TOTALE | 1.219.664,45 |



VISTO il Decreto Commissariale n. 396 del 23/06/2014 con il quale viene disposto il pagamento di € 185.226,50 (centoottantacinquemiladuecentoventisei/50) IVA inclusa, afferente il III° S.A.L. per i lavori eseguiti a tutto il 26/05/2014 con cui si è provveduto a liquidare all'impresa il corrispettivo del Certificato di pagamento n. 3 del 26/05/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Lavori e somministrazioni | € 611.181,23 |
| Ritenuta del 0,50% per infortuni | € 3.055,91 |
| Ammontare dei certificati precedenti | € 456.300,00 |
| Sommano le detrazioni | € 459.355,91 |
| Credito impresa arrotondato a 1euro | € 151.825,00 |
| Per IVA al 22% | € 33.401,50 |
| Totale Generale | € 185.226,50 |

VISTO il Decreto Commissariale n. 583 del 30/09/2014 con il quale viene disposto il pagamento di € 259.713,60 (duecentocinquantanovemilasettecentotredici/60) IVA inclusa, afferente il IV° S.A.L. per i lavori eseguiti a tutto il 12/08/2014 con cui si è provveduto a liquidare all'impresa il corrispettivo del Certificato di pagamento n. 4 del 22/09/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Lavori e somministrazioni | € 825.131,12 |
| Ritenuta del 0,50% per infortuni | € 4.125,66 |
| Ammontare dei certificati precedenti | € 608.125,00 |
| Sommano le detrazioni | € 612.250,66 |
| Credito impresa arrotondato a 1euro | € 212.880,00 |
| Per IVA al 22% | € 46.833,60 |
| Totale Generale | € 259.713,60 |

VISTA la nota prot.n. 0011617 del 30/10/2014, acquisita agli atti al prot. n. 5153 del 30/10/2014, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Stato Finale dei lavori a tutto il 13/08/2014 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

| | |
|--|---------------------|
| Lavori a misura soggetti a ribasso | € 1.196.881,82 |
| Ribasso del 28,1903% da applicare su € 1.196.881,82 | € -327.282,44 |
| Per Lavori a misura al netto del ribasso d'asta | € 869.599,38 |
| Totale netto dei lavori euro | € 869.599,38 |
| Certificato di pagamento n. 1 del 13/09/2013 | € 191.800,00 |
| Certificato di pagamento n. 2 del 07/03/2014 | € 264.500,00 |
| Certificato di pagamento n. 1 del 26/05/2014 | € 151.825,00 |
| Certificato di pagamento n. 1 del 22/09/2014 | € 212.880,00 |
| Sommano Certificati di Pagamento | € 821.005,00 |
| Sommano le Detrazioni | € 821.005,00 |
| Risulta il credito complessivo dell'impresa | € 48.594,38 |

- Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 13/08/2014, con il quale si certifica che, i lavori in oggetto, sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità stato finale;
- Libretto delle misure;

VISTA la fattura n. 09 del 29/10/2014 emessa dalla ditta C.N.T. S.r.l., relativa allo stato finale dei lavori, per l'importo complessivo di € 59.285,14 IVA inclusa, acquisita agli atti al prot. 5152 del 30/10/2014;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa C.N.T. S.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 12/11/2014, e acquisito agli atti al prot. n. 5395 del 12/11/2014;

VISTA la garanzia fideiussoria presentata ai sensi dell'art. 141, comma 9, del codice dei contratti e dell'art. 124, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 per lo svincolo della rata di saldo, acquisita agli atti al prot. n. 6153 del 16/12/2014;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 18/12/2014 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta C.N.T. S.r.l. è soggetto non inadempiente;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 09 del 29/10/2014 emessa dalla ditta C.N.T. S.r.l. per l'importo complessivo di € 59.285,14 (cinquantanovemiladuecentottantacinque/14) IVA inclusa e relativo allo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 13/08/2014;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento " Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato – completamento" comune di Castoreale "– individuato con il codice di identificazione ME 063 A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, alla ditta C.N.T. S.r.l. con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), Via S. Andrea, 289 cap 98051 - C.F./P.IVA 01825890831 - della fattura 09 del 29/10/2014 relativa allo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 13/08/2014, per complessivi € **59.285,14** (cinquantanovemiladuecentottantacinque/14) da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 83 G 01030 82070 000000831273 che la stessa intrattiene presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di Barcellona PG (ME);

Articolo 3

Al pagamento della somma di cui al superiore articolo dell'ammontare complessivo di € 59.285,14 si provvede, a valere sul Decreto Commissariale di impegno n.113 del 21/02/2013, così come

modificato dai Decreti Commissariali n. 57 del 10/02/2014 e n. 370 del 12/06/2014 (€ 46.758,01 - Voce A1 "Importo lavori", - € 1.836,37 Voce A2 "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso" - € 10.690,76 Voce B1 "IVA sui lavori"), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Soggetto Attuatore



(Dott. Maurizio Croce)