

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010

**DECRETO COMMISSARIALE N. 490 del 18 DIC. 2014**

Intervento ME 073 A - “Opere di consolidamento e messa in sicurezza versante località Pilieri”  
nel comune di Galati Mamertino (Me) – Pagamento SAL n. 4 ed ultimo – Ditta Arcobaleno S.r.l.

**CUP J49H12000480001 - CIG 4528988FID**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

**VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 18/10/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 18.199.385,52 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;



**VISTO** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 073 A, riguardante l'esecuzione di “Opere di consolidamento e messa in sicurezza versante località Pileri” - nel Comune di Galati Mamertino (ME), per l'importo complessivo di € 1.100.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 262 del 07/06/2012 con il quale è confermata la nomina del RUP già avvenuta con Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 189 del 19/06/2007 dell'Arch. Giuseppa Cavolo nata a Messina il 20/07/1958 - C.F. CVLGPP58L60F158L, in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Galati Mamertino (Me) (già allegato al D.C. 181 del 04/04/2014);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 406 del 02/08/2012 con il quale si è provveduto a finanziare le somme relative all'intervento ME 073 A - "*Opere di consolidamento e messa in sicurezza versante località Pilieri*" nel comune di Galati Mamertino (Me), per un importo complessivo di € 1.100.000,00 (già allegato al D.C. 181 del 04/04/2014);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 514 del 04/10/2012 con il quale si è provveduto ad aggiudicare i lavori in favore della ditta Arcobaleno 3000 Srl con sede in via via II° stretto Maceo s.n.c. 98050 Terme Vigliatore (Me) con un prezzo offerto pari ad € 454.837,78 oltre ad € 17.616,16 per oneri di sicurezza non assoggettabili a ribasso oltre IVA, corrispondenti ad un ribasso pari al 27,6986% (già allegato al D. C. 181 del 04/04/2014);

**VISTO** il contratto stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta Arcobaleno 3000 s.r.l. in data 10/10/2012 e registrato all'Agenzia dell'Entrate di Roma in data 22/10/2012 al n. 21965 serie 3;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 527 del 10/10/2012 con il quale è disposto il conferimento dell'incarico di DL, misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per i lavori all'Ing. Mario Saitta C.F. STTMRA64D15F251Q per un importo complessivo pari ad € 36.046,09 oltre IVA e oneri previdenziali (già allegato al D.C. 181 del 04/04/2014);

**VISTA** la nota acquisita al prot.n. 1918 del 29/03/2013 con la quale il RUP trasmette la Determina Dirigenziale n. 91 del 19/03/2013 e il Disciplinare d'incarico per l'affidamento dell'incarico di direttore operativo dell'intervento a favore del Geom. Calogero Sirna - C.F. SRNCGR67C101I747C - P.IVA 01752040830 - in cui all'art.6 è determinato il corrispettivo in complessivi € 5.180,61 comprensivo di IVA ed oneri ed all'art. 7 si stabilisce che i compensi spettanti, saranno corrisposti in diversi acconti in corrispondenza degli stati d'avanzamento, fermo restando un saldo finale pari al 10% dell'importo contrattuale da corrispondersi al termine delle operazioni di collaudo (già allegato al D.C. 403 del 24/06/2014);

**VISTA** la seguente documentazione (già allegato al D.C. 786 del 27/09/2013):

- Verbale di sospensione lavori n. 1 del 13/12/2012;
- Verbale di ripresa lavori n. 1 del 07/01/2013 con il quale si stabilisce la nuova scadenza per il completamento dei lavori al 13/07/2013;
- Verbale di sospensione lavori n. 2 del 06/02/2013;
- Verbale di ripresa lavori n. 2 del 22/02/2013 con il quale si stabilisce la nuova scadenza per il completamento dei lavori al 28/07/2013;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 495 del 28/06/2013 (già allegato al D.C. 181 del 04/04/2014), con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 767.339,56 per la realizzazione dell'intervento "*Opere di consolidamento e messa in sicurezza versante località Pilieri*" nel comune di Galati Mamertino (Me);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 541 del 10/07/2013 con il quale è disposto il pagamento della somma complessiva di € 306.328,32 relativa al SAL n. 1 per lavori a tutto il 31/01/2013, e n. 2, per lavori a tutto il 20/04/2013, alla ditta Arcobaleno 3000 S.r.l. (già allegato al D.C. 181 del 04/04/2014);



**VISTO** il Decreto Commissariale n. 573 del 07/07/2013 con il quale è disposto il pagamento della somma di € 18.876,00 IVA ed oneri inclusi, per le competenze relative alla D.L. al SAL n. 2, all'Ing. Mario Saitta (già allegato al D. C. 181 del 04/04/2014);

**VISTA** la seguente documentazione:

- Verbale di sospensione n. 3 del 10/07/2013;
- Verbale di ripresa n. 3 dei lavori del 18/06/2014 con il quale si stabilisce la nuova scadenza per il completamento dei lavori al 28/07/2013;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 786 del 27/09/2013 con il quale è disposto il pagamento della somma complessiva di € 193.559,73 IVA inclusa, relativa al SAL n. 3 per lavori a tutto il 10/07/2013, alla ditta Arcobaleno 3000 S.r.l. (già allegato al D.C. 181 del 04/04/2014);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 181 del 04/04/2014 con il quale è disposto il pagamento della somma di € 12.668,00 IVA ed oneri inclusi per le competenze relative alla D.L. al SAL n. 3, all'Ing. Mario Saitta;

**VISTO** l'atto di sottomissione redatto in data 09/06/2014 e registrato all'Agenzia dell'Entrate di Barcellona P.G (ME) in data 12/06/2014 al n. 550 serie 3;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 414 del 01/07/2014 con il quale a seguito di perizia di variante, si rimodula l'importo del Quadro Economico d'impegno di cui al decreto n° 495 del 28.06.2013 per un importo complessivo di euro 767.340,53 secondo il seguente Quadro Economico di impegno:

<b>QUADRO ECONOMICO D'IMPEGNO PVS RIMODULATO</b>		Importi in €
LAVORI	€	743.243,02
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	20.403,39
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	722.839,63
Ribasso d'asta (27,6986%)	€	200.216,46
LAVORI AL NETTO RIBASSO D'ASTA	€	522.623,17
A) Importo lavori al netto ribasso e compresi oneri sicurezza	€	543.026,56
 <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
1/B IVA su lavori	€	115.334,54
2/B spese tecniche Progettazione + CSP + geotecnica + oneri e IVA	€	-
3/B spese tecniche DL + CSE + progettazione PVS + oneri e IVA	€	47.509,91
4/B Competenze Direttore operativo, oneri e IVA inclusi	€	6.003,19
5/B Competenze collaudo statico oneri e IVA inclusi	€	6.852,27
6/B Competenze collaudo tecnico amministrativo oneri e IVA inclusi	€	1.190,04
7/B Indagini geologiche, geotecniche e relazione geologica	€	-
8/B Prove di laboratorio	€	5.069,61
9/B Piano di monitoraggio	€	21.978,60
10/B Espropri e occupazioni	€	-
11/B Incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006	€	3.716,22
12/B Oneri conferimento in discarica	€	-
13/B allacciamento ai pubblici servizi	€	-
14/B Spese per pubblicità e gara	€	555,15
15/B contributo AVCP	€	-
16/B imprevisti	€	-
17/B Competenze assistenza geologica alla D.L. Oneri e IVA inclusi	€	4.475,48
18/B Indagini geognostiche x PVS1 IVA inclusa	€	2.724,70
19/B Lavori in economia	€	8.904,26
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	224.313,96
<b>TOTALE IMPEGNO</b>		<b>767.340,53</b>

**VISTA** la seguente documentazione:

- Verbale di sospensione n. 4 del 05/08/2014;
- Verbale di ripresa n. 4 dei lavori del 08/09/2014 con il quale si stabilisce la nuova scadenza per il completamento dei lavori al 22/09/2014;

**VISTA** la nota prot. n. 1932 del 14/10/2014, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Stato Avanzamento dei Lavori n. 4 ed ultimo a tutto il 22/09/2014 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo dei lavori a lordo	€ 732.342,42
A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori	€ 19.949,01
Importo dei lavori a misura siggetti a ribasso	€ 712.393,41
Il ribasso d'asta del 27,6986% su 712.393,41	€ 197.323,00
Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 515.070,41
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 19.949,01
Lavori a misura al netto	€ 535.019,42
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>€ 535.019,42</b>

- Certificato di pagamento n. 4 del 10/10/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 515.070,41
Ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 2.675,10
Ammontare dei certificati precedenti	€ 413.130,62
Totale delle deduzioni	€ 415.805,72
Risulta il credito dell'impresa in	€ 119.213,70

- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Fattura n. 40 del 09/10/2014 emessa dalla ditta Arcobaleno 3000 Srl, per il pagamento del sal n. 4 ed ultimo a tutto il 22/09/2014, per l'importo complessivo di € 145.440,71 IVA inclusa;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva ditta Arcobaleno 3000 Srl, rilasciato dalle Autorità competenti in data 25/11/2014 e acquisito agli atti al prot.n. 5760 del 28/11/2014;

**VISTA** la nota del 26/11/2014 acquisita al prot. n. 5698 del 26/11/2014 con la quale la ditta Arcobaleno 3000 Srl, trasmette le nuove coordinate bancarie - dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" ;

**VISTA** la richiesta effettuata ad Equitalia del 01/12/2014, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta la ditta Arcobaleno 3000 Srl è soggetto inadempiente;

**VISTA** la nota di Riscossione Sicilia S.p.A. del 10/12/2014, acquisita agli atti al prot. n.6220 del 18/12/2014 con la quale si comunica l'importo a debito aggiornato pari a zero della contribuente Arcobaleno 3000 srl;

**CONSIDERATO** che si può procedere al pagamento della fattura n. 40 del 09/10/2014 emessa dalla ditta Arcobaleno 3000 Srl, per il pagamento del sal n. 4 ed ultimo a tutto il 22/09/2014, come da certificato di pagamento 4 del 10/10/2014 per l'importo complessivo di € 145.440,71 IVA

inclusa;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del decreto legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e ss.mm.ii.,*

## DECRETA

### Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### Articolo 2

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di consolidamento e messa in sicurezza versante localita' Pilieri" nel comune di Galati Mamertino (Me) ed individuato con il codice di identificazione ME 073 A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, della somma complessiva di € **145.440,71** (centoquarantacinquemilaquattrocentoquaranta/71) a favore della ditta Arcobaleno 3000 Srl - C.F. - P.IVA 02546370830, di cui alla fattura n. 40 del 09/10/2014 relativa al Certificato di pagamento n. 4 del 10/10/2014, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 05Y 03431 82290 000000254980, che la stesso intrattiene presso LA Banca Carige S.p.A;

### Articolo 3

Al pagamento della somma di cui al precedente articolo si provvede a valere sul Decreto d'impegno n. 495 del 28/06/2013, così come modificato dal Decreto Commissariale n. 414 del 01/07/2014 (voce A1 "lavori" € 114.746,30 - voce A2 "oneri di sicurezza" € 4.467,40 - voce B2 "IVA sui Lavori" € 26.227,01); mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

### Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

**Il Soggetto Attuatore**

(Dott. Maurizio Croce)



ll