



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

*ex lege* 11 agosto 2014 n. 116

Via C. Nigra, 5 – Palermo

**DECRETO N. 181 del 01 APR. 2015**

ME 115\_3 A S. ANGELO DI BROLO (ME) – “Opere di consolidamento e regimazione idraulica Centro Urbano” – **Pagamento SAL n. 4 ed ultimo Ditta DIVA S.r.l.**  
**CUP J86D13000050001 – CIG 5214997FA6**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

**VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;



**VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 18/10/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 18.199.385,52 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...*il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...*” e “*Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...*”

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME115\_3 A, riguardante l'esecuzione di “Opere di consolidamento e regimazione idraulica Centro Urbano” – nel comune di Sant'Angelo di Brolo, per un importo di € 8.000.000,00 distinti in tre progetti:

ME 115 1A “Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba” € 3.000.000,00,

ME 115 2A “Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli” € 2.500.000,00,

ME 115 3A “Opere di consolidamento e regimazione idraulica – centro urbano” € 2.500.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 172 del 17 aprile 2012, con il quale è nominato Responsabile Unico del Procedimento, il Geom. Tindaro Pino Scaffidi;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 456 del 18 giugno 2013 con il quale si è provveduto finanziare la somma di € 2.069.505,23 per la realizzazione dell'intervento sopracitato;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 714 del 10 settembre 2013 con il quale è stato conferito l'incarico di DL, Direttore Operativo e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica Centro Urbano" – nel comune di Sant'Angelo di Brolo, rispettivamente a favore dell'Ing. Gianluca Coroneo libero professionista iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Palermo al n. 8322, dell'Ing. Rossella Zumbè libero professionista iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Palermo al n. 8364 e, dell'Ing. Giuseppe Morganti iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Messina al n. 3349;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 679 del 28 agosto 2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica Centro Urbano" – nel comune di Sant'Angelo di Brolo, individuato con il codice di identificazione ME 115\_3 A, a favore della ditta DIVA S.r.l con sede in VALLELUNGA PRATAMENO (CALTANISSETTA) - VIA MAGELLANO, N.1 Cap:93010 P.I. 01654050853 - con un ribasso percentuale del 31,1284% corrispondenti a € 914.080,43 (euronovecentoquattordicimilaottanta/43) oltre a € 65.251,96 (sessantacinquemiladuecentocinquantuno/96) per oneri della sicurezza non assoggettabili;

**VISTO** il contratto sottoscritto in Palermo in data 24 settembre 2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta DIVA S.r.l, registrato in data 08 ottobre 2013 all'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Roma 2, al nr.20425 - serie 3;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 843 del 10 ottobre 2013 con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 1.580.612,53 per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica Centro Urbano" – nel comune di Sant'Angelo di Brolo, come da seguente Quadro Economico:

#### **LAVORI**

Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 914.080,43
Oneri di sic. dir. non soggetti a ribasso	€ 50.981,26
Oneri di sic. indir. non soggetti a ribasso	€ 14.270,70
<b>Totale lavori compreso sicurezza</b>	<b>€ 979.332,39</b>

#### **SOMME A DISPOSIZIONE**

IVA 22% sui lavori	€ 215.453,13
Incentivi (ex art. 92, c. 5 D.Lgs. 163/06) 2%	€ 27.457,04
Comp. tec. D.L. mis. cont. C.S.A, incl. IVA ed oneri	€ 129.783,87
Comp. geologo, incl. IVA ed oneri	€ 23.525,18
Rilievi topografici, incl. IVA ed oneri	€ 5.036,38
Comp. collaudo statico, incl. IVA ed oneri	€ 10.559,33
Comp. collaudo tecnico amm., incl. IVA ed oneri	€ 2.527,17
Espropri ed occupazione aree	€ 27.475,00
Spese per pubblicità e gara	€ 6.180,47
Contributo Autorità di Vigilanza	€ 600,00
Indagini geognostiche preliminari, incl. IVA ed oneri	€ 97.726,58
Prove di laboratorio in corso d'opera e di collaudo	€ 8.746,74
Imprevisti max 5 %	€ 45.704,02
Spese generali e tecniche max 1 %	€ 505,23
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 601.280,14</b>



**TOTALE GENERALE (A+B)**

**€ 1.580.612,53**

**VISTA** la nota acquisita agli atti al prot. n. 1596 del 03/04/2014, con la quale il D.L., trasmette la seguente documentazione:

- Verbale di consegna lavori sottoscritto in data 06/11/2013;
- Verbale di sospensione dei lavori del 29/01/2014, con il quale si sospendono i lavori a far data dal 20/01/2014;
- Verbale di ripresa dei lavori del 11/03/2014, con il quale, stante che i lavori di che trattasi sono rimasti sospesi per complessivi 50 giorni, si stabilisce il nuovo termine contrattuale al 24/07/2014;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 189 del 07/04/2014 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 1 dei lavori a tutto il 20/01/2014 per l'importo complessivo di € 254.787,04 come da certificato di pagamento n. 1 del 13/03/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 194.422,09
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 15.469,21
Sommano	€ 209.891,30
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.049,46
Totale deduzioni	€ 1.049,46
<b>Risulta il credito dell'Impresa</b>	<b>€ 208.841,84</b>

**VISTO** l'atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 redatto in data 09/07/2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Mussomeli 10/07/2014 alla serie 3 n. 1799, a seguito della P.V.S. n. 1 redatta dal D.L. in data 27/06/2014, con il quale si concede un maggior tempo contrattuale di 40 giorni;

**VISTA** la nota del 07/08/2014 acquisita agli atti al prot.n. 3870 del 11/08/2014, con la quale il RUP trasmette, tra l'altro, la seguente documentazione:

- Verbale di sospensione dei lavori del 17/06/2014;
- Verbale di ripresa dei lavori del 09/07/2014, con il quale, stante che i lavori di che trattasi sono rimasti sospesi per complessivi 22 giorni, si stabilisce il nuovo termine contrattuale al 24/09/2014, e si dispone altresì, la sospensione parziale ai sensi dell'art. 158 comma 7 del DPR 207/2010, delle lavorazioni relative alla esecuzione delle terre armate sino alla acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 18 della L. 64/74 da parte del Genio Civile di Messina;
- Verbale di ripresa dei lavori del 04/08/2014 con il quale, stante che i lavori di che trattasi sono rimasti sospesi per complessivi 23 giorni;

**VISTA** la nota del 25/08/2014 acquisita agli atti al prot.n. 5596 del 20/11/2014, con la quale il direttore dei lavori comunica che, in riferimento al verbale di ripresa dei lavori del 04/08/2014, i giorni di sospensione risultano essere pari a 26 e non 23 come riportato nel sopra citato dispositivo, pertanto viene stabilito il nuovo termine contrattuale per la fine dei lavori al 10/10/2014;


**VISTO** l'atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi n. 2 redatto in data 30/09/2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Mussomeli in data 01/10/2014 alla serie 3 n. 2069, a seguito della P.V.S. n. 1 redatta dal D.L. in data 11/09/2014;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 568 del 25/09/2014 con il quale si prende atto della perizia n° 1 e della perizia n° 2 si rimodula il quadro economico d'impegno di cui al decreto n. 843 del 10 ottobre 2013, come di seguito specificato:

<b>QUADRO ECONOMICO D' IMPEGNO</b>	
<b>Importo dei lavori soggetti a ribasso</b>	<b>€ 1.436.292,51</b>
Oneri di sic. dir. non soggetti a ribasso	€ 54.580,87
Oneri di sic. indir. non soggetti a ribasso	€ 14.270,70
<b>Totale lavori compreso sicurezza</b>	<b>€ 1.505.144,08</b>
A detrarre ribasso d'asta del 31,1284%	€ 447.094,88
<b>Importo dei lavori al netto del ribasso</b>	<b>€ 989.197,63</b>
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 68.851,57
<b>Totale lavori al netto del ribasso compreso sicurezza</b>	<b>€ 1.058.049,20</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA 22% sui lavori	€ 232.770,82
Incentivi (ex art. 92, c. 5 D.Lgs. 163/06) 2%	€ 10.234,98
Comp. tec. D.L. mis. cont. C.S.A, incl. IVA ed oneri	€ 94.944,76
Comp. geologo, incl. IVA ed oneri	€ 00,00
Rilievi topografici, incl. IVA ed oneri	€ 00,00
Comp. collaudo statico, incl. IVA ed oneri	€ 15.727,79
Comp. collaudo tecnico amm., incl. IVA ed oneri	€ 3.024,44
Espropri ed occupazione aree	€ 25.486,67
Spese per pubblicità e gara	€ 6.180,47
Contributo Autorità di Vigilanza	€ 600,00
Indagini geognostiche preliminari, incl. IVA ed oneri	€ 97.726,58
Prove di laboratorio in corso d'opera e di collaudo	€ 8.746,74
Imprevisti max 5 %	€ 1.726,63
Spese generali e tecniche max 1 %	€ 505,23
Competenze consulente geologo in fase di esecuzione compreso IVA e Oneri	€ 9.367,47
Competenze consulenza attività tecnico-amministrative atti di esproprio compreso IVA e Oneri	€ 15.520,75
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 522.563,33</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1.580.612,53</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 586 del 30/09/2014 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 2 dei lavori a tutto il 04/08/2014 per l'importo complessivo di € 373.871,95 come da certificato di pagamento n. 2 del 10/09/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€477.755,89
Per oneri afferenti la sicurezza	€40.127,79
Sommano	€2.589,42
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€208.841,84
Totale deduzioni	€211.431,26



<b>Risulta il credito dell'Impresa</b>	<b>€306.452,42</b>
--	--------------------

**VISTO** il Verbale concordamento nuovi prezzi n. 3 redatto in data 20/10/2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Mussomeli in data 28/01/2015 alla serie 3 n. 123;

**VISTA** la nota del 18/11/2014 ricevuta a mezzo pec, acquisita agli atti al prot.n. 5559 del 19/11/2014, con la quale il RUP comunica che nella sopracitata nota del 25/08/2014 trasmessa dal D.L., è stato erroneamente indicato quale termine contrattuale, il giorno 10/10/2014 anziché il 05/10/2014, e concede una ulteriore proroga di giorni 45, fissando il termine contrattuale al 19/11/2014;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 715 del 27/11/2014 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 3 dei lavori a tutto il 20/10/2014 per l'importo complessivo di € 484.630,89 come da certificato di pagamento n. 3 del 20/10/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 856.113,87
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 61.004,42
Sommano	€917.118,29
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 4.585,59
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 515.294,26
Totale deduzioni	€ 519.879,85
<b>Risulta il credito dell'Impresa</b>	<b>€ 397.238,44</b>

**VISTA** la nota prot. n. 4 del 20/02/2015, acquisita al prot. n. 928 del 25/02/2015, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Computo metrico;
- SAL n. 4 ed ultimo a tutto il 19/11/2014 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura compresi oneri di sicurezza	€ 1.504.008,72
Oneri indiretti	€ 54.539,30
Oneri diretti	€ 14.270,70
Totale Oneri Sicurezza	€ 68.810,00
Importo Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 1.435.198,72
Ribasso d'asta del 31,1284% su € 1.435.198,72	€ 446.754,40
importo lavori al netto del Ribasso d'asta	€ 988.444,32
Importo Oneri Sicurezza inclusi nei lavori	€ 68.810,00
Lavori a misura al netto	€ 1.057.254,32
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>€ 1.057.254,32</b>

- Certificato di Pagamento n. 4 del 16/01/2015 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Lavori e somministrazioni	€ 988.444,32
---------------------------	--------------

Per oneri afferenti la sicurezza	€ 68.810,00
Sommano	€1.057.254,32
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 5.286,27
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 912.532,70
Totale deduzioni	€ 917.818,97
<b>Risulta il credito dell'Impresa</b>	<b>€ 139.435,35</b>

- Fattura n. 02 del 23/01/2015 emessa ditta DIVA S.r.l per l'importo complessivo di € 170.111,13 IVA inclusa, relativa al Sal n. 4 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 19/11/2014;

**VISTA** la nota del 18/03/2015, acquisita al prot. n. 1442 del 18/03/2015, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Determina del RUP di autorizzazione al Subappalto redatto in data 27/11/2013, con la quale si autorizza la ditta DIVA S.r.l con sede in VALLELUNGA PRATAMENO (CALTANISSETTA) - VIA MAGELLANO, N.1 Cap. 93010 P.I. 01654050853, appaltatrice dei lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto, a subappaltare le opere rientranti nella categoria prevalente OS21, nei limiti di legge e comunque sino all'importo massimo indicato nel contratto e specificatamente di € 149.500,00, alla ditta GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., con sede in VALLELUNGA PRATAMENO (CALTANISSETTA) - VIA VESPUCCI N. 1/5 Cap. 93010, P.I. 0162868850;
- Contratto di subappalto tra la ditta DIVA S.r.l appaltatrice dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME 115\_3 A S. ANGELO DI BROLO (ME) - "Opere di consolidamento e regimazione idraulica Centro Urbano", e la ditta GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. sottoscritto in data 14/10/2013;
- Visura ordinaria della società GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.;


**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva ditta DIVA S.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 09/03/2015 e acquisito agli atti al prot.n. 1306 del 10/03/2015;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva ditta subappaltatrice GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 13/03/2015 e acquisito agli atti al prot.n. 1381 del 16/03/2015;

**VISTA** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto stipulato con l'impresa;

**VISTA** la richiesta effettuata ad Equitalia del 31/03/2015, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta ditta DIVA S.r.l. è soggetto non inadempiente;

**CONSIDERATO** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni*



*caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".*

**CONSIDERATO** che occorre procedere al pagamento della fattura n. 02 del 23/01/2015 emessa ditta DIVA S.r.l relativa al SAL n. 4 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 19/11/2014 come da certificato di Pagamento n. 4 ed ultimo del 16/01/2015 per l'importo complessivo di € 170.111,13 IVA inclusa;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del decreto legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e ss.mm.ii.,*

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### **Articolo 2**

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di consolidamento e regimazione idraulica – centro urbano" individuato con il codice di identificazione ME 115\_3 A, alla ditta DIVA S.r.l. C.F./P.IVA 01654050853 della somma complessiva di € **139.435,35** (centotrentanovemilaquattrocentotrentacinque/35) a saldo della fattura n. 02 del 23/01/2015, relativa al SAL n. 4 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 19/11/2014 come da Certificato di Pagamento n. 4 del 16/01/2015, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente IBAN IT 21Z 03019 83380 000008000849 che la stessa intrattiene presso l'istituto bancario Credito Siciliano – Agenzia di Mussomeli (CI);

### **Articolo 3**

É disposto, il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 30.675,78 (trentamileseicentosestantacinque/78) da versare sul capitolo di Entrata 1203 - capo VIII - art.12;

### **Articolo 4**

Al pagamento della somma complessiva di € 170.111,13, di cui al precedente articolo, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 843 del 10/10/2013, così come modificato dal Decreto Commissariale n. 568 del 25/09/2014 (€ 131.629,77 Voce A1 "lavori", - voce A2 "Oneri per sicurezza diretti" € 7.301,58 - voce A3 "Oneri indiretti" € 504,00 - voce B1 "IVA 22% sui lavori" € 30.675,78), fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

## Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

**Il Soggetto Attuatore**

(Dott. ~~Mauro~~ Croce)



