



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

ex lege 11 agosto 2014 n. 116

DECRETO N. 196 del 03 APR. 2015.

PA 141 A Capaci “Interventi di riduzione delle condizioni di rischio derivanti da caduta massi dai costoni rocciosi sovrastanti il centro abitato – zona Balata Raffo Rosso”.

Pagamento SAL n.3 – Zaccaria Costruzioni Srl.

CUP J15D12000480001 CIG 45520094A8

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi-



di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 18/10/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 18.199.385,52 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice PA 141/A Capaci, riguardante l'esecuzione di lavori di “Interventi di riduzione delle condizioni di rischio derivanti da caduta massi dai costoni rocciosi sovrastanti il centro abitato – zona Balata Raffo Rosso” per un importo complessivo di € 1.200.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 197 del 02/05/2012 con il quale si è confermata la nomina, già avvenuta con Determina Sindacale n. 8 del 11/04/2012, del RUP Arch. Giovan Battista Dragotta per gli “Interventi di riduzione delle condizioni di rischio derivanti da caduta massi dai costoni rocciosi sovrastanti il centro abitato – zona Balata Raffo Rosso”, individuato con il codice di identificazione PA 141 A;

VISTO il Decreto Commissariale n. 410 del 02/08/2012 con il quale è stato finanziato l'intervento PA 141 A – “Interventi di riduzione delle condizioni di rischio derivanti da caduta massi dai costoni

rocciosi sovrastanti il centro abitato – zona Balata Raffo Rosso” nel Comune di Capaci (PA), per un importo complessivo di € 1.200.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 522 del 8 ottobre 2012, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva, in favore della ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l., con sede in via ponticello n.154 – 41055 Montese (MO) C.F./P.IVA 02378870360 - con un ribasso percentuale del 29,3638 % corrispondente ad € 467.256,36 oltre ad € 32.627,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

VISTO il Decreto Commissariale n. 29 del 16 gennaio 2013, con il quale è disposto il conferimento dell’incarico di Direzione Lavori misure e contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per l’intervento PA 141 A – “Consolidamento centro abitato“ Interventi di riduzione delle condizioni di rischio derivanti da caduta massi dai costoni rocciosi sovrastanti il centro abitato – zona Balata Raffo Rosso nel Comune di Capaci, a favore dell’ing. Carlo Barbuzza, nato a S. Agata Di Militello (ME), il 09.09.1946 - CF BRB CRL 46P09 I199L - P.IVA 03296270824;

VISTO il contratto stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. in data 23/01/2013 e registrato a Roma all’Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 28/01/2013 al n. 2088 serie 3;

VISTO il Decreto Commissariale n. 131 del 22 febbraio 2013 con il quale si è provveduto a nominare l’ing. Giuseppe Lo Iacono Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell’Arch. Giovan Battista Dragotta;

VISTO il Decreto Commissariale n. 179 del 11/03/2013, con il quale si è impegnata la somma di € 944.262,41 per la realizzazione dell’intervento denominato “Consolidamento centro abitato“ Interventi di riduzione delle condizioni di rischio derivanti da caduta massi dai costoni rocciosi sovrastanti il centro abitato – zona Balata Raffo Rosso nel Comune di Capaci, PA 141 A;

VISTO il Decreto Commissariale n.1027 del 02/12/2013 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 1 a tutto il 19/09/2013 come da Certificato di pagamento n.1 del 14/11/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 271.993,52
Per la quota parte degli oneri diretti della sicurezza	€ 12.971,50
Per la quota parte degli oneri speciali della sicurezza	€ 6.021,14
Sommano	€ 290.986,16
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.454,93
Sommano le detrazioni	€ 1.454,93
Risulta il credito dell’impresa	€ 289.531,23

VISTO il Decreto Commissariale n.1035 del 04/12/2013 con il quale si prende atto della PVS e si rimodula il Q.E. di impegno così come di seguito:

A) IMPORTO DEI LAVORI

Lavori al netto del ribasso d’asta	€	467.256,36
Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€	22.283,67
Oneri speciali per la sicurezza	€	10.343,69



TOTALE A	€	499.883,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b1) I.V.A. sui lavori	€	109.974,42
b2) Spese per pubblicità bando di gara		
Commissione Aggiudicatrice AVCP	€	913,42
b3) Indennità di espropiazione e occup. temporanea	€	16.464,50
b4) Oneri di pubblicazione in GURS	€	0,00
b5) Incentivi per competenze ex art. 92 comma 5 Dlgs 163/2006 2% A	€	4.720,05
b6) Competenze progettazione	€	70.977,84
b7) D.L. - Misura e cont. - Coord. Sic. fase di exec.	€	38.586,11
b8) Piano Particellare d'esproprio	€	8.936,73
b9) Collaudo Statico	€	6.536,86
b10) Collaudo tecnico amministrativo	€	1.725,56
b11) Monitoraggio	€	125.125,52
b12) Imprevisti	€	49.988,38
b13) Spese di registrazione volturazione e trascrizione	€	9.804,58
b14) Assicurazione RUP	€	<u>624,72</u>
TOTALE B	€	444.378,69
TOTALE GENERALE A+B	€	944.262,41

VISTI il verbale di sospensione lavori del 06/12/2013 e il verbale di ripresa lavori del 31/03/2014 che dispone la data di ultimazione al 06/04/2014;

VISTO il Decreto Commissariale n.161 del 31/03/2014 con il quale è disposto il pagamento del SAL n.2 a tutto il 28/11/2013 come da Certificato di pagamento n.2 del 08/01/2014 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 410.257,00
Per la quota parte degli oneri diretti della sicurezza	€ 19.565,34
Per la quota parte degli oneri speciali della sicurezza	€ 9.081,89
Sommano	€ 438.904,23
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 2.194,52
Ammontare dei certificati precedenti	€ 289.531,00
Sommano le detrazioni	€ 291.725,52
Risulta il credito dell'impresa	€ 147.178,71

VISTO il Decreto Commissariale n. 159 del 31/03/2014 di presa atto perizia di variante e suppletiva n.2 e rimodulazione impegno così come di seguito:

A) IMPORTO DEI LAVORI

Lavori al netto del ribasso d'asta	€	488.363,42
Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€	23.290,28
Oneri speciali per la sicurezza	€	10.343,69
TOTALE A	€	521.997,39

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) I.V.A. sui lavori	€	114.839,43
-----------------------	---	------------

b2) Spese per pubblicità bando di gara Commissione Aggiudicatrice AVCP	€	913,42
b3) Indennità di espropriazione e occup. temporanea	€	16.464,50
b4) Oneri di pubblicazione in GURS	€	0,00
b5) Incentivi per competenze ex art. 92 comma 5 D.lgs 163/2006 2% A	€	4.720,05
b6) Competenze progettazione	€	70.977,84
b7) D.L. - Misura e cont. - Coord. Sic. fase di esec. e redazione perizia	€	43.145,30
b8) Piano Particellare d'esproprio	€	8.936,73
b9) Collaudo Statico	€	6.536,86
b10) Collaudo tecnico amministrativo	€	1.725,56
b11) Monitoraggio	€	125.125,52
b12) Imprevisti	€	18.450,51
b13) Spese di registrazione volturazione e trascrizione	€	9.804,58
b14) Assicurazione RUP	€	624,72
TOTALE B	€	422.265,02
TOTALE GENERALE A+B	€	944.262,41

VISTO il Decreto Commissariale n. 472 del 17/07/2014 con il quale è stato disposto il defianziamento della somma pari ad € 150.000,00, a valere sul decreto di finanziamento n. 993 del 25/11/2013 (già allegato al Decreto Commissariale n.36 del 20/01/2015);

VISTA la nota n. 1244 del 12/02/2015, acquisita agli atti al prot.n. 750 del 13/02/2015, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 04/04/2014 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lavori eseguiti	€ 714.688,66
Per quota parte degli oneri speciali della sicurezza	€ 10.343,69
Importo dei lavori eseguiti al lordo	€ 725.012,35
A detrarre quota parte degli oneri diretti della sicurezza	€ 23.290,28
A detrarre quota parte degli oneri speciali della sicurezza	€ 10.343,69
Restano	€ 691.378,38
Ribasso d'asta del 29,3638% su € 691.378,38	€ 203.014,96
Lavori al netto	€ 488.363,42
Per oneri diretti della sicurezza	€ 23.290,28
Per oneri speciali della sicurezza	€ 10.343,69
Sommano i lavori al netto + sicurezza	€ 521.997,39

- Documentazione relativa al subappalto con il Consorzio Triveneto Rocciatori soc. coop. Srl;
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Dichiarazione del DL del 06/04/2014;
- Certificato ultimazione lavori del 04/04/2014 firmato dal DL, dalla ditta e dal RUP;
- Certificato di pagamento n.3 del 12/02/2015 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 488.363,42
---------------------------	--------------



Per la quota parte degli oneri diretti della sicurezza	€ 23.290,28
Per la quota parte degli oneri speciali della sicurezza	€ 10.343,69
Sommano	€ 521.997,39
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 2.609,99
Ammontare dei certificati precedenti	€ 436.709,00
Sommano le detrazioni	€ 439.318,99
Risulta il credito dell'impresa	€ 82.678,40

VISTA la fattura n. 12 del 28/02/2015, acquisita agli atti al prot.n. 1282 del 09/03/2015, emessa dalla ditta ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. per un importo complessivo di € 100.867,16 (centomilaottocentosessantasette/16) IVA inclusa insieme alla dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 03/03/2015, e acquisito agli atti al prot.n. 1206 del 05/03/2015;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa subappaltatrice Consorzio Triveneto Rocciatori soc. coop. Srl rilasciato dalle Autorità competenti in data 17/03/2015, e acquisito agli atti al prot.n.1775 del 02/04/2015;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 01/04/2015 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. è soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 12 del 28/02/2015 emessa dalla ditta ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. per un importo complessivo di € 100.867,16 (centomilaottocentosessantasette/16) IVA inclusa, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 da versare alla ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. per € 82.678,00 ed € 18.189,16 da versare in applicazione della norma succitata, sul capitolo di Entrata del Bilancio dello Stato capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Interventi di riduzione delle condizioni di rischio derivanti da caduta massi dai costoni rocciosi sovrastanti il centro abitato – zona Balata Raffo Rosso" nel comune di Capaci e individuato con il codice di identificazione PA 141 A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, della somma complessiva di € **82.678,00** (ottantaduemilaseicentotototto/00) a favore della ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l., con sede in via Ponticello n.154 – 41055 Montese (MO) - C.F./P.IVA 02378870360 - per il pagamento della fattura n. 12 del 28/02/2015 relativa al SAL n.3 dei lavori come da certificato di pagamento n.3 del 12/02/2015, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 02F 05034 66880 000000010033, che la stessa intrattiene presso il Banco popolare Soc. Coop. Fil. Montese;

Articolo 3

È disposto, il pagamento, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € **18.189,16** (diciottomilacentototantanove/16) da versare sul capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;

Articolo 4

Al pagamento della somma di cui ai superiori articoli, dell'ammontare complessivo di € 100.867,16, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 179 del 11/03/2013, così come modificato dal Decreto Commissariale n. 1035 del 04/12/2013 e n. 159 del 31/03/2014 e n. 472 del 17/07/2014 (voce A1 € 77.691,26 - voce A2 € 3.724,94 – voce A3 € 1.261,80 – voce B1 € 18.189,16) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA.GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione degli ordinativi di pagamento.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)



