

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO N. 204 del 09 APR. 2015

**ME 066\_A\_1** – Comune di Ficarra - “Lavori di completamento del consolidamento e regimentazione idraulica – Contrada Rinella – San Noto”- **Pagamento SAL 3 all’impresa Renzo Costruzioni s.r.l.**

**CUP E32J09000090002 CIG 2796158692**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

**VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del



Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 18/10/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 18.199.385,52 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;


**VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 066 A, riguardante l'esecuzione di lavori di “Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località *Rinella* e in località *San Noto*”, nel comune di Ficarra per un importo di € 1.450.000,00 complessivamente;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 44 del 07/04/2011 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento ME 066 A - “Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località *Rinella*



e in località *San Noto*” nel comune di Ficarra, per un importo complessivo pari ad € 1.358.580,64 (già allegato al Decreto Commissariale n. 109 del 18/02/2015);

**VISTO** il Contratto d'appalto stipulato in data 01/09/2011 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa RENZO COSTRUZIONI S.r.l., registrato presso l'Agenzia delle Entrate Roma 2 al n. 18089 Serie 3 (già allegato al Decreto Commissariale n. 109 del 18/02/2015);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 231 del 20/09/2011 con il quale è stato affidato l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Francesco Cappotto, responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ficarra (già allegato al Decreto Commissariale n. 109 del 18/02/2015);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 232 del 20/09/2011 con il quale è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto l'Ing. Fabio Marino del Comune di Ficarra (già allegato al Decreto Commissariale n. 109 del 18/02/2015);

**CONSIDERATO** che con Decreto Commissariale n. 379 del 14/12/2011, così come modificato dai Decreti Commissariali n. 161 del 07/03/2013 e n. 595 del 03/10/2014, si è provveduto a impegnare, per la realizzazione dell'intervento principale, l'importo complessivo di € 1.089.005,82;


**VISTA** la nota prot. 2751 del 09/05/2013, acquisita agli atti al prot. n. 2733 del 10/05/2013, con la quale il Comune di Ficarra richiede un ulteriore finanziamento per opere complementari ai lavori di “Consolidamento geomorfologico delle aree in dissesto in località Rinella e S. Noto del Comune di Ficarra” (già allegata al Decreto Commissariale n. 109 del 18/02/2015);

**VISTA** la nota prot. n. 5765 del 26/09/2013, con la quale l'Ufficio Commissariale autorizza la redazione del progetto esecutivo per l'adozione della procedura di cui all'art. 57 del Codice dei contratti (già allegata al Decreto Commissariale n. 109 del 18/02/2015);

**VISTA** la nota n. 3288 del 05/06/2014, acquisita agli atti al prot. n. 2750 del 05/06/2014 (già allegata al Decreto Commissariale n. 109 del 18/02/2015), con la quale il RUP trasmette:

- il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo del 04/06/2014;
- Parere tecnico art. 5 L.R. 12/07/2011, n. 12;
- Attestazione art. 106, c. 3 del DPR 207/2010.

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 397 del 23/06/2014 (già allegato al Decreto Commissariale n. 109 del 18/02/2015) con il quale è stato definanziato l'importo di € 258.580,64 di cui al Decreto Commissariale n. 44/2011 ed è stato approvato, finanziato e dichiarato di pubblica utilità urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di completamento del consolidamento e regimentazione idraulica – contrada Rinella – San Noto” individuato con il codice intervento ME 066\_A\_1, per un importo complessivo pari ad € 350.000,00, così come da seguente quadro economico:




<b>LAVORI</b>			<b>importo</b>
1/A	Lavori	€	319.628,11
2/A	Oneri sicurezza diretti	€	8.868,08
3/A	Oneri sicurezza indiretti	€	-
4/A	totale oneri sicurezza (2/A+3/A)	€	8.868,08
5/A	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso (1/A-4/A)	€	310.760,03
6/A	Ribasso d'asta 23,0811% (5/A*23,0811%)	€	71.726,83
<b>A</b>	<b>Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (5/A-6/A+4/A)</b>	<b>€</b>	<b>247.901,28</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
1/B	IVA al 22% sui lavori		54.538,28
2/B	Incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€	6.392,56
3/B	indagini, prove di laboratorio e monitoraggio IVA compresa	€	13.795,15
4/B	competenze tecniche collaudo statico compresi IVA e oneri	€	5.266,40
5/B	espropriazioni e oneri connessi	€	4.809,16
6/B	oneri di conferimento a discarica	€	1.000,00
7/B	Contributo autorità di vigilanza	€	375,00
8/B	ripristino allacci pubblici servizi compresa IVA	€	11.286,35
9/B	Imprevisti e arrotondamenti	€	4.635,82
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€</b>	<b>102.098,73</b>
	<b>TOTALE A + B</b>	<b>€</b>	<b>350.000,00</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 417 del 01/07/2014, con il quale è stato esteso l'incarico di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità nonché Coordinatore della sicurezza all'Ing. Francesco Cappotto, di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Fabio Marino dell'Ufficio tecnico comunale di Ficarra e di collaudatore statico delle strutture all'ing. Nunzio Impellizzeri (già allegato al Decreto Commissariale n. 109 del 18/02/2015);

**VISTO** il Verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 20/08/2014 nelle more della sottoscrizione del contratto, con il quale si specifica che, tenuto conto dei giorni contrattualmente previsti, i lavori dovranno essere ultimati entro il 18/11/2014 (già allegato al Decreto Commissariale n. 109 del 18/02/2015);

**VISTO** il contratto sottoscritto in data 29/09/2014 tra il soggetto attuatore e l'impresa RENZO COSTRUZIONI S.rl. e registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – Ufficio territoriale di Palermo 2 il 2/10/2014 al n. 4631 serie 3 (già allegato al Decreto Commissariale n. 109 del 18/02/2015);

**VISTO** il Decreto n. 691 del 14/11/2014 (già allegato al Decreto Commissariale n. 109 del 18/02/2015) di rimodulazione del quadro tecnico economico, integrazione finanziamento ed impegno somme, così come di seguito riportato:




	LAVORI		importo
1/A	Lavori	€	319.628,11
2/A	Oneri sicurezza diretti	€	8.868,08
3/A	Oneri sicurezza indiretti	€	-
4/A	totale oneri sicurezza (2/A+3/A)	€	8.868,08
5/A	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso (1/A-4/A)	€	310.760,03
6/A	Ribasso d'asta 23,0811% (5/A*23,0811%)	€	71.726,83
<b>A</b>	<b>Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (5/A-6/A+4/A)</b>	<b>€</b>	<b>247.901,28</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
1/B	IVA al 22% sui lavori		54.538,28
2/B	Incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€	6.072,93
3/B	indagini, prove di laboratorio e monitoraggio IVA compresa	€	15.454,96
4/B	competenze tecniche collaudo statico compresi IVA e oneri	€	5.266,40
5/B	espropriazioni e oneri connessi	€	4.809,16
6/B	oneri di conferimento a discarica	€	1.000,00
7/B	Contributo autorità di vigilanza	€	225,00
8/B	ripristino allacci pubblici servizi compresa IVA	€	11.286,35
9/B	Imprevisti e arrotondamenti	€	3.220,64
10/B	Competenze geologo oneri e IVA compresi	€	6.221,22
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€</b>	<b>108.094,94</b>
	<b>TOTALE A+B</b>		<b>355.996,22</b>

**VISTO** il Decreto n. 717 del 27/11/2014 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL 1 dei lavori a tutto il 30/09/2014 come da certificato di pagamento n. 1 del 03/11/2014 per un importo complessivo pari ad € 157.447,94 IVA inclusa (già allegato al Decreto Commissariale n. 109 del 18/02/2015);

**VISTO** il Decreto n. 109 del 18/02/2015 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL 2 dei lavori a tutto il 02/12/2014 come da certificato di pagamento n. 2 04/02/2015 per un importo complessivo pari ad € 98.133,74 IVA inclusa;

**VISTA** la seguente documentazione:

- Concessione di proroga dei termini contrattuali del 12/11/2014, con la quale il Rup esprime parere favorevole alla concessione di una proroga di trenta giorni del termine contrattuale alla ditta Renzo Costruzioni s.r.l. appaltatrice dei lavori in oggetto e fissa la nuova scadenza dei termini contrattuali al 18/12/2014;
- Verbale di sospensione dei lavori n. 1 con il quale è stata disposta la sospensione dei lavori a decorrere da giorno 10/12/2014 a causa delle condizioni meteo sfavorevoli;
- Verbale di accertamento e verifica delle condizioni che hanno determinato la sospensione, con il quale il DL certifica che non risulta possibile porre in essere le lavorazioni residue dell'appalto a causa del perdurare delle condizioni meteo avverse e rinvia ad un successivo accesso fissando la data del 30/12/2014;



- Verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 18/02/2015, con il quale il DL ordina la ripresa dei lavori a decorrere dal 23/02/2015 e fissa la data di ultimazione dei lavori per il 03/03/2015;
- Verbale di ultimazione dei lavori del 09/03/2015 con il quale il DL certifica che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 02/03/2015 eccetto la definizione di alcune lavorazioni di piccola entità, non incidenti all'uso ed alla funzionalità delle opere;

**VISTA** la nota del Comune di Ficarra prot. n. 1631 del 19/03/2015, acquisita agli atti prot. n. 1507 del 20/03/2015, con la quale il RUP trasmette, tra l'altro, la seguente documentazione:

- III SAL dei lavori eseguiti a tutto il 02/03/2015 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza		€ 317.808,11
A dedurre oneri di sicurezza inclusi nei lavori		€ 7.843,52
Importo lavori a misura soggetti a ribasso		€ 309.964,59
Ribasso d'asta su € 309.964,59	23,0811%	€ 71.543,24
Importo Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 238.421,35
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori		€ 7.843,52
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>		<b>€ 246.264,87</b>

- Registro di contabilità
- Libretto delle misure
- Sommario del registro di contabilità
- Libretto dei ferri
- Quadro di confronto
- Disegni contabili
- Certificato di pagamento n.3 del 19/03/2015 per gli importi riportati nella tabella seguente:

Importo Lavori		€ 238.421,35
Oneri afferenti la sicurezza		€ 7.843,52
Sommano		€ 246.264,87
Trattenute per infortuni	0,50%	- € 1.231,32
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 209.493,18
<b>Totale deduzioni</b>		<b>€ 210.724,50</b>
<b>Risulta a Credito dell'Impresa (oltre IVA)</b>		<b>€ 35.540,37</b>

**VISTA** la fattura n. 4 del 10/03/2015 emessa dalla RENZO COSTRUZIONI S.R.L. relativamente al SAL 3 per un importo pari ad € 43.359,25, IVA inclusa;

**VISTA** la Determinazione n. 30 del 19/03/2015 di Liquidazione fattura n. 4 del 17/03/2015 alla ditta RENZO COSTRUZIONI S.R.L. per l'esecuzione dei lavori al III SAL dei lavori complementari eseguiti a tutto il 02/03/2015;



**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dalle autorità competenti in data 04/02/2015, acquisito agli atti al prot. n. 609 del 05/02/2015;

**VISTA** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", trasmessa con nota prot. 6623 del 04/11/2014, acquisita agli atti prot. n. 5246;

**VISTA** la richiesta effettuata ad Equitalia Servizi S.p.A. in data 07/04/2015 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la RENZO COSTRUZIONI S.R.L. risulta non inadempiente;

**CONSIDERATO** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

**CONSIDERATO** che occorre procedere al pagamento della fattura n. 4 del 10/03/2015 per l'importo complessivo pari ad € 43.359,25 IVA inclusa, emessa dalla Renzo Costruzioni S.r.l.;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,*


## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### **Articolo 2**

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento "Lavori di completamento del consolidamento e regimentazione idraulica – contrada Rinella – San Noto", individuato con il codice di identificazione ME 066\_A\_1 nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, alla ditta RENZO COSTRUZIONI SRL con sede in Solagna (VI) via Montegrappa n.7, C.F./P.IVA 01786140663 - della fattura n. 4 del 10/03/2015, relativa al certificato di pagamento n. 3 del 19/03/2015 per i lavori eseguiti a tutto il 02/03/2015 per un importo complessivo di € **35.540,37** (trentacinquemilacinquecentoquaranta/37) IVA inclusa, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 52V 08102 60840 000003061760, che la stessa intrattiene presso la Cassa Rurale bassa – Filiale di Valstagna.



### **Articolo 3**

É disposto il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 7.818,88 (settemilaottocentodiciotto/88) da versare al capo VIII - art.12 del capitolo 1203 del Quadro di classificazione delle Entrate dello Stato;

### **Articolo 4**

Al pagamento di cui al superiore Articolo dell'ammontare complessivo di € 43.359,25 IVA inclusa si provvede, a valere sull'impegno assunto con decreto Commissariale n. 691 del 14/11/2014 (voce A.1 - Importo dei lavori al netto del ribasso - per un importo pari a € 35.222,88, voce A.2 – Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso - per un importo pari ad € 317,49, voce B.1 – IVA - per un importo pari a € 7.818,88), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

### **Articolo 5**

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per l'emissione dell'ordinativo di pagamento e la relativa registrazione.

**Il Soggetto Attuatore**  
**(dott. Maurizio Croce)**

