



**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 ex Lege 11 agosto 2014 n. 116

**DECRETO COMMISSARIALE n. 272 del 26 MAG. 2015**

**ME 059 A** “Consolidamento centro abitato” nel comune di Casalvecchio Siculo (ME).  
 CUP J49H12000450001 - CIG 4475885080  
 Approvazione Certificato di Collaudo e rimodulazione Q.E.

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l’art. 1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;





**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"


- VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..." e "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale, tra l'altro, – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – l'ing. Calogero Foti, è nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»»;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, inerente l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 30/03/2010, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 059 B, denominato "Consolidamento centro abitato" nel comune di Casalvecchio Siculo (ME) per un importo complessivo di € 1.363.853,00;
- VISTO** il verbale del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011 con il quale il Commissario ed il rappresentante della Regione Siciliana hanno concordato sull'opportunità di trasferire l'intervento, individuato con il codice ME-059 B, "Consolidamento centro abitato" nel comune di Casalvecchio Siculo (ME) per un importo complessivo di € 1.363.853,00, dall'elenco B all'elenco A di cui al suddetto A.d.P.;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

- VISTO** il Decreto commissariale n. 296 del 25/06/2012, con il quale è stato finanziato e dichiarato di pubblica utilità urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo dei lavori di "Consolidamento a valle dell'abitato" - Intervento ME 059 A - nel Comune di Casalvecchio Siculo per l'importo complessivo di € 1.363.853,00, di cui € 838.051,94 per lavori e € 525.801,06 per somme a disposizione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 464 del 13/09/2012 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi l'intervento a favore dell'impresa ITINERA Srl con sede in Aragona (Ag) Via XXVIII Ottobre n. 19 92021 – con un prezzo offerto pari a € 572.991,14 oltre a € 38.971,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 611.962,47 oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 28,2937%;
- VISTO** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa ITINERA Srl in data 27/09/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 08/10/2012 alla serie 3 n. 20672;
- VISTO** il Decreto commissariale n. 38 del 22/01/2013 con il quale è stato disposto l'impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell'intervento ME 059 A;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 496 del 28/06/2013 con il quale si è preso atto della Perizia di Variante e Suppletiva relativa all'intervento ME 059 A, e si è proceduto ad impegnare, per l'esecuzione delle maggiori lavorazioni previste in perizia, l'ulteriore somma di € **195.265,13**, ad integrazione dell'impegno di € 954.395,27 già assunto con il precedente Decreto Commissariale n. 38 del 22/01/2012, a valere sul finanziamento dell'intervento ME 059 A di cui al Decreto commissariale n. 296 del 25/06/2012;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 545 del 11/07/2013 con il quale si è proceduto a rimodulare il quadro tecnico economico dell'intervento ME 059 A e ad assumere il necessario impegno integrativo di €118.319,40 per la realizzazione dell'intervento a valere sul finanziamento dell'intervento ME 059 A di cui al Decreto commissariale n. 296 del 25/06/2012;
- VISTO** il Decreto commissariale n. 1036 del 4.12.2013 con la quale si è proceduto a prendere atto della perizia di assestamento somme e a rimodulare il quadro economico nei modi di seguito riportati:





## COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

QUADRO D'IMPEGNO ASSESTAMENTO FINALE		
A)	LAVORI	Importi in €
A.1)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	690.959,08
A.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	43.256,62
	<b>Totale lavori compreso sicurezza (A)</b>	<b>734.215,70</b>
B)	Somme a disposizione	
B1)	IVA 21% sui Lavori dei SAL già pagati	142.172,14
B2)	IVA 22% sui Lavori ancora da pagare	12.585,21
	<b>Sommano IVA</b>	<b>154.757,35</b>
B.2.1)	Compenso RUP 25% dell'Incentivo 2% art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	5.034,24
B.2.2)	Attività di supporto al RUP 9% dell'incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	1.812,33
B.3.1)	Comp. Tecniche: progettazione, coord. Sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica, rilievo	1.887,60
B.3.2)	Comp. Tecniche: progettazione, coord. Sicurezza in fase di progettazione PERIZIA DI VARIANTE	30.508,06
B4)	Comp. Tecniche: direzione lavori, coord. Sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, proced. Espropriative e frazionamenti	46.139,54
B5)	Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri	8.448,08
B6)	Competenza collaudo tecnico amm. compresa IVA e oneri	1.330,83
B7)	Consulenza geologica compr. IVA e oneri	-
B8)	Indagini geognostiche compr. IVA e oneri	-
B9)	Spese Pubblicità Gara	2.849,68
B10)	Espropri ed occupazione aree	7.535,05
B11)	Oneri di accesso a discarica	-
B12)	Contributo Autorità di vigilanza AVCP	-
B13)	Monitoraggio	50.000,00
B14)	Prove di in corso d'opera e di collaudo	23.642,28
B15)	Imprevisti	-
B16)	Assistenza geologica alla D.L.	5.808,42
B17)	Assicurazione RUP	662,26
B')	Somme a disposizione al netto delle economie	340.415,72
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>1.074.631,42</b>

**VISTO** il Decreto commissariale n. 382 del 18/06/2014 con cui si è ripartita la spesa sostenuta per le attività svolte da Invitalia ed in particolare, relativamente all'intervento de quo, sono stati imputati € 211.814,95;

**VISTA** la nota del Commissario Straordinario Delegato, prot. n. 332 del 17.01.2013, con la quale si è provveduto ad affidare l'incarico del collaudo statico e tecnico/amministrativo dei lavori di che trattasi all'ing. Giuseppe Quattrocchi;

**VISTA** la nota di accettazione dell'incarico di collaudo trasmessa dall'ing. Giuseppe Quattrocchi ed acquisita al prot di questo Ufficio n. 1127 del 21/02/2013;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 165 del 8.03.2013 con il quale si è provveduto a confermare il sopracitato incarico di collaudo all'ing. Giuseppe Quattrocchi;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

VISTA la nota prot. 2595 del 28.05.2014 con la quale:

A) il Collaudatore ha provveduto a trasmettere gli atti finali dell'intervento e precisamente:

- Collaudo amministrativo;
- Relazione di collaudo;
- Parere del collaudatore sulla conduzione dei lavori da parte dell'Impresa appaltatrice;
- Verbale di sospensione lavori;
- Verbale di ripresa lavori;
- Avvisi ad opponendum;
- Relazione a struttura ultimata;
- Collaudo statico;

B) ha rappresentato quanto segue:

Dalla Relazione di Collaudo,

- al punto 6 - *Controllo della contabilità e detrazioni effettuati dal Collaudatore*, si legge "Nel secondo SAL, al n°21 del Libretto delle misure, per la voce di elenco prezzi 4.3.2 - Sovrapprezzo ai tiranti di cui all'art. 4.3.1 per rivestimento provvisorio del foro perforato previo esplicito accertamento da parte della DL, si contabilizzano mt 98,00, scrivendo "vedi allegato contabile n.3", ma in detto elaborato contabile sono riportate mt 92,00. Per questo motivo lo scrivente ritiene che si debba detrarre la somma di  $(98,00-92,00) \times 13,70 = € 82,20$ . Da saggi effettuati durante l'ottavo accertamento in contraddittorio con l'impresa e DD LL, si ritiene che sia equo contabilizzare la voce 6.1.4.2 (conglomerato bituminoso per uno spessore di cm 10 e non cm 15) mq 888,90 x cm 5 x €/mq 1,45 € 6.440,52";

- al punto 9 - *Giudizio di Collaudo*, "Durante il corso dei lavori furono emessi n. quattro certificati di acconto per un importo totale di

a)	certificato n. 1	€ 148.290,44
b)	certificato n. 2	€ 174.014,95
c)	certificato n. 3	€ 354.704,83
d)	certificato n. 4	€ 53.532,47
	Sommano	€ 730.542,69

Preso atto che lo stato finale venne redatto dal DD LL e si riassume come segue:

a)	Importo dei lavori eseguiti al netto	€ 734.212,70
b)	A dedurre certificati in acconto già emessi	€ 730.542,69
c)	Somma detratta dal collaudatore	€ 82,20
d)	Somma detratta dal collaudatore (Conglomerato bituminoso mq 888,90 x cm 5 x €/mq 1,45)	€ 6.440,52

Resta il credito netto all'impresa € -2.852,71, somma che l'impresa appaltatrice deve restituire all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato.

Si stabilisce che l'Impresa appaltatrice deve restituire l'importo pari ad € 3.480,31 comprensivo di IVA.

C) i lavori di "Consolidamento a valle dell'abitato" - Intervento ME 059 A - nel Comune di Casalvecchio Siculo effettuati dall'Impresa ITINERA Srl con sede in Aragona (Ag) Via XXV Settembre n. 19 - 92021, di cui al contratto stipulato in data 27/09/2012 registrato a Roma in data 8/10/2012 al n°20676 serie 3 ed atto di sottomissione in data 28/06/2013 registrato ad Agrigento il 2/07/2013 al n° 2382 serie 3.

**sono collaudabili**



5 di 10



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

come con il presente atto li collauda, e stabilisce che l'Impresa appaltatrice deve restituire l'importo pari ad € 3.480,31 comprensivo di IVA.

Accerta, quindi, la regolarità della contabilità mediante riscontro tecnico-contabile, con esclusione della detrazione pari ad € 82,20 ed € 6.440,52. Calcola e modifica lo stato finale in € 727.689,98, per cui il debito residuo dell'impresa risulta di € 3.480,31 (tremilaquattrocentottanta/31) che l'Impresa appaltatrice deve restituire all'Ufficio del Commissario Straordinario delegato.

**PRESO ATTO** della quietanza di versamento n. 00278350106 del 30.03.2015 della somma di € 3.480,31 effettuato dall'Impresa appaltatrice ITINERA srl;

**RITENUTO** opportuno effettuare ai sensi del 2° comma dell'art. 234 del Regolamento 207/2010, la revisione contabile degli atti e deliberare l'ammissibilità del certificato di collaudo;

**RITENUTO** di non avvalersi della facoltà concessa con il 3° comma dell'art. 234 del regolamento sopra menzionato ed effettuata la revisione contabile degli atti;

**RITENUTO** che occorre procedere all'approvazione del certificato di collaudo;

**RITENUTO** altresì necessario procedere alla rimodulazione del quadro economico generale secondo il prospetto sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A)	LAVORI AL LORDO COMPRESI ONERI	€ 838.051,94	<del>€ 838.051,94</del>
	ONERI NON SOGGETTI AL RIBASSO	€ 38.971,33	
	Importo di ribasso (28,2937%) <i>soggetto al ribasso</i>	€ 799.080,61	
	<i>ribasso d'asta (28,2937%)</i>	€ 226.089,47	
		€ 572.991,14	
	<i>del ribasso</i> <b>TOTALE LAVORI AL NETTO COMPRESI ONERI</b>	€ 611.962,47	<b>€ 611.962,47</b>
	LAVORI PVS AL LORDO DEGLI ONERI	€ 1.006.848,94	<del>€ 1.006.848,94</del>
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 43.716,89	
	Importo dei lavori a base d'asta	€ 963.132,05	
	RIBASSO D'ASTA (28,2937%)	€ 272.505,69	
	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 690.626,36	
A	<b>Totale lavori compreso sicurezza (A) a seguito perizia</b>	€ 734.343,25	<b>€ 734.343,25</b>
	LAVORI PERIZIA D'ASSETAMENTO CONTABILE	€ 1.006.848,49	<b>€ 1.006.848,49</b>
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 43.256,62	
	Importo dei lavori a base d'asta	€ 963.591,87	
	RIBASSO D'ASTA (28,2937%)	€ 272.635,79	
	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 690.956,08	
	<b>Totale lavori compreso sicurezza (A) a seguito perizia</b>	€ 734.212,70	<b>€ 734.212,70</b>
	<b>TOTALE EFFETTIVAMENTO SPESO COME DA CERTIFICATO DI COLLAUDO</b> <i>IMPORTO LAVORI COLLAUDATI SOGGETTI A RIBASSO</i>	€ 727.689,98	<b>€ 727.689,98</b>
	<i>DOCUMENTI DEL RIBASSO D'ASTA</i> <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	IVA 21% sui Lavori (1°, 2°, 3° SAL) IVA 22% sui Lavori (4° SAL)		€ 153.321,68
B.2.1)	Compenso RUP 25% dell'Incentivo 2% art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)		€ 5.034,24

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell' Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

B.2.2)	Attività di supporto al RUP 9% dell'incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)		€ 1.812,33	
B.3.1)	Comp. Tecniche: progettazione, coord. Sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica, rilievo di cui € 45.931,60 impegnati con decreto n°524/2012		€ 47.819,20	
B.3.2)	Comp. Tecniche: progettazione, coord. Sicurezza in fase di progettazione PERIZIA DI VARIANTE		€ 30.508,06	
B4)	Comp. Tecniche: direzione lavori, coord. Sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, proced. Espropriative e frazionamenti		€ 46.139,54	
B5)	Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri +pvs		€ 8.448,08	
B6)	Competenza collaudo tecnico amm. compresa IVA e oneri		€ 1.330,83	
B.6.1)	Competenza collaudo Statico e tecnico amm. compresa IVA e oneri - PVS n.1		€ 0,00	
B7)	Consulenza geologica compr. IVA e oneri impegnati con decreto 578/12		€ 11.616,82	
B8)	Indagini geognostiche compr. IVA e oneri impegno 578/2012		€ 16.985,14	
B9)	Spese Pubblicità Gara di cui € 2.498,07 impegnati così: € 937,17 con decreto 488/12; €1560,90 Con decreto 615/12;		€ 5.347,75	
B10)	Espropri ed occupazione aree		€ 7.535,05	
B11)	Oneri di accesso a discarica		-	
B12)	Contributo Autorità di vigilanza AVCP impegnato con decreto n° 577/12		€ 375,00	
B13)	Monitoraggio		€ 50.000,00	
B14)	Prove di in corso d'opera e di collaudo		€ 23.642,28	
B15)	Imprevisti		-	
B16)	Assistenza geologica alla D.L.		€ 5.808,42	
B17)	Assicurazione RUP		€ 662,26	
B.18	Attività svolte da INVITALIA		€ 211.814,95	
B)	Somme a disposizione al netto delle economie		€ 628.201,63	
	<b>TOTALE (A+B)</b>		<b>€ 1.355.891,61</b>	
	A detrarre importo impegnato con decreto 524/2012		€ 45.931,60	
	A detrarre importo impegnato con decreti n° 488/2012 e n°615/12		€ 2.498,07	
	A detrarre importo impegnato con decreto n° 577/12		€ 375,00	
	A detrarre importo impegnato con decreto 578/12		€ 28.601,96	
	A detrarre importo speso per attività svolte da Invitalia		€ 211.814,95	
	IMPORTO IMPEGNATO con decreto n° 38/13 , n°545/13 e n° 1036/13 come da Q.E.I.		€ 1.074.631,42	
	<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>		<b>€ 1.363.853,00</b>	<b>€ 1.363.853,00</b>
C	ECONOMIE di cui €4.477,41 da disimpegnare		€ 7.961,39	

**CONSIDERATO** che, come riportato nel certificato di collaudo, e, di conseguenza, nel suddetto Quadro Economico, l'importo dello Stato Finale dei Lavori ammonta ad € 727.689,98, e la relativa IVA 153.321,68;

**CONSIDERATO**, pertanto, alla luce di quanto sopra descritto, che occorrerebbe disimpegnare l'importo di euro 7.961,39, corrispondente alle economie effettivamente maturate sul suddetto intervento;





## COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

**PRESO ATTO** che è stato corrisposto all'impresa un importo maggiore rispetto ai lavori effettivamente realizzati, corrispondente ad € 3.480,31, debitamente restituito con quietanza n° 00278350106 del 30.03.2015;

**CONSIDERATO**, alla luce di quanto sopra esposto, di dovere disimpegnare l'importo di € 4.477,41 ottenuto dalla differenza tra le effettive economie pari ad € 7.961,39 e l'importo rimborsato con quietanza di versamento n. 00278350106 del 30.03.2015 della somma di € 3.480,31;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

**DECRETA****Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

**Articolo 2**

Di approvare gli atti di contabilità finale e si ritiene ammissibile il certificato di collaudo, inerente ai lavori di **"Consolidamento a valle dell'abitato" - Intervento ME 059 A - nel Comune di Casalvecchio Siculo** dai quali risulta un debito residuo da parte dell'impresa esecutrice dei lavori pari ad € 3.480,31 oltre IVA.

**Articolo 3**

Di prendere atto della quietanza di versamento n. 00278350106 del 30.03.2015 della somma di € 3.480,31 effettuato dall'Impresa appaltatrice **ITINERA srl**;

**Articolo 4**

Di disimpegnare l'importo di € 4.477,41 dalle somme già impegnate con decreto n° 38 del 22.01.2013 e rimodulare, pertanto, il Quadro Economico nel modi di seguito riportato:


<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
A)	LAVORI AL LORDO COMPRESI ONERI	€ 838.051,94	<b>€ 838.051,94</b>
	ONERI NON SOGGETTI AL RIBASSO	€ 38.971,33	
	Importo di ribasso (28,2937%)	€ 799.080,61	
		€ 226.089,47	
		€ 572.991,14	
	<b>TOTALE LAVORI AL NETTO COMPRESI ONERI</b>	<b>€ 611.962,47</b>	<b>€ 611.962,47</b>
	<b>LAVORI PVS AL LORDO DEGLI ONERI</b>	<b>€ 1.006.848,94</b>	<b>€ 1.006.848,94</b>
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 43.716,89	
	Importo dei lavori a base d'asta	€ 963.132,05	
	RIBASSO D'ASTA (28,2937%)	€ 272.505,69	
	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 690.626,36	
A	<b>Totale lavori compreso sicurezza (A) a seguito perizia</b>	<b>€ 734.343,25</b>	<b>€ 734.343,25</b>
	<b>LAVORI PERIZIA D'ASSETAMENTO CONTABILE</b>	<b>€ 1.006.848,49</b>	<b>€ 1.006.848,49</b>
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 43.256,62	
	Importo dei lavori a base d'asta	€ 963.591,87	
	RIBASSO D'ASTA (28,2937%)	€ 272.635,79	





**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 690.956,08	
	<b>Totale lavori compreso sicurezza (A) a seguito perizia</b>	<b>€ 734.212,70</b>	<b>€ 734.212,70</b>
	<b>TOTALE EFFETTIVAMENTO SPESO COME DA CERTIFICATO DI COLLAUDO</b>	<b>€ 727.689,98</b>	<b>€ 727.689,98</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	IVA 21% sui Lavori (1°, 2°, 3° SAL) IVA 22% sui Lavori (4°SAL)		€ 153.321,68
B.2.1)	Compenso RUP 25% dell'Incentivo 2% art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)		€ 5.034,24
B.2.2)	Attività di supporto al RUP 9% dell'Incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)		€ 1.812,33
B.3.1)	Comp. Tecniche: progettazione, coord. Sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica, rilievo di cui € 45.931,60 impegnati con decreto n°524/2012		€ 47.819,20
B.3.2)	Comp. Tecniche: progettazione, coord. Sicurezza in fase di progettazione PERIZIA DI VARIANTE		€ 30.508,06
B4)	Comp. Tecniche: direzione lavori, coord. Sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, proced. Espropriative e frazionamenti		€ 46.139,54
B5)	Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri +pvs		€ 8.448,08
B6)	Competenza collaudo tecnico amm. compresa IVA e oneri		€ 1.330,83
B.6.1)	Competenza collaudo Statico e tecnico amm. compresa IVA e oneri - PVS n.1		€ 0,00
B7)	Consulenza geologica compr. IVA e oneri impegnati con decreto 578/12		€ 11.616,82
B8)	Indagini geognostiche compr. IVA e oneri impegno 578/2012		€ 16.985,14
B9)	Spese Pubblicità Gara di cui € 2.498,07 impegnati così: € 937,17 con decreto 488/12; €1560,90 Con decreto 615/12;		€ 5.347,75
B10)	Espropri ed occupazione aree		€ 7.535,05
B11)	Oneri di accesso a discarica		-
B12)	Contributo Autorità di vigilanza AVCP impegnato con decreto n° 577/12		€ 375,00
B13)	Monitoraggio		€ 50.000,00
B14)	Prove di in corso d'opera e di collaudo		€ 23.642,28
B15)	Imprevisti		-
B16)	Assistenza geologica alla D.L.		€ 5.808,42
B17)	Assicurazione RUP		€ 662,26
B.18	Attività svolte da INVITALIA		<b>€ 211.814,95</b>
B)	Somme a disposizione al netto delle economie		<b>€ 628.201,63</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>		<b>€ 1.355.891,61</b>
	A detrarre importo impegnato con decreto 524/2012		€ 45.931,60
	A detrarre importo impegnato con decreti n° 488/2012 e n°615/12		€ 2.498,07
	A detrarre importo impegnato con decreto n° 577/12		€ 375,00
	A detrarre importo impegnato con decreto 578/12		€ 28.601,96
	A detrarre importo speso per attività svolte da Invitalia		€ 211.814,95
	IMPORTO IMPEGNATO con decreto n° 38/13 , n°545/13 e n° 1036/13 come da Q.E.I.		<b>€ 1.074.631,42</b>



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

	<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>		<b>€ 1.363.853,00</b>	<b>€ 1.363.853,00</b>
C	ECONOMIE di cui €4.477,41 da disimpegnare		<b>€ 7.961,39</b>	

**Articolo 5**

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del procedimento al Servizio di Ragioneria ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza.

Il Soggetto Attuatore

