



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

*ex lege* 11 agosto 2014 n. 116

Via C. Nigra, 5 – Palermo

**DECRETO n. 313 del 18 GIU. 2015**

Intervento ME089\_4aA\_Messina “Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull’alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di collegamento in località Santa Margherita” nell’ambito dell’intervento ME 089\_4 A Consolidamento in località Santa Margherita.

Approvazione atti di contabilità finale e ammissibilità del certificato di regolare esecuzione.



**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297 e la cui copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell’ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B.
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi

dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO**

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie;

**VISTA**

la rimodulazione del complemento di Programmazione del POFESR 2007/2013 approvata con Decisione CE n. V(2011) 9028 del 06.12.2011 ed adottata dalla Giunta Regionale di Governo con Delibera n. 20 del 19.01.2012 con la quale è stata prevista, per la linea di Intervento 2.3.1A, l'inclusione dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato tra gli Enti Beneficiari;

**VISTO**

il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 15 aprile 2011, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato, non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 109/94, e pertanto "deve intendersi applicabile il "D. Lgs 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207" agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";



**VISTO**

l'art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni";

**VISTO**

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 Gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 03 Marzo 2014 al numero 636, con il quale l'incarico conferito al Dott. Maurizio Croce con il D.P.C.M. del 10 Dicembre 2010 è stato prorogato per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;

**VISTO**

l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**VISTA**

la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..." e "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture

e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell’art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18 marzo 2015 con il quale l’Ing. Calogero Foti Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di protezione Civile è stato nominato Soggetto Attuatore in sostituzione del Dott. Maurizio Croce;

**PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

**VISTA** la rimodulazione del complemento di Programmazione del PO FESR 2007/2013 approvata con Decisione CE n. V (2011) 9028 del 06.12.2011 ed adottata dalla Giunta Regionale di Governo con Delibera n. 20 del 19.01.2012, con la quale è stata prevista, per la linea di Intervento 2.3.1.1, l’inserimento, tra gli Enti Beneficiari, dell’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato;

**VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

**CONSIDERATO che:**

- nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il codice ME089A\_Messina – “Opere di consolidamento località Galati, Mili San Marco, Mili San Pietro, Santa Margherita e Santo Stefano” per un importo complessivo pari a € **4.000.000,00**;
- nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 Febbraio 2011 l’intervento originario dell’APQ di € **4.000.000,00** è stato suddiviso in 5 stralci, tra cui ME089\_4A\_Messina – “Opere di consolidamento località Santa Margherita” per un importo complessivo di € 650.000,00;
- nel corso del tavolo tecnico del 22.10.2012, nell’ambito dei lavori previsti per l’intervento individuato con il codice ME089\_4A\_Messina – “Opere di consolidamento località Santa Margherita” è stata prevista l’attuazione urgente e indifferibile dell’intervento “Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull’alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di collegamento in località Santa Margherita” con il codice ME089\_4aA\_Messina, per un importo presunto di € **375.000,00**;

**VISTA** la nota del Commissario Straordinario Delegato prot. n. 4366/UC del 26 ottobre 2012 con la quale a seguito del Tavolo Tecnico del 22 ottobre 2012 sull’attuazione degli interventi individuati con codice ME 89\_4A “Opere di consolidamento località Santa Margherita” e ME89\_5A “Opere di consolidamento località Santo Stefano”, sono state individuate le aree e le modalità sulle quali intervenire prioritariamente con opere di mitigazione del rischio idrogeologico a salvaguardia della pubblica incolumità;



**VISTA** la Determina Assessoriale settore urbanizzazione prot. n. 818 del 8.11.2006 con la quale, per l'intervento di cui sopra contraddistinto con il codice ME089\_4A, è stato nominato R.U.P. l'ing. Salvatore Bartolotta in servizio presso il Dip.to Urbanizzazioni Primarie e Secondarie del Comune di Messina;

**VISTA** la nota del Comune di Messina protocollo n. 7744 del 20.11.08 con la quale, per l'intervento di cui sopra contraddistinto con il codice ME089\_4A, è stato individuato progettista e direttore dei lavori il geom. Domenico Currò, in servizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Messina;


**VISTO** il decreto Commissariale n. 650 del 27 novembre 2012 con il quale sono stati confermati l'ing. **Salvatore Bartolotta** ed il geom. **Domenico Currò** dell'Ufficio Tecnico del Comune di Messina rispettivamente, *Responsabile Unico del Procedimento e Progettista e Direttore dei Lavori* e conferito il nuovo incarico di *Supporto al R.U.P.* alla **dott.ssa Flavia Liistro** componente del Gruppo di lavoro in servizio presso la Struttura del Commissario Straordinario Delegato;

**VISTO** il Decreto commissariale n. 699 del 13/12/2012, con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull'alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di collegamento in località Santa Margherita" nell'ambito dell'intervento ME 089\_4 A Consolidamento in località Santa Margherita, con il seguente quadro economico :

VOCI		Importi di progetto	
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
a.1)	Importo dei lavori	€ 265.356,64	
a.2)	Lavori a corpo		
	<b>Totale importo dei lavori (a.1+a.2)</b>	<b>€ 265.356,64</b>	
a.3)	<b>ONERI PER L'ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA</b>		
a.3.1)	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 9.346,67	
<b>A)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE</b>	<b>€ 274.703,31</b>	<b>€ 274.703,31</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1)	Iva sui lavori 21% di A.1	€ 57.687,70	
b.2)	Per competenze tec. di cui all'art. 92 del D. lgs 12/4/06 n.163	€ 5.494,07	
b.3)	<b>Collaudo compreso Iva ed Oneri</b>		
b.3.1)	Collaudo statico	€ 0,00	
b.3.2)	Collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00	
	<b>Totale b.3</b>	<b>€ 0,00</b>	
b.4)	Imprevisti 5%	€ 13.735,17	
b.5)	Lavori in economia	€ 5.204,75	
b.6)	Espropri (Occupazione temporanea)	€ 27.000,00	
b.7)	Oneri di conferimento a discarica	€ 9.100,00	
b.8)	Spese di pubb.ne, bando di gara, esito gara	€ 2.500,00	
b.9)	Contributo AVCP	€ 225,00	
<b>B)</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 120.946,68</b>	<b>€ 120.946,69</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 395.650,00</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 20 del 14 gennaio 2013 con cui si dispone l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull'alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di collegamento in località Santa Margherita" codice intervento ME089\_4aA\_Messina, nell'ambito dell'intervento ME 089\_4 A Consolidamento in località Santa Margherita a favore della **ROMEO COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in Roccalumera (Messina) Via Umberto I, 63 cap: 98027 - ribasso percentuale del 29,2246 % corrispondenti

Pag. 4di8



a € 187.807,22 (euro centottantasettemilaottocentosette/22) oltre a € 9.346,67 (novemilatrecentoquarantasei/67) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

- VISTO** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa ROMEO COSTRUZIONI S.r.l. in data 23/01/2013;
- VISTO** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta ROMEO COSTRUZIONI SRL in data 23/01/2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 28/01/2013 alla serie 3 n. 2091, in cui all'art. 6 è stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
- VISTO** il Decreto Commissariale n°202 del 19.03.2013 con il quale è stato disposto, tra l'altro, l'impegno, la liquidazione e il pagamento e all'importo di € 225,00 in favore dell'AVCP, a valere sul decreto di finanziamento n.699 del 13.12.2012 (Voce B/9 "Contributo Autorità di Vigilanza
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 258 del 05/04/2013 con il quale, tenuto conto dell'impegno di €225,00 sopra citato si è provveduto ad **impegnare la somma di € 306.390,20**;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 472 del 17.07.2014 con il quale si è provveduto a defanziare, tra l'altro, l'importo di € **83.034,80** propedeutico alla ripartizione dell'1,5% delle somme a disposizione per le spese di funzionamento della Struttura Commissariale;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 255 del 14.05.2015 di "Preso atto perizia di assestamento somme";

#### **PREMESSO INOLTRE CHE:**

- I lavori realizzati consistevano nella rimozione della passerella sul torrente S. Stefano che non permetteva il transito del materiale trasportato dal torrente e costituiva un pericolo per la popolazione a causa di possibili esondazioni, il ripristino della sezione idraulica originaria e la realizzazione di una strada che collegasse la via Ex Nazionale che attraversava il torrente Santo Stefano alla S.S. 114. per garantire un idoneo accesso all'abitato in caso di emergenza vista l'alta densità abitativa dell'area.
- L'Impresa appaltatrice per i lavori in oggetto ha prodotto una cauzione definitiva mediante polizza assicurativa n. 34020/96/81759544 del 10/01/2013 rilasciata dalla società UNIPOL ASSICURAZIONI AG. GIARRE.
- Il contratto principale venne stipulato in data 23/01/2013, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Dir. Provinciale di Roma al n. 2091 serie 3 del 28/01/2013.
- In base all'applicazione del ribasso d'asta del 29,2246 % sull'importo a base di gara è risultato un importo di Euro 187.807,22 oltre a € 9.346,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta .
- E' stato redatto n.01 Verbale di concordamento di nuovi prezzi registrato all'Agenzia delle Entrate in data 30/08/2013, con il quale furono concordati con l'Impresa n. 09 (nove) nuovi prezzi (da NP.17 A N.P.25).
- I lavori del contratto principale furono consegnati con un verbale di consegna redatto in data 20/04/2013.
- L'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 120 consecutivi a partire dalla data di consegna definitiva, e quindi la scadenza del tempo utile restava fissata per il giorno 17/08/2013.



- i lavori furono sospesi e ripresi con n. 02 verbali, e precisamente:
  - a) verbale di sospensione dei lavori in data 19/07/2013;
  - b) Ordine di servizio di ripresa dei lavori in data 16/09/2013;
- L'ultimazione dei lavori é stata effettuata il giorno 14/10/2013, come accertato da certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 18/10/2013, e quindi entro il termine utile contrattuale.
- Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.
- Durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie alcune prestazioni di manodopera e di materiali da parte dell'impresa in economia. Le relative liste settimanali del complessivo importo di Euro 5.079,85, sono state regolarmente inserite negli atti contabili;
- Nel corso dell'appalto all'Impresa non é stata corrisposta alcuna anticipazione di somme di denaro.
- I lavori si sono svolti in conformitá gli accordi contrattuali ed le disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.
- Nel corso dei lavori non sono stati emanati ordini di servizio.
- Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 02 certificati di pagamento in acconto, come appresso riportato, per un importo complessivo netto di Euro 194.274,00 (centonovantaquattromiladuecentosettantaquattro/00):

1° certificato di acconto del 29/08/2013	Euro 137.305,00
2° certificato di acconto del 12/11/2013	Euro 56.969,00
<b>Ammontare complessivo corrisposto</b>	<b>Euro 194.274,00</b>

- tenendo conto dell'importo finale dei lavori e dei due certificati di pagamento emessi in acconto si ha quanto segue:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	274.703,31	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	9.346,67	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	265.356,64	265.356,64
Il ribasso d'asta del 29,2246% su € 265.356,64	€		77.549,41
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		187.807,22
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		9.346,67
<b>TOTALE</b>	€		<b>197.153,89</b>
<b>IMPORTO TOTALE NETTO DEI LAVORI</b> (come da D.C. n. 255 del 14.05.2015, di presa d'atto della perizia di assestamento somme)	€		<b>195.250,73</b>
<b>A CUI SI DETRAE :</b>			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 24/10/2013 di €. 137.305,00			
N°2 del 12/03/2014 di €. 56.969,00			
<b>SOMMANO</b>	€	194.274,00	
<b>TOTALE A DETRARRE</b>	€		<b>194.274,00</b>
<b>CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b>	€		<b>976,73</b>



- Secondo quanto sopra riportato rimane, quindi, il credito netto dell'Impresa di **Euro 976,73 (Diconsi Euro novecentosettantasei/73)**

- I lavori sono stati diretti dal Geom. Domenico Currò, come da incarico conferitogli con nota del Comune di Messina n. 7744 del 20/11/2008 e Decreto Commissariale n. 650 del 27/11/2012 di Nomina responsabile Unico del Procedimento, di supporto al R.U.P., Progettista e del Direttore dei Lavori.

**VISTO** lo Stato Finale dei lavori è stato emesso dal Direttore dei Lavori il 4.9.2014 per € 195.250,73, per cui, detraendo l'importo dei Certificati di Pagamento precedentemente emessi per € 194.274,00 resta un credito dell'impresa di € 976,73.

**VISTA** la nota prot.27494 del 05.02.2015 pervenuta a questo Ufficio prot.696 del 10.02.2015 con la quale è stato trasmesso lo Stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione che conferma l'importo netto dei lavori in € 195.250,73, e il credito residuo dell'impresa esecutrice dei lavori pari ad € 976,73;

**VISTA** la fattura dell'impresa RomeoCostruzioni s.r.l. n. 1 dell' 08.01.2015 pervenuta a questo Ufficio al n. prot.2184d el 24.04.2015 dell'importo di € 1.191,61 I.V.A. compresa per rata di saldo;

**RITENUTO** effettuare ai sensi del 2° comma dell'art. 234 del Regolamento 207/2010, la revisione contabile degli atti e deliberare l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia lavori pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

### **Articolo 2**

Sono approvati gli atti di contabilità finale e si ritiene ammissibile il certificato di regolare esecuzione, inerenti i lavori "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull'alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di collegamento in località Santa Margherita" nell'ambito dell'intervento ME 089\_4 A Consolidamento in località Santa Margherita, con il seguente quadro economico dai quali risulta un credito residuo nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori pari ad € 976,73 oltre IVA.

### **Articolo 3**

Con successivo Decreto si provvederà a liquidare all'impresa RomeoCostruzioni s.r.l. la somma complessiva di € 976,73 oltre IVA quale rata di saldo previa presentazione di polizza a garanzia così come previsto dall'art. 235 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.



#### Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del procedimento al Servizio di Ragioneria ed all'Ufficio monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la attività di competenza.



Il Soggetto Attuatore  
(Foti)