



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

ex lege 11 agosto 2014 n. 116

Via C. Nigra, 5 – Palermo

DECRETO N. 380 del 3 AGO. 2015

CT 034 A - Comune di Raddusa – “Opere di consolidamento del versante”
Pagamento SAL n. 2 – Ditta Di Maria Costruzioni S.r.l.;
CUP J96D13000210001 CIG 5477167D2E

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;



VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, l'Ing. Calogero Foti, è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

VISTO il successivo Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, con il quale – tra l'altro – l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, è stato confermato Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice CT 034 A, riguardante l'esecuzione dell'intervento “Opere di consolidamento del versante” nel Comune di Raddusa (CT) per un importo complessivo di € 2.000.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 292 del 25/06/2012 con il quale è nominato RUP dell'intervento il geom. Roberto Antonio La Mastra in servizio presso il Comune di Raddusa (già allegato al Decreto n. 124 del 25/02/2014);

VISTO il Decreto Commissariale n. 993 del 25/11/2013 con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo alle "Opere di consolidamento del versante" nel Comune di Raddusa (CT) – Intervento CT 034 A, per un importo complessivo pari ad € 2.000.000,00 (già allegato al Decreto n. 124 del 25/02/2015);

VISTO il Decreto Commissariale n. 273 del 06/05/2014 di presa atto della modifica del Quadro Economico e della relativa validazione del progetto (già allegato al Decreto n. 124 del 25/02/2015);

VISTO il Decreto Commissariale n. 476 del 21/07/2014 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento, a favore della DI MARIA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in P.zza G. Lupis n. 9 (scala B) – 95010 – Santa Venerina (CT) C.F./P.IVA: 04488920879, con un ribasso percentuale del 34,4681% corrispondenti a € 575.726,58 (euro cinquecentosettantacinquemilasettecentoventisei/58) oltre €48.587,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 315.235,42 per costo del personale, € 62.830,50 per costi di sicurezza aziendali, per un importo complessivo pari a € 1.002.380,30 oltre IVA;

VISTO il contratto sottoscritto in data 22/09/2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta DI MARIA COSTRUZIONI S.R.L., registrato in data 01/10/2014 all'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Palermo, al nr.4621 - serie 3;

VISTO il Decreto n. 630 del 14/10/2014 con il quale si è provveduto a rimodulare il quadro tecnico post gara e ad impegnare la somma complessiva di euro € **1.607.642,27**, per la realizzazione dell'intervento in oggetto (già allegato al Decreto n. 124 del 25/02/2015);

VISTO il Decreto Commissariale n. 13 del 13/01/2015 (già allegato al Decreto n. 124 del 25/02/2015) con cui, tra l'altro, a seguito di un ulteriore impegno, si è provveduto alla rimodulazione del quadro economico d'impegno, per un importo complessivo di € **1.623.242,27**;

VISTO il Decreto Commissariale n. 68 del 04/02/2015 con il quale è disposto il pagamento nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento del versante" nel Comune di Raddusa (CT) di € 122.290,40, relativo all'anticipazione del 10% ai sensi dell' art 26 ter legge 98/2013, alla Ditta Di Maria Costruzioni S.r.l.;

VISTO il Decreto n° 268 del 22.05.2015 con cui si è provveduto a pagare il SAL n.1 a tutto il 13/05/2015, per un importo complessivo di € 251.687,39 come da certificato di pagamento n1 del 14.05.2015, così come sotto riportato:

SAL n. 01

| | |
|---|---------------|
| Importo lordo Lavori a misura compresi oneri di sicurezza | € 377.105,67 |
| Manodopera | - € 72.123,98 |
| Oneri per la sicurezza | - € 8.342,20 |
| Costi di sicurezza aziendali | - € 18.438,17 |
| Importo Lavori a misura soggetti a ribasso | € 278.201,32 |
| | |
| Ribasso d'asta del 34,4681% su € 278.201,32 | - € 95.890,71 |
| Oneri per la sicurezza | - € 8.342,20 |
| Manodopera | € 72.123,98 |
| Costi di sicurezza aziendali | € 18.438,17 |

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI**€ 281.214,96****Certificato di pagamento n. 01**

| | |
|---|---------------------|
| Lavori e somministrazioni | € 281.214,96 |
| La ritenuta del 0,50% per infortuni | € 1.406,07 |
| L'ammontare dei certificati precedenti | € 0,00 |
| Dedotto il 10% recupero quota parte anticipazione | € 28.121,50 |
| Totale deduzioni | € 29.527,57 |
| Risulta il credito dell'Impresa | € 251.687,39 |

VISTO il Decreto n° 271 del 26.05.2015 con cui si è a seguito di un ulteriore impegno, si è provveduto alla rimodulazione del quadro economico d'impegno, per un importo complessivo di € 1.630.418,27 come appresso riportato:

| QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO -CT 034 RADDUSA | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| A | IMPORTO DEI LAVORI | € 1.305.197,72 | |
| | Di cui : | | |
| A.1 | - per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) | € 48.587,80 | |
| A.2 | - per costo del personale | € 315.235,42 | |
| A.3 | - per costi di sicurezza aziendali | € 62.830,50 | |
| | Per lavori soggetti al ribasso | € 878.544,00 | |
| | Importo di ribasso d'asta (34,4681%) | €302.817,42 | |
| | - per lavori al netto del ribasso d'asta | € 575.726,58 | |
| A | Importo dei lavori al netto del ribasso compreso gli oneri | € 1.002.380,30 | € 1.002.380,30 |
| | B) Somme a disposizione dell'amministrazione | | |
| B.1 | Espropriazioni | € 25.653,71 | |
| B.2 | Pubblicità gara, commissione gara di cui € 2020,50 impegnati con decreto 460/14 | € 10.000,00 | |
| B.3 | Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche e IVA comp | € 43.219,79 | |
| B.4 | Piano di monitoraggio IVA compresa | € 20.559,07 | |
| B.5 | Competenze tecniche per studio geologico e indagini geognostiche IVA compresa | € 32.322,51 | |
| B.6 | Competenze tecniche per consulenza geologica in fase di esecuzione IVA compresa | € 14.477,97 | |
| B.7 | Spese di cui all'art. 92 D.Lgs.n° 163/2006 | € 8.875,34 | |
| B.8 | Competenze tecniche per progettazione e Coord.sicurezza prog, IVA compresa | € 78.751,23 | |
| B.9 | Competenze tecniche per DL, misure e contabilità, C.S.E. compreso IVA | € 66.676,75 | |
| B.10 | Competenze tecniche Collaudo Amm. e Collaudo Statico comp IVA | € 12.910,04 | |
| B.11 | IVA 22% sui lavori | € 220.523,67 | |
| B.12 | Oneri di conferimento a discarica IVA compresa | € 29.944,03 | |
| B.13 | Per imprevisti in arrotondamento | € 32.368,36 | |
| B.14 | Contributo AVCP | € 600,00 | |
| B.15 | Supporto alla attività amministrativa di cui € 7800 così impegnati : € 2.600,00 decreto n°447/14, €2.600,00 decreto n°517/14, €2.600,00 decreto n°539/14, | €40.976,00 | |
| B.16 | Spese di funzionamento della struttura 1,5% decreto 472/14 | € 150.000,00 | |
| | SOMME A DISPOSIZIONE TOTALE B | € 787.858,47 | € 787.858,47 |
| | TOTALE A+B | € 179.0238,77 | € 179.0238,77 |

| | | | |
|--|--|--------------|-----------------------|
| A detrarre importo impegnato con decreto n° 460/14 | | € 2.020,50 | |
| A detrarre importo 1,5% per le spese della Struttura, decreto 472/14 | | € 150.000,00 | |
| A detrarre importo impegnato con decreti n° n°447/14, n°517/14, n°539/14, | | € 7800,00 | |
| importo complessivo impegnato con decreto n°630 del 14.10.2014 e successiva integrazione con decreto n°13 del13.01.2015 come da quadro economico d'impegno | | | € 1.623.242,27 |
| TOTALE FINANZIATO | | | € 2.000.000,00 |
| ECONOMIE | | | € 209.761,23 |

VISTA la nota prot. UTC n° 1337 del 17.07.2015 , acquisita al prot. n. 3675 del 27.07.15, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Proposta del RUP di liquidazione del 2° SAL;
- SAL n. 2 ed ultimo a tutto il 10/07/2015 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

| | | |
|---|---|---------------------|
| Importo lordo Lavori a misura compresi oneri di sicurezza | | € 839.349,25 |
| Manodopera | - | € 201.361,85 |
| Oneri per la sicurezza | - | € 18.744,56 |
| Costi di sicurezza aziendali | - | € 41.030,23 |
| Importo Lavori a misura soggetti a ribasso | | € 578.212,61 |
| Ribasso d'asta del 34,4681% su € 578.212,61 | - | € 199.298,90 |
| Oneri per la sicurezza | | € 18.744,56 |
| Manodopera | | € 201.361,85 |
| Costi di sicurezza aziendali | | € 41.030,23 |
| IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI | | € 640.050,35 |

- Certificato di Pagamento n. 2 del 17/07/2015 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

| | | |
|---|--|---------------------|
| Lavori e somministrazioni | | € 640.050,35 |
| La ritenuta del 0,50% per infortuni | | -€ 3200,25 |
| L'ammontare dei certificati precedenti | | -€ 251.687,39 |
| Dedotto il 10% recupero quota parte anticipazione | | -€64.005,04 |
| Totale deduzioni | | € 318.892,68 |
| Risulta il credito dell'Impresa | | € 321.157,67 |

- Copia conforme del Libretto delle misure n.2;
- Copia conforme del Registro di contabilità;
- Copia conforme del Sommario del registro di contabilità;



VISTA la Fattura elettronica 61/2015 del 30/07/2015 emessa dalla ditta Di Maria Costruzioni S.r.l., per l'importo complessivo di € 391.812,36 IVA inclusa, relativa al SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 10/07/2015;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Di Maria Costruzioni S.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 3/07/2015 e acquisito agli atti al prot.n. 3747 del 29/07/2015;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto stipulato con l'impresa;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del , ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta ditta Di Maria Costruzioni S.r.l., è soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone *che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura 61/2015 del 30/07/2015 emessa ditta Di Maria Costruzioni S.r.l. relativa relativa al Sal n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 10/07/2015 come da certificato di Pagamento 2 del 17/07/2015 per l'importo complessivo di € 391.812,36 IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del decreto legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e ss.mm.ii.,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato CT 034 A - Comune di Raddusa - "Opere di consolidamento del versante", alla ditta Di Maria Costruzioni C.F./P.IVA: 04488920879 della somma di € 321.157,67 (trecentoventunocentocinquantesette/67) a saldo della fattura 61/2015 del 30/07/2015, relativa al Sal n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 10/07/2015 come da certificato di Pagamento 2 del 17/07/2015, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente IBAN IT 52Z 03019 84260 000005000992 che la stessa intrattiene presso l'istituto bancario Credito Siciliano - Agenzia Santa Venerina (CT);

Articolo 3

È disposto, il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 70.654,69 (settantamilaseicentocinquantaquattro/69) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;

Articolo 4

Al pagamento della somma complessiva di € 391.812,36, di cui ai precedenti articoli, , si provvede a valere sul Decreto Commissariale d'impegno n. 630 del 14/10/2014, così come modificato dai Decreti Commissariali n. 13 del 13/01/2015 e n. 271 del 26/05/2015(€ 158.925,38Voce A1 "lavori", - voce A2 "Oneri per sicurezza diretti" € 10.402,36- voce A3 "Costo del personale" € 129.237,87- voce A4 "Costi di sicurezza aziendali" € 22.592,06- voce B11 "IVA 22% sui lavori" € 70.654,69), fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.



Il Soggetto Attuatore
(Foti)

