



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010” e ss.mm.ii.

DECRETO n. 445 del 22 SET. 2015

SR 184 A - Siracusa “*Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa*” nel comune di Avola - Accordo di Programma Integrativo ex D. CIPE n. 8/2012 CUP: J65D12000260001 CIG: 5486739840
Pagamento SAL n. 3 all’Ati MI.CO S.r.l. e Aveni S.r.l.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l’art. 1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;



- VISTA** la Deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 con la quale sono state assegnate risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013;
- VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale, tra l'altro, – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – l'ing. Calogero Foti, è nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, è stato confermato Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- CONSIDERATO** che con provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 è stato costituito il Nucleo Interno al D.R.P.C. Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/2015;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- CONSIDERATO** che sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, risultano disponibili le somme necessarie per procedere al suddetto pagamento;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento “Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa” nel comune di Avola;
- VISTO** il decreto Commissariale n. 358 del 17/07/2012 con il quale è stato nominato l'Arch. Gaetano Brex Responsabile Unico del Procedimento (già allegato al decreto n° 356 del 22.07.2015);
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1043 del 04.12. 2013 con il quale è stato disposto di approvare e finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo

relativo ai lavori dell'intervento codificato SR 184 (SR) - "Opere di difesa e salvaguardia della linea di costa" in Avola" per un importo pari ad € 1.964.843,73 di cui € 1.249.673,81 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 49.644,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 665.525,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione, (gia allegato al decreto n° 356 del 22.07.2015);

VISTO il Decreto Commissariale n° 124 del 11 marzo 2014 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della ATI Mi.Co. SRL (Mandatara) - Aveni SRL (Mandante) con un ribasso percentuale del 33,6235 corrispondenti a € 829.489,74 (ottocentoventinove milaquattrocentottantanove/74) oltre € 49.644,06 (quarantanove milaseicentoquarantaquattro/06) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari a € 879.133,80 oltre IVA, (gia allegato al decreto n° 356 del 22.07.2015);

VISTO il contratto stipulato in Palermo il 6 maggio 2014, tra il Commissario e l'ATI Mi.Co. SRL (Mandatara) - Aveni SRL (Mandante), per un importo di euro 879.133,80 oltre IVA di cui euro 829.489,74 per lavori ed euro 49.644,06 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza in corso di registrazione, (gia allegato al decreto n° 356 del 22.07.2015);


VISTO il Decreto Commissariale n° 302 del 20.05.2014 con il quale si è approvato il quadro Tecnico Economico dell'intervento, per un importo complessivo di euro 1.389.822,81, ed al contempo si è disposto l'impegno necessario per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, per un importo complessivo di euro 1.331.828,57, (gia allegato al decreto n° 356 del 22.07.2015);

VISTO il Decreto Commissariale 421 del 01/07/2014 con il quale è stato rimodulato il quadro economico d'impegno incrementando la voce B10 relativa alle spese tecniche per la progettazione e al contempo attingendo l'importo di euro 290,55 dalla voce B7 inerente agli imprevisti;

VISTO il Decreto Commissariale n° 570 del 26.09.2014 con il quale si è provveduto a rimodulare sia il quadro Tecnico Economico che quello d'Impegno per incrementare la voce B15 inerente alle Spese di pubblicità, sottraendo dagli imprevisti l'importo da imputare a detta voce;

VISTO il Decreto Commissariale n° 638 del 17.10.2014 (gia allegato al decreto n° 356 del 22.07.2015) con il quale si è preso atto della perizia di variante migliorativa approvata dal RUP e si è disposta la rimodulazione del Q.E. d'impegno di cui al Decreto n. 302 del 20/05/2014, così come riportato di seguito:

QUADRO ECONOMICO D'IMPEGNO	
A)-Importo lavori	
1-Importo dei lavori con ribasso del 33,62535%	€ 818.082,75
2- Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 49.644,06
Totale Importo lavori	€ 867.726,81
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1-IVA sui lavori	€ 190.899,90
2 - Lavori in economia e rimborsi conferimento a discarica previa fattura	€ 922,36
3 - Indagini geognostiche e rilievi planoaltimetrici propedeutiche all'esecutivo comprensive di Iva	€ 27.717,64
4 - Spese tecniche per direzione lavori geologica e redazione piano di indagini a supporto della Progettazione esecutiva comprensive di IVA e oneri previdenziali	€ 32.454,48
5- Monitoraggio Satellitare comprensivo di IVA e oneri previdenziali	€ 20.000,00
6- Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
7 - Imprevisti	€ 55.310,99



8 - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
9 - Accantonamento adeguamento prezzi ex art. 133, commi 3 e 4 del Codice	€ 5.000,00
10 - Spese tecniche per Prog. Esec. 1° stralcio - Coord. Sic. in fase di Prog. Comprensive di IVA e INARCASSA	€ 290,55
11 - Spese tecniche per Direzione Lavori e Coord. Sic. in fase di Esec. 1° stralcio comprensive di IVA e INARCASSA	€ 66.408,42
12- Incentivo ex art. 92, comma 5 del Codice	€ 9.095,23
13 - Indagini Archeologiche durante il corso dei lavori - pari al 30% di quelle previste nel Progetto Definitivo Generale - escluso il Sub Bottom Profiler	€ 5.573,65
14- Spese per attività tecno amm.ve connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione	€ 6.000,00
15 - spese per pubblicità e per commissioni giudicatrici	€ 4.138,24
16 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA ex art. 148, comma 4	€ 5.000,00
17 - Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 35.290,29
18-Contributo Autorità Vigilanza	€ 0,00
19 -Spese di funzionamento della struttura 1.5%	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 464.101,75
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.331.828,56

VISTO il Decreto Coomissariale n. 261 del 19 maggio 2015 con il quale è stato disposto il pagamento dell'10% dell'importo contrattuale e del SAL n°1 a tutto il 23/02/2015 (gia allegato al decreto n° 356 del 22.07.2015);

VISTO il Decreto Coomissariale n. 356 del 22 luglio 2015 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n° 2 a tutto il 3/06/2015;

VISTA la nota prot. Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Siracusa n. 1976 del 10/09/2015, acquisita agli atti di questo Ufficio col prot. n. 4168 del 14/09/2015, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 dei lavori eseguiti a tutto il 10/07/2015 dal quale si evince:

Importo lordo Lavori compresa sicurezza	€ 1 174 485,19
dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 44 874,48
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 1 129 610,71
Ribasso del 33,6235% da applicare su € 1.129.610,71	€ 379 814,66
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 749 796,05
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 44 874,48
lavori a misura la netto	€ 794 670,53
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€ 794 670,53

- Certificato di pagamento n. 4 del 10/09/2015 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 794 670,53
Ritenuta del 0,50 % per infortuni	€ 3 973,35
Recupero anticipazione 10%	€ 79 467,05
Ammontare dei certificati precedenti	€ 595 838,00
Totale deduzioni	€ 679 278,40
Risulta credito dell'impresa	€ 115 392,13
IVA al 22%	€ 25 386,27
Totale generale	€ 140 778,26

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Quadro di raffronto.

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 6_15 del 10/09/2015 emessa dalla Ditta Aveni srl (Mandante) dell'importo complessivo di € 140.778,24 IVA inclusa, per il pagamento del SAL n° 3 a tutto il 10/07/2015;

VISTA la nota del 3/07/2015 con la quale il D.L., in riferimento al 3° stato di avanzamento dei lavori, comunica che la suddivisione degli importi e della tipologia dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicataria dei lavori per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, è la seguente:

- Le lavorazioni eseguite dall'impresa MICO. srl (Mandataria), sono pari ad € 0,00, riferite alla categoria OS12B (opere in IX C);
- Le lavorazioni eseguite dall'impresa Aveni srl (Mandante), sono pari ad € 115.392,00 riferite alla categoria OG7 (opere in VII C);

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa Aveni srl rilasciato dalle autorità competenti in data 16/07/2015, acquisito al protocollo n. 4204 del 16/09/2015;

VISTA la richiesta effettuata da Equitalia del 15/09/2015 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, acquisito al protocollo n. 4203 del 16/09/2015, dalla quale si evince che la ditta Aveni srl è soggetto non inadempiente;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto stipulato con l'Impresa;

CONSIDERATO l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. FATTPA 6_15 del 10/09/2015 emessa dalla ditta Aveni srl (Mandante) dell'importo complessivo di € 140.778,24 IVA inclusa, di cui imponibile € 115.392,00 ed IVA € 25.386,24;

CONSIDERATO che l'art. 27 comma 6 del Capitolato Speciale d'appalto prevede, nel caso in cui i lavori eseguiti abbiano raggiunto un importo pari o superiore al 90% dell'importo contrattuale, l'emissione dello stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto dal contratto (25%), ma non superiore al 95% dell'importo contrattuale;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato Accordo di Programma Integrativo ex D. CIPE n. 8/2012 SR 188 A Siracusa "*Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra punta Carrozza e Punta Castelluccio*" nell'Allegato 1 dell'Accordo di Programma, della FATTPA n° 6_15 del 10/09/2015 emessa dalla ditta Aveni srl (Mandante) dell'importo di € 115.392,00 IVA esclusa, per il pagamento del SAL n. 3, come da certificato di pagamento n. 4 del 10/09/2015, da liquidare alla ditta Mi.Co. srl con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 69J 02008 83380 000500080712 che la stessa intrattiene presso la Banca Unicredit s.p.a. – Agenzia di Mussomeli (CL);

Articolo 3

É disposto, il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € **25.386,24** (venticinquemilatrecentoottantasei/24) da versare sul capo - VIII capitolo di Entrata 1203 - art.12;

Articolo 4

Al pagamento di cui ai superiori articoli, dell'ammontare complessivo di € **140.778,24** si provvede a valere sul Decreto commissariale di impegno n. 629 del 31/07/2013, (Voce A1 "Importo lavori" € **85.578,99** - Voce A1.B "Oneri della sicurezza" € **29.813,00**- Voce B/17 "IVA sui lavori" € **25.368,27**) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla Contabilità Speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA.GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

Il Soggetto Attuatore

