



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

e successivi atti integrativi

Via C. Nigra, 5 – Palermo

DECRETO N. 449 del 25 SET. 2015

ME 079_A - “Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque – Librizzi centro e Contrada Nasidi e Via Fraiale” nel comune di Librizzi - **Pagamento SAL 4 e prove di laboratorio all’impresa Nuova Costruzione Siciliana coop. A.r.l.**

CUP J49H12000540001 CIG 5219722AD9

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;



VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 17/12/2012 dalla quale si evince un accreditamento di € 21.115.496,02 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, l'Ing. Calogero Foti, è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

VISTO il successivo Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529 Gab del 03/07/2015, con il quale, tra l'altro, l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, è stato confermato il soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

VISTO il provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 con cui, in attuazione del citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/2015, è stato costituito il Nucleo Interno al D.R.P.C. Sicilia;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME079 A “Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque – Librizzi centro e Contrada Nasidi e Via Fraiale” nel comune di Librizzi, per un importo complessivo di € 2.150.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 339 del 11/07/2012 con il quale è stato nominato il Geom. Carmelo Cilona come Responsabile Unico del Procedimento e l'Ing. Giuseppe Morganti in qualità di supporto RUP (già allegato al Decreto n. 70 del 05/02/2015);

VISTO il Decreto Commissariale n. 471 del 20/06/2013 con il quale si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento ME079 A "Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque – Librizzi centro e Contrada Nasidi e Via Fraiale" nel comune di Librizzi (già allegato al Decreto n. 70 del 05/02/2015);

VISTO il Decreto Commissariale n. 596 del 25/07/2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa Nuova Costruzione Siciliana coop. A.r.l., con sede in Regalbuto (EN) all'indirizzo Via Pio La Torre, 18 94017, con un ribasso percentuale del 31,1678 % corrispondenti a € 949.208,79 oltre a € 83.306,75 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 1.032.515,54 oltre IVA (già allegato al Decreto n. 70 del 05/02/2015);

VISTO il Decreto Commissariale n. 669 del 21/08/2013 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità e Coordinatore per la sicurezza in fase all'Ing. Carmelo Ridolfo per un compenso complessivo di € 49.983,82 compreso oneri e IVA (già allegato al Decreto n. 70 del 05/02/2015);

VISTO il contratto sottoscritto in data 24/09/2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa Nuova Costruzione Siciliana coop. A.r.l., registrato in data 10/10/2013 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 2, al nr. 20693 - serie 3 (già allegato al Decreto n. 70 del 05/02/2015);

VISTO il Decreto Commissariale n. 838 del 09/10/2013 (già allegato al Decreto n. 70 del 05/02/2015) con il quale è stato disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 1.587.238,81 per la realizzazione dell'intervento ME079 A "Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque – Librizzi centro e Contrada Nasidi e Via Fraiale" come da seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO		Importo
A	LAVORI	
A.1	Lavori al netto del ribasso offerto	949.208,79
A.2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	70.999,57
A.3	Oneri di sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso	12.307,18
	TOTALE LAVORI A)	1.032.515,54
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA sui Lavori 21.00%	216.828,26
B.2	incentivo (ex art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006): (25%+9%+8%)x 2,00%	12.283,53
B.3	competenze tecniche D.L. misura e contabilità, IVA e oneri incl.	49.983,82
B.4	Consulenza Geologica compresa IVA e oneri	13.367,08
B.5	Rilievi topografici IVA e oneri inclusi	4.038,57
B.6	Collaudo statico compreso IVA e oneri	9.757,42
B.7	Collaudo tecnico-amministrativo compreso IVA e oneri	2.623,81
B.8	Espropri e occupazione aree	18.503,73
B.9	Indagini geognostiche preliminari compreso IVA e oneri	128.278,58
B.10	Spese per Pubblicità e Gara	3.977,58
B.11	Contributo Autorità di vigilanza	600,00
B.12	Prove di laboratorio in corso d'opera e di collaudo	7.000,00
B.13	Esecuzione di monitoraggio compreso IVA	22.442,91
B.14	Imprevisti	65.037,98
B.15	Indagini geognostiche integrative compresa IVA	0,00
	TOTALE B)	554.723,27
	TOTALE (A+B)	1.587.238,81



VISTA la nota prot. n. 892 del 31/01/2014, acquisita agli atti al prot. n. 500 del 06/02/2014, con la quale il RUP propone l'ammissibilità della richiesta di subappalto e la concessione dell'autorizzazione (già allegato al Decreto n. 70 del 05/02/2015);

VISTA la nota commissariale prot. n. 863 del 27/02/2014, con la quale il Commissario Straordinario, a seguito della succitata nota prot. n. 500 del 06/02/2014, autorizza il subappalto dei lavori relativo alla categoria prevalente per l'importo complessivo di € 60.000,00 compreso oneri della sicurezza oltre IVA all'impresa Geosonda Costruzioni srl con sede in Raffadali, SS118 c.da Buagimi dell'autorizzazione (già allegato al Decreto n. 70 del 05/02/2015);

VISTO il contratto di subappalto sottoscritto in Regalbuto in data 10/03/2014 tra l'impresa Nuova Costruzione Siciliana coop. A.r.l.e la società Geosonda Costruzioni s.r.l (già allegato al Decreto n. 70 del 05/02/2015);

VISTO il Decreto Commissariale n. 484 del 30/07/2014 (già allegato al Decreto n. 70 del 05/02/2015) con il quale si è provveduto al pagamento del SAL n.1 dei lavori eseguiti a tutto il 23/05/2014 per l'importo complessivo di € 480.017,21 IVA inclusa, così come da certificato di pagamento n. 1 del del 20/06/2014 per gli importi nella tabella sotto riportata:

Lavori e somministrazioni	€ 363.528,99
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 31.904,91
Sommano	€ 395.433,90
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.977,17
Totale deduzioni	€ 1.977,17
Risulta il credito dell'Impresa	€ 393.456,73

VISTO il Decreto Commissariale n. 542 del 09/09/2014 (già allegato al Decreto n. 70 del 05/02/2015) con il quale si è provveduto al pagamento del SAL n.2 dei lavori eseguiti a tutto il 12/07/2014 per l'importo complessivo di € 368.108,64 IVA inclusa, così come da certificato di pagamento n. 2 del 23/07/2014 per gli importi nella tabella sotto riportata:

Lavori e somministrazioni	€ 642.306,83
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 56.371,68
Sommano	€ 698.678,51
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 3.493,39
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 393.456,73
Totale deduzioni	€ 396.950,12
Risulta il credito dell'Impresa	€ 301.728,39



VISTO il Decreto Commissariale n. 70 del 05/02/2015 con il quale si è provveduto al pagamento del SAL n.3 dei lavori eseguiti a tutto il 15/12/2014 per l'importo complessivo di € 367.474,50 IVA inclusa, così come da certificato di pagamento n.3 del 19/01/2015 per gli importi nella tabella sotto riportata:

Lavori e somministrazioni	€ 642.306,83
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 56.371,68
Sommano	€ 698.678,51
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 3.493,39
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 393.456,73
Totale deduzioni	€ 396.950,12
Risulta il credito dell'Impresa	€ 301.728,39

VISTA la nota prot. n. 5128 del 29/10/2014, con la quale il Rup trasmette la Determinazione di proroga di giorni 60 (sessanta) per l'ultimazione dei lavori, in riscontro alla nota prot. n. 9609 del 14/10/2014 di richiesta di proroga da parte dell'impresa, fissando al 10/01/2015 il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori del 22/12/2014, acquisito agli atti al prot. n. 4116 del 09/09/2015;

VISTO il Decreto n. 154 del 17/03/2015 di presa d'atto della perizia di variante e rimodulazione del quadro economico, così come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO	Importo
A	LAVORI	
A.1	Lavori al netto del ribasso offerto	987.144,53
A.2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	74.328,98
A.3	Oneri di sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso	12.307,18
	TOTALE LAVORI A)	1.073.780,69
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA sui Lavori 22.00%	236.231,75
B.2	incentivo (ex art. 92 .5 D.Lgs. 163/2006): (25%+9%+8%) x 2,00%	12.283,53
B.3	competenze tecniche D.L. IVA e oneri incl.	49.983,82
B.4	Consulenza Geologica compresa IVA e oneri	13.367,08
B.5	Rilievi topografici IVA e oneri inclusi	4.038,57
B.6	Collaudo statico compreso IVA e oneri	9.757,42
B.7	Collaudo tecnico-amministrativo compreso IVA e oneri	2.623,81
B.8	Espropri e occupazione aree	18.503,73
B.9	Indagini geognostiche preliminari compreso IVA e oneri	128.278,58
B.10	Spese per Pubblicità e Gara	3.977,58
B.11	Contributo Autorità di vigilanza	600,00
B.12	Prove di laboratorio in corso d'opera e di collaudo	7.000,00
B.13	Esecuzione di monitoraggio compreso IVA	22.442,97
B.14	Imprevisti	4.369,34
B.15	Indagini geognostiche integrative compreso IVA e oneri	0,00
B.16	Spese funzionamento della struttura Commissariale	0,00
B.17	Spese attività svolte da Invitalia e CGIAM	0,00
	TOTALE B)	513.458,12
	TOTALE (A+B)	1.587.238,81

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 07/05/2015, acquisito agli atti al prot. n. 2875 del 04/06/2015;

VISTA la nota prot. n. 8511 del 26/08/2015 acquisita agli atti al prot.n. 4021 del 01/09/2015, con la quale il Rup trasmette, tra l'altro, il Certificato di ultimazione dei lavori del 15/07/2015, nel quale si assegnavano ulteriori 30 giorni per il completamento dei lavori di piccola entità;

VISTA la nota prot. n. 4116 del 09/09/2015 con la quale il Direttore dei lavori dichiara, in riferimento all'emissione del SAL 4 ed ultimo, che non vi sono lavori subappaltati;

VISTA la nota prot. n. 8874 del 09/09/2015, acquisita agli atti al prot. n. 4140 del 10/09/2015, con la quale il Rup propone la liquidazione dell'importo di € 3.787,86 alla ditta Nuova Costruzione Siciliana coop. A.r.l. quale rimborso per somme anticipate per l'esecuzione di prove di laboratorio;


VISTA la nota prot. n. 6872 del 09/07/2015 acquisita agli atti al prot.n. 3564 del 20/07/2015, con la quale il RUP trasmette, tra l'altro, la seguente documentazione:

- Libretto delle misure;
- Registro contabile;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- SAL n. 4 a tutto il 26/06/2015 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo lavori a misura compresi oneri di sicurezza	€ 1.520.764,25
A dedurre oneri di sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 86.635,95
Importo Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 1.434.128,30
Ribasso d'asta del 31.1678% su € 1.434.128,30	€ 446.986,24
Importo lavori a misura al netto del Ribasso d'asta	€ 987.142,06
Importo Oneri Sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 86.635,95
Lavori a misura al netto	€ 1.073.778,01
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€ 1.073.778,01

- Certificato di pagamento n. 4 del 07/07/2015 per gli importi nella tabella sotto riportata:

Lavori e somministrazioni	€ 987.142,06
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 86.635,95
Sommano	€ 1.073.778,01
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 5.368,89
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 996.393,73
Totale deduzioni	€ 1.001.762,62
Risulta il credito dell'Impresa	€ 72.015,39



VISTA la fattura n. 2E/2015 del 08/07/2015, acquisita agli atti al prot. n. 3791 del 03/08/2015 ed emessa dall'impresa Nuova Costruzione Siciliana coop. A.r.l. e relativa al SAL 4 per l'importo complessivo di € 87.858,78 IVA inclusa;

VISTA la fattura n. 3E/2015 del 08/07/2015, , acquisita agli atti al prot. n. 3790 del 03/08/2015 ed emessa dall'impresa Nuova Costruzione Siciliana coop. A.r.l. quale rimborso spese per prove di laboratorio per l'importo complessivo di € 3.787,86 IVA inclusa;

VISTA la dichiarazione resa dall'impresa Nuova Costruzione Siciliana coop. A.r.l. ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" ed acquisita agli atti al prot. n. 3557 del 20/07/2015;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa Nuova Costruzione Siciliana coop. A.r.l. rilasciato dalle Autorità competenti in data 10/07/2015 e acquisito agli atti al prot.n. 3932 del 17/08/2015;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 23/09/2015, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta che l'impresa Nuova Costruzione Siciliana coop. A.r.l. è soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.


CONSIDERATO che bisogna procedere al pagamento delle fatture n. 2E/2015 e n. 3E/2015 del 08/07/2015, emesse dall'impresa Nuova Costruzione Siciliana coop. A.r.l. e relative rispettivamente al SAL n. 4 ed ultimo dei lavori come da certificato di pagamento n. 4 del 07/07/2015 per l'importo complessivo di € 87.858,78 IVA inclusa ed al rimborso spese per prove di laboratorio per l'importo complessivo di € 3.787,86 IVA inclusa, per un importo complessivo pari ad € 91.646,64;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.



Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque – Librizzi centro e Contrada Nasidi e Via Fraiale", nel comune di Librizzi, individuato con il codice di identificazione ME 079 A, a saldo delle fatture n. 2E e n. 3E del 08/07/2015, emesse dall'impresa Nuova Costruzione Siciliana coop. A.r.l. C.F./P.IVA 00519120869, per la somma complessiva di € **75.120,19** (settantacinquemilacentoveventi/19) di cui € 72.015,39 per SAL n. 4 ed ultimo dei lavori come da certificato di pagamento n. 4 del 07/07/2015 ed € 3.104,80 quale rimborso spese per prove di laboratorio, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente IBAN IT 22Y 08954 83719 009000020962 che la stessa intrattiene presso la Banca BCC "La Riscossa di Regalbuto" – Agenzia di Regalbuto (EN);

Articolo 3

È disposto il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € **16.526,45** (sedecimilacinquecentoventisei/45) da versare al capo VIII del capitolo 1203 art.12 del Quadro di classificazione delle Entrate dello Stato;

Articolo 4

Al pagamento della somma complessiva di € 91.646,64, di cui al precedente articolo, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 838 del 09/10/2013, (voce A1 € 66.175,75 - voce A2 € 5.839,64 - voce B1 € 15.843,39 – voce B12 € 3.787,86), fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.


Il Soggetto Attuatore
(Foti)

