



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010” e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 492 del 15 OTT. 2015

PA 180- PA 181 Comune di Cefalù (PA) - “Messa in sicurezza mitigazione movimenti franosi” - Accordo di Programma Integrativo ex D. CIPE n. 8/2012.

CUP J89D14000610001 CIG 58259237BE

Presa d’atto perizia di assestamento contabile finale, pagamento SAL n. 3 ed ultimo, rata di saldo e prove di collaudo alla Ditta Falco Costruzioni s.r.l.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- VISTO** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l’art.1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;
- VISTO** l’art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero



GL

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

VISTA

la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposto soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

VISTO

il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,

VISTO

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

CONSIDERATO

che sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, risultano disponibili le somme necessarie per procedere al suddetto pagamento;

CONSIDERATO

che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato Atto Integrativo all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, sono compresi gli interventi individuati con il codice PA 180 e PA 181 Comune di Cefalù (PA) - "Messa in sicurezza movimenti franosi" - per un importo di € 90.000,00 per l'intervento contraddistinto con il codice PA 180 A ed € 400.000,00 per l'intervento contraddistinto con il codice PA 181 A;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 444 del 06.09.12 con cui è stato impegnato e liquidato l'importo di € 30.827,42 per l'esecuzione delle indagini geognostiche e geologiche preliminari alla progettazione dell'intervento individuato con il codice il PA_180 PA_181 Cefalù - "Messa in sicurezza movimenti franosi" nel Comune di Cefalù;

VISTI

i Decreti Commissariali n. 70 e n. 71 del 01.02.2013 con i quali il Dott. Giuseppe Lombardo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento degli interventi contraddistinti con i codici PA 180 e PA 181 Cefalù - "Messa in sicurezza movimenti franosi" in sostituzione del dimissionario ing. Giuseppe Morganti (già allegato al Decreto n. 361 del 24.07.2015);

VISTO

il Decreto Commissariale n. 538 del 10.07.13 con cui è stato impegnato e liquidato l'importo di € 502,72 relativo alla riproduzione degli elaborati grafici del progetto individuato con il codice il PA_180 PA_181 Cefalù - "Messa in sicurezza movimenti franosi" nel Comune di Cefalù;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 913 del 30.10.2013 con cui è stato impegnato e liquidato l'ulteriore importo di € 16,48 relativo alla riproduzione degli elaborati grafici del progetto individuato con il codice il PA_180 PA_181 Cefalù - "Messa in sicurezza movimenti franosi" nel Comune di Cefalù;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 398 del 24.06.2014 con cui è stato finanziato il progetto esecutivo relativo individuato con il codice il PA_180 PA_181 Cefalù - "Messa in



sicurezza movimenti franosi" nel Comune di Cefalù per l'importo complessivo di € 441.106,94 di cui € 216.094,43 (per lavori soggetti a ribasso d'asta), € 8.927,22 per oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso, € 3.152,40 per oneri per la sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso, € 60.833,61 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta ed € 152.099,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione (già allegato al Decreto n. 361 del 24.07.2015);

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 479 del 22.07.14 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento individuato con il codice PA 180-181 Cefalù - "Messa in sicurezza movimenti franosi" nel Comune di Cefalù a favore dell'impresa FALCO COSTRUZIONI S.R.L., con un ribasso percentuale del 35,0636% corrispondenti a € 140.323,95 oltre a € 60.833,61 per costo del personale non soggetto al ribasso, ed € 8.927,22 per costi di sicurezza aziendali non soggetti al ribasso d'asta, € 3.152,40 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, e quindi per un importo complessivo pari a € 213.237,18 oltre IVA (già allegato al Decreto n. 361 del 24.07.2015);
- VISTO** il contratto stipulato in Palermo il 3 dicembre 2014, tra il Commissario e l'impresa FALCO COSTRUZIONI S.R.L., per un importo complessivo pari a € 213.237,18 oltre IVA, registrato all'agenzia delle Entrate il 15.12.2014 con il n° 5207, serie 3 (già allegato al Decreto n. 361 del 24.07.2015);
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 522 del 02.09.2014 con il quale è stato conferito all'Ing. Marco Calogero l'incarico di Direzione dei Lavori, misure e contabilità e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, redazione verbali di consistenza ed immissione in possesso e dei frazionamenti per un importo complessivo di € 22.997,62 oltre Iva e oneri (già allegato al Decreto n. 361 del 24.07.2015);
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 636 del 15.10.14 con il quale si è provveduto ad impegnare e pagare la somma di € 882,60, per le spese di pubblicazione sulla GURI dell'avviso dell'esito di gara in favore della Libreria Concessionaria IPZS;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 653 del 24.10.14 con il quale si è disposto l'impegno e la liquidazione dell'importo di € 225,00 in favore dell'AVCP per il "Contributo Autorità di Vigilanza";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 724 del 02.12.14 con il quale è disposto l'impegno ed il pagamento dei componenti la Commissione Giudicatrice di gara per un importo complessivo di € 1.781,23;
- VISTA** la nota commissariale prot. n. 172 del 14.01.15 con cui è stato conferito l'incarico di collaudatore statico all'Ing. Antonio Scaglione, per un importo complessivo pari ad € 4.422,59 escluso IVA ed oneri;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 114 del 20.02.2015, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 364.610,40 necessaria per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- VISTO** il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 13.07.15, trasmesso dal RUP IL 20.07.15 e acquisito agli atti al prot. n. 3598 del 23.07.15, nel quale viene certificato che i lavori sono stati ultimati il 9 luglio 2015;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 361 del 24.07.2015 con il quale si è proceduto al pagamento alla ditta Falco Costruzioni dei certificati di pagamento n. 1 e 2 relativi rispettivamente al primo e secondo SAL per un importo complessivo lordo dei lavori pari ad € 263.796,14;
- VISTA** la nota prot. n. CEF-10 del 05.08.15, assunta al protocollo di quest'Ufficio Commissariale al n. 41925 del 15.09.15, con cui la D.L. ha trasmesso la perizia di assestamento contabile finale disposta dalla D.L. per risolvere aspetti di dettaglio che non comporta un aumento dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 132 comma 1, lett. D e comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- VISTA** la nota prot. n. 4265 del 22.09.15 con la quale il RUP dell'intervento ha approvato la perizia di assestamento contabile finale ed il relativo quadro economico così come in appresso riportato:


QUADRO ECONOMICO		
A.1	Lavori	€ 212.697,66
A.2	di cui non soggetti a ribasso	
A.2.1	Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 9.187,03
A.2.2	Oneri per la sicurezza indiretti e speciali	€ 5.471,90
A.2.3	Stima incidenza manodopera	€ 56.715,59
A	<i>Lavori al netto del ribasso</i>	€ 141.323,14
B	Somme a disposizione	
B1	Indagini geognostiche (comprese IVA 21% e ribasso d'asta)	€ 30.827,42
B.2	Imprevisti (<10%)	€ 26.693,11
B.3.1	Indennità esproprio	€ 9.732,00
B.3.2	D.L CSE, e spese per competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo IVA e oneri compresi	€ 29.179,38
B.4	Incentivo 2% art.92 comma 5 d.lgs 12/04/2006 n.163 e ss.mm.ii.	€ 4.103,91
B.5	Collaudatore Statico (comprese IVA 22%, Cassa)	€ 5.611,38
B.6	Spese di gara	€ 2.663,83
B.7	IVA sui lavori 22%	€ 46.793,48
B.8	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00
B.9	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 4.749,24
B.10	Piano di Monitoraggio	€ 18.201,18
B.11	Rilievi compresi IVA ed oneri	€ 5.940,08
B.12	Spese per plottaggio elaborati grafici	€ 519,20
B	<i>Totale [B.1 +...+ B.12]</i>	€ 185.239,21
		€ 397.936,87

VISTA

la nota del 30.09.2015 del Direttore dei Lavori Ing. Marco Calogero, assunta al protocollo dell'Ufficio Commissariale al n. 4456 del 07.10.15, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:

- SAL n. 3 è stato finale dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come nella tabella che segue:

Importo lordo lavori compresa sicurezza	€ 283.535,76
Oneri della sicurezza inclusi nei lavori	€ 9.187,03
Costo manodopera incluso nei lavori	€ 56.715,59
Importo soggetto a ribasso	€ 217.633,14
Ribasso d'asta del 35,0636 % su € 217.633,14	- € 76.310,01
Lavori al netto del ribasso, sicurezza e manodopera	€ 141.323,13
Oneri della sicurezza inclusi nei lavori	€ 9.187,03
Oneri per la sicurezza indiretti e speciali	€ 5.471,90
Costo manodopera incluso nei lavori	€ 56.715,59
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 212.697,66



- Certificato di pagamento n. 3 del 07.10.15 per gli importi nella tabella sotto riportata:

Lavori e somministrazioni	€ 212.697,66
di cui:	
Oneri della sicurezza inclusi nei lavori	€ 9.187,03
Oneri per la sicurezza indiretti e speciali	€ 5.471,90

Costo manodopera incluso nei lavori	€ 56.715,59
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 192.900,00
Risulta il credito dell'Impresa	€ 19.797,66

- Libretto delle misure;
- Sommario del registro di contabilità;
- Registro di contabilità;

- VISTA** la suddetta nota con la quale, fra l'altro, è stata trasmessa la seguente documentazione:
- Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale, con il quale il Direttore dei Lavori certifica che resta a credito dell'impresa "Falco Costruzioni s.r.l." un importo pari a € 19.797,66 oltre IVA, relativa alla rata di saldo dei lavori in oggetto;
 - Certificato di Regolare Esecuzione firmato in data 30.09.15 dal Direttore dei Lavori e dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP, che certifica che i lavori sono stati regolarmente realizzati e liquida il credito netto residuo di € 19.797,66 oltre IVA all'impresa "Falco Costruzioni s.r.l." a tacitazione di ogni suo credito;
- VISTA** la fattura 9/E del 12.10.15 emessa dalla ditta FALCO COSTRUZIONI S.R.L. relativa al III SAL , Stato Finale e rata di saldo per l'importo complessivo di € 24.153,14 IVA inclusa, acquisita agli atti al prot. n. 4505 del 13.10.15;
- VISTA** la nota del RUP, assunta al protocollo dell'Ufficio Commissariale al n. 4482 del 12.10.15, con la quale è stata trasmessa la polizza fidejussoria n. N895/00A0542146 emessa dalla Groupama Assicurazioni, per la liquidazione della rata di saldo alla ditta Falco Costruzioni s.r.l. esecutrice dei lavori in oggetto;
- VISTO** l'elaborato "Fatture prove di laboratorio" presente nella perizia di assestamento contabile finale disposta dalla D.L., trasmessa con nota prot. n. CEF-10 del 05.08.15, assunta al protocollo di quest'Ufficio Commissariale al n. 41925 del 15.09.15, con cui sono state inoltre trasmesse le fatture relative alle prove di collaudo eseguite dalla ditta "Metro" e dalla ditta "MDF LAB", per un importo complessivo di € 3.892,82 oltre IVA;
- VISTO** il prospetto dimostrativo delle somme da accreditare alla Ditta Falco Costruzioni s.r.l. relative al rimborso spese per le prove di collaudo effettuate durante l'esecuzione dei lavori, trasmesso con la nota del 30.09.2015 del Direttore dei Lavori Ing. Marco Calogero e assunta al protocollo dell'Ufficio Commissariale al n. 4456 del 07.10.15;
- VISTA** la fattura 10/E del 12.10.15 emessa dalla ditta FALCO COSTRUZIONI s.r.l., relativa al rimborso delle spese per le indagini e prove di collaudo per l'importo complessivo di € 4.749,24 IVA inclusa, acquisita agli atti al prot. n. 4506 del 13.10.15;
- VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa FALCO COSTRUZIONI S.R.L. rilasciato dalle Autorità competenti in data 26.06.15, acquisito agli atti al prot. n. 4544 del 14.10.15;
- VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità delle ditte "Metro" e "MDF LAB", esecutrici delle prove di collaudo, che attesta che le stesse risultano regolari;
- VISTA** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", rilasciata dalla ditta FALCO COSTRUZIONI S.R.L., allegata al contratto stipulato con l'impresa;
- VISTA** la richiesta effettuata ad Equitalia ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta FALCO COSTRUZIONI S.R.L. risulta non inadempiente;
- CONSIDERATO** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di



imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze";

CONSIDERATO che occorre procedere alla presa d'atto della perizia di assestamento contabile finale, al pagamento del SAL n. 3 ed ultimo, alla rata di saldo e alle prove di collaudo alla Ditta Falco Costruzioni s.r.l. per l'importo complessivo di € 28.902,38 IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di prendere atto dell'approvazione da parte del RUP della perizia di assestamento contabile finale riguardante l'intervento codice PA 180 e PA 181 Comune di Cefalù (PA) - "Messa in sicurezza movimenti franosi" che ha determinato una diminuzione dell'importo complessivo pari a € 908,98.

Articolo 3

Di approvare il nuovo Quadro Tecnico-Economico della perizia di assestamento contabile finale, così come di seguito specificato:

	QUADRO ECONOMICO	
A.1	Lavori	€ 212.697,66
A.2	di cui non soggetti a ribasso	
A.2.1	Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 9.187,03
A.2.2	Oneri per la sicurezza indiretti e speciali	€ 5.471,90
A2.3	Stima incidenza manodopera	€ 56.715,59
A	Lavori al netto del ribasso	€ 141.323,14
B	Somme a disposizione	
B1	Indagini geognostiche (comprese IVA 21% e ribasso d'asta)	€ 30.827,42
B.2	Imprevisti (<10%)	€ 26.693,11
B.3.1	Indennità esproprio	€ 9.732,00
B.3.2	D.L CSE, e spese per competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo IVA e oneri compresi	€ 29.179,38
B.4	Incentivo 2% art.92 comma 5 d.lgs 12/04/2006 n.163 e ss.mm.ii.	€ 4.103,91
B.5	Collaudatore Statico (comprese IVA 22%, Cassa)	€ 5.611,38
B.6	Spese di gara	€ 2.663,83
B.7	IVA sui lavori 22%	€ 46.793,48
B.8	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00
B.9	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 4.749,24
B.10	Piano di Monitoraggio	€ 18.201,18
B.11	Rilievi compresi IVA ed oneri	€ 5.940,08
B.12	Spese per plottaggio elaborati grafici	€ 519,20
B	Totale [B.1 +...+ B.12]	€ 185.239,21
		€ 397.936,87

Articolo 4

Di procedere al disimpegno della somma di € 908,98, pari alla differenza tra l'importo impegnato di cui al Decreto n. 114 del 20.02.2015 e l'importo di cui alla perizia di assestamento contabile finale approvata con il precedente articolo, da ripartire nelle voci così come da prospetto sotto riportato:

N. voce	Tipologia voce	Importi impegnati	Importi da perizia assestamento
01/a	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 140.323,95	€ 141.323,14
02.1/a	Oneri per la sicurezza diretti	€ 8.927,22	€ 9.187,03
02.2/a	Oneri per la sicurezza indiretti e speciali	€ 3.152,40	€ 5.471,90
02.3/a	Stima incidenza manodopera	€ 60.833,61	€ 56.715,59
	Sommano	€ 213.237,18	€ 212.697,66

Articolo 5

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento ex Delibera CIPE n. 8/2012 individuato con il codice PA 180 e PA 181 Comune di Cefalù (PA) - "Messa in sicurezza movimenti franosi", delle fatture 9/E del 12.10.15 e 10/E del 12.10.15, emesse dall'impresa FALCO COSTRUZIONI S.R.L., rispettivamente per il SAL n. 3, Stato Finale e rata di saldo e rimborso spese relativo alle analisi e prove di collaudo, per un importo complessivo, al netto dell'IVA, pari ad € 23.690,48 (ventitremilaseicentonovanta/48) a favore della suddetta ditta FALCO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Garibaldi, 92 - 93010 Valledlunga Pratameno (CL), P.I. 01815390859, da liquidare mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 49 P 0895283470000000111036 che la stessa intrattiene presso la Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo - Filiale di Valledlunga Pratameno (CL).

Articolo 6

É disposto, il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 5.211,90 (cinquemiladuecentoundici/90) da versare sul capo - VIII capitolo di Entrata 1203 - art.12.

Articolo 7

Al pagamento di cui ai superiori articoli, dell'ammontare complessivo di € 28.902,38, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 114 del 20.02.2015, così come modificato dall'art. 3 del presente decreto (€ 12.800,61 Voce A "Lavori al netto del ribasso", € 948,71 Voce A.2.1 "Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso", € 5.471,90 Voce A.2.2 "Oneri per la sicurezza indiretti e speciali non soggetti a ribasso", € 576,44 Voce A.2.3 Stima incidenza manodopera, € 4.355,49 Voce B7 "IVA sui lavori" e € 4.749,24 Voce B9 "Prove in corso d'opera e di collaudo") mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento sulla Contabilità Speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

Articolo 8

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA.GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per l'emissione degli ordinativi di pagamento e la relativa registrazione.

Ca

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPO Sicilia
Foti

