



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 502 del 23 OTT. 2015

AG 010_A - “Completamento consolidamento centro abitato Secca Grande” – Comune di Ribera Pagamento SAL n. 5 alla ATI Nuova Fise S.r.l. – Pullara Calogero – Bellino Costruzioni s.r.l. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO

CUP J96D13000150001 - CIG 5389372A75

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l’art.1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la

pn

possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";


Considerato che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice AG 010 A Comune di Ribera (AG) "Completamento consolidamento centro abitato Ribera Secca Grande" per un importo complessivo pari a € 2.600.000,00;

il Decreto Commissariale n. 75 dell'1/02/2013 (già allegato al Decreto Commissariale n. 194 del 03/04/2015), con il quale il Geom. Giuseppe Ferrante, in servizio presso la Struttura del Commissario Straordinario, è nominato Responsabile Unico del Procedimento;



- Visto** il Decreto Commissariale n. 870 del 18/10/2013 (già allegato al Decreto Commissariale n. 194 del 03/04/2015) con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo relativo all'intervento individuato con il codice AG 010 A Comune di Ribera (AG) "Completamento consolidamento centro abitato Ribera Secca Grande" per un importo complessivo pari a **€ 2.467.663,33;**
- Considerato** che con Decreto Commissariale n° 350/12 è stato finanziato l'importo di **€130.119,12** per l'acquisizione del progetto, con decreto Commissariale n° 326/13 è stato finanziato l'importo di **€806,16** propedeutico alla spesa per gli oneri assicurativi R.U.P. ed infine, con il Decreto n° 870/13 sopracitato è stato finanziato l'importo di € 2.467.663,33, ne consegue che l'importo complessivamente finanziato per l'intervento de quo corrisponde ad **€2.598.588,61;**
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1095 del 09/12/2013 con il quale è conferito l'incarico di Direzione lavori, misure e contabilità e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, redazione verbali di consistenza ed immissione in possesso e dei frazionamenti all'Ing. Maurizio Vella;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 73 del 14/02/2014 (già allegato al Decreto Commissariale n. 194 del 03/04/2015) con il quale è disposta l'aggiudicazione dei lavori relativi all'intervento denominato AG 010_A - "Completamento consolidamento centro abitato Ribera Secca Grande" nel comune di Ribera, a favore dell'ATI Nuova Fise Srl - Pullara Calogero - Bellino Costruzioni Srl, con un ribasso percentuale del 33,2548% corrispondenti ad € 1.094.531,55 oltre € 119.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
- Visto** il contratto d'appalto stipulato in data 16/04/2014, registrato a Palermo il 23/04/2014 al n. 79 Serie I, tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta Nuova Fise Srl, per un importo complessivo di € 1.213.531,55 oltre IVA, di cui € 1.094.531,55 come importo netto dei lavori, corrispondente ad un ribasso percentuale del 33,2548% ed € 119.000,00 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso (già allegato al Decreto Commissariale n. 194 del 03/04/2015);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 266 del 30/04/2014 (già allegato al Decreto Commissariale n. 194 del 03/04/2015) con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è provveduto a rimodulare il quadro tecnico per un importo complessivo di € 1.952.281,17 e, in considerazione degli impegni già assunti precedentemente la stipula del contratto d'appalto, si è impegnata l'ulteriore somma complessiva di € 1.831.207,32;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 537 del 09/09/2014 (già allegato al Decreto Commissariale n. 194 del 03/04/2015) con il quale è disposto il pagamento dell'anticipazione del 10% alla Nuova Fise srl per l'importo complessivo di € 148.050,84 IVA inclusa;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 614 del 10/10/2014 (già allegato al Decreto Commissariale n. 194 del 03/04/2015) con il quale, tra l'altro, si è provveduto ad integrare l'importo già impegnato con decreto 266/14 di ulteriori € 22.204,00, approvando così un nuovo quadro tecnico economico per un importo complessivo pari ad € 2.224.485,17;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 634 del 15/10/2014 (già allegato al Decreto Commissariale n. 194 del 03/04/2015) con il quale si è provveduto al

MP



pagamento del SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 19/09/2014 come da certificato di pagamento n. 1 del 23/09/2014 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori a somministrazione		€ 417.624,62
Trattenute per infortuni	0,50%	- € 2.088,12
Quota parte somme anticipazione		€ 41.762,46
Totale deduzioni		€ 43.850,58
Risulta a Credito dell'Impresa (oltre IVA)		€ 373.774,04

Visto

il Decreto n. 786 del 18/12/2014 (già allegato al Decreto Commissariale n. 194 del 03/04/2015) con il quale si è provveduto al pagamento del SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 28/11/2014 come da certificato di pagamento n. 2 del 04/12/2014 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori a somministrazione		€ 598.835,57
Trattenute per infortuni	0,50%	- € 2.994,18
Quota parte somme anticipazione		€ 59.883,56
Sommano		€ 344.580,59
a dedurre l'ammontare dei pagamenti precedenti		€ 373.774,04
Risulta a Credito dell'Impresa (oltre IVA)		€ 162.183,79

Visto

il Decreto n. 12 del 13/01/2015 tra l'altro, si è provveduto ad integrare l'importo già impegnato con decreto 266/14, già modificato con decreto n. 614/2014, di ulteriori € 19.150,00, approvando così un nuovo quadro tecnico economico per un importo complessivo pari ad € 1.993.635,17;

Visto

il Decreto n. 194 del 03/04/2015 (già allegato al Decreto Commissariale n. 323 del 01/07/2015) con il quale si è provveduto al pagamento del SAL n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 02/03/2015 come da certificato di pagamento n. 3 del 23/03/2015 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori a somministrazione		€ 749.841,01
Oneri di sicurezza		€ 56.984,85
Sommano		€ 806.825,86
Trattenute per infortuni	0,50%	- € 4.034,13
Quota parte somme anticipazione		€ 80.682,59
L'ammontare dei pagamenti precedenti		€ 535.957,83
Totale deduzioni		€ 620.674,55
Risulta a Credito dell'Impresa (oltre IVA)		€ 186.151,31



il Decreto n. 323 del 01/07/2015 con il quale si è provveduto al pagamento del SAL n. 4 per lavori eseguiti a tutto il 20/05/2015 come da certificato di pagamento n. 4 del 11/06/2015 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori a somministrazione		€ 898.589,91
Oneri di sicurezza		€ 89.730,93
Sommano		€ 988.320,84
Trattenute per infortuni	0,50%	- € 4.941,60
Quota parte somme anticipazione		€ 98.832,08
L'ammontare dei pagamenti precedenti		€ 722.109,14
Totale deduzioni		€ 825.882,82
Risulta a Credito dell'Impresa (oltre IVA)		€ 162.438,02

Vista la nota prot. n. 3422 del 10/07/2015, con la quale il Rup ha concesso una proroga al tempo contrattuale di 45 giorni ai sensi dell'art. 159 c. 10 del DPR 207/2010, fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 31/08/2015;

Visto il Decreto Commissariale n° 391/15 con il quale, tra l'altro, si è provveduto a rimodulare il quadro Economico dell'intervento modificando l'importo delle voci b.12 e b.13 , pur mantenendo lo stesso importo;

Visto il Decreto Commissariale n° 395/15 con cui si è disposto, tra l'altro, il definanziamento di € 318.000,00 di cui al Decreto n° 870/2013, propedeutico all'approvazione ed al finanziamento del progetto delle opere complementari di completamento , consolidamento del centro abitato Secca Grande;


Vista la nota prot. n. 4522 del 13/10/2015, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli elaborati contabili relativi al SAL n. 5 così come di seguito elencati:

- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- SAL n. 5 del 27/08/2015 per lavori eseguiti a tutto il 27/08/2015 firmato dal Rup dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura		€ 1.615059,23
Ribasso d'asta del 33,2548% su € 1.346.298,92		- € 537084,72
Importo netto lavori a misura		€ 1.077.974,51
Oneri e costi della sicurezza		€ 118.999,10
TOTALE		€ 1.196973,61

- Certificato di pagamento n. 5 del 14/10/2015 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori a somministrazione		€ 1.077.974,51
Oneri di sicurezza		€ 118.999,10
Sommano		€ 1.196.973,61
Trattenute per infortuni	0,50%	- € 5.984,87



Anticipazione		€ 121.353,15
L'ammontare dei pagamenti precedenti		€ 884.547,16
Totale deduzioni		€ 1.011.885,18
Risulta a Credito dell'Impresa (oltre IVA)		€ 185.088,43

Vista la fattura n. PA55 del 14/10/2015 relativa al SAL n. 5 come da Certificato di pagamento n. 5 del 14/10/2015 per l'importo complessivo di € 225.807,88, IVA inclusa;

Vista la nota del 19.10.2015, acquisita al protocollo n. 4692 in data 20.10.2015, con la quale l'ATI dichiara che le lavorazioni inerenti al SAL n. 5 sono state effettuate dall'impresa Nuova Fise srl per l' 80%, dall'impresa Pullara Calogero per il 20% e mentre l'impresa Bellino Costruzioni srl non ha effettuato nessuna lavorazione;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa Nuova Fise Srl rilasciato dalle Autorità competenti in data 03/07/2015, acquisito agli atti al prot. n. 4530 del 13/10/2015;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa Pullara Calogero rilasciato dalle Autorità competenti in data 07/10/2015, acquisito agli atti al prot. n. 4527 del 13/10/2015;

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 " Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti al prot. n. 5919 del 04/12/2014;

Vista la richiesta effettuata ad Equitalia in data 21.10.2015 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta Nuova Fise srl risulta non inadempiente;

Vista la richiesta effettuata ad Equitalia in data 21.10.2015 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta Pullara Calogero risulta non inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni..... per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

Ritenuto di dover procedere al pagamento della fattura n. PA55 del 14/10/2015 relativa al SAL n. 5 come da certificato di pagamento n. 5 del 14/10/2015 per l'importo complessivo di € 225.807,88, IVA inclusa da imputare alle voci A/1 € 155.820,27 - A/2 € 29.268,16 - B/1 € 40.719,45 del quadro economico di seguito rimodulato:



QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI		
	Importo lavori al lordo + oneri	€ 1.758.865,55	
	Oneri per la sicurezza	€ 119.000,00	
	Importo dei lavori soggetti al ribasso	€ 1.639.865,55	
	a dedurre il ribasso d'asta offerto del 33,2548%	€ 545.334,01	
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.094.531,54	
	Importo totale Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 1.213.531,54	C 1.213.531,55
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	I.V.A. (22%)	€ 266.976,94	
B.2	ESPROPRIAZIONI		
B2.1	indennità di esproprio e asservimento	€ 28.577,42	
B2.2	Spese di voltura e reg, notifiche etc.	€ 11.000,00	
B2.3	Spese di frazionamenti (IVA ed oneri compresi)	€ 3.775,20	
B.3	competenze tecniche (acquisizione progetto) di cui € 98.322,20 impegnati con decreto n° 174/14	€ 130.119,12	
B.4	competenze tecniche (direzione dei lavori, coordinamento e sicurezza nell'esecuzione) (IVA ed oneri compresi)	€ 101.672,50	
B.5	competenze per collaudo statico (IVA ed oneri compresi)	€ 15.629,33	
B5.1	competenze per collaudo Amministrativo	€ 3.926,21	
B.6	incentivi di cui art. 92 c. 5 del dlgs 163/03	€ 11.960,29	
B.7	oneri assicurativi RUP	€ 806,16	
B.8	pubblicazione gara, intero importo impegnato con decreti: n°903/13, n°1109/13, n° 1110/2013, n° 89/14, n° 202/14,205/14	€ 21.345,49	
B.9	contributo AVCP importo impegnato con decreto n° 121/2014	€ 600,00	
B.10	indagini geotecniche e geologiche	€ 10.000,00	
B.11	oneri di accesso a discarica	€ 30.000,00	
B.12	imprevisti ed eventuali lavori in economia	€ 102.158,47	
B.13	Attività di supporto tecnico	€ 41.556,49	
B.14	Spese struttura commissariale (decreto 472/14)	€ 150.000,00	
B.15	Spese per attività svolte da INVITALIA e CGIAM	€ 100.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.030.103,62	C 1.030.103,62
C	COSTO TOTALE INTERVENTO		C 2.243.635,17
	IMPEGNATO COSI' COME SEGUE:		
	spesa per competenze tecniche progettazione impegnato con decreto n° 174/14	€ 98.322,20	
	contributo AVCP importo impegnato con decreto n° 121/2014	€ 600,00	
	pubblicazione gara, intero importo impegnato con decreti: n°903/13, n°1109/13, n° 1110/2013, n° 89/14, n° 202/14,205/14	€ 21.345,49	
	oneri assicurativi RUP	€ 806,16	
	Importo impegnato con decreto n° 266 /14, già modificato con dec. 614/14 e con dec. n12/15 e con dec. 391/2015	€ 1.872.561,32	
	Spese struttura commissariale (decreto 472/14)	€ 150.000,00	
	Spese per attività svolte da INVITALIA e CGIAM (dec. 382/14)	€ 100.000,00	
D	FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO di cui:		€ 2.598.588,61
	Finanziato con decreto n° 350/12 per indagini	€ 130.119,12	
	Finanziato con decreto n° 326/13 per oneri assicurativi RUP	€ 806,16	
	Finanziato con decreto 870/2013	€ 2.467.663,33	
	Definanziato per opere complementari decreto n° 395 del 10.08.2015		C 318.000,00

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Completamento consolidamento centro abitato Ribera Secca Grande" nel comune di Ribera individuato con il codice AG 010 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, della fattura n. PA55 del 14/10/2015 relativa al SAL n. 5 come da Certificato di pagamento n. 5 del 13/10/2015 per l'importo complessivo di **€ 185.088,43** (centottantacinquemilaottantotto/43) da liquidare alla **ditta Nuova Fise srl** con sede in zona Ind.le SS. 101 Km 19+100-73044 Galatone (Le) - C.F./P.IVA 02279190751, con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 94A 01030 79660 000060058869 che la stessa intrattiene presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - Ag. di Galatone;
- Articolo 3** E' disposto , il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 40.719,45** (quarantamilasettecentodiciannove/45) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12;
- Articolo 4** Al pagamento della somma complessiva di **€ 225.807,88**, di cui ai precedenti articoli, si provvede a valere sul Decreto Commissariale di impegno n. 266 del 30/04/2014 , cosi come modificato dal Decreto Commissariale n. 614 del 10/10/2014 e dal Decreto 391/15 (Voce A/1 € 155.820,77- Voce A/2 €29.268,16 - Voce B/1 € 40.719,45), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;
- Articolo 5** Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

The image shows a circular official stamp of the DRPC (Direzione Regionale Protezione Civile) in Sicily. The stamp contains the text "REPUBBLICA ITALIANA" at the top, "REGIONE SICILIANA" at the bottom, and "DIREZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.